



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ - ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๕๘

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ ซึ่งพบว่า ยังมีรายการรายจ่ายลงทุนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ๒ กรณี ดังนี้

กรณีที่ ๑ รายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑๘ รายการ

กรณีที่ ๒ รายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ขอยกเลิกสัญญา รายการก่อสร้างโรงเรียนอจฺญริยะเพื่อการผลิตหัตถ์อินทรีย์ งบประมาณได้รับจัดสรร ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๑. ควรเร่งประสานให้ผู้รับจ้างรายเดิมเพื่อจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มกระบวนการในการก่อสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย เพื่อตรวจสอบและประเมินความเสียหายในรายการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และรายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการฟ้องร้อง เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสืบหาข้อเท็จจริงต่อไป

๒. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการก่อสร้างต่อให้แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการที่เสนอของงบประมาณไว้ครั้งแรก ต้องเริ่มดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ทั้งหมด และหากงบประมาณคงเหลือในการก่อสร้างไม่เพียงพอ เห็นควรพิจารณาใช้เงินรายได้ของส่วนงานเพื่อรองรับการดำเนินการ ทั้งนี้ การกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้าง ควรกำหนดตามระยะเวลาจริงที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่อยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง รายการโรงเรียนสุรขุนอจฺญริยะ งบประมาณได้รับจัดสรร ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑. รายการดังกล่าว มีกำหนดส่งงานทั้งสิ้น ๕ งวด แต่พบว่ายังไม่มีการส่งงวดงาน และไม่มีการเบิกจ่ายตั้งแต่ งวดที่ ๑ จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากตรวจพบปัญหาของเสาที่มีการเอียงศูนย์ และอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหา ซึ่งผู้รับจ้างคาดว่าจะส่งงานงวดที่ ๑ ได้ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ และแจ้งแผนการส่งงานงวดที่ ๒ - ๕ ได้ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ ซึ่งตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้แจ้งผลการประเมินเบื้องต้นว่าผู้รับจ้างอาจไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนั้น ควรติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

๒. เนื่องจากสัญญาก่อสร้างดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ และภายหลังจากวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวนค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ดังนั้น ควรทำหนังสือเพื่อแจ้งเตือนผู้รับจ้างทราบ

การปรับปรุงอาคารเรียนรวม ๗๐ ปี และอาคารเรียนรวม ๘๐ ปี

ควรบูรณาการการใช้งบประมาณร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทบทวนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองหรือซ้ำซ้อน และคำนึงถึงระบบที่มีความทันสมัย เพื่อรองรับการใช้งานได้ในปัจจุบัน และเกิดประโยชน์กับผู้ใช้งานอย่างสูงสุด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ รวม ๑๘ รายการ และรายการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ตามที่เสนอ

๒. ให้กองแผนงานดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ แจ้งผู้รับผิดชอบรายการรายจ่ายลงทุนที่ค้างดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง และรายการที่ยังไม่ได้กำหนดผู้กักเงินให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเร่งรัดหาผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๒) กรณีรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ได้กำหนดผู้กักเงินแล้วให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาของสัญญา และรายการที่ยังไม่ได้กำหนดผู้กักเงิน ให้เร่งรัดหาผู้รับจ้างโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรการที่สำนักงบประมาณได้กำหนดให้กำหนดผู้กักเงิน ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ และให้เร่งรัดก่อสร้างและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๒.๒ แจ้งผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ระบุไว้ให้กับคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

๓.ให้นำผลการดำเนินการดังกล่าวประกอบการพิจารณาในการขอรับจัดสรรงบประมาณรายการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางพัชรี คำรินทร์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง โทร. 3112

ที่ อว 69.2.2/1063

วันที่ 25 ธันวาคม 2567

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

กองแผนงาน ขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 8 มกราคม 2568 เพื่อพิจารณา จำนวน 1 วาระ คือ การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุน ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568

ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
รักษาการแทนรองอธิการบดี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เห็นควรเสนออธิการบดีเพื่อบรรจุวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวาระ.....

27 ธ.ค. 2567

(นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์)
หัวหน้างานประชุม
27 ธ.ค. 2567

ดำเนินการดังเสนอ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยาว)
รองอธิการบดี
- 2 ม.ค. 2568

10.23 น. (8/1/68)

งานประชุม กองกลาง
รับที่ 663
วันที่ 27 ธ.ค. 2567
เวลา 15:00 น.

ระเบียบวาระที่

เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุน ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568

กรณีที่ 1 รายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

กรณีที่ 2 รายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 6/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ได้ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568 ซึ่งพบว่า ยังมีรายการรายจ่ายลงทุนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 รายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จำนวน 18 รายการ ประกอบด้วย

รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง 1 รายการ อยู่ระหว่างรายงานราคากลาง 1 รายการ อยู่ระหว่างกระบวนการพัสดุ 1 รายการ ยกเลิกสัญญา 1 รายการ ประกอบด้วย

อยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง 1 รายการ

- ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 รายการ

1. ปรับปรุงอาคารช่วงเกษตรศิลป์ เพื่อเป็นอาคารเรียนรวมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณได้รับจัดสรร 14,000,000 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	แผนการดำเนินงานใหม่	งบประมาณต้องวัด (บาท)
ส่งงานงวดที่ 1	23 มิถุนายน 2565	(ส่งงานและตรวจรับงานแล้ว 3 กุมภาพันธ์ 2566)	759,735.12 (5.45%)
		แผนการดำเนินงานใหม่	
ส่งงานงวดที่ 2	17 กรกฎาคม 2565	30 ตุลาคม 2566	1,987,875 (14.25%)
ส่งงานงวดที่ 3	10 สิงหาคม 2565	ไม่ได้ระบุ	2,650,500 (19%)
ส่งงานงวดที่ 4	3 กันยายน 2565		3,313,125 (23.75%)
ส่งงานงวดที่ 5	27 กันยายน 2565		5,238,764.88 (37.55%)

รายการดังกล่าวทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับ บริษัท อันนา เทรดิง จำกัด ภายในวงเงิน 13,950,000 บาท เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 กันยายน 2565 จำนวน 5 งวดงาน เนื่องจาก ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัย (งานพัสดุ กองคลัง) จึงได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 เนื่องจากอัตราค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 (คิดเป็นเงิน 1,297,300 บาท) ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ผู้รับจ้างได้มีหนังสือตอบกลับการยินยอมจ่ายค่าปรับที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาดำเนินการหารือในกรณีดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 มีผลการพิจารณาให้ผู้รับจ้างดำเนินการต่อได้ ต่อมามหาวิทยาลัย (งานพัสดุ กองคลัง) ได้แจ้งเร่งรัดงานครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เนื่องจากทำงานได้เพียงร้อยละ 14 และ

ผู้รับจ้างไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีกำหนดประชุมในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เพื่อพิจารณายกเลิกสัญญาต่อไป และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยได้แจ้งบอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ได้ปฏิบัติงานตามแผนการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความเสียหายได้ประเมินมูลค่างานคงค้างและความเสียหายที่นอกเหนือจากงานในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 สรุปยอดรวมวงเงินงบประมาณที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,131,822 บาท ซึ่งได้จัดทำแบบรูปรายการ และรายงานราคากลางแล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่างงานพัสดุ กองคลังดำเนินการตามระเบียบ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะพิจารณาผลการเสนอราคาในวันที่ 25 ตุลาคม 2567 และคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนพฤศจิกายน 2567 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ) ปัจจุบันได้ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างแล้วเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 โดยได้ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท วันการโยธา จำกัด ภายในวงเงิน 11,183,450 บาท ซึ่งต่ำกว่า วงเงินประมาณ 1,130,372 บาท คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างจะลงนามในสัญญาภายในเดือนธันวาคม 2567 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ อีก 7 วัน หากไม่มีผู้ร้องเรียน งานพัสดุ กองคลัง จะผู้ชนะการเสนอราคาลงนามสัญญา ภายในเดือนธันวาคม 2568 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2568 (150 วัน)

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ร่วมกับกองกายภาพฯ กำหนดกรอบระยะเวลา (Timeline) การดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2568 และเร่งก่อนนี้ผู้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ ระหว่างงานพระราชทานปริญญาฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ให้ดำเนินการปรับปรุง/ ก่อสร้างภายนอกอาคารให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้กระทบต่อบรรยากาศภาพรวมของพระราชทานปริญญาฯ
2. ให้กองกายภาพฯ รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายัง ฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างรายงานราคากลาง 1 รายการ

- วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 รายการ

1. ปรับปรุงอาคารธรรมศาสตร์รัตนธรรมพร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณได้รับจัดสรร 24,184,000 บาท

รายการปรับปรุงอาคารธรรมศาสตร์รัตนธรรมพร้อมครุภัณฑ์ วงเงิน 24,184,000 บาท รายการดังกล่าวทำสัญญาภายใต้วงเงิน 22,450,731 บาท มีวงเงินคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 1,733,269 บาท ผู้รับจ้างคือ บริษัท อันนา เทรดิง จำกัด ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2565 และเนื่องจากค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 (1,975,688 บาท) มหาวิทยาลัย (งานพัสดุ กองคลัง) จึงได้แจ้ง การบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 แต่ผู้รับจ้างได้แจ้งหนังสือยินยอมจ่ายค่าปรับที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 พร้อมทั้งขอให้มหาวิทยาลัยสรุปรายละเอียดของระบบไฟฟ้า ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารแสดงราคากลางในการก่อสร้าง (BOQ) ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติมีหนังสือถึงผู้ออกแบบรายการสิ่งก่อสร้างดังกล่าว เพื่อยืนยันเรื่องระบบไฟฟ้า จำนวน 2 ฉบับ (ครั้งที่ 1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 , ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566) ซึ่งยังไม่มีคำตอบกลับจากผู้ออกแบบ และวิทยาลัยนานาชาติได้มีหนังสือถึงผู้รับจ้าง เพื่อแจ้งเตือนการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 และเน้นย้ำหากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา มหาวิทยาลัยแม้จะดำเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยไม่มีการดเว้น ผ่อนผันหรืออนุโลมใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ค่าปรับคิดเป็นร้อยละ 16.70 (3,749,317 บาท) ของมูลค่าการก่อสร้าง และในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยนานาชาติได้มีหนังสือถึงผู้รับจ้าง เพื่อแจ้งให้

รายงานผลการดำเนินงาน และดำเนินการแก้ไขงานที่ได้สร้างความเสียหายเพิ่มเติมไว้ (ร่วมมหาวิทยาลัย) โดยให้ตอบกลับภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับหนังสือดังกล่าว และหากผู้รับจ้าง ไม่ตอบกลับหนังสือดังกล่าว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะประชุมเพื่อพิจารณายกเลิกสัญญาต่อไป และเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยได้แจ้งบอกเลิกสัญญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความเสียหายได้ประเมินมูลค่างานคงค้างและความเสียหาย ที่นอกเหนือจากงานในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 สรุปยอดรวมวงเงินงบประมาณที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 21,282,404.43 บาท ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคา ในวันที่ 11 ตุลาคม 2567 ซึ่งคาดว่าจะกระบวนการกำหนดราคากลาง จะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2567 เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2567 โดยคาดว่าจะดำเนินการปรับปรุงอาคารธรรมศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2568 ปัจจุบันได้จัดทำแบบรูปรายการ และขอบเขตของงาน (TOR) เสนออธิการบดีลงนามแล้ว และอยู่ระหว่างงานพัสดุ กองคลังดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการดังกล่าวเกิน 60 วัน เนื่องจากวงเงินงบประมาณสูง ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ร่วมกับกองกายภาพฯ และวิทยาลัยนานาชาติ กำหนดกรอบระยะเวลา (Timeline) การดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2568 และเร่งนำเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568

2. ให้วิทยาลัยนานาชาติ รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างกระบวนการพัสดุ 1 รายการ

- ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองเทคโนโลยีดิจิทัล) จำนวน 1 รายการ

1. ปรับปรุงอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ (ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning) งบประมาณได้รับจัดสรร 4,000,000 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงานใหม่	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
กำหนดคุณลักษณะ (TOR)	15 ตุลาคม 2567		DT/กองกายภาพฯ
ออกแบบรูปรายการ/ประมาณราคา (ปร.)	15 ตุลาคม 2567	15 ตุลาคม 2567	DT/กองกายภาพฯ
ราคากลาง	15 ตุลาคม 2567	รายงานผล 7 พฤศจิกายน 2567	DT/กองกายภาพฯ
รายงานขอซื้อขอจ้าง		วันที่ 6 ธันวาคม 2567	งานพัสดุ กองคลัง
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	6 ธันวาคม 2567	คณะกรรมการการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2567	งานพัสดุ กองคลัง
ขอเสนอรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข	9-20 ธันวาคม 2567	อยู่ระหว่างการพิจารณาราคาจากการคัดเลือก	งานพัสดุ กองคลัง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงานใหม่	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการเพื่อยื่นข้อเสนอ			
ให้ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ	25 ธันวาคม 2567		งานพัสดุ กองคลัง
คณะกรรมการเปิดซองข้อเสนอแนะและดำเนินการพิจารณาผล	มกราคม 2568		งานพัสดุ กองคลัง
ประกาศผู้ชนะ	มกราคม 2568		งานพัสดุ กองคลัง
ลงนามในสัญญา	มกราคม 2568		
สิ้นสุดสัญญา	มิถุนายน 2568		
ระยะเวลาก่อสร้าง/งวดงาน	3 งวดงาน 150 วัน		

รายการดังกล่าวได้มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 แต่มีผู้อุทธรณ์ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่ไม่ได้พิจารณาเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ทำให้ต้องขอหารือไปยังกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 กรมบัญชีกลาง แจ้งกลับมายังมหาวิทยาลัย โดยให้ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว แล้วประกาศประกวดราคาใหม่ ซึ่งได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 และมีกำหนดพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างในวันที่ 16 สิงหาคม 2567 โดยคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือน สิงหาคม 2567 นั้น

จากการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างในวันที่ 26 สิงหาคม 2567 ได้ยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว ในขั้นตอนถัดไปของกระบวนการพัสดุ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้น จะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีการคัดเลือก และกองเทคโนโลยีดิจิทัล อยู่ระหว่างการปรับราคากลาง รวมถึงรายละเอียด (SPEC) รายการครุภัณฑ์ เนื่องจากเทคโนโลยีอาจ ไม่เหมาะสมกับปัจจุบันซึ่งกองคลัง ได้ให้ข้อเสนอแนะในกรณีการเปลี่ยนรายละเอียด (SPEC) จะต้องดำเนินการโดยใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เท่านั้น ไม่สามารถใช้วิธีการคัดเลือกผู้รับจ้างได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างงานพัสดุ กองคลังประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีการเชิญผู้เสนอราคา 3 ราย และหากมีผู้เสนอราคา 2 รายขึ้นไป จะดำเนินการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรอการยื่นอุทธรณ์ 7 วัน ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนมกราคม 2568

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงาน และมอบหมายให้กองเทคโนโลยีดิจิทัลดำเนินการ ดังนี้

1. ให้กองเทคโนโลยีดิจิทัลเร่งนำเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2568
2. ให้กองเทคโนโลยีดิจิทัลรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการ และเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนนั้น ๆ แล้วเสร็จ

ยกเลิกสัญญา 1 รายการ

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 รายการ

1. ก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ งบประมาณได้รับจัดสรร 4,800,000 บาท

รายการดังกล่าวทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับบริษัท บิวติงอาร์ต จำกัด ภายในวงเงิน 3,980,000 บาท เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 กันยายน 2565 และเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 งานพัสดุมหาวิทยาลัย แม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาแก้ไขสัญญาเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) และในวันที่ 8 กันยายน 2566 ผู้รับจ้างเข้ามาลงนามแก้ไขสัญญา แต่ยังไม่ได้รับหนังสือยินยอมเสียค่าปรับอย่างเป็นทางการ และยังไม่เข้าดำเนินงานต่อ เนื่องจากแบบรูปรายการยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ และผู้รับจ้างยังไม่ได้มีหนังสือยินยอมค่าปรับใด ๆ เข้ามาถึงมหาวิทยาลัย และเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ส่งแบบกลับไปยังผู้เขียนแบบ เพื่อแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากกองกายภาพฯ และเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ขอความอนุเคราะห์กองกายภาพฯ ตรวจสอบและลงนาม และกองกายภาพฯ ส่งกลับให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ ราคาวัสดุ และค่า factor F ใหม่ และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยได้ให้ข้อมูลว่ายังไม่มีมีการแก้ไขแบบรูปรายการใด ๆ เพิ่มเติม (ล่าช้าเป็นระยะเวลารวม 362 วัน) งานพัสดุ กองคลังจึงให้ความคิดเห็นว่าในกรณีดังกล่าวสามารถบอกเลิกสัญญาได้ โดยไม่ต้องรอให้ค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ ประชุมหารือร่วมกันมีมติขอให้คณบดี ใช้ดุลยพินิจในการสั่งการเพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ และเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 งานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งเร่งรัดให้บริษัทเข้ามาทำงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ โดยกำหนดให้ ผู้รับจ้างตอบกลับภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ทำหนังสือให้บริษัทเข้ามาดำเนินงานต่อให้แล้วเสร็จ และเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือตอบกลับมาเพื่อขอเข้าดำเนินงานต่อ และเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ ได้มีมติที่ประชุมเพื่อเสนอให้คณบดีใช้ดุลยพินิจว่าจะให้ ผู้รับจ้างดำเนินการต่อ หรือยกเลิกสัญญา และเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้มีหนังสือถึงหัวหน้าฝ่ายกฎหมายเพื่อหารือในประเด็นดังกล่าว ซึ่งฝ่ายกฎหมายตอบกลับโดยให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ทำหนังสือหารือไปยังหัวหน้างานบริหารพัสดุ กองคลัง และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้มีหนังสือขอหารือไปยังงานบริหารพัสดุ กองคลัง และเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 ผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการใด ๆ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2567 งานพัสดุ กองคลังได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในประเด็นดังกล่าวว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ จะต้องให้ข้อเท็จจริง และสรุปแนวทางเพื่อให้คณบดีใช้ดุลยพินิจประกอบการตัดสินใจเห็นชอบ ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ มิได้ระบุข้อคิดเห็นในกรณีดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจต่อคณบดี ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567 คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ มีมติให้ยกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงานต่อให้แล้วเสร็จ โดยเบื้องต้นก่อนยกเลิกสัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ จะประสานผู้รับจ้างอีกครั้ง เพื่อเจรจาให้เข้าดำเนินงานต่อ โดยมีกำหนดสิ้นสุดการเจรจาภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2567 โดยจะนำผลการเจรจาดังกล่าว ประกอบการพิจารณาการยกเลิกสัญญาต่อไป ปัจจุบันพบว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ทำหนังสือถึงบริษัท บิวติงอาร์ต จำกัด ตามหนังสือเลขที่ อว 69.14/2830 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2567 เพื่อแจ้งการบอกเลิกสัญญาจ้าง และงานพัสดุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายงานก่อสร้างโรงเรือน

อจฺฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์แล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 แต่ยังไม่มีการประชุมเพื่อตรวจสอบความเสียหายดังกล่าว เนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลประกอบการตรวจสอบความเสียหายเพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน (Timeline) ให้ชัดเจน ตั้งแต่กรอบระยะเวลาของการตรวจสอบความเสียหาย กรอบระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ และส่งกลับมายังฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567

2. ให้งานพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เตรียมรายละเอียดประกอบการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทิ้งงาน เพื่อใช้ประกอบการหาผู้รับจ้างรายใหม่ต่อไป และนำรายละเอียดดังกล่าวขอเข้าหารือกับงานพัสดุ กองคลัง เพื่อขอคำแนะนำวิธีการดำเนินงานที่จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรคมายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 รายการ
ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง 3 รายการ และอยู่ระหว่างก่อหนี้ผูกพัน 1 รายการ ประกอบด้วย

อยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง 4 รายการ

- ส่วนกลางมหาวิทยาลัย จำนวน 1 รายการ

1. ฟาร์มอจฺฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) งบประมาณได้รับจัดสรร 30,000,000 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	แผนการดำเนินงานใหม่	งบประมาณต้องงวด (บาท)
ส่งงานงวดที่ 1	9 มีนาคม 2567	ส่งงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 (แต่ยังไม่ตรวจรับงาน)	1,375,000 (5%)
ส่งงานงวดที่ 2	8 เมษายน 2567		5,500,000 (20%)
ส่งงานงวดที่ 3	8 พฤษภาคม 2567		4,125,000 (15%)
ส่งงานงวดที่ 4	7 มิถุนายน 2567		2,750,000 (10%)
ส่งงานงวดที่ 5	7 กรกฎาคม 2567		4,125,000 (15%)
ส่งงานงวดที่ 6	6 สิงหาคม 2567		5,500,000 (20%)
ส่งงานงวดที่ 7	5 กันยายน 2567		4,125,000 (15%)

รายการดังกล่าวได้ทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ไข่แก้วอาร์คิเทค ในวงเงิน 27,500,000 บาท เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 มีกำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 กันยายน 2567 จากงวดงานทั้งสิ้น 7 ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ไม่สามารถตรวจรับงานงวดที่ 1 ได้ เนื่องจากก่อนการดำเนินการตอกเสาเข็ม ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขออนุมัติใช้เสาเข็มความยาว 13 เมตร พร้อม SHOE เหล็ก ปรากฏว่าเสาเข็มที่ดำเนินการตอกจำนวน 110 ต้น ไม่ได้ใส่ SHOE เหล็กเป็นเหตุให้ไม่สามารถตอกเสาเข็มที่ความลึกตามวิศวกรออกแบบไว้ได้ จึงถือว่าผู้รับจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง และเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้ประชุม

หารือร่วมกับผู้รับจ้างและผู้ออกแบบรูปรายการ และมีมติให้ งานพัสดุ กองคลังส่งหนังสือถึงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะบุคคลที่สาม เพื่อเข้าทดสอบการรับน้ำหนักของการตอกเสาเข็มดังกล่าว ซึ่งหากมีค่าใช้จ่าย ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 ผู้เกี่ยวข้องได้มีการเข้าทดสอบการรับน้ำหนัก ของการตอกเสาเข็มดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างงานก่อสร้างฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) ได้มีมติแจ้งผลการทดสอบดังกล่าวไปยังผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทำค่างานลด งานเพิ่ม และผู้รับจ้างต้องมีหนังสือตอบกลับเพื่อขอทบทวนมติดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ จะประชุม เพื่อพิจารณาการขอทบทวนมติของผู้รับจ้าง ในวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ปัจจุบันพบว่ามหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งถึงผู้รับจ้าง เรื่องการคืนส่วนต่างค่าเสาเข็ม และเรื่องการขยายเวลา และผู้รับจ้างได้มีหนังสือตอบกลับเพื่อขอลดค่าปรับ 163 วัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้แจ้งว่าจะลดค่าปรับ 34 วัน พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างชำระค่าส่วนต่างเสาเข็มให้ถูกต้อง

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ร่วมกับกองกายภาพฯ ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนตามกรอบระยะเวลาของสัญญา โดยให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหาอุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 รายการ

1. โรงเรือนสุกรขุนอัจฉริยะ งบประมาณได้รับจัดสรร 14,000,000 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
ส่งงานงวดที่ 1	1 กรกฎาคม 2567	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	2,022,439
ส่งงานงวดที่ 2	31 กรกฎาคม 2567	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	2,292,097
ส่งงานงวดที่ 3	30 สิงหาคม 2567	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	1,752,780
ส่งงานงวดที่ 4	29 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	3,370,731
ส่งงานงวดที่ 5	29 ตุลาคม 2567		4,044,878

รายการดังกล่าวได้ทำสัญญาเมื่อวันที่ 2 กับบริษัท สี่มา รีโนเวชั่น จำกัด ในวงเงิน 13,482,927 บาท เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 มีกำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 ตุลาคม 2567 งวดงานทั้งสิ้น 5 งวดงาน ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งงานงวดที่ 1 ตามกำหนดการส่งมอบงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 และไม่ได้ส่งงานงวดที่ 2 ตามกำหนดส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เนื่องจากมีความขัดแย้งของแบบรูปรายการจึงต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้อง และมีส่วนประกอบของงานที่จะต้องขุดบ่อน้ำ ซึ่งต้องขออนุญาตไปยังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) เพิ่มเติม ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567 ผู้อำนวยการกองคลังได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในประเด็นดังกล่าวว่าการขออนุญาตขุดบ่อน้ำไปยังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) ไม่ควรนำมาเป็นเหตุในการขอขยายระยะเวลาดำเนินงานในอนาคต ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ แจ้งว่ามีการดำเนินการในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 25.95 (ลำช้า) ซึ่งผู้รับจ้างมีการดำเนินงานไปพร้อม ๆ กัน ตั้งแต่งวดงานที่ 1 - 4 จากงวดงานทั้งสิ้น 5 งวดงาน โดยยังไม่ได้มีการส่งงานแม้แต่วงวดงานเดียว อ้างเหตุผลมาจากแบบรูปรายการ และการขุดบ่อน้ำบาดาล ซึ่งหากมีการสลับงวดงานการขุดบ่อน้ำบาดาลไปไว้ในงวดงานอื่น ๆ จะทำให้สามารถดำเนินการตรวจรับงานในงวดงานที่ 1 ได้ และยังไม่ได้มีการแก้ไขสัญญาใด ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ แจ้งว่าจะแก้ไขสัญญาในภาพรวมในครั้งเดียว ทั้งนี้ ฝ่ายกฎหมายจึงได้ให้ข้อเสนอแนะว่า

การแก้ไขสัญญาสามารถดำเนินการ ได้หลายครั้ง เพื่อให้สามารถดำเนินการในแต่ละงวดงานที่กำหนดขึ้นใหม่ และส่งงานตามงวดงานได้ ณ ปัจจุบันพบว่าสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 แต่ยังไม่มีการส่งงวดงาน ตามกรอบระยะเวลาของสัญญา ซึ่งเดิมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ แจ้งว่าจะส่งงานพร้อมกันทั้ง 5 งวดงาน โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการถึงงวดงานที่ 4 แล้ว ทั้งนี้ได้มีการแจ้งการปรับไปยังผู้รับจ้างแล้ว และมีการสลับงวดงาน ที่สามารถดำเนินการเพื่อให้ตรวจรับงานในงวดที่ 1 แล้ว แต่ไม่สามารถตรวจรับงานได้ เนื่องจากตรวจพบปัญหา ของเสาที่มีการเอียงศูนย์ และอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 1 ได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยผู้รับจ้างได้แจ้งแผนการดำเนินการส่งงานงวดที่ 2 - 5 ได้ภายในวันที่ 30 มกราคม 2568 ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ประเมินเบื้องต้นคาดว่าผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

1. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ จัดส่งสำเนาหนังสือแจ้งการปรับ มายังฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน)

2. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ตรวจสอบงาน ที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ ก่อนที่จะดำเนินงานที่เหลือ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

3. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ นัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพ โดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

3.1 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ

3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร ธาราฉาย (รองอธิการบดี)

3.3 งานพัสดุ กองคลัง

3.4 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

4. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ กำหนดงวดงานใหม่พร้อมทั้งกรอบระยะเวลา (Timeline) ที่จะดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมทั้งเร่งรัดการตรวจรับงานงวดที่ 1 ให้เร็วที่สุด และขอให้การตรวจรับ งานงวด เป็น งวด ๆ ไป เท่านั้น แล้วส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) เพื่อใช้ประกอบการติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวน 1 รายการ

1. ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนปฏิบัติการและบริการวิชาการสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณได้รับจัดสรร 35,188,200 บาท ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับบริษัท เทอร่า กรู๊ป จำกัด ภายในวงเงิน 34,736,000 บาท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 มิถุนายน 2567 รายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	แผน/ผลการดำเนินงานใหม่	งบประมาณ
ส่งงานงวดที่ 1	23 กุมภาพันธ์ 2567	ส่งงานแล้ว เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 (ล่าช้า)	3,473,600
ส่งงานงวดที่ 2	24 มีนาคม 2567	ส่งงานแล้ว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 (ล่าช้า)	3,473,600
ส่งงานงวดที่ 3	30 กรกฎาคม 2567	ส่งงานแล้ว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 (ล่าช้า)	3,473,600

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	แผน/ผลการดำเนินงานใหม่	งบประมาณ
ส่งงานงวดที่ 4	12 กันยายน 2567	ส่งงานแล้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 (ล่าช้า)	6,947,200
ส่งงานงวดที่ 5	15 กันยายน 2567	ส่งงานแล้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 (ล่าช้า)	5,210,400
ส่งงานงวดที่ 6	15 ตุลาคม 2567	ส่งงานแล้ว เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567 (ล่าช้า)	8,684,000
ส่งงานงวดที่ 7	30 ตุลาคม 2567	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน (ล่าช้า)	3,473,600

จากการติดตามผลการดำเนินงานพบว่า มีผลการดำเนินการในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 99 แต่ยังไม่สามารถส่งมอบงาน งวดที่ 7 (งวดสุดท้าย) เนื่องจากคงค้างการเก็บรายละเอียดในบางส่วน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2567 โดยผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการส่งงานได้ตามระยะเวลาในสัญญาจ้าง ซึ่งปัจจุบันค่าปรับที่เกิดขึ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้างสุทธิหรือค่าจ้างตามสัญญาหรือข้อตกลง โดยระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ 183 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ (ผู้ว่าจ้าง) บอกละเมิดสัญญาจ้างได้ เว้นแต่คู่สัญญาจะได้อินยอมเสียค่าปรับให้หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าปรับ และดำเนินการที่คงค้างให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้

มติที่ประชุม รับทราบ และให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จทุกงวดงาน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

ยังไม่ได้กำหนดผู้กัพัน 1 รายการ

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 รายการ

1. ปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร งบประมาณ

ได้รับจัดสรร 1,900,000 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบเดิม	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบใหม่	ผู้รับผิดชอบ
1. กำหนดคุณลักษณะ TOR	10 ตุลาคม 2565		
2. ออกแบบรูปรายการ/ประมาณราคา	10 ตุลาคม 2565		
3. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผน	6 ธันวาคม 2565		งานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ
4. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการรูปแบบรายการ	6 ธันวาคม 2565		
5. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง	6 ธันวาคม 2565		
6. รายงานขอซื้อขอจ้างและการจัดทำประกาศ พร้อมเอกสาร	13 ธันวาคม 2565		
7. ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ	13 ธันวาคม 2565		

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ ส่งมอบเดิม	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ ส่งมอบใหม่	ผู้รับผิดชอบ
8. จัดทำร่างประกาศเชิญชวน ระยะเวลา 3 วัน	13 ธันวาคม 2565		งานพัสดุ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ - แพร่ฯ
9. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์	13 ธันวาคม 2565		
10. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	22 ธันวาคม 2565		
11. ประกาศผู้ชนะ	27 ธันวาคม 2565		
12. ลงนามในสัญญาจ้าง			
13. สิ้นสุดสัญญาจ้าง			
14. ระยะเวลาก่อสร้าง/งวดงาน	1 งวด/90 วัน		

รายการดังกล่าวได้ดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ซึ่งมีการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 แต่มีผู้ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ในกรณีของคุณสมบัติที่ไม่ระบุไว้ในประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ จึงได้ส่งหนังสือหารือไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 และได้รับการตอบกลับเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้และดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจ้างเหมาจัดทำแบบรูปรายการใหม่ ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ แจ้งว่าอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขแบบรูปรายการให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน (User) จากการติดตามผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบันพบว่า อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขแบบรูปรายการซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม รับทราบ และให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ตรวจสอบรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ระหว่างรอแบบรูปรายการแล้วเสร็จ และรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 10 รายการ
ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง 7 รายการ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางใหม่ 1 รายการ อยู่ระหว่างกระบวนการพัสดุ 1 รายการ ยกเลิกสัญญา 1 รายการ ประกอบด้วย

อยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง 7 รายการ

- ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 รายการ

1. ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 70 ปีแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 3,588,400 บาท ได้ผู้รับจ้าง คือ บริษัท เดอะเรนชีชั่นวัน จำกัด ภายในวงเงิน 3,134,800 บาท คงเหลือ 453,600 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 4 งวดงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณต่องวด (บาท)
ส่งงานงวดที่ 1	4 พฤศจิกายน 2567	คาดว่าจะส่งงาน (ภายในเดือนธันวาคม 2567) (ล่าช้า)	783,700
ส่งงานงวดที่ 2	4 ธันวาคม 2567		783,700

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณต้องงวด (บาท)
ส่งงานงวดที่ 3	13 มกราคม 2568		470,220
ส่งงานงวดที่ 4	22 กุมภาพันธ์ 2568		1,094,180

จากการติดตามผลการดำเนินงานพบว่า ปัจจุบันจากงวดงานทั้งสิ้น 4 งวดงาน ผู้รับจ้างยังไม่มี การส่งงาน เนื่องจากพบปัญหาในการดำเนินการเกี่ยวกับเวลาในใช้ห้องเรียน เนื้องาน ทาสี ซ่อมรางระบายน้ำ และงานฝ้าเพดาน ซึ่งมีกำหนดส่งงานงวดที่ 1 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 โดยคาดว่าจะส่งงาน งวด 1 และ 2 พร้อมกันจากทั้งหมด 4 งวดงานภายในเดือนธันวาคม 2567 และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จครบทุกงวด งานภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาของสัญญา

2. ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 80 ปี ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2,718,600 บาท ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับ บริษัท เอ.อาร์.ที. เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด ภายในวงเงิน 1,540,000 บาท คงเหลือ 1,178,600 บาท เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567 กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 ธันวาคม 2567 จำนวน 4 งวดงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณต้องงวด (บาท)
ส่งงานงวดที่ 1	11 กันยายน 67	ส่งงานงวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567 (ล่าช้า)	385,000
ส่งงานงวดที่ 2	11 ตุลาคม 2567	ส่งงานงวดที่ 2 แล้ว เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567 (ล่าช้า)	385,000
ส่งงานงวดที่ 3	20 พฤศจิกายน 2567	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 3,4 (ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2567)	385,000
ส่งงานงวดที่ 4	30 ธันวาคม 2567		385,000

จากการติดตามผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบันพบว่า จากงวดงานทั้งสิ้น 4 งวดงาน ผู้รับจ้างส่ง งานแล้วทั้งสิ้น 2 งวดงาน โดยผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 1 แล้วเมื่อ 17 ตุลาคม 2567 ซึ่งช้ากว่ากำหนดระยะเวลา การส่งงานงวดที่ 1 ในวันที่ 11 กันยายน 2567 และส่งงานงวดที่ 2 แล้วเมื่อ 17 ตุลาคม 2567 ซึ่งช้ากว่า กำหนดระยะเวลาการส่งงานงวดที่ 2 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2567 เนื่องจากปัญหา/อุปสรรคจากการใช้ห้องเรียน ทุกวัน ทำให้การทำงานผิดไปจากแผนที่วางไว้ จึงเร่งดำเนินการในพื้นที่ส่วนที่ไม่กระทบกับการใช้ห้องเรียน ก่อน ซึ่งเนื้องานอาจจะไม่เป็นไปตามแผนงานในงวดงานที่วางไว้ โดยคาดว่าจะส่งงานงวดที่ 3 และ 4 ภายใน วันที่ 28 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม รับทราบ และให้กองกายภาพฯ เร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา (Timeline) ของสัญญา และขอให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบติดตามผลการดำเนินงานฯ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

- คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

1. ปรับปรุงอาคารเรียน 60 ปี พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 26,850,900 บาท ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับ บริษัท ก.เอ็มพีซีวิศวกรรม จำกัด ภายในวงเงิน 25,490,000 บาท คงเหลือ 1,360,900 บาท เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567 กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 5 งวดงาน (150 วัน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณต่องวด (บาท)
ส่งงานงวดที่ 1	31 ตุลาคม 2567	ส่งงานแล้ว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567	5,098,000
ส่งงานงวดที่ 2	30 พฤศจิกายน 67	ส่งงานแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 (ล่าช้า)	5,098,000
ส่งงานงวดที่ 3	30 ธันวาคม 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,098,000
ส่งงานงวดที่ 4	29 มกราคม 2568		5,098,000
ส่งงานงวดที่ 5	26 กุมภาพันธ์ 2568		5,098,000

จากการติดตามผลการดำเนินงานพบว่า ปัจจุบันจากงวดงานทั้งสิ้น 4 งวดงาน ผู้รับจ้างได้ส่งงานแล้วทั้งสิ้น 2 งวดงาน โดยผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 1 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2567 ซึ่งช้ากว่ากำหนดส่งงานงวดที่ 1 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 และส่งงานงวดที่ 2 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ซึ่งช้ากว่ากำหนดส่งงานงวดที่ 2 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาของสัญญา ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

มติที่ประชุม รับทราบ และให้คณะวิทยาศาสตร์เร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา (Timeline) ของสัญญา และขอให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบติดตามผลการดำเนินงานฯ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค มาแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

- คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 รายการ

1. ปรับปรุงระบบกักเก็บน้ำและท่อน้ำอาคารเทคโนโลยีวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (พนม สมิตตานนท์) งบประมาณได้รับจัดสรร 4,095,600 บาท ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หิมพัลลภส การโยธา ภายในวงเงิน 3,820,000 บาท คงเหลือ 275,600 บาท เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 ธันวาคม 2567 (มีการขยายระยะเวลาของสัญญาไปอีก 60 วัน โดยมีกำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568) จำนวน 4 งวดงาน (150 วัน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณต่องวด (บาท)
ส่งงานงวดที่ 1	22 สิงหาคม 2567	อยู่ระหว่างดำเนินงาน (ล่าช้า)	764,000
ส่งงานงวดที่ 2	1 ตุลาคม 2567		764,000
ส่งงานงวดที่ 3	10 พฤศจิกายน 2567		764,000
ส่งงานงวดที่ 4	21 กุมภาพันธ์ 2568		1,528,000

จากการติดตามผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบันพบว่า จากงวดงานทั้งสิ้น 4 งวดงาน ผู้รับจ้างยังไม่มีการส่งงาน ซึ่งมีกำหนดส่งงานงวดที่ 1 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2567 งวดงานที่ 2 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 งวดงานที่ 3 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2567 เนื่องจากทดสอบระบบที่มีการเชื่อมโยงกันทั้ง 3 งวดงาน จึงจะทำการตรวจรับงานพร้อมกันทั้ง 3 งวดงาน และคาดว่าจะส่งงานงวดงานที่ 4 ได้ตามกรอบระยะเวลาของสัญญา (มีการแก้ไขสัญญา) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

มติที่ประชุม รับทราบ และให้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเร่งรัดดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา (Timeline) ของสัญญา และให้ตรวจรับงานเป็นงวด ๆ ไป และให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวในระบบติดตามผลการดำเนินงานฯ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

- คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 3 รายการ

1. ปรับปรุงอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาพร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณได้รับจัดสรร 7,896,500 บาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ผูกพันกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์พลัส การโยธา ภายในวงเงิน 7,480,000 บาท คงเหลือ 416,500 บาท เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567 กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 6 งวดงาน (180 วัน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณต้องงวด (บาท)
ส่งงานงวดที่ 1	25 กันยายน 2567	ส่งงานแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 (ล่าช้า)	1,122,000
ส่งงานงวดที่ 2	25 ตุลาคม 2567	ส่งงานแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 (ล่าช้า)	1,122,000
ส่งงานงวดที่ 3	24 พฤศจิกายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินงาน (ล่าช้า)	1,122,000
ส่งงานงวดที่ 4	24 ธันวาคม 2567		1,122,000
ส่งงานงวดที่ 5	25 มกราคม 2568		1,496,000
ส่งงานงวดที่ 6	22 กุมภาพันธ์ 2568		1,496,000

จากการติดตามผลการดำเนินงานพบว่า ปัจจุบันจากงวดงาน 6 งวดงาน ผู้รับจ้างส่งงานแล้วทั้งสิ้น 2 งวดงาน ซึ่งล่าช้ากว่าระยะเวลาตามงวดงานทั้ง 2 งวดงาน และอยู่ระหว่างดำเนินงานในงวดงานที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- กำหนดส่งงานงวดที่ 1 ในวันที่ 22 กันยายน 2567 ซึ่งผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567
- กำหนดส่งงานงวดที่ 2 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ซึ่งผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567
- คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 3 ได้ในวันที่ 23 ธันวาคม 2567 ซึ่งช้ากว่าระยะเวลาการส่งงานงวดที่ 3 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567
- คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 4 – 6 ได้ตามกรอบระยะเวลาของสัญญา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568

2. อาคารปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ และชันสูตรโรคสัตว์ งบประมาณได้รับจัดสรร 5,220,500 บาท ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองรองการก่อสร้าง (2009) ภายในวงเงิน 4,675,000 บาท คงเหลือ 545,500 บาท เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 (มีการขยายระยะเวลาของสัญญาไปอีก 71 วัน โดยมีกำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 มกราคม 2568) จำนวน 5 งาน (150 วัน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณต่องวด (บาท)
ส่งงานงวดที่ 1	1 กรกฎาคม 2567	ส่งงานแล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 (ล่าช้า)	233,750
ส่งงานงวดที่ 2	20 สิงหาคม 2567	ส่งงานแล้ว เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567 (ล่าช้า)	935,000
ส่งงานงวดที่ 3	19 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินงาน (ล่าช้า)	1,402,500
ส่งงานงวดที่ 4	19 ตุลาคม 2567		1,402,500
ส่งงานงวดที่ 5	8 พฤศจิกายน 2567		701,250

จากการติดตามผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบันพบว่า จากงวดงาน 5 งาน ผู้รับจ้างได้ส่งงานแล้วทั้งสิ้น 2 งาน ซึ่งล่าช้ากว่าระยะเวลาตามงวดงานทั้ง 2 งาน และอยู่ระหว่างดำเนินงานในงวดงานที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- กำหนดส่งงานงวดที่ 1 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ซึ่งผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567

- กำหนดส่งงานงวดที่ 2 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2567 ซึ่งผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567

- ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งงานงวดที่ 3 ซึ่งมีกำหนดส่งงานในวันที่ 19 กันยายน 2567 เนื่องจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ขอให้ผู้รับจ้างทำปริมาณงานเพิ่ม คือ กั้นสาดเพื่อกันฝน ซึ่งผู้รับจ้างได้ขอขยายเวลาระยะเวลาเพื่อดำเนินงานดังกล่าว

3. อาคารปฏิบัติการส่วนขยายด้านปศุสัตว์ และชันสูตรโรคสัตว์ งบประมาณได้รับจัดสรร 5,153,700 บาท ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองรองการก่อสร้าง (2009) ภายในวงเงิน 4,915,000 บาท คงเหลือ 238,700 บาท เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 5 งาน (มีการขยายระยะเวลาของสัญญาไปอีก 41 วัน โดยมีกำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 ธันวาคม 2567) (150 วัน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณต่องวด (บาท)
ส่งงานงวดที่ 1	1 กรกฎาคม 2567	ส่งงานแล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567	233,750
ส่งงานงวดที่ 2	20 สิงหาคม 2567	ส่งงานแล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567	935,000

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณต่องวด (บาท)
ส่งงานงวดที่ 3	19 กันยายน 2567	ส่งงานแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567	1,402,500
ส่งงานงวดที่ 4	19 ตุลาคม 2567	อยู่ระหว่างดำเนินงาน (ล่าช้า)	1,402,500
ส่งงานงวดที่ 5	8 พฤศจิกายน 2567		701,250

จากการติดตามผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบันพบว่า จากงวดงานทั้งสิ้น 5 งวดงาน ผู้รับจ้างได้ส่งงานแล้ว 3 งวดงาน ซึ่งล่าช้ากว่าระยะเวลาตามงวดงานทั้ง 3 งวดงาน และอยู่ระหว่างดำเนินงานในงวดงานที่ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- กำหนดส่งงานงวดที่ 1 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ซึ่งผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567
- กำหนดส่งงานงวดที่ 2 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2567 ซึ่งผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567
- กำหนดส่งงานงวดที่ 3 ในวันที่ 19 กันยายน 2567 ซึ่งผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567
- ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งงานงวดที่ 4 ซึ่งมีกำหนดส่งงานในวันที่ 19 ตุลาคม 2567 เนื่องจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ขอให้ผู้รับจ้างทำปริมาณงานเพิ่ม คือ แก้ไขทางลาดของผู้พิการ ซึ่งผู้รับจ้างได้ขอขยายระยะเวลาเพื่อดำเนินงานดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ และให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ประสานกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือในกรณีของการขอเพิ่ม งานลดจากผู้รับจ้างที่มีความเกี่ยวข้องเนื่องจากการขยายระยะเวลาของสัญญา ให้ถูกต้องตามขั้นตอน
2. เร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา (Timeline) ของสัญญา โดยขอให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบติดตามผลการดำเนินงานฯ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางใหม่ 1 รายการ

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 รายการ

1. เรือนเพาะชำกล้าไม้พร้อมระบบการให้น้ำ งบประมาณได้รับจัดสรร 600,000 บาท

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ แจ้งว่าได้แก้ไขแบบรูปรายการ และจัดทำราคากลางใหม่ ส่งผลให้ราคากลางสูงขึ้นจากเดิม 600,000 บาท เป็น 800,000 บาท สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 200,000 บาท ซึ่งตามเงื่อนไขของการสบทงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสามารถสบทวงเงินงบประมาณได้เพียง ร้อยละ 10 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (60,000 บาท) จากการติดตามผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบันพบว่า อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดประชุมเพื่อพิจารณาราคากลาง ซึ่งคาดว่าจะนำเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ในเดือนมกราคม 2568

มติที่ประชุม รับทราบ และให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ดำเนินการดังนี้

1. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ พิจารณาดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในวงเงิน 600,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขของรายละเอียดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นสำคัญ
2. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ บรรจวาระการประชุมของคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในทุกครั้ง
3. ขอให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบติดตามผลการดำเนินงานฯ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างกระบวนการพัสดุ 1 รายการ

- สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร จำนวน 1 รายการ

1. อาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตรพร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณได้รับจัดสรร 29,376,000 บาท จากการติดตามผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบันพบว่า จากการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567 มีผู้เสนอราคาทั้งสิ้น 2 ราย แต่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเพียงรายเดียว โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างได้มีมติให้ยกเลิก และประกาศใหม่ ใช้เวลาอีก 2 เดือน คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างประมาณเดือนเมษายน 2568 (กรณีไม่มีผู้อุทธรณ์)

มติที่ประชุม รับทราบ และให้สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ร่วมกับงานพัสดุ กองคลังเร่งรัดนำเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 โดยขอให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบติดตามผลการดำเนินงานฯ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

ยกเลิกสัญญา 1 รายการ

- คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 รายการ

1. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart lab ผู้ประกอบการ งบประมาณได้รับจัดสรร 1,812,000 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณต้องงวด (บาท)
ส่งงานงวดที่ 1	23 สิงหาคม 2567	อยู่ระหว่างยกเลิกสัญญา	538,800
ส่งงานงวดที่ 2	22 กันยายน 2567		538,800
ส่งงานงวดที่ 3	22 ตุลาคม 2567		718,400

มติที่ประชุม รับทราบ และให้คณะสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการบอกเลิกสัญญารายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart lab ผู้ประกอบการได้ โดยคณะบดีสามารถลงนามได้ เนื่องจากวงเงินลงนามในสัญญาต่ำกว่า 10 ล้านบาท และให้อธิการบดีทราบในลำดับถัดไป ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบติดตามผลการดำเนินงานฯ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

กรณีที่ 2 รายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
จากการติดตามผลการดำเนินงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 12
ธันวาคม 2567 จากงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งสิ้น 420,430,400 บาท (ครุภัณฑ์ 295,230,400 บาท สิ่งก่อสร้าง
125,200,000 บาท) มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 637,100 บาท มีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง		
	งบได้รับ	จ่ายจริง	% จ่าย	งบได้รับ	จ่ายจริง	% จ่าย
รวมทั้งสิ้น	295,230,400	637,100	1.65	125,200,000	-	-
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	53,491,500	-	-	6,234,300	-	-
สำนักวิจัยฯ	-	-	-	52,876,800	-	-
คณะผลิตกรรมการเกษตร	37,738,100	-	-	5,588,900	-	-
คณะวิทยาศาสตร์	38,823,700	460,100	1.19	-	-	-
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและ มาตรฐานผลิตภัณฑ์	36,632,200	-	-	-	-	-
กองพัฒนานักศึกษา	-	-	-	35,018,100	-	-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่	34,808,300	-	-	-	-	-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร	17,232,300	-	-	9,471,900	-	-
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	23,509,000	-	-	-	-	-
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	16,959,700	-	-	-	-	-
กองกายภาพฯ	-	-	-	14,773,600	-	-
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทาง การเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ	14,552,400	-	-	-	-	-
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ ออกแบบสิ่งแวดล้อม	12,055,400	-	-	-	-	-
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	8,057,400	-	-	-	-	-
คณะเศรษฐศาสตร์	659,400	177,000	26.84	1,236,400	-	-
คณะศิลปศาสตร์	561,000	-	-	-	-	-
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร ทางน้ำ	150,000	-	-	-	-	-

เสนอเพื่อ พิจารณา

1. รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 รวม 18 รายการ โดยให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบ
2. รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
3. ให้ผู้รับผิดชอบรายการรายจ่ายลงทุนที่ค้างดำเนินการดังนี้
 - 3.1 กรณีรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง

และรายการที่ยังไม่ได้ก่อกำหนดให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเร่งรัดหาผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2568

3.2 กรณีรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ได้ก่อกำหนดให้เร่งรัดหาผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาของสัญญา และรายการที่ยังไม่ได้ก่อกำหนดให้เร่งรัดหาผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (30 กันยายน 2568)

4. ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ระบุไว้ให้กับคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

5.ให้นำผลการดำเนินการดังกล่าวประกอบการพิจารณาในการขอรับจัดสรรงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ต่อไป

มติที่ประชุม

.....
.....
.....