



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ - ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๖๐๖๓

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่กองแผนงานได้สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุน ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘ เสนอคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า การดำเนินการเรื่องสิ่งก่อสร้างควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะขั้นตอนการควบคุมงานควรดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ ทั้งนี้ ในกรณี สิ่งก่อสร้างที่ใช้งบประมาณเกิน ๓๐ ล้านบาท ควรพิจารณาจ้างหน่วยงานเอกชนเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง โดยต้องเลือกบริษัทควบคุมงานก่อสร้างที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งนี้ ให้กำหนดขอบเขตงานให้ชัดเจน ระบุประเภทงาน มาตรฐานคุณภาพที่ต้องการ และรายละเอียดทางเทคนิคให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้รับจ้างเอกชนเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุน ดังนี้

๑.๑ รายการที่ค้างดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ รวม ๘

รายการ

๑.๒ รายการรายจ่ายลงทุนที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งยังไม่ได้ผู้รับจ้างและยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๒๐ รายการ (จากทั้งหมด จำนวน ๑๘๓ รายการ)

๒. ให้กองแผนงานแจ้งผู้รับผิดชอบรายการรายจ่ายลงทุนที่ค้างดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ กรณีรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

- ให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ใน สัญญาจ้าง และรายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเร่งรัดหาผู้รับจ้าง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘

- ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ระบุไว้ให้กับคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณ

- ให้งานแผนการนำรายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ และอื่น ๆ (ถ้ามี) ในระบบ e-Invest Track : e-inv เฟส ๑ โดยรายงานปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมปรับปรุงแผนการนำไปใช้ประโยชน์ที่ดำเนินการได้หลังจากก่อสร้าง/ปรับปรุงแล้วเสร็จ โดยเทียบกับแผนการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ เมื่อมีการก่อสร้าง/ปรับปรุงแล้วเสร็จให้รายงานผลการรวมแผนและผลการนำไปใช้ประโยชน์ กรณีศึกษา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในระบบดังกล่าวอีกครั้ง

๒.๒ กรณีรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ให้เร่งดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) และรายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันให้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ และให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวในระบบบริหารจัดการรายการรายจ่ายลงทุน (ระบบ e – Invest Track : e-inv เฟส ๑) ตลอดจนปัญหาอุปสรรคมายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ ทั้งนี้ สามารถปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการเมื่อมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด และให้รายงานผลการนำรายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ และอื่น ๆ (ถ้ามี) ในระบบ e – Invest Track : e-inv เฟส ๑ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๒.๑ สำหรับรายการที่จัดหา/ก่อสร้าง/ปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้รายงานผลการนำไปใช้ประโยชน์ที่ดำเนินการได้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พร้อมปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา

๒.๒.๒ สำหรับรายการที่จัดหา/ก่อสร้าง/ปรับปรุงยังไม่แล้วเสร็จ ให้รายงานปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมปรับปรุงแผนการนำไปใช้ประโยชน์ที่ดำเนินการได้หลังจากจัดหา/ก่อสร้าง/ปรับปรุง แล้วเสร็จ โดยเทียบกับแผนการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ

๒.๓ กรณีเบิกจ่ายและทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันไม่ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ให้ประสานงานกับกองคลังเพื่อกันเงินเบิกจ่ายเหลือปีตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์การกันเงินเบิกจ่ายเหลือปีที่กองคลังแจ้งเวียนเพื่อรองรับการเบิกจ่ายต่อไป

๒.๔ กรณีจัดซื้อจัดจ้างแล้วมีงบประมาณคงเหลือให้ตรวจสอบและยืนยันงบประมาณรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง) รายการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมทั้งโอนงบประมาณดังกล่าวกลับมายังส่วนกลางมหาวิทยาลัยภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อนำไปดำเนินการเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายผูกพันตามกฎหมาย

๓.ให้นำผลการดำเนินการดังกล่าวประกอบการพิจารณาในการขอรับจัดสรรงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(นางพัชรี คำรินทร์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

ระเบียบวาระที่ วาระที่ 4.3 (2)

เรื่อง พิจารณาความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุนตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568

กรณีที่ 1 รายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กรณีที่ 2 รายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 4/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันอังคารที่ 9 กันยายน 2568 ได้ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568 ซึ่งพบว่า ยังมีรายการรายจ่ายลงทุนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 รายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จำนวน 8 รายการ ประกอบด้วย

รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 รายการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2568)											
รายการ	สถานะ								ระยะเวลา ที่ แล้ว เสร็จ ตาม สัญญา	ระยะเวลา ที่คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	
	ประกาศ	ทำ สัญญา	การดำเนินงาน								
			งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวด ที่ 4	งวด ที่ 5	งวด ที่ 6			งวด ที่ 7
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย											
1.ปรับปรุงอาคารเรียนธรรม ศักดิ์มินตรีพร้อมครุภัณฑ์	✓	✓	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน						11 ธันวาคม 2568	11 ธันวาคม 2568
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ											
2.ก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะ เพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์	×										

อยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง 1 รายการ

- วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 รายการ

1. ปรับปรุงอาคารธรรมศักดิ์มินตรีพร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณได้รับจัดสรร 24,184,000 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
ส่งงานงวดที่ 1	14 มิถุนายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินงาน 28.92%	1,144,444.40
ส่งงานงวดที่ 2	14 กรกฎาคม 2568	อยู่ระหว่างดำเนินงาน 35.73%	2,288,888.80
ส่งงานงวดที่ 3	13 สิงหาคม 2568		2,288,888.80
ส่งงานงวดที่ 4	12 กันยายน 2568		2,288,888.80
ส่งงานงวดที่ 5	12 ตุลาคม 2568		4,577,777.60

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
ส่งงานงวดที่ 6	11 พฤศจิกายน 2568		4,577,777.60
ส่งงานงวดที่ 7	11 ธันวาคม 2568		5,722,222

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการปรับปรุงอาคารธรรมศักดิ์มนตรีพร้อมครุภัณฑ์ วงเงิน 24,184,000 บาท รายการดังกล่าวทำสัญญาภายใต้วงเงิน 22,450,731 บาท มีวงเงินคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 1,733,269 บาท ผู้รับจ้างคือ บริษัท อันนา เทรดิง จำกัด ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2565

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เนื่องจากค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 (1,975,688 บาท) มหาวิทยาลัย (งานพัสดุ กองคลัง) จึงได้แจ้ง การบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 แต่ผู้รับจ้างได้แจ้งหนังสือยินยอมจ่ายค่าปรับที่เกิดขึ้น โดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 พร้อมทั้งขอให้มหาวิทยาลัยสรุปรายละเอียดของระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารแสดงราคากลางในการก่อสร้าง (BOQ) ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติมีหนังสือถึงผู้ออกแบบ รายการสิ่งก่อสร้างดังกล่าว เพื่อยืนยันเรื่องระบบไฟฟ้า จำนวน 2 ฉบับ (ครั้งที่ 1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 , ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566) ซึ่งยังไม่มีคำตอบกลับจากผู้ออกแบบ และวิทยาลัยนานาชาติได้มีหนังสือถึงผู้รับจ้าง เพื่อแจ้งเตือนการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 และเน้นย้ำ หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะดำเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยไม่มีกำหนดวัน ผ่อนผันหรืออนุโลมใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ค่าปรับคิดเป็นร้อยละ 16.70 (3,749,317 บาท) ของมูลค่าการก่อสร้าง และในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยนานาชาติได้มีหนังสือถึงผู้รับจ้าง เพื่อแจ้งให้รายงานผลการดำเนินงาน และดำเนินการแก้ไขงานที่ได้สร้างความเสียหายเพิ่มเติมไว้ (ร่วมมหาวิทยาลัย) โดยให้ตอบกลับภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับหนังสือดังกล่าว และหากผู้รับจ้าง ไม่ตอบกลับหนังสือดังกล่าว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะประชุมเพื่อพิจารณายกเลิกสัญญาต่อไป

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยได้แจ้งบอกเลิกสัญญาซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินความเสียหายได้ประเมินมูลค่างานคงค้างและความเสียหายที่นอกเหนือจากงานในสัญญา เรียบร้อย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 สรุปยอดรวมวงเงินงบประมาณที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 21,282,404.43 บาท ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคา ในวันที่ 11 ตุลาคม 2567 ซึ่งคาดว่าจะกระบวนการกำหนดราคากลาง จะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2567 เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2567 โดยคาดว่าจะดำเนินการปรับปรุงอาคารธรรมศักดิ์มนตรีพร้อมครุภัณฑ์ แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2568 โดยได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการ และขอบเขตของงาน (TOR) เสนออธิการบดีลงนามแล้ว ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 และเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2568 งานบริหารพัสดุ ได้ดำเนินการ ดังนี้

- 1) ประกาศเชิญชวนประกวดราคา ด้วยฯ วิธี e-bidding เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568
- 2) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.
- 3) คณะกรรมการพิจารณาผลฯ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2568 เวลา 13.30 น. โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขการประกาศจัดซื้อจัดจ้างเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาผลแล้ว มีมติเห็นควรเสนอให้ยกเลิกการประกวดราคา อ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 และเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามในประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding ต่อไป

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางใหม่ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 และจะรายงานผลราคากลางเพื่อเสนออธิการบดีลงนามภายในเดือนมีนาคม 2568

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 และเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 มีผลการพิจารณามีผู้ชนะการประกวดราคา จำนวน 1 ราย คือ บริษัท ไทยประเสริฐกรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 22,888,888 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างอุทธรณ์ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 รายการดังกล่าวทำสัญญาใหม่ภายใต้เงิน 22,888,888 บาท ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ไทยประเสริฐ-กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 ธันวาคม 2568 งานทั้งสิ้น 7 งาน (ใช้แบบรูปรายการเดิม เนื่องจากหากแก้ไขแบบรูปรายการ ผู้รับจ้างรายเดิมอาจจะฟ้องร้องในกรณีการแก้ไขแบบรูปรายการเพื่อเอื้อต่อการดำเนินงานของผู้รับจ้างรายใหม่) ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ 1 แต่เนื่องจากความไม่สอดคล้องของ BOQ และแบบรูปรายการ ส่งผลให้ต้องต้องปรับแก้ และดำเนินการก่อสร้างไปพร้อมกันด้วย โดยคาดว่าจะส่งงานงวดที่ 1 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 ซึ่งล่าช้ากว่าระยะเวลาของการส่งงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2568

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 พบว่ารายการดังกล่าว มีระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งหมด 210 วัน เริ่มต้นวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 แล้วเสร็จวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ดำเนินงานมาแล้ว 98 วัน คงเหลือ 112 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2568) คณะบดีวิทยาลัยนานาชาติ ให้ข้อมูล ณ ที่ประชุมว่าปัจจุบันผู้รับจ้างผู้รับจ้างไม่ได้เข้าดำเนินงานใด ๆ ต่อ แต่จะขอแก้ไขสัญญา เพื่อสลับงานภายใต้งวดงานที่ 1 (ข้อ 1.13 ขออนุมัติและสั่งใบสั่งซื้อครุภัณฑ์ห้องพักและห้องเรียน) กับงานภายใต้งวดงานที่ 2 (ข้อ 2.1 งานผนังก่อใหม่ 2.2 งานก่อผนังอิฐโชว์ 2.5 งานฉาบผนังภายใน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้สามารถส่งงานงวดที่ 1 ได้ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้ขอสงวนค่าปรับที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานล่าช้า โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ มีมติให้แก้ไขงวดงานได้ แต่ค่าปรับต้องชำระตามที่เกิดขึ้นจริง และในส่วนของการขอหารือ เรื่องเงินสมทบการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากเงินที่ลงนามสัญญามีการสทบงบประมาณเงินรายได้เกินร้อยละ 10 จากการสอบถามความก้าวหน้าประเด็นดังกล่าว วิทยาลัยนานาชาติยังไม่มีข้อสรุปในประเด็น **มติที่ประชุม** รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ประสานฝ่ายกฎหมาย และงานบริหารพัสดุ กองคลัง เพื่อหารือเกี่ยวกับการสลับงานภายใต้งวดงานที่ 1 และงวดงานที่ 2 ว่าสามารถกระทำได้หรือไม่ โดยไม่เป็นเหตุต่อการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างสามารถส่งงานงวดที่ 1 เพื่อตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้วอาจทิ้งงานในอนาคต

2. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ร่วมกับกองกายภาพ และวิทยาลัยนานาชาติ จัดทำกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน (Timeline) ในแต่ละงวดงานใหม่ โดยให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญา และจัดส่งมายังฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) เพื่อใช้ติดตามผลการดำเนินงานต่อไป

3. ให้วิทยาลัยนานาชาติ สรุปข้อหารือเรื่องเงินสมทบการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2568

4. ให้วิทยาลัยนานาชาติรายงานผลการดำเนินงานในข้อที่ 1 – 3 และผลการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มายังฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน)

5. ให้วิทยาลัยนานาชาติ รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายัง ฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

6. ให้รายงานผลการนำรายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ และอื่น ๆ (ถ้ามี) ในระบบ e – Invest Track : e-inv เฟส 1 โดยรายงานปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ และ แนวทางการแก้ไขปัญหา **พร้อมปรับปรุงแผน**การนำไปใช้ประโยชน์ที่ดำเนินการได้หลังจากก่อสร้าง/ปรับปรุง แล้วเสร็จ โดยเทียบกับแผนการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ เมื่อมีการ ก่อสร้าง/ปรับปรุงแล้วเสร็จ ขอให้รายงานผลภาพรวมแผนและผลการนำไปใช้ประโยชน์ กรณีศึกษา และ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในระบบดังกล่าวอีกครั้ง

รายงานผลตามมติที่ประชุม

วิทยาลัยนานาชาติ ดำเนินงานดังนี้

1. ไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานในข้อ 1 และ 2

2. รายงานผลการดำเนินการ เรือหาหรือเรือเงินสมทบการจัดซื้อจัดจ้าง

ว่ายังไม่ได้ซื้อสรุปในเรื่องดังกล่าว

อยู่ในกระบวนการพัสดุ 1 รายการ

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 รายการ

1. ก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ งบประมาณได้รับจัดสรร 4,800,000 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
ส่งงานงวดที่ 1	19 มีนาคม 2565	ส่งงานงวดที่ 1 แล้ว (เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565)	995,000
ส่งงานงวดที่ 2	18 พฤษภาคม 2565	ส่งงานงวดที่ 2 แล้ว (เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565)	995,000
ส่งงานงวดที่ 3	17 กรกฎาคม 2565		995,000
ส่งงานงวดที่ 4	15 กันยายน 2565		995,000

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการดังกล่าวทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับบริษัท บิวดีอาร์ต จำกัด ภายในวงเงิน 3,980,000 บาท เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 กันยายน 2565

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 งานพัสดุมหาวิทยาลัย แม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้าง เข้ามาแก้ไขสัญญาเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) และในวันที่ 8 กันยายน 2566 ผู้รับจ้างเข้ามาลงนามแก้ไขสัญญา แต่ยังไม่ได้มีหนังสือยินยอมเสียค่าปรับอย่างเป็นทางการ และยังไม่เข้าดำเนินงานต่อ เนื่องจากแบบรูปรายการ ยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ และผู้รับจ้างยังไม่ได้มีหนังสือยินยอมค่าปรับใด ๆ เข้ามาถึงมหาวิทยาลัย และเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ส่งแบบกลับไปยังผู้เขียนแบบ เพื่อแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากกอง กายภาพฯ

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ขอความอนุเคราะห์กอง กายภาพฯ ตรวจสอบและลงนาม และกองกายภาพฯ ส่งกลับให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ แก้ไขเปลี่ยนแปลง แบบรูปรายการ ราคาวัสดุ และค่า factor F ใหม่ และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยได้ให้ข้อมูล ว่ายังไม่มีมีการแก้ไขแบบรูปรายการใด ๆ เพิ่มเติม (ล่าช้าเป็นระยะเวลา รวม 362 วัน) งานพัสดุ กองคลังจึงให้

ความคิดเห็นว่าในกรณีดังกล่าวสามารถบอกเลิกสัญญาได้ โดยไม่ต้องรอให้ค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ ประชุมหารือร่วมกันมีมติขอให้คณบดีใช้ดุลยพินิจในการสั่งการ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 งานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งเร่งรัดให้บริษัทเข้ามาทำงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างตอบกลับภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ทำหนังสือให้บริษัทเข้ามาดำเนินงานต่อให้แล้วเสร็จ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือตอบกลับมาเพื่อขอเข้าดำเนินงานต่อ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ ได้มีมติที่ประชุมเพื่อเสนอให้คณบดีใช้ดุลยพินิจว่าจะให้ ผู้รับจ้างดำเนินการต่อ หรือ ยกเลิกสัญญา

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้มีหนังสือถึงหัวหน้าฝ่ายกฎหมายเพื่อหารือในประเด็นดังกล่าว ซึ่งฝ่ายกฎหมายตอบกลับโดยให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ทำหนังสือหารือไปยังหัวหน้างานบริหารพัสดุ กองคลัง

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้มีหนังสือขอหารือไปยังงานบริหารพัสดุ กองคลัง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 ผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการใด ๆ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2567 งานพัสดุ กองคลังได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในประเด็นดังกล่าวว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ จะต้องให้ข้อเท็จจริง และสรุปแนวทางเพื่อให้คณบดีใช้ดุลยพินิจประกอบการตัดสินใจเห็นชอบ ซึ่งมีมติที่ประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ มิได้ระบุข้อคิดเห็นในกรณีดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจต่อ คณบดี

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567 คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ มีมติให้ยกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงานต่อให้แล้วเสร็จ โดยเบื้องต้นก่อนยกเลิกสัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ จะประสานผู้รับจ้างอีกครั้งเพื่อเจรจาให้เข้าดำเนินงานต่อ โดยมีกำหนดสิ้นสุดการเจรจาภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2567 โดยจะนำผลการเจรจาดังกล่าว ประกอบการพิจารณาการยกเลิกสัญญาต่อไป ปัจจุบันพบว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ทำหนังสือถึงบริษัท บิวดีอาร์ต จำกัด ตามหนังสือเลขที่ อว 69.14/2830 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2567 เพื่อแจ้งการบอกเลิกสัญญาจ้าง และงานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์แล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 โดยปัจจุบัน จากการติดตามผลการดำเนินงาน และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ให้ข้อมูลว่าคณะกรรมการพิจารณาความเสียหายของงานที่ได้ส่งมอบแล้ว โดยยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายเงินของงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ ได้ประชุมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพิจารณาความเสียหายของงาน ซึ่งอยู่ระหว่างนำเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาความเสียหาย และวิเคราะห์ค่างานดังกล่าว

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่าเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2568 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้รับหนังสือจากกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือที่ กค 0405.7/20884 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 ได้ส่งเรื่องผู้ทำงานคืบมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กรณีการแจ้งชื่อ บริษัท บิวดีอาร์ต จำกัด และ นายกิตติพล กันทะใจ เป็นผู้ทำงาน ในโครงการก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ เพื่อให้การดำเนินการครบถ้วน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำหนังสือแจ้ง

เปิดโอกาสให้ชี้แจงเหตุผลภายหลังบอกเลิกสัญญาให้กับบริษัท บิวตี้อาร์ต จำกัด ภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากทางบริษัทได้รับหนังสือจากทางมหาวิทยาลัยต่อมาครบกําหนดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 งานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ได้จัดทำหนังสือเสนออริการบติเพื่อขอพิจารณาลงนามให้ บริษัท บิวตี้อาร์ต จำกัด เป็นผู้ทำงาน

ทั้งนี้ในส่วนของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการดังนี้

1) คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เพื่อพิจารณาแบบรูปรายการงานก่อสร้างโดยใช้หลักเกณฑ์ตาม ว 159 และกำหนดราคากลางโดยหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ฉบับที่ 1 - 5 ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

2) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานผลการพิจารณางานที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ส่งมอบ ทั้งในส่วนเบิกจ่ายเงินแล้วและยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินว่าสมควรรับไว้และใช้ประโยชน์ในทางราชการ ได้ตามสัญญาหรือไม่และรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินค่าเสียหายงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์เสนอต่ออริการบติ เพื่อรับทราบ

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 รายการดังกล่าวได้มอบหมายให้นายอดิสรณ์ สมบัติโต วิศวกรโยธา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและจัดทำราคากลาง ส่วนที่เหลือจากการประเมินความเสียหาย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 และคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ยังไม่ได้รับรายงานผลการดำเนินงานใด จากประธานกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน) จึงได้จัดทำหนังสือ ที่ อว 69.14.1.2/2738 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2568 เรื่อง ติดตามการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและจัดทำราคากลาง โดยคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ให้ข้อมูล ณ ที่ประชุม ว่าปัจจุบันนายอดิสรณ์ สมบัติโต ยังแก้ไขแบบรูปรายการไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่ได้มีการรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งนายไพศาล สงวนหัวหน้างานจัดการก่อสร้างกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ข้อเสนอแนะ ณ ที่ประชุมว่าจากข้อมูลผลการดำเนินการก่อสร้างที่ผ่านมา มีรายละเอียดบางรายการที่ดำเนินการไม่ตรงกับรูปแบบรายการตามสัญญาก่อนการแก้ไขสัญญาจึงมีข้อเสนอแนะว่าควรดำเนินการตามแบบรูปรายการเดิมที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ดำเนินการดังนี้

1. ให้ตรวจสอบรายละเอียดแบบรูปรายการที่จะดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการเดิมที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ และแจ้งผู้รับจ้างภายในวันที่ 15 กันยายน 2568

2. ให้กำหนดกรอบระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน (Timeline) ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ

3. ให้รายงานผลการดำเนินงานในข้อที่ 1 - 2 และผลการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มายังฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน)

4. ให้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

5.ให้นำเรื่องดังกล่าวเข้าบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ทุกครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนดังกล่าว

6. ให้รายงานผลการนำรายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และอื่น ๆ (ถ้ามี) ในระบบ e - Invest Track : e-inv เฟส 1 โดยรายงานปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา **พร้อมปรับปรุงแผนการ**นำไปใช้ประโยชน์ที่ดำเนินการได้หลังจากก่อสร้าง/ปรับปรุงแล้วเสร็จ โดยเทียบกับแผนการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ เมื่อมี

การก่อสร้าง/ปรับปรุงแล้วเสร็จ ขอให้รายงานผลภาพรวมแผนและผลการนำไปใช้ประโยชน์ กรณีศึกษา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในระบบดังกล่าวอีกครั้ง


รายงานผลตามมติที่ประชุม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ดำเนินงานดังนี้

1. ประธานกรรมการ กำหนดนัดหมายประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568 โดยในที่ประชุมได้นำความในหนังสือที่ อว 69.14.1.1/3364 ลงวันที่ 9 กันยายน 2568 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างก่อสร้างโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ของ นายอดิสรณ์ สมบัติโต ประกอบการพิจารณาหารือ มีมติให้ยืนยันมติตามเดิม (รายงานการประชุมคณะกรรมการ จัดทำแบบรูปราคางานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อการผลิต เห็ดอินทรีย์ ครั้งที่ 3/2568 วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2568) คณะกรรมการได้มีการร่วมกันจัดทำแบบรูปราคางาน และราคากลาง โดยปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ ยังดำเนินการอยู่

2. กำหนดกรอบระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และกรอบระยะเวลา ในการดำเนินงาน (Timeline) ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ รายละเอียดดังนี้

โรงเรียนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ งบประมาณ 4,800,000 บาท				
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน (เก่า)	กำหนดวันที่ดำเนินงาน (ใหม่)	ผู้รับผิดชอบ
1	ประเมินความเสียหาย	22 เมษายน 2568	22 เมษายน 2568	คณะกรรมการ
2	กำหนดคุณลักษณะ TOR	30 มิถุนายน 2568	24 กันยายน 2568	คณะกรรมการ
3	ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง	7 กรกฎาคม 2568	3 ตุลาคม 2568	เจ้าหน้าที่พัสดุ
4	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding	7 กรกฎาคม 2568	3 ตุลาคม 2568	เจ้าหน้าที่พัสดุ
5	รายงานขอซื้อขอจ้างและการจัดทำประกาศ พร้อมเอกสาร	15 กรกฎาคม 2568	15 ตุลาคม 2568	เจ้าหน้าที่พัสดุ
6	จัดทำร่างประกาศเชิญชวนระยะเวลา ๓ วัน	18 กรกฎาคม 2568	20 ตุลาคม 2568	เจ้าหน้าที่พัสดุ
7	ประกาศจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์	21 กรกฎาคม 2568	21 ตุลาคม 2568	เจ้าหน้าที่พัสดุ
8	พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 7 วัน	29 กรกฎาคม 2568	31 ตุลาคม 2568	เจ้าหน้าที่พัสดุ
9	ประกาศผู้ชนะ	18 สิงหาคม 2568	21 พฤศจิกายน 2568	(ประมาณ 15 วัน)
10	ลงนามในสัญญาจ้าง	3 กันยายน 2568	15 ธันวาคม 2568	(ประมาณ 14 วัน)
11	สิ้นสุดสัญญาจ้าง	1 มกราคม 2569	14 เมษายน 2569	(ประมาณ 120 วัน)
12	ระยะเวลาตรวจรับ	8 มกราคม 2569	14 เมษายน 2569	(ประมาณ 120 วัน)

รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 รายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2568)											
รายการ	สถานะ									ระยะเวลา ที่แล้วเสร็จ ตาม สัญญา	ระยะเวลาที่ คาดว่าจะ แล้วเสร็จ
	ประกาศ	ทำ สัญญา	การดำเนินงาน								
			งวด ที่ 1	งวดที่ 2	งวด ที่ 3	งวด ที่ 4	งวด ที่ 5	งวด ที่ 6	งวด ที่ 7		
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย											
1.ฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้า การเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง)	×									-	-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่											
2.โรงเรือนสุกรขุนอัจฉริยะ	✓	✓	✓	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน						29 ตุลาคม 2567	30 มิถุนายน 2568
3. ปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการผลิต และแปรรูปให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อาหาร	×									-	-

อยู่ระหว่างขั้นตอนการหาผู้รับจ้าง 1 รายการ

- ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 รายการ

1. ฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) งบประมาณได้รับ
จัดสรร 30,000,000 บาท

ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	กำหนดวันที่ ดำเนินงาน/ส่งมอบ	แผนการดำเนินงานใหม่	งบประมาณต่องวด (บาท)
ส่งงานงวดที่ 1	9 มีนาคม 2567	ยกเลิกสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วน เกี่ยวข้องเพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่	1,375,000 (5%)
ส่งงานงวดที่ 2	8 เมษายน 2567		5,500,000 (20%)
ส่งงานงวดที่ 3	8 พฤษภาคม 2567		4,125,000 (15%)
ส่งงานงวดที่ 4	7 มิถุนายน 2567		2,750,000 (10%)
ส่งงานงวดที่ 5	7 กรกฎาคม 2567		4,125,000 (15%)
ส่งงานงวดที่ 6	6 สิงหาคม 2567		5,500,000 (20%)
ส่งงานงวดที่ 7	5 กันยายน 2567		4,125,000 (15%)

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการดังกล่าวได้ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ไข่แก้วอาร์คิเทค ในวงเงิน
27,500,000 บาท เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 มีกำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 กันยายน 2567 จากงวดงานจำนวน
7 งวดงาน ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ
ไม่สามารถตรวจรับงานงวดที่ 1 ได้ เนื่องจากก่อนการดำเนินการตอกเสาเข็ม ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขออนุมัติใช้
เสาเข็มความยาว 13 เมตร พร้อม SHOE เหล็ก ปรากฏว่าเสาเข็มที่ดำเนินการตอกจำนวน 110 ต้น ไม่ได้ใส่
SHOE เหล็กเป็นเหตุให้ไม่สามารถตอกเสาเข็มที่ความลึกตามที่วิศวกรออกแบบไว้ได้ มติคณะกรรมการตรวจ
การจ้างจึงถือว่าผู้รับจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้รับจ้าง และผู้ออกแบบรูปายการ และมีมติให้ งานพัสดุ กองคลังส่งหนังสือถึงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เชียงใหม่ ในฐานะบุคคลที่สาม เพื่อเข้าทดสอบการรับน้ำหนักของการตอกเสาเข็มดังกล่าว ซึ่งหากมีค่าใช้จ่าย ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 ผู้เกี่ยวข้องได้มีการเข้าทดสอบการรับน้ำหนัก ของการตอกเสาเข็ม ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างงานก่อสร้างฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตร อินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) ได้มีมติแจ้งผลการทดสอบดังกล่าวไปยังผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทำค่างานลด งานเพิ่ม และผู้รับจ้างได้มีหนังสือตอบกลับเพื่อขอทบทวนมติดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ จะ ประชุม เพื่อพิจารณาการขอทบทวนมติของผู้รับจ้าง

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งถึงผู้รับจ้าง เรื่องการคืนส่วนต่างค่า เสาเข็มและเรื่องการขยายเวลา และผู้รับจ้างได้มีหนังสือตอบกลับเพื่อขอลดค่าปรับ 163 วัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ได้แจ้งว่าจะลดค่าปรับ 34 วัน พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างชำระค่าส่วนต่างเสาเข็มให้ถูกต้อง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 มหาวิทยาลัยได้แจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง เนื่องจากผู้รับจ้าง ไม่ยินยอมเสียค่าปรับ แต่ผู้รับจ้างขออุทธรณ์การบอกเลิกสัญญา โดยไม่ระบุถึงการยินยอมเสียค่าปรับ และงานพัสดุ กองคลังได้มีหนังสือตอบกลับไปยังผู้รับจ้างว่าการอุทธรณ์ดังกล่าว ไม่เป็นสาเหตุให้สามารถยกเลิกการบอกเลิกสัญญา ได้

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้เสนอชื่อบุคลากรเพื่อแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความเสียหาย ซึ่งอยู่ระหว่างการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย คาดว่าจะแต่งตั้ง คณะกรรมการดังกล่าวแล้วเสร็จภายในวัน 30 เมษายน 2568 และจะจัดทำตรวจสอบและแก้ไขแบบรูปายการที่จะ จ้างผู้รับจ้างรายใหม่ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายงานราคากลาง

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่าคณะกรรมการประเมินความเสียหายตรวจสอบหน้างานเพื่อ ประเมิน และจัดทำราคาค่างานคงค้างและค่าความเสียหายแล้วเสร็จ และมีมติไม่ตรวจรับเรื่องการก่อสร้างรั้วที่ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการไว้ จึงขอให้ผู้รับจ้างมารื้อถอน โดยได้แจ้งผู้รับจ้างเดิม ให้มารื้อถอนรั้วแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 ครบกำหนดตามแจ้ง 15 วันทำการ (20 มิถุนายน 2568) และคาดว่าจะทราบผลการประเมินความเสียหายภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2568

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 พบว่ารายการดังกล่าว คณะกรรมการประเมินความเสียหาย ได้จัดทำราคาค่างานคงค้าง และค่าความเสียหาย และรายงานให้มหาวิทยาลัย ทราบแล้ว และในส่วนของแบบรูปายการได้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ แต่พบปัญหาขนาดของพื้นที่ก่อสร้าง ภายในอาคารไม่สามารถรองรับขนาดครุภัณฑ์ (บ่อปลา) และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามจำนวนที่ผู้ใช้งานต้องการได้ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง พร้อมจัดทำและรายงานราคากลางระหว่างหาข้อยุติ ที่เกิดขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2568

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ประธานตรวจการจ้างฯ และกองกายภาพฯ ประสานรองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รองอธิการบดี และคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ ผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อหารือ ร่วมกันในประเด็นปัญหาขนาดของพื้นที่ก่อสร้างภายในอาคารไม่สามารถรองรับขนาดครุภัณฑ์ภายใต้สิ่งก่อสร้าง (บ่อปลา)

2. ให้ประธานตรวจการจ้างฯ และกองกายภาพฯ กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน (Timeline) การจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ

3. ให้กองกายภาพฯ รายงานผลการดำเนินงานในข้อที่ 1 – 2 และผลการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมายังฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน)

4. ให้กองกายภาพฯ รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

5. ให้ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ (ฝ่ายเลขานุการ) คณะกรรมการบริหารจัดการอาคารส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 3 อาคาร ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และคณะอนุกรรมการอาคารฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) รายงานผลการนำรายการรายจ่ายลงพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ และอื่น ๆ (ถ้ามี) ในระบบ e – Invest Track : e-inv เฟส 1 โดยรายงานปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา **พร้อมปรับปรุงแผน**การนำไปใช้ประโยชน์ที่ได้ดำเนินการได้หลังจากก่อสร้าง/ปรับปรุงแล้วเสร็จ โดยเทียบกับแผนการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ เมื่อมีการก่อสร้าง/ปรับปรุงแล้วเสร็จ ขอให้รายงานผลภาพรวมแผนและผลการนำไปใช้ประโยชน์ ภูมิศึกษา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในระบบดังกล่าวอีกครั้ง

รายงานผลตามมติที่ประชุม ไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อที่ 3

อยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง 1 รายการ

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 รายการ

1. โรงเรือนสุกรขุนอัจฉริยะ งบประมาณได้รับจัดสรร 14,000,000 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
ส่งงานงวดที่ 1	1 กรกฎาคม 2567	ส่งงานงวดที่ 1 แล้ว (เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568)	2,022,439
ส่งงานงวดที่ 2	31 กรกฎาคม 2567	ขอส่งงานงวดที่ 2 แล้ว (23 กรกฎาคม 2568) แต่มีแก้ไข	2,292,097
ส่งงานงวดที่ 3	30 สิงหาคม 2567	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	1,752,780
ส่งงานงวดที่ 4	29 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	3,370,731
ส่งงานงวดที่ 5	29 ตุลาคม 2567		4,044,878

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการดังกล่าวได้ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันครั้งที่ 2 กับบริษัท สี่มา รีโนเวชั่น จำกัด ในวงเงิน 13,482,927 บาท เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 มีกำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 ตุลาคม 2567 และได้มีการขยายระยะเวลาการดำเนินงานของสัญญาถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2567 มีงวดงานทั้งสิ้น 5 งวดงาน ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดการส่งมอบงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 และไม่ได้ส่งงานงวดที่ 2 ตามกำหนดส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เนื่องจากมีความขัดแย้งของแบบรูปรายการจึงต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้อง และมีส่วนประกอบของงานที่จะต้องขุดบ่อน้ำ ซึ่งต้องขออนุญาตไปยังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) เพิ่มเติม ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567 ผู้อำนวยการกองคลังได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในประเด็นดังกล่าวว่าการขออนุญาตขุดบ่อน้ำไปยังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) ไม่ควรนำมาเป็นเหตุในการขยายระยะเวลาดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ แจ้งว่ามีการดำเนินการในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 25.95 (ล่าช้า) ซึ่งผู้รับจ้างมีการดำเนินงานไปพร้อม ๆ กัน ตั้งแต่งวดงานที่ 1 - 4 จากงวดงานรวมจำนวน 5 งวดงาน โดยยังไม่ได้มีการส่งงานแม้แต่งวดงานเดียว อ้างเหตุมาจากแบบรูปรายการ และการขุดบ่อน้ำบาดาล ซึ่งหากมีการสลับงวดงานการขุดบ่อน้ำบาดาลไปไว้ในงวดงานอื่น ๆ จะทำให้สามารถดำเนินการตรวจรับงานในงวดงานที่ 1 ได้ และยังไม่ได้มีการแก้ไขสัญญาใด ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ แจ้งว่าจะแก้ไขสัญญาในภาพรวมในครั้งเดียว ทั้งนี้ ฝ่ายกฎหมายจึงได้ให้ข้อเสนอแนะว่าการแก้ไขสัญญาสามารถดำเนินการ ได้หลายครั้ง เพื่อให้สามารถดำเนินการในแต่ละงวดงานที่กำหนดขึ้นใหม่ และส่งงานตามงวดงานได้

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีการส่งงาน งวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 แต่ประสบปัญหาเพิ่มเติม คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขอลาออกจากการเป็นกรรมการ 3 ท่าน แต่ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุมีหนังสือถึงอธิการบดี เพื่อขอชะลอการลาออกของกรรมการดังกล่าว เบื้องต้นรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) ได้แจ้งในที่ประชุมว่าอธิการบดียังไม่อนุมัติการลาออกของกรรมการดังกล่าว อีกทั้งยังให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม ในการนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะว่าหากอธิการบดียังไม่อนุมัติการลาออก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และไม่ควรเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้บอกเลิกสัญญา เนื่องจากค่าปรับเกินร้อยละ 10 ของค่าจ้าง (ค่าปรับ ณ วันที่ 20 เมษายน 2568 คิดเป็น 1,752,780.90 บาท (ร้อยละ 13)) ต่อมาผู้รับจ้างขอผ่อนปรนการยกเลิกสัญญา และยอมรับจ่ายค่าปรับ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้รายงานผลต่ออธิการบดีแล้ว โดยอธิการบดีเห็นชอบให้ดำเนินงานต่อให้แล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะส่งงานให้แล้วเสร็จภายใน เดือน มิถุนายน 2568 (งวดที่ 2 - 5 ภายในครั้งเดียว)

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่าจากงวดงานทั้งสิ้น 5 งวด ได้ส่งงานงวดที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 และอยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ 2 - 4 พร้อมกัน ซึ่งคาดว่าจะส่งงานงวดที่ 2 - 5 พร้อมกัน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 จากการตรวจสอบความก้าวหน้าร้อยละการทำงานที่แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 80.51 และมีค่าปรับ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2568 จำนวน 2,507,825 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.60

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 พบว่ารายการดังกล่าวสรุปร้อยละการทำงานที่ดำเนินไปพร้อมกันในงวดที่ 2 - 4 คิดเป็นร้อยละ 72.48 โดยอยู่ระหว่างการแก้ไขงานในงวดที่ 2 หลังจากมีการขอส่งงวดงานแล้วเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์บางส่วนไม่เป็นไปตามการขออนุมัติใช้วัสดุ และมีค่าปรับเกิดขึ้น ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2568 คิดเป็นจำนวนเงิน 3,451,630 บาท (25.6%) จากแผนเดิมกำหนดส่งงวดงานทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคม 2568 แต่ ณ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีหนังสือยืนยันกลับมาว่าจะส่งงานได้ทุกงวดงานเมื่อใด

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ดำเนินการดังนี้

1. ให้จัดทำกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน (Timeline) ในแต่ละงวดงานใหม่ ที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ และจัดส่งมายังฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน)
2. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายัง ฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
- 3.ให้นำเรื่องดังกล่าวเข้าบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ทุกครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนดังกล่าว
4. ให้รายงานผลการนำรายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และอื่น ๆ (ถ้ามี) ในระบบ e - Invest Track : e-inv เฟส 1 โดยรายงานปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

และแนวทางการแก้ไขปัญห **พร้อมปรับปรุงแผน**การนำไปใช้ประโยชน์ที่ดำเนินการได้หลังจากก่อสร้าง/ปรับปรุงแล้วเสร็จ โดยเทียบกับแผนการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ เมื่อมีการก่อสร้าง/ปรับปรุงแล้วเสร็จ ขอให้รายงานผลภาพรวมแผนและผลการนำไปใช้ประโยชน์ กรณีศึกษา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในระบบดังกล่าวอีกครั้ง

รายงานผลตามมติที่ประชุม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ รายงานผลการดำเนินงานว่าผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 71 สัปดาห์ที่ 71 (ระหว่างวันที่ 1 - 7 กันยายน 2568) ถึงประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (ตามหนังสือที่ อว 69.14.1.1/3346 ลงวันที่ 8 กันยายน 2568) โดยมีความคืบหน้าของผลงานคิดเป็นร้อยละ 88.93 โดยมีค่าปรับ ณ วันที่ 7 กันยายน 2568 คิดเป็นจำนวนเงิน 3,640,391.1 บาท คิดเป็นร้อยละ 27 แต่ไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน (Timeline) ในแต่ละงวดงานใหม่ ที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างติดตามการจ้างเหมาออกแบบ 1 รายการ

- **มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ** จำนวน 1 รายการ

1. ปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร งบประมาณได้รับจัดสรร 1,900,000 บาท

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการดังกล่าวได้ดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ซึ่งมีการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 แต่มีผู้ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ในกรณีของคุณสมบัติที่ไม่ระบุไว้ในประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ จึงได้ส่งหนังสือหารือไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ได้รับการตอบกลับเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้อย่างดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจ้างเหมาจัดทำแบบรูปรายการใหม่

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ แจ้งว่าอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขแบบรูปรายการให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน (User)

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ ได้ดำเนินการขออนุมัติจ้างเหมาปรับปรุงแบบรูปรายการงานปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2568 โดยทำเป็นใบสั่งจ้างไปยังผู้รับจ้าง ซึ่งยังไม่มีหนังสือตอบรับ จึงยังไม่ได้นำเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้งผู้รับจ้างดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ออกแบบ แบบรูปรายการดังกล่าวตั้งแต่แรก คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ พิจารณาดำเนินการ คือ 1) ดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ 2) ป้องกันเหตุอันอาจเป็นปัญหาการได้มาของแบบรูปรายการ ซึ่งแบบรูปรายการต้องมีข้อมูลประกอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมต่อการจัดทำค่าของงบประมาณในอนาคต โดยเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ได้แก้ไขแบบปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (31 พฤษภาคม 2568) ซึ่งออกแบบโดยผู้ออกแบบรายใหม่

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 รายการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบ ซึ่งพบว่าบริษัทผู้รับจ้างออกแบบ ได้ส่งเอกสารแบบรูปรายการคืนมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติทางไปรษณีย์แล้ว

โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2568 และจะส่งต่อไปยังกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป


จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 พบว่าจากการประชุมของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาออกแบบฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการ จ้างเหมาออกแบบบูรณาการเดิม ซึ่งเดิมกำหนดงบประมาณ 35,000 บาท เนื่องจากเกิดความผิดพลาด ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และให้จ้างเหมา ออกแบบใหม่ โดยปรับงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 50,000 บาท เพื่อจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง โดยงาน พัสตุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ได้จัดทำหนังสือติดตามงาน ที่ อว 69.14.1.2/2810 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2568 เรื่อง ติดตามการจ้างเหมาออกแบบงานปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อาหาร ตำบลแม่ทราย อำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่ และผู้รับจ้างออกแบบตอบกลับมว่าแบบบูรณาการฉบับ พร้อมลงนาม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2568

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ดำเนินการดังนี้

1. ให้จัดส่งสำเนาหนังสือการสั่งซื้อสั่งจ้างทำแบบบูรณาการดังกล่าว ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ ดำเนินการประสานกับผู้รับจ้าง พร้อมทั้งจัดทำสรุปการดำเนินการดังกล่าว ตามวันที่ดำเนินการในเอกสาร สำเนาแต่ละฉบับให้ชัดเจน และจัดส่งมายังฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน)
2. ให้กำหนดกรอบระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน (Timeline) ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
3. ให้รายงานผลการดำเนินงานในข้อที่ 1 – 2 และผลการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มายัง ฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน)
4. ให้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
- 5.ให้นำเรื่องดังกล่าวเข้าบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ของมหาวิทยาลัย แม่โจ้ – แพร่ฯ ทุกครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนดังกล่าว
6. ให้รายงานผลการนำรายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ และอื่น ๆ (ถ้ามี) ในระบบ e – Invest Track : e-inv เฟส 1 โดยรายงานปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา **พร้อมปรับปรุงแผนการ**นำไปใช้ประโยชน์ที่ได้ดำเนินการได้หลังจากก่อสร้าง/ ปรับปรุงแล้วเสร็จ โดยเทียบกับแผนการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ เมื่อมี การก่อสร้าง/ปรับปรุงแล้วเสร็จ ขอให้รายงานผลภาพรวมแผนและผลการนำไปใช้ประโยชน์ กรณีศึกษา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในระบบดังกล่าวอีกครั้ง

รายงานผลตามมติที่ประชุม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ รายงานผลการดำเนินงานงานว่างานพัสดุ มีความเห็นว่าในเดือนกันยายนเป็นช่วงของการปิดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 และได้สอบถาม จากทางบริษัทในเรื่องระยะเวลาในการงานจ้างเหมาออกแบบ ทางบริษัทได้ตอบกลับมา ได้ความว่าไม่ทัน ตามเวลาแล้วเสร็จในงานจ้างเหมาดังกล่าว งานพัสดุจึงมีความเห็นว่า ให้จ้างเหมาออกแบบงานดังกล่าวในเดือน ตุลาคมเป็นต้นไป แต่ไม่ได้จัดส่งสำเนาหนังสือการสั่งซื้อสั่งจ้างทำแบบบูรณาการ และไม่ได้กำหนด กรอบระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน (Timeline) ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ

รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 รายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2568)										
รายการ	สถานะ							ระยะเวลา ที่ แล้ว เสร็จ ตาม สัญญา	ระยะเวลา ที่คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	
	ประกาศ	ทำ สัญญา	การดำเนินงาน							
			งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	งวดที่ 5			งวดที่ 6
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย										
1.งานปรับปรุงอาคารเรียนรวม 70 ปี แม่โจ้	✓	✓	✓	✓	✓	✓			22 กุมภาพันธ์ 2568	เดือน กรกฎาคม 2568
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฯ										
2.เรือนเพาะชำกล้าไม้พร้อมระบบการให้น้ำ	✓	✓	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน							
สำนักวิจัยฯ และส่วนกลางมหาวิทยาลัย										
3.อาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรพร้อมครุภัณฑ์	×									

อยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง 2 รายการ

- ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 รายการ

1. งานปรับปรุงอาคารเรียนรวม 70 ปี แม่โจ้ งบประมาณได้รับจัดสรร 3,588,400 บาท

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 70 ปีแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 3,588,400 บาท ได้ผู้รับจ้าง คือ บริษัท เดอะเรนซี้ซันวัน จำกัด ภายในวงเงิน 3,134,800 บาท คงเหลือ 453,600 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 4 งวดงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณต่องวด (บาท)
ส่งงานงวดที่ 1	4 พฤศจิกายน 2567	ส่งงานแล้ว (19 พฤษภาคม 2568) (ล่าช้า)	783,700
ส่งงานงวดที่ 2	4 ธันวาคม 2567	ส่งงานแล้ว (19 พฤษภาคม 2568) (ล่าช้า)	783,700
ส่งงานงวดที่ 3	13 มกราคม 2568	คาดว่าจะส่งงาน (ภายใน กันยายน 2568) (ล่าช้า)	470,220
ส่งงานงวดที่ 4	22 กุมภาพันธ์ 2568	คาดว่าจะส่งงาน (ภายใน กันยายน 2568) (ล่าช้า)	1,094,180
ส่งงานงวดที่ 4	22 กุมภาพันธ์ 2568	คาดว่าจะส่งงาน (ภายใน กันยายน 2568) (ล่าช้า)	1,094,180

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568) จากงวดงานทั้งสิ้น 4 งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ในงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยงานทาสีภายในทั้งหมด และงวดที่ 3 กับงวดที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยงานทาสีภายนอกทั้งหมด และงานติดตั้งผ้า màn ในห้องคอมพิวเตอร์ 103 และ 104 โดยคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 พร้อมกันภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 และงานงวดที่ 3 และงวดที่ 4 คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายในเดือนเมษายน 2568 (สัญญาสิ้นสุด 22 กุมภาพันธ์ 2568 และมีค่าปรับที่เกิดขึ้น โดยเริ่มปรับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นจำนวนเงินวันละ 3,134.80 บาท) และให้เหตุผลถึงความล่าช้า เนื่องจากมีการใช้ห้องเรียนทุกวันผู้รับจ้างจึงไม่สามารถที่จะเข้าทำงานได้เต็มเวลา จึงต้องทำงานส่วนอื่นที่สามารถดำเนินการได้ และจะเข้าทำงานภายในห้องเมื่อห้องว่าง และไม่มีการใช้งานเท่านั้น ประกอบกับรายการนี้ ผู้รับจ้างเริ่มต้นเข้าดำเนินงานล่าช้ากว่ากำหนดเป็นระยะเวลา 2 เดือน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 จากงวดงานทั้งสิ้น 4 งวดงาน ได้ดำเนินงานงวดที่ 1 และ 2 แล้วเสร็จ แต่ยังไม่สามารถส่งงานได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา ในรายละเอียดของงวดงาน ซึ่งอยู่ระหว่างเสนออธิการบดี เพื่อพิจารณาลงนามแก้ไขสัญญาดังกล่าว โดยงวดที่ 3 กับงวดที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยงานทาสีภายนอกอาคาร งานเปลี่ยนรางระบายน้ำฝน งานหลังคาเมทัลชีท งานปูพื้นกระเบื้องยางห้องคอมพิวเตอร์ ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้นร้อยละ 80 โดยคาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2568 (สัญญาสิ้นสุด 22 กุมภาพันธ์ 2568 และมีค่าปรับ โดยเริ่มปรับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นจำนวนเงินวันละ 3,134.80 บาท)

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่าจากงวดงานทั้งสิ้น 4 งวดงาน ได้ดำเนินงานงวดที่ 1 และ 2 แล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการในงวดที่ 3 และงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) งานทาสีภายนอกอาคาร งานติดตั้งแผงวงจรแสงสว่าง (นำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ล่าช้า) ภายในห้องโดยสารลิฟท์ คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2568 ทั้งนี้ได้มีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาไปยังผู้รับจ้างแล้ว เนื่องจากค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 และผู้รับจ้างได้ยินยอมเสียค่าปรับ เพื่อดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 พบว่ารายการดังกล่าวผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2568 แต่ยังไม่สามารถส่งมอบงานได้เนื่องจากสัญญามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งงานบริหารพัสดุ กองคลัง ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และเกินระยะเวลาในสัญญาส่งมอบงานงวดที่ 3 และ 4 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2568 และมีค่าปรับตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2568 - 5 กรกฎาคม 2568) จำนวน 50 วัน ปรับวันละ 3,134.80 บาท โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2568

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. ให้กองกายภาพฯ เร่งรัดดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2568 และขอให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบติดตามผลการดำเนินงานฯ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มาตรการแก้ไข (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

2. ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ/กองดิจิทัลรายงานผลการนำรายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ และอื่น ๆ (ถ้ามี) ในระบบ e – Invest Track : e-inv เฟส 1 โดยรายงานปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา **พร้อมปรับปรุงแผนการนำไปใช้ประโยชน์** ที่ดำเนินการได้หลังจากก่อสร้าง/ปรับปรุงแล้วเสร็จ โดยเทียบกับแผนการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ เมื่อมีการก่อสร้าง/ปรับปรุงแล้วเสร็จ ขอให้รายงานผลภาพรวมแผนและผลการนำไปใช้ประโยชน์ กรณีศึกษา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในระบบดังกล่าวอีกครั้ง

ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 1 รายการ

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 รายการ

1. เรือนเพาะชำกล้าไม้พร้อมระบบการให้น้ำ งบประมาณได้รับจัดสรร 600,000 บาท

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ แจ้งว่าได้แก้ไขแบบรูปรายการ และจัดทำราคากลางใหม่ ส่งผลให้ราคากลางสูงขึ้นจากเดิม 600,000 บาท เป็น 800,000 บาท สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 200,000 บาท ซึ่งตามเงื่อนไขของการสทงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสามารถสทงบเงินงบประมาณได้เพียง ร้อยละ 10 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (60,000 บาท) และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 พบว่า ได้กำหนดคุณลักษณะ TOR เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568 และอยู่ในขั้นตอนขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้วงเงิน 620,000 บาท เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งผลการจัดซื้อจัดจ้างในวันที่ 4 มีนาคม 2568 มีผู้ชนะการเสนอราคาเพียง 1 ราย จึงยกเลิกประกาศดังกล่าว

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 คณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ อยู่ระหว่างติดตามและตรวจสอบราคากลาง เนื่องจากวัสดุบางรายการมีการปรับราคา คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่าได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และได้ผู้รับจ้างแล้ว โดยคาดว่าจะเรียกผู้รับจ้างเข้าลงนามสัญญาได้ในวันที่ 14 - 18 กรกฎาคม 2568 ซึ่งผลการดำเนินงานจริงได้ทำสัญญาก่อนนี้ผู้ผูกพันกับบริษัท ทำดี อินโนเวชั่น เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 545,700 บาท เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 โดยสิ้นสุดสัญญา 22 ตุลาคม 2568 ระยะเวลา 90 วัน จำนวน 2 งาน

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 พบว่ารายการดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ 1 ซึ่งมีความก้าวหน้าผลการดำเนินงานภาพรวมร้อยละ 40 เนื่องจากพบปัญหา คือ ฝนตกบ่อย การทำงานล่าช้า แต่คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ทันภายในกรอบระยะเวลาของสัญญาในงวดที่ 1 (60 วัน) คือ วันที่ 22 กันยายน 2568

มติที่ประชุม รับทราบ และให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ดำเนินการดังนี้

1. ให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาของสัญญา และรายงานผลการดำเนินงานเพิ่มเติมมายังฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน)
2. ให้นำเรื่องดังกล่าวเข้าบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ทุกครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนดังกล่าว
3. ให้ผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบติดตามผลการดำเนินงานฯ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
4. ให้รายงานผลการนำรายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และอื่น ๆ (ถ้ามี) ในระบบ e - Invest Track : e-inv เฟส 1 โดยรายงานปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา **พร้อมปรับปรุงแผนการ** นำไปใช้ประโยชน์ที่ได้หลังจากก่อสร้าง/ปรับปรุง แล้วเสร็จ โดยเทียบกับแผนการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ เมื่อมีการก่อสร้าง/ปรับปรุงแล้วเสร็จ ขอให้รายงานผลภาพรวมแผนและผลการนำไปใช้ประโยชน์ กรณีศึกษา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในระบบดังกล่าวอีกครั้ง

รายงานผลตามมติที่ประชุม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ รายงานผลการดำเนินงานดังนี้

1. ผู้ควบคุมงาน จัดทำรายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 7 สัปดาห์ที่ 7 (ระหว่างวันที่ 4 - 10 กันยายน 2568) ถึงประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (ตามหนังสือที่ อว 69.14.1.1/3374 ลงวันที่ 10 กันยายน 2568) โดยมีความคืบหน้าของผลงานคิดเป็นร้อยละ 42.50

2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะดำเนินการประชุมวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2568 ในเรื่องส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์งานก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ การขอส่งผลการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต และขออนุมัติใช้วัสดุตะแกรงไวรเมซ

3. ปัญหาที่พบ คือ ฝนตกบ่อย ทำให้การทำงานล่าช้า แต่จะแล้วเสร็จให้ทันกำหนดภายใน 60 วัน คือ วันที่ 22 กันยายน 2568

ประสานงานกับเทศบาล 1 รายการ

- สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร จำนวน 1 รายการ

1. อาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตรพร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณได้รับจัดสรร 29,376,000 บาท

ลำดับ	ขั้นตอนการทำงาน	ระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ (วันทำการ)		หมายเหตุ
		จำนวนวัน	วัน/เดือน/ปี	
1	จัดทำราคากลาง	30	6 พค 68	
2	จัดทำร่างขอบเขตของงาน	30	6 พค 68	
3	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	7 พค 68	
4	รายงานขอซื้อจ้าง	1	8 พค 68	
5	จัดเตรียมเอกสารส่งให้ผู้รับจ้าง	1	13 พค 68	
6	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จัดทำหนังสือเชิญชวนไปยังผู้รับจ้าง	2	15 พค 68	
8	ระยะเวลาผู้รับจ้างจัดเตรียมเอกสารยื่นเสนองาน	7	27 พค 68	
10	คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณา เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน	2	30 พค 68	
12	เสนอเอกสารทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ	14	20 มิย 68	
13	ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯ	1	23 มิย 68	
14	รอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์	7	3 กค 68	
15	ลงนามในสัญญา		4 กค 68	

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 จากการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567 มีผู้เสนอราคาทั้งสิ้น 2 ราย แต่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเพียงรายเดียว โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างได้มีมติให้ยกเลิก และประกาศใหม่

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ได้จัดทำราคากลางใหม่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 ซึ่งคาดว่าจะลงนามสัญญาได้ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2568

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่ามหาวิทยาลัย โดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ประสานกับเทศบาลเมืองแม่โจ้ กรณีการแจ้งก่อสร้างอาคารของทางราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แล้ว ซึ่งเทศบาลเมืองแม่โจ้แจ้งให้มหาวิทยาลัยประสานงานเพิ่มเติมไปยังโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือในประเด็นการก่อสร้างอาคารสูงเกิน 13 เมตร (โซนพื้นที่สีมะกอก) ว่าสามารถดำเนินการได้

หรือไม่ ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการได้ มีความจำเป็นต้องปรับแก้ไขแบบรูปรายการใหม่ ซึ่งคาดว่าหากมีการแก้ไขแบบรูปรายการ จะส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้าออกไป

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 พบว่ารายการดังกล่าวผู้ออกแบบได้ปรับปรุงแก้ไขแบบรูปรายการเรียบร้อยแล้ว และจัดทำราคากลางแล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่างงานบริหารพัสดุ กองคลังดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนธันวาคม 2568

	ผังกระบวนการเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
1.	กำหนดระยะเวลาคำนวณราคากลาง		10 กันยายน 2568
2	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	3 วันทำการ	15 กันยายน 2568
3	รายงานขอซื้อของจ้าง	3 วันทำการ	18 กันยายน 2568
4.	ประชาพิจารณ์	ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ	23 กันยายน 2568
4	ประกาศเผยแพร่	20 วันทำการ	22 ตุลาคม 2568
5	พิจารณาผลการประกวดราคา	5 วันทำการ	30 ตุลาคม 2568
6	ทำความเข้าใจกับสำนักงานประมาณ	14 วันทำการ	19 พฤศจิกายน 2568
7	ประกาศผู้ชนะการเสนอ	7 วันทำการ	1 ธันวาคม 2568
8	แจ้งให้ไปทำสัญญา	7 วันทำการ	12 ธันวาคม 2568
9	ลงนามในสัญญา		15 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. ให้มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และงานบริหารพัสดุ กองคลัง เร่งรัดดำเนินการตามกรอบระยะเวลา (Timeline) พร้อมทั้ง เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2568 ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ

2. ให้สำนักวิจัยฯ รายงานผลการนำรายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ และอื่น ๆ (ถ้ามี) ในระบบ e – Invest Track : e-inv เฟส 1 โดยรายงานปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา **พร้อมปรับปรุงแผน**การนำไปใช้ประโยชน์ที่ดำเนินการได้หลังจากก่อสร้าง/ปรับปรุง แล้วเสร็จ โดยเทียบกับแผนการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ เมื่อมีการก่อสร้าง/ปรับปรุงแล้วเสร็จ ขอให้รายงานผลภาพรวมแผนและผลการนำไปใช้ประโยชน์ กรณีศึกษา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในระบบดังกล่าวอีกครั้ง

กรณีที่ 2 รายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



จากการติดตามผลการดำเนินในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านระบบบริหารจัดการรายการรายจ่ายลงทุน (ระบบ e – Invest Track : e-inv เฟส 1) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 จากงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งสิ้น 420,430,400 บาท (ครุภัณฑ์ 295,230,400 บาท สิ่งก่อสร้าง 125,200,000 บาท) จากทั้งสิ้น 183 รายการได้ผู้รับจ้างในภาพรวมแล้วจำนวน 166 รายการงบประมาณทั้งสิ้น 291,946,574 บาท (ครุภัณฑ์จำนวน 159 รายการ 242,338,927 บาท (คิดเป็นร้อยละ 82.08) สิ่งก่อสร้างจำนวน 7 รายการ 49,607,647 บาท (คิดเป็นร้อยละ 39.62)) และมีเงินที่คาดว่าจะเหลือจ่ายจากการทำสัญญาจำนวนทั้งสิ้น 10,169,126 บาท และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 222,158,119 บาท มีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน	ครุภัณฑ์			
	งบประมาณได้รับ จัดสรร	วงเงินลงนามใน สัญญา	เงินคาดว่าจะ เหลือจ่าย	เบิกจ่ายจริง
รวมทั้งสิ้น	295,230,400	242,338,927	6,276,073	215,455,472
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	53,491,500	52,890,086	381,414	37,786,680
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร	-	-	-	-
คณะผลิตกรรมการเกษตร	37,738,100	37,315,708	385,892	35,958,060
คณะวิทยาศาสตร์	38,823,700	29,206,100	620,600	38,195,170
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและ มาตรฐานผลิตภัณฑ์	36,632,200	4,998,000	2,000	4,998,000
กองพัฒนานักศึกษา	-	-	-	-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ	34,808,300	30,693,209	287,291	21,404,600
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	17,232,300	17,013,849	218,451	17,013,849
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	23,509,000	23,427,000	82,000	23,427,000
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	16,959,700	16,881,950	77,750	5,882,350
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทาง การเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ	14,552,400	13,222,394	131,606	13,222,394
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ ออกแบบสิ่งแวดล้อม	12,055,400	8,205,627	3,849,773	8,205,627
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	8,057,400	7,719,362	338,038	7,996,742
คณะเศรษฐศาสตร์	659,400	657,000	2,400	657,000
คณะศิลปศาสตร์	561,000	558,000	3,000	558,000
คณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ	150,000	150,000	-	150,000

หน่วยงาน	สิ่งก่อสร้าง			
	งบประมาณได้รับ จัดสรร	วงเงินลงนามใน สัญญา	เงินคาดว่าจะ เหลือจ่าย	เบิกจ่ายจริง
รวมทั้งสิ้น	125,200,000	49,607,647	3,893,053	6,702,647
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	6,234,300	5,000,000	1,234,300	5,000,000
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร	52,876,800	-	-	-
คณะผลิตกรรมการเกษตร	5,588,900	599,358	104,142	599,358
คณะวิทยาศาสตร์	-	-	-	-
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและ มาตรฐานผลิตภัณฑ์	-	-	-	-
กองพัฒนานักศึกษา	35,018,100	33,770,000	1,248,100	-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ	-	-	-	-

หน่วยงาน	สิ่งก่อสร้าง			
	งบประมาณได้รับจัดสรร	วงเงินลงนามในสัญญา	เงินคาดว่าจะเหลือจ่าย	เบิกจ่ายจริง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	9,471,900	8,460,000	1,011,900	-
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	14,773,600	675,000	161,500	-
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ	-	-	-	-
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	-	-	-	-
คณะเศรษฐศาสตร์	1,236,400	1,103,289	133,111	1,103,289
คณะศิลปศาสตร์	-	-	-	-
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ	-	-	-	-

รายการสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ย. 68)												
รายการ	สถานะ							ระยะเวลาที่ แล้วเสร็จ ตามสัญญา	ระยะเวลาที่ คาดว่าจะ แล้วเสร็จ			
	ประกาศ	ทำ สัญญา	การดำเนินงาน									
			งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	งวดที่ 5			งวดที่ 6	งวดที่ 7	
คณะผลิตกรรมการเกษตร												
1.ก่อสร้างอาคารเมืองแมลงคณะ ผลิตกรรมการเกษตร	×											
กองพัฒนานักศึกษา												
2.ปรับปรุงอาคารศรีเกษตร	✓	✓	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน							2 พฤษภาคม 2569	2 พฤษภาคม 2569	
ม.แม่โจ้ – ชุมพรฯ												
3.อาคารปฏิบัติการการเรียนรู้ ตลอดชีวิต	✓	✓	✓	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน						26 พฤศจิกายน 2568	26 พฤศจิกายน 2568	
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองกายภาพฯ)												
4.ปรับปรุงหลังคาอาคาร ศูนย์บริการนักศึกษา (student Union)	✓	✓	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน							21 ตุลาคม 2568	21 ตุลาคม 2568	

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ย. 68)											
รายการ	สถานะ									ระยะเวลาที่ แล้วเสร็จ ตามสัญญา	ระยะเวลาที่ คาดว่าจะ แล้วเสร็จ
	ประกาศ	ทำ สัญญา	การดำเนินงาน								
			งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	งวดที่ 5	งวดที่ 6	งวดที่ 7		
5.ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 70 ปี	✓	×									
6.ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 80 ปี	✓	×									

อยู่ระหว่างประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง 1 รายการ

- คณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 1 รายการ

1. ก่อสร้างอาคารเมืองแมลงคณะผลิตกรรมการเกษตร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 4,885,400 บาท

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 การตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างฯ พบว่าอาจทับซ้อนกับพื้นที่ก่อสร้างอาคาร อพ.สธ. และทับซ้อนกับพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้และวัฒนธรรมเกษตรล้านนา ซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 3 หลัง หากต้องดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าว จะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม ซึ่งคณะผลิตกรรมการเกษตรไม่มีงบประมาณสำหรับดำเนินการรื้อถอนและสร้างใหม่ จากการติดตามผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่าจากปัญหาพื้นที่ที่ทับซ้อน กับพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้และวัฒนธรรมเกษตรล้านนา จึงได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมีข้อสรุปคือ ให้ลงพื้นที่ร่วมกันทั้ง 3 ส่วนงานเพื่อตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว และภายหลังการลงพื้นที่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ให้ข้อมูลว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่เดิมได้ แต่ขอให้ดำเนินการก่อสร้างให้ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่ของสระน้ำมากที่สุด

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 จากการประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะผลิตกรรมการเกษตร และสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ได้แจ้งข้อสรุปการหารือเกี่ยวกับการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมจำนวน 3 หลัง ได้ข้อสรุปคือ ให้รื้อถอนอาคารทั้ง 3 หลัง และนำไปเก็บไว้ในพื้นที่ของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร เพื่อให้การก่อสร้างสามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ร่วมกับคณะผลิตกรรมการเกษตร จัดทำกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน (Timeline) ในการจัดซื้อจัดจ้าง และระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ และรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว รวมทั้งการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มายังฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน)

2. ให้คณะผลิตกรรมการเกษตรนำกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน (Timeline) ในการจัดซื้อจัดจ้าง และระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ประสานงานบริหารพัสดุ กองคลัง เพื่อขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปีแบบไม่มีหนี้

3. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

4. กรณีเบิกจ่ายและทำสัญญาก่อนนี้ผู้купไม่ทันภายใน 30 กันยายน 2568 ให้ประสานงานกับกองคลังเพื่อกันเงินเบิกจ่ายเหลือปีตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์การกันเงินเบิกจ่ายเหลือปี ที่กองคลังแจ้งเวียนเพื่อรองรับการเบิกจ่ายต่อไป

5. ให้รายงานผลการนำรายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และอื่น ๆ (ถ้ามี) ในระบบ e – Invest Track : e-inv เฟส 1 โดยรายงานปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา **พร้อมปรับปรุงแผนการ**นำไปใช้ประโยชน์ที่ดำเนินการได้หลังจากก่อสร้าง/ปรับปรุงแล้วเสร็จ โดยเทียบกับแผนการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ เมื่อมีการก่อสร้าง/ปรับปรุงแล้วเสร็จ ขอให้รายงานผลภาพรวมแผนและผลการนำไปใช้ประโยชน์ กรณีศึกษา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในระบบดังกล่าวอีกครั้ง

รายงานผลตามมติที่ประชุม ไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อที่ 1

อยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง 3 รายการ

- กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 รายการ

1. ปรับปรุงอาคารศรีเกษตรตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 35,018,100 บาท

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2568 พบว่ากองพัฒนานักศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างทั้งสิ้น 1 รายการ คือ ปรับปรุงอาคารศรีเกษตร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 35,018,100 บาท ยังไม่มีการลงนามสัญญา โดยเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ได้มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่มีผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย และเสนอราคาจำนวน 36,173,572 บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงได้ยกเลิกประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ได้จัดทำ ราคาากลางใหม่ และรายงานราคากลางเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ประกาศวิจารณ์ร่าง TOR แล้วเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนกรกฎาคม 2568

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 รายการปรับปรุงอาคารศรีเกษตร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 35,018,100 บาท ทำสัญญาแล้วในวงเงิน 33,770,000 บาท มีวงเงินคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง 1,248,100 บาท ผู้รับจ้างคือ บริษัทเอ็นโอเค เพ้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ระยะเวลา 240 วัน งวดงานจำนวน 6 งวดงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ 1 คาดว่าจะแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาของสัญญา

มติที่ประชุม รับทราบ และให้กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการดังนี้

1. ให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาของสัญญา

2. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบบริหารจัดการรายการรายจ่ายลงทุน (ระบบ e – Invest Track : e-inv เฟส 1) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มาแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ ทั้งนี้ สามารถปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เมื่อมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด

3. ให้ตรวจสอบ และยืนยันงบประมาณรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง) รายการรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พร้อมทั้ง**โอนงบประมาณดังกล่าวกลับมายังส่วนกลางมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 26 กันยายน 2568** รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

4. กรณีเบิกจ่ายและทำสัญญาก่อนนี้ผู้купไม่ทันภายใน 30 กันยายน 2568 ให้ประสานงานกับกองคลังเพื่อกันเงินเบิกจ่ายเหลือปีตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์การกันเงินเบิกจ่ายเหลือปี ที่กองคลังแจ้งเวียนเพื่อรองรับการเบิกจ่ายต่อไป

5. ให้รายงานผลการนำรายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และอื่น ๆ (ถ้ามี) ในระบบ e – Invest Track : e-inv เฟส 1 โดยรายงานปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา **พร้อมปรับปรุงแผน**การนำไปใช้ประโยชน์ที่ดำเนินการได้หลังจากก่อสร้าง/ปรับปรุงแล้วเสร็จ โดยเทียบกับแผนการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ เมื่อมีการก่อสร้าง/ปรับปรุงแล้วเสร็จ ขอให้รายงานผลภาพรวมแผนและผลการนำไปใช้ประโยชน์ กรณีศึกษา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในระบบดังกล่าวอีกครั้ง

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวน 1 รายการ

2. อาคารปฏิบัติการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร งบประมาณ 9,471,900 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
ส่งงานงวดที่ 1	14 มิถุนายน 2568	ส่งงานงวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2568	846,000
ส่งงานงวดที่ 2	29 กรกฎาคม 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1,269,000
ส่งงานงวดที่ 3	12 กันยายน 2568		1,692,000
ส่งงานงวดที่ 4	27 ตุลาคม 2568		2,115,000
ส่งงานงวดที่ 5	26 พฤศจิกายน 2568		2,538,000

รายการดังกล่าวทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับกิจกรรมร่วมค้า CCCE ภายในวงเงิน 8,460,000 บาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ระยะเวลา 210 วัน จำนวน 5 งวดงาน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่าจากงวดงานทั้งสิ้น 5 งวด จะมีการส่งงานงวดที่ 1 และ 2 พร้อมกันในวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 และส่งงานงวดอื่น ๆ ตามกรอบระยะเวลาของสัญญา

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 พบว่ารายการดังกล่าวได้มีการส่งงานงวดที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2568 และอยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ 2 โดยมีผลการดำเนินงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 40.68 ของปริมาณงานตามสัญญา ซึ่งมีปัญหาอุปสรรค คือ สภาพอากาศส่งผลกระทบต่อการทำงานในส่วนต่างๆ เช่น เชื่อมโครงเหล็ก การเทพื้นคอนกรีต การฉาบผนังภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อส่งงานงวดถัดไป แต่ยังไม่เกินกำหนดตามสัญญาจ้าง

มติที่ประชุม รับทราบ และให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ดำเนินการดังนี้

1. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จัดทำกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน (Timeline) ในแต่ละงวดงานใหม่ ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญา และจัดส่งมายังฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน)

2. ให้ส่งงานตามงวดงานของสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาของสัญญา

3. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

4. กรณีเบิกจ่ายและทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันไม่ทันภายใน 30 กันยายน 2568 ให้ประสานงานกับกองคลังเพื่อกันเงินเบิกจ่ายเหลือปีตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์การกันเงินเบิกจ่ายเหลือปี ที่กองคลังแจ้งเวียนเพื่อรองรับการเบิกจ่ายต่อไป

5. ให้รายงานผลการนำรายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ และอื่น ๆ (ถ้ามี) ในระบบ e – Invest Track : e-inv เฟส 1 โดยรายงานปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อม**ปรับปรุงแผน**การนำไปใช้ประโยชน์ที่ดำเนินการได้หลังจากก่อสร้าง/ปรับปรุงแล้วเสร็จ โดยเทียบกับแผนการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ เมื่อมีการก่อสร้าง/ปรับปรุงแล้วเสร็จ ขอให้รายงานผลภาพรวมแผนและผลการนำไปใช้ประโยชน์ กรณีศึกษา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในระบบดังกล่าวอีกครั้ง

รายงานผลตามมติที่ประชุม ไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อที่ 1

- **กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม** จำนวน 1 รายการ

3. ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์บริการนักศึกษา (student Union) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 836,500 บาท

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่าได้รับผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลางแล้ว ผลคือการอุทธรณ์ดังกล่าวไม่มีผล จึงอยู่ระหว่างแจ้งผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท เอ.อาร์.ที. เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด เข้ามาลงนามสัญญาต่อไป

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 พบว่ารายการดังกล่าวทำสัญญาในวงเงิน 675,000 บาท มีวงเงินคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 161,500 บาท ผู้รับจ้างคือ บริษัท เอ.อาร์.ที. เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ระยะเวลา 90 วัน งบประมาณรวมจำนวน 2 งบประมาณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการในงวดงานที่ 1 ในส่วนของการเตรียมขออนุมัติใช้ และสิ่งวัสดุ วางแผนงานรื้อถอนแผ่นวัสดุผนังหลังคาของเดิม คาดว่าสามารถส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายในเดือนกันยายน 2568

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. ให้กองกายภาพฯ เร่งรัดดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาของสัญญา

2. ให้กองกายภาพฯ รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบบริหารจัดการรายการรายจ่ายลงทุน (ระบบ e – Invest Track : e-inv เฟส 1) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มาแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ ทั้งนี้ สามารถปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เมื่อมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติม นอกเหนือ จากระยะเวลาที่กำหนด

3. ให้กองกายภาพฯ ตรวจสอบ และยืนยันงบประมาณรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง) รายการรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พร้อมทั้ง**โอนงบประมาณดังกล่าว กลับมายังส่วนกลางมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 26 กันยายน 2568** รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

4. กรณีเบิกจ่ายและทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันไม่ทันภายใน 30 กันยายน 2568 ให้ประสานงานกับกองคลังเพื่อกันเงินเบิกจ่ายเหลือปีตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์การกันเงินเบิกจ่ายเหลือปี ที่กองคลังแจ้งเวียนเพื่อรองรับการเบิกจ่ายต่อไป

5. ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ/กองพัฒนานักศึกษารายงานผลการนำรายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ และอื่น ๆ (ถ้ามี) ในระบบ e – Invest Track : e-inv เฟส 1 โดยรายงานปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา **พร้อมปรับปรุงแผน**การนำไปใช้ประโยชน์ที่ดำเนินการได้หลังจากก่อสร้าง/ปรับปรุงแล้วเสร็จ โดยเทียบกับแผนการนำไปใช้

ประโยชน์ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ เมื่อมีการก่อสร้าง/ปรับปรุงแล้วเสร็จ ขอให้รายงานผลภาพรวมแผนและผลการนำไปใช้ประโยชน์ กรณีศึกษา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในระบบดังกล่าวอีกครั้ง

อยู่ในกระบวนการทางพัสดุ 2 รายการ

- กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รายการ

1. ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 70 ปี ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 6,140,200 บาท

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่าราคากลางหมดอายุ ดังนั้นต้องจัดทำราคากลางใหม่ ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนสิงหาคม 2568

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 พบว่ารายการดังกล่าวได้มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว และมีผู้เสนอราคา แต่มีการยกเลิกประกาศดังกล่าว เนื่องจากในการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยแนบเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน จากเหตุดังกล่าวส่งผลให้ต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และต้องทำราคากลางใหม่ ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนพฤศจิกายน 2568 (เพิ่มระยะเวลาอีกประมาณ 2 เดือน)

2. ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 80 ปี ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 7,796,900 บาท

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่าราคากลางหมดอายุ ดังนั้นต้องจัดทำราคากลางใหม่ ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนสิงหาคม 2568

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 พบว่ารายการดังกล่าวอยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนกันยายน 2568

มติที่ประชุม รับทราบ และให้กองกายภาพฯ ดำเนินการดังนี้

1. รายการปรับปรุงอาคารเรียนรวม 70 ปี และรายการปรับปรุงอาคารเรียนรวม 80 ปี ให้กองกายภาพฯ เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2568

2. รายการปรับปรุงอาคารเรียนรวม 80 ปี ให้กองกายภาพฯ เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญา ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2568

3. ให้กองกายภาพฯ รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบบริหารจัดการรายการรายจ่ายลงทุน (ระบบ e – Invest Track : e-inv เฟส 1) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มาแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ ทั้งนี้ สามารถปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เมื่อมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติม นอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด

4. กรณีเบิกจ่ายและทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันไม่ทันภายใน 30 กันยายน 2568 ให้ประสานงานกับกองคลังเพื่อกันเงินเบิกจ่ายเหลือปีตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์การกันเงินเบิกจ่ายเหลือปี ที่กองคลังแจ้งเวียนเพื่อรองรับการเบิกจ่ายต่อไป

5. ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ/กองดิจิทัลรายงานผลการนำรายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ และอื่น ๆ (ถ้ามี) ในระบบ e – Invest Track : e-inv เฟส 1 โดยรายงานปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา **พร้อมปรับปรุงแผนการนำไปใช้ประโยชน์** ที่ดำเนินการได้หลังจากก่อสร้าง/ปรับปรุง แล้วเสร็จ โดยเทียบกับแผนการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ เมื่อมีการก่อสร้าง/ปรับปรุงแล้วเสร็จ ขอให้รายงานผลภาพรวมแผนและผลการนำไปใช้ประโยชน์ กรณีศึกษา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในระบบดังกล่าวอีกครั้ง

เสนอเพื่อ พิจารณา

1. รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุนที่ค้างดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 รวม 8 รายการ และรายการรายจ่ายลงทุนที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 183 รายการ

2. ให้ผู้รับผิดชอบรายการรายจ่ายลงทุนที่ค้างดำเนินการดังนี้

2.1 กรณีรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง และรายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเร่งรัดหาผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2568 และให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ระบุไว้ให้กับคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ และให้รายงานแผนการนำรายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ และอื่น ๆ (ถ้ามี) ในระบบ e – Invest Track : e-inv เฟส 1 โดยรายงานปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข ปัญหา **พร้อมปรับปรุงแผน**การนำไปใช้ประโยชน์ที่ได้ดำเนินการได้หลังจากก่อสร้าง/ปรับปรุง แล้วเสร็จ โดยเทียบกับแผนการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ เมื่อมีการก่อสร้าง/ปรับปรุง แล้วเสร็จ ขอให้รายงานผลการรวมแผนและผลการนำไปใช้ประโยชน์ กรณีศึกษา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในระบบดังกล่าวอีกครั้ง

2.2 กรณีรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เร่งดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (30 กันยายน 2568) และรายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2568 และให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบบริหารจัดการรายการรายจ่ายลงทุน (ระบบ e – Invest Track : e-inv เฟส 1) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มาแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ ทั้งนี้ สามารถปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เมื่อมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด และให้รายงานผลการนำรายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ และอื่น ๆ (ถ้ามี) ในระบบ e – Invest Track : e-inv เฟส 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 สำหรับรายการที่จัดหา/ก่อสร้าง/ปรับปรุง แล้วเสร็จ ให้**รายงานผล**การนำไปใช้ประโยชน์ที่ดำเนินการได้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พร้อมปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา

2.2.2 สำหรับรายการที่จัดหา/ก่อสร้าง/ปรับปรุง ยังไม่แล้วเสร็จ ให้รายงานปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข ปัญหา **พร้อมปรับปรุงแผน**การนำไปใช้ประโยชน์ที่ดำเนินการได้หลังจากจัดหา/ก่อสร้าง/ปรับปรุง แล้วเสร็จ โดยเทียบกับแผนการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ

2.3 กรณีเบิกจ่ายและทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายใน 30 กันยายน 2568 ให้ประสานงานกับกองคลังเพื่อกันเงินเบิกจ่ายเหลือปีตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์การกันเงินเบิกจ่ายเหลือปีที่กองคลังแจ้งเวียนเพื่อรองรับการเบิกจ่ายต่อไป

2.4 กรณีจัดซื้อจัดจ้างแล้วมีงบประมาณคงเหลือให้ตรวจสอบ และยืนยันงบประมาณรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง) รายการรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พร้อมทั้งโอนงบประมาณดังกล่าว กลับมายังส่วนกลางมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 26 กันยายน 2568 เพื่อนำไปดำเนินการเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายผูกพันตามกฎหมาย

3. ให้นำผลการดำเนินการดังกล่าวประกอบการพิจารณาในการขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายการสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ต่อไป

มติที่ประชุม

.....

.....

.....