



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๑๑๓๒

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ซึ่งพบว่า ยังคงมีรายการรายจ่ายลงทุนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ๒ กรณี โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

กรณีที่ ๑ รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๖ รายการ

กรณีที่ ๒ รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ รายการ จำแนกเป็น

- รายการซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ๗ รายการ
- รายการซึ่งยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ๗ รายการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย ควรพิจารณาว่าต้องเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย หรือนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบหรือไม่

๒. การปรับปรุงอาคารช่วงเกษตรศิลป์ ตามสัญญาเดิมได้สิ้นสุดลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ แต่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจึงได้แจ้งบอกเลิกสัญญาและคิดค่าปรับกับบริษัทฯ ไปแล้วนั้น ซึ่งต่อมามหาวิทยาลัยได้ให้ผู้รับจ้างรายเดิมเข้ามาดำเนินการต่อ แต่เนื่องจากตามตารางเวลาในการส่งงวดงานในงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) ไม่ได้ระบุกำหนดระยะเวลาไว้ ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ควรระบุกำหนดระยะเวลาส่งงวดงานดังกล่าวให้ชัดเจน

๓. การจัดทำมติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรดำเนินการด้วยความระมัดระวังละเอียดรอบคอบ และรัดกุมมากที่สุด เพื่อป้องกันความเสี่ยงและการละเลยการปฏิบัติตามสัญญา และป้องกันการฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

๔. กรณีการอุทธรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกผู้รับจ้างปรับปรุงอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทำหนังสือแจ้งไปยังบริษัทฯ ที่อุทธรณ์ และบริษัทฯ ที่ชนะการประกวดราคาว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการส่งเรื่องไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณา และหากทราบผลเป็นประการใด จะแจ้งผลเพื่อทราบอีกครั้งหนึ่ง

๕. ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร ต้องการเปลี่ยนแปลงลดหรือเพิ่มรายการวัสดุสิ่งก่อสร้าง หรือครุภัณฑ์ ต้องเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่แล้วเสร็จตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ รวม ๒๐ รายการ

๒. มอบหมายให้กองแผนงานแจ้งส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบรายการรายจ่ายลงทุนดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ กรณีรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้รับผิดชอบประสานงานกองคลัง เพื่อขอเงินไว้เบิกเหลือในปี และเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง

๒.๒ กรณีรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ยังไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน ให้ประสานงานพัสดุ กองคลัง เพื่อขอเงินไว้เบิกเหลือในปี และจัดทำกรอบระยะเวลาดำเนินการ (Timeline) และแผนการดำเนินงานใหม่

๓. ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ระบุไว้ แก่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทุกวันที่ ๕ ของเดือน เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

๔.ให้นำผลการดำเนินการดังกล่าว มาใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของมหาวิทยาลัยต่อไป

๕. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เห็นชอบให้กองแผนงานยืนยันเฉพาะรายการที่มีความพร้อมเท่านั้น

๖. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ส่วนงาน/หน่วยงาน ดำเนินการเสนอขอรายการรายจ่ายลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ



วาระที่ 4.3 (1) รายงานผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุน
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

นำเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ครั้งที่ 16/2566 ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566

ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566

กรณีที่ 1 รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
(6 รายการ 68.9879 ลบ.)



1.1 ปี 2564 (1 รายการ 14.4909 ลบ.)

(ส่วนกลางมหาวิทยาลัย) 1 รายการ

1. ก่อสร้างระบบสำรองน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว
มาใช้ในการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณ 14,490,900 บาท

1.2 ปี 2565 (5 รายการ 54.4970 ลบ.)

(ส่วนกลางมหาวิทยาลัย) 2 รายการ

1. ปรับปรุงอาคารช่วงเกษตรศิลป์ เพื่อเป็นอาคารเรียนรวม
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณ
14,000,000 บาท

2. ปรับปรุงอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ (ห้องส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต Lifelong Learning)
งบประมาณ 4,000,000 บาท

(วิทยาลัยนานาชาติ) 1 รายการ

3. ปรับปรุงอาคารธรรมศาสตร์มินตรียพร้อมครุภัณฑ์
งบประมาณ 24,184,000 บาท

(มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ) 1 รายการ

4. ก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์
งบประมาณ 4,800,000 บาท

(วิทยาลัยพลังงานทดแทน) 1 รายการ

5. ชุดครุภัณฑ์สำหรับการผลิตและทดสอบแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ตามมาตรฐานแบบครบวงจร
งบประมาณ 7,513,000 บาท

กรณีที่ 2 รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (14 รายการ 165 3504 ลบ.)
ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ (7 รายการ 62.1852 ลบ.)
ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (7 รายการ 103.1652 ลบ.)



ปี 2566 (7 รายการ 62.1852 ลบ.)

(ส่วนกลางมหาวิทยาลัย) 3 รายการ

1. โรงงานต้นแบบการพัฒนาเครื่องจักรการเกษตร
และแปรรูปอาหาร งบประมาณ 20,000,000 บาท
2. ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยี
จัดการขยะมูลฝอย งบประมาณ 16,000,000 บาท
3. ปรับปรุงอาคารเรือนชีวะ งบประมาณ 4,000,000
บาท

(มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ) 3 รายการ

1. โรงเรือนโคนมอัจฉริยะ งบประมาณ 8,500,000
บาท
2. ปรับปรุงและต่อเติมอาคารปฏิบัติการสาขาวิชา
เกษตรป่าไม้ งบประมาณ 513,400 บาท
3. ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี งบประมาณ 9,789,100 บาท

(สถาปัตย์) 1 รายการ

1. อาคารศูนย์เรียนรู้วัสดุพืชพรรณและนวัตกรรมใน
งานภูมิทัศน์ งบประมาณ 3,382,700 บาท



ปี 2566 (7 รายการ 103.1652 ลบ.)

(ส่วนกลางมหาวิทยาลัย) 3 รายการ

1. โรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร
เชิงพาณิชย์ งบประมาณ 20,000,000 บาท
2. ฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช
สัตว์ ประมง) งบประมาณ 30,000,000 บาท

คณะผลิตกรรมการเกษตร 2 รายการ

3. ก่อสร้างอาคารคลินิกแพทย์แผนไทยพร้อมครุภัณฑ์
งบประมาณ 1,607,500 บาท
4. ปรับปรุงและต่อเติมอาคารพืชไร่
งบประมาณ 469,500 บาท

(มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ) 2 รายการ

5. โรงเรือนสุกรขุนอัจฉริยะ
งบประมาณ 14,000,000 บาท
6. ปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปให้ได้
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร
งบประมาณ 1,900,000 บาท

(มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร) 1 รายการ

7. ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนปฏิบัติการและบริการวิชาการ
สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พร้อมครุภัณฑ์
งบประมาณ 35,188,200 บาท

กรณีศึกษา 1 รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ซึ่งยังไม่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

1.1 งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 รายการ


ระบบสำรองน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย 14,490,900 บาท (ส่วนกลางมหาวิทยาลัย)

ทำสัญญาครั้งที่ 2 ก่อหนี้ผูกพันกับ หจก.อยู่เย็น วิศวกรรมโยธา วงเงิน 14,500,000 บาท เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 66 กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 ก.พ. 67

ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขอเข้างานมาเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 66 และประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้นัดประชุมเพื่อเริ่มกระบวนการเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 66 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารวุฒากาศ และ ณ วันที่ 22 ส.ค. 66 ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการขนวัสดุเพื่อเตรียมดำเนินการในงานงวดที่ 1 ซึ่งคาดว่าจะส่งงานงวดที่ 1 ได้ในวันที่ 15 ก.ย. 66

มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ :
ให้กองกายภาพฯ ดำเนินการติดตามตามกรอบระยะเวลา (Timeline) ที่กำหนดไว้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณต่องวด (บาท)
ส่งงานงวดที่ 1	29 ส.ค. 66	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	1,450,000 (10%)
ส่งงานงวดที่ 2	3 ต.ค. 66		1,450,000 (10%)
ส่งงานงวดที่ 3	7 พ.ย. 66		2,175,000 (15%)
ส่งงานงวดที่ 4	12 ธ.ค. 66		2,900,000 (20%)
ส่งงานงวดที่ 5	16 ม.ค. 67		2,900,000 (20%)
ส่งงานงวดที่ 6	20 ก.พ. 67		3,625,000 (25%)



1.2 งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 รายการ (งบประมาณได้รับรวมทั้งสิ้น 54,497,000 บาท)

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย จำนวน 2 รายการ

1. ปรับปรุงอาคารช่วงเกษตรศิลป์ เพื่อเป็นอาคารเรียนรวมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณได้รับจัดสรร 14,000,000 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณต่องวด (บาท)
ส่งงานงวดที่ 1	23 มิ.ย. 65	(ส่งงานและตรวจรับงานแล้ว 3 ก.พ. 66)	2,092,500 (15%)
แผนการดำเนินงานใหม่			
ส่งงานงวดที่ 2	17 ก.ค. 65	30 ต.ค. 66	2,092,500 (15%)
ส่งงานงวดที่ 3	10 ส.ค. 65	ไม่ได้ระบุ	2,790,000 (20%)
ส่งงานงวดที่ 4	3 ก.ย. 65		3,487,500 (25%)
ส่งงานงวดที่ 5	27 ก.ย. 65		3,487,500 (25%)

มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ :

ให้กองกายภาพฯ จัดแผนการดำเนินงานที่คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเดือน ธ.ค. 66 เพื่อรองรับการจัดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร อาหาร สุขภาพ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 24 ธ.ค. 66

ทำสัญญา่าก่อนนี้ผูกพันกับ บริษัท อรรณา เทรตตั้ง จำกัด วงเงิน 13,950,200 บาท
เมื่อวันที่ 30 พ.ค 65 กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 ก.ย. 65

- 7 เม.ย. 66 มหาวิทยาลัย (งานพัสดุกองคลัง) จึงได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากอัตราค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 (1,297,300 บาท) ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 66 ผู้รับจ้างได้แจ้งหนังสือตอบกลับ การยินยอมจ่ายค่าปรับที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไข
- วันที่ 20 ก.ค. 66 ซึ่งเลยกำหนดมาแล้ว 199 วัน และมีค่าปรับวันละ 13,950 บาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 2,776,050 บาท โดยงานพัสดุ กองคลัง ได้มีหนังสือเร่งรัดงานครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 66 ถึงผู้รับจ้าง เนื่องจากทำงานได้เพียงร้อยละ 13.54
- จากการติดตามผลการดำเนินงาน กองกายภาพฯ แจ้งว่าผู้รับจ้างได้เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง แต่มีจำนวนคนงานเข้ามาดำเนินงานน้อย จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า เบื้องต้นกองกายภาพฯ และสิ่งแวดล้อมแจ้งว่าจะสามารถส่งงานงวดที่ 2 ภายในวันที่ 30 ก.ย. 66 และสามารถส่งงานงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) ได้ภายในเดือน ธ.ค. 66 และ **อัปเดตเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 66 แจ้งว่าจะสามารถส่งงานงวดที่ 2 ภายในวันที่ 30 ต.ค. 66 โดยยังไม่ได้ระบุระยะเวลาในการส่งงานงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย)**

2. ปรับปรุงอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ (ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning)

งบประมาณได้รับจัดสรร 4,000,000 บาท



ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
กำหนดคุณลักษณะ (TOR)	✓	(ดำเนินการแล้ว 15 ก.พ. 66)	DT
ออกแบบบูรณาการ/ประมาณราคา (ปร.)	✓	(ดำเนินการแล้ว 15 ก.พ. 66)	กองกายภาพฯ
ราคากลาง	✓	(ดำเนินการแล้ว 27 ก.พ. 66)	กองกายภาพฯ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	10 มี.ค. 66	10 มี.ค. - 24 เม.ย. 66	งานพัสดุ กองคลัง
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง			งานพัสดุ กองคลัง
ร่างประกาศเชิญชวน	1 มี.ค. - 24 เม.ย. 66		งานพัสดุ กองคลัง
ประกาศขึ้นเว็บไซต์	45 วันทำการ		งานพัสดุ กองคลัง
พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง			งานพัสดุ กองคลัง
ประกาศผู้ชนะ	29 มี.ค. 66		งานพัสดุ กองคลัง
ลงนามในสัญญา	28 เม.ย. 66	(รอการแจ้งกลับกรมบัญชีกลาง)	
สิ้นสุดสัญญา	31 ส.ค. 66		
ระยะเวลาก่อสร้าง/งวดงาน	120 วัน		

1. ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 66 แต่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ได้พิจารณาเป็นผู้ชนะการเสนอราคา
2. ม. ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกรมบัญชีกลาง เมื่อ 24 เม.ย. 66
3. **ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอหนังสือตอบกลับจากกรมบัญชีกลาง (4 เดือน)**

มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ :

ให้งานพัสดุ กองคลัง ติดตามผลการตอบกลับจากกรมบัญชีกลาง



3.ปรับปรุงอาคารธรรมศักดิ์มนตรีพร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณได้รับจัดสรร 24,184,000 บาท (วิทยาลัยนานาชาติ)

ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับ บริษัท อรรณา เทรดิ่ง จำกัด วงเงิน 22,450,731 เมื่อวันที่ 25 มี.ค 65 ลสิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 ก.ย. 65

งวดงาน	ผลการดำเนินงาน
งานงวดที่ 1	(ตรวจรับแล้ว 2 มิ.ย. 65)
งานงวดที่ 2	(ตรวจรับแล้ว 25 ส.ค. 65)
งานงวดที่ 3 - 8	ไม่มีการส่งงวดงาน

มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด :

ให้วิทยาลัยนานาชาติประสานกองกายภาพฯ จัดทำรายงานรายละเอียดผลการพิจารณายกเลิกสัญญา และแจ้งผลฯ มายัง กก.ติดตามเร่งรัดฯ

- 7 เมษายน 2566 งานพัสดุ กองคลัง แจ้งการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 (1,975,688 บาท)
- 9 พ.ค. 66 ผู้รับจ้างตอบกลับยืนยันการทำงานและยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไข และอยู่ระหว่างขอให้มหาวิทยาลัยสรุปรายละเอียดเรื่องระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุใน BOQ
- มติ กก. เร่งรัด 3/2566 เมื่อ 16 พ.ค. 66 ให้กองกายภาพฯ ประสานงาน ว. นานาชาติ เพื่อจัดส่งข้อสรุปเรื่องระบบไฟฟ้า โดยระบุวันจัดส่งให้ชัดเจน
- ว.นานาชาติ มีหนังสือถึง ผู้ออกแบบ ให้ยืนยันเรื่องระบบไฟฟ้า จำนวน 2 ฉบับ (ครั้งที่ 1 วันที่ 10 พ.ค. 66 , ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พ.ค. 66) ซึ่งยังไม่มีการตอบกลับจากผู้รับจ้าง
- 19 มิ.ย. 66 ม.แม่โจ้ มีหนังสือถึง ผู้รับจ้าง เพื่อแจ้งเตือนการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการปฏิบัติงาน และเน้นย้ำ หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา ม.แม่โจ้ จะดำเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยไม่มีการงดเว้น ผ่อนผันหรืออนุโลมใด ๆ ทั้งสิ้น
- 17 ก.ค. 66 ว.นานาชาติได้มีหนังสือถึงผู้รับจ้าง ให้รายงานผลการดำเนินงาน และดำเนินการแก้ไขงานที่ได้สร้างความเสียหายเพิ่มเติมไว้ (ร่วมมหาวิทยาลัย) ให้ตอบกลับภายใน 7 และหากไม่ตอบกลับ กก.ตรวจรับพัสดุ จะประชุมเพื่อพิจารณายกเลิกสัญญาต่อไป ซึ่งคาดว่าจะประชุมได้ในวันที่ 25 ก.ค. 66
- 3 ส.ค. 66 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีการประชุมเพื่อพิจารณายกเลิกสัญญา ด้วยเหตุผลที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา มีความล่าช้าในการดำเนินงาน วงเงินค่าปรับสูง และการเสนอแผนการดำเนินงานที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงาน/สรุปการประชุมจะจัดส่งเอกสารดังกล่าว ให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบรายละเอียด และจัดทำหนังสือเสนออธิการบดี เพื่อยกเลิกสัญญา
8. อัปเดต 11 ก.ย. 66 อยู่ระหว่างงานพัสดุ กองคลัง รายงานผลการยกเลิกสัญญาเสนออธิการบดีเพื่อลงนาม



4. ก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ งบประมาณได้รับจัดสรร 4,800,000 บาท มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับบริษัท บิวดีงอาร์ต จำกัด วงเงิน 3,980,000 บาท
เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 ก.ย. 65

1. 27 มี.ค. 66 งานพัสดุ ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ได้ทำหนังสือบอกเลิกสัญญาไปยังผู้รับจ้างเนื่องจากค่าปรับเกินร้อยละ 10
2. 5 เมษายน 2566 ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขอผ่อนปรนมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ แต่ไม่ได้ระบุว่า จะจ่ายค่าปรับใด ๆ ไว้ในหนังสือขอผ่อนปรนดังกล่าว
3. มหาวิทยาลัย แม่โจ้ – แพร่ฯ ได้ติดต่อไปยังผู้รับจ้าง เพื่อขอแก้ไขสัญญา เนื่องจากระบุข้อความจำนวนค่าปรับไม่ถูกต้อง (จากเดิม 497.50 บาทต่อวัน เป็น 1,990 บาทต่อวัน แต่ยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับมา
4. 24 ก.ค. 66 งานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ได้ทำหนังสือขอให้ผู้รับจ้างยืนยันกรณีขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างโดยยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และให้บริษัททำหนังสือตอบกลับมายังมหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน ซึ่งผู้รับจ้างไม่ได้ตอบกลับใด ๆ
5. 22 ส.ค. 66 งานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ได้รับการประสานงานจากผู้รับจ้างเพื่อรับทราบค่าปรับ โดยอยู่ระหว่างการทำหนังสือถึงผู้รับจ้างเพื่อยกเลิกการบอกเลิกสัญญา พร้อมทั้งขอแก้ไขค่าปรับ และแจ้งให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนการดำเนินงานใหม่ โดยผู้รับจ้างจะเริ่มเข้าดำเนินการต่อภายในเดือนกันยายน 2566 และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2566
6. 5 ก.ย. 66 งานพัสดุทำหนังสือแจ้งให้บริษัทเข้ามาแก้ไขสัญญาเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ตามหนังสือที่ อว 69.14/9398 ลงวันที่ 1 ก.ย. 66
7. 8 ก.ย. 66 ผู้รับจ้างเข้ามาลงนามแก้ไขสัญญา แต่ยังไม่เข้ามาทำงาน เนื่องจากแบบรูปราคายังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ

มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ :

ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ พิจารณาดำเนินการตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อยกเลิกการบอกเลิกสัญญา พร้อมทั้ง ขอแก้ไขค่าปรับ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนการดำเนินการฉบับปรับปรุงล่าสุด



5. ชุดครุภัณฑ์สำหรับการผลิตและทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน แบบครบวงจร งบประมาณได้รับจัดสรร 7,513,000 บาท (วิทยาลัยพลังงานทดแทน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
กำหนดคุณลักษณะ (TOR)	30 มิ.ย. 66	4 ก.ค. 66	วิทยาลัย พลังงานทดแทน
ออกแบบรูปรายการ/ ประมาณ ราคา (ปร.)	-	4 ก.ค. 66	
ราคากลาง	-	6 ก.ค. 66	
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	12 ก.ค. 66	12 ก.ค. 66	งานพัสดุ วิทยาลัย พลังงานทดแทน
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	13 มิ.ย. 66	11 ก.ค. 66	
ร่างประกาศเชิญชวน	12 – 26 ก.ค. 66	12 ก.ค. 66	
ประกาศขึ้นเว็บไซต์	27 ก.ค. 66	12 ก.ค. 66	
พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	5 ส.ค. 66	15 ส.ค. 66	
ประกาศผู้ชนะ	20 ส.ค. 66	23 ส.ค. 66	
ลงนามในสัญญา	24 ส.ค. 66	11 ก.ย. 66	
สิ้นสุดสัญญา	22 ส.ค. 66	(8 ก.พ. 67)	
ระยะเวลาก่อสร้าง/งวดงาน	150 วัน	150 วัน	

รายการดังกล่าวได้มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 65 แต่มีผู้ร้องเรียนเรื่อง เอกสารมาตรฐาน OHSAS18001 กรมบัญชีกลางแจ้งผลอุทธรณ์ ให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้อย่างถาวร และดำเนินการใหม่ให้ถูกต้อง

ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับ บ. อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ภายใต้วงเงิน 7,509,902 บาท เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 66 กำหนดส่งมอบวันที่ 8 ก.พ. 67

มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ :
จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว และดำเนินการตามกรอบระยะเวลา (Timeline) ที่กำหนดไว้ **อัปเดต 11 ก.ย.66** มอบส่วนงานดำเนินการตามกรอบระยะเวลา (Timeline) ที่กำหนดไว้

กรณีที่ 2 รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน

จำนวน 7 รายการ (งบประมาณได้รับรวมทั้งสิ้น 103,165,200 บาท)

2.1 ส่วนกลางมหาวิทยาลัย จำนวน 2 รายการ

2.1.1 โรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์ งบประมาณได้รับจัดสรร 20,000,000 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
กำหนดคุณลักษณะ (TOR)	20 ก.พ. 66	(ดำเนินการแล้ว) 7 มี.ค. 66	กองกายภาพและ สิ่งแวดล้อม
ออกแบบบูรณาการ/ งบประมาณ ราคา (ปร.)	20 ก.พ. 66	(ดำเนินการแล้ว) 7 มี.ค. 66	
ราคากลาง	10 มี.ค. 66	(ดำเนินการแล้ว) 17 ก.ค. 66	
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		18 ก.ค. 66	งานพัสดุ กองคลัง
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	15 มี.ค. 66 - 15 พ.ค. 66		
ร่างประกาศเชิญชวน	45 ทำการ		
ประกาศขึ้นเว็บไซต์		กำหนดยื่นเสนอราคา 9 ส.ค. 66	
พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง		15 ส.ค. 66	
ประกาศผู้ชนะ		อยู่ระหว่างชี้แจงผลการโต้แย้ง	
ลงนามในสัญญา	22 พ.ค. 66	(คาดว่าจะภายในเดือน ก.ย. 66)	
สิ้นสุดสัญญา	30 ธ.ค. 66	(คาดว่าจะภายในเดือน เม.ย. 67)	
ระยะเวลาก่อสร้าง/งวดงาน	210 วัน		

Update 7 ก.ย. 66

งานพัสดุ กองคลัง ได้ทำการประกาศเผยแพร่
การจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 66 เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งมีผู้เสนอราคา 3 ราย โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมลภัส
การโยธา เสนอราคาต่ำสุดในวงเงินงบประมาณ 18,800,000
บาท แต่มีผู้โต้แย้งผลการพิจารณา ในลักษณะให้ตรวจสอบ

ผลงานรายอื่น ปัจจุบันงานพัสดุ กองคลัง อยู่ระหว่าง
ทำหนังสือชี้แจงไปยังผู้โต้แย้ง และคาดว่าจะสามารถลงนาม
ในสัญญาได้ภายในเดือนกันยายน 2566

มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ :

ให้งานพัสดุ กองคลัง กำกับติดตาม เพื่อให้ ม. สามารถก่อนนี้
ผูกพันได้ภายในเดือนกันยายน 2566

2.1.2 ฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) งบประมาณได้รับจัดสรร 30,000,000 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
กำหนดคุณลักษณะ (TOR)	20 ก.พ. 66	7 มี.ค. 66	กองกายภาพและ สิ่งแวดล้อม
ออกแบบบูรณาการ/ ประมาณราคา (ปร.)	20 ก.พ. 66	7 มี.ค. 66	
ราคากลาง	10 มี.ค. 66	คาดว่าจะแล้วเสร็จ 23 - 27 ก.ค. 66	
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง			งานพัสดุ กองคลัง
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง	15 มี.ค. - 15 พ.ค. 65		
ร่างประกาศเชิญชวน	45 ทำการ		
ประกาศขึ้นเว็บไซต์			
พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง			
ประกาศผู้ชนะ		(คาดว่าจะภายใน ต.ค 66)	
ลงนามในสัญญา	22 พ.ค. 66	(คาดว่าจะภายใน ต.ค 66)	
สิ้นสุดสัญญา	30 ธ.ค. 66	(คาดว่าจะภายใน มี.ค 67)	

อัปเดตวันที่ 11 ก.ย. 66 อยู่ระหว่างเสนอราคากลางภายใต้
วงเงิน 29,988,600 บาท ให้อธิการบดีลงนาม เพื่อดำเนินการจัด
จ้างต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน
เดือน ต.ค. 66 (ไม่ทัน 30 ก.ย. 66)



มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ :

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประสานงานพัสดุ กองคลัง
เพื่อขอกันเงินไว้เบิกเหลือปี และจัดทำกรอบระยะเวลา
ดำเนินการ (Timeline) และแผนการดำเนินงานใหม่

2.2 คณะกรรมการเกษตร จำนวน 2 รายการ

2.2.1 ก่อสร้างอาคารคลินิกแพทย์แผนไทยพร้อมครุภัณฑ์งบประมาณได้รับจัดสรร 1,607,500 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
กำหนดคุณลักษณะ (TOR)	30 มิ.ย. 66	3 ก.ค. 66	คณะกรรมการเกษตร
ออกแบบบูรณาการ/ งบประมาณราคา (ปร.)	30 มิ.ย. 66	3 ก.ค. 66	
ราคากลาง	12 เม.ย. 66	ตรวจสอบราคากลาง (11 – 21 ก.ค. 66)	
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	17 เม.ย. 66	24 ก.ค. 66	งานพัสดุ คณะกรรมการเกษตร
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	17 เม.ย. 66	24 ก.ค. 66	
ร่างประกาศเชิญชวน	17 เม.ย. 66	24 ก.ค. 66	
ประกาศขึ้นเว็บไซต์	17 - 21 เม.ย. 66	15 - 21 ส.ค. 66	
พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	27 เม.ย. 66	22 – 25ส.ค. 66	
ประกาศผู้ชนะ	28 เม.ย. 66	1 ก.ย. 66	
ลงนามในสัญญา	23 พ.ค. 66	(15 ก.ย. 66)	
สิ้นสุดสัญญา	19 พ.ย. 66	(15 มี.ค. 66)	
ระยะเวลาก่อสร้าง/งวดงาน	180 วัน	180 วัน	

รายการดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 66 ซึ่งจะพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างในวันที่ 25 ส.ค. 66 และเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 66 แจ้งว่าได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 66 คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 15 ก.ย. 66 (อยู่ระหว่างช่วงเวลาให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ ยื่นอุทธรณ์ต่อมหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ :

ให้คณะกรรมการเกษตรดำเนินการตามกรอบระยะเวลา (Timeline) ภายใต้เงื่อนไขต้องสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายใน เดือน ก.ย. 66

2.2 คณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 2 รายการ

2.2.2 ปรับปรุงและต่อเติมอาคารพีชไร้ งบประมาณได้รับจัดสรร 469,500 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
กำหนดคุณลักษณะ (TOR)	30 มิ.ย. 66	3 ก.ค. 66	คณะผลิตกรรมการเกษตร
ออกแบบบูรณาการ/ ประมาณราคา (ปร.)	30 มิ.ย. 66	3 ก.ค. 66	
ราคากลาง	3 - 12 เม.ย. 66	(30 ก.ย. 66)	
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	17 เม.ย. 66		งานพัสดุ คณะผลิตกรรมการเกษตร
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	17 เม.ย. 66		
ร่างประกาศเชิญชวน	17 เม.ย. 66		
ประกาศขึ้นเว็บไซต์	17 เม.ย. 66		
พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	18 เม.ย. 66		
ประกาศผู้ชนะ	18 เม.ย. 66		
ลงนามในสัญญา	28 เม.ย. 66		
สิ้นสุดสัญญา	17 ก.ค. 66		
ระยะเวลาก่อสร้าง/งวดงาน	80 วัน	90 วัน	

- เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 66 คณะเจ้าหน้าที่บริหารอาคารสถานที่ กองกายภาพ ว่าควรรอให้มีทำสัญญาจ้างก่อสร้างรายการก่อสร้างอาคารคลินิกแพทย์แผนไทย พร้อมครุภัณฑ์ ก่อนและทำความเข้าใจกับผู้รับจ้างรายนั้น เพื่อดำเนินการปรับปรุงและต่อเติมอาคารพีชไร้ เนื่องจากเป็นงานปรับปรุงอาคารซึ่งอยู่ติดกับการก่อสร้างอาคารคลินิกแพทย์แผนไทย พร้อมครุภัณฑ์ มีลักษณะการปรับปรุงอาคารบางส่วน เชื่อมโยงกัน **จึงทำให้ราคากลางงานปรับปรุงฯ ล่วงเลยเวลา 30 วัน**

- **เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 66** แจ้งว่าอยู่ระหว่างเสนอราคากลางฉบับใหม่ให้อธิการบดีลงนาม เพื่อดำเนินการจัดจ้างต่อไป

มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ :

ให้คณะผลิตกรรมการเกษตรดำเนินการตามกรอบระยะเวลา (Timeline) หากไม่สามารถก่อกั้นผูกพันได้ภายในเดือน ก.ย. 66 ให้ประสานงานพัสดุ กองคลังเพื่อขอเงินไว้เบิกเหลือในปี



2.3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร์ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 รายการ

2.3.1 โรงเรือนสุกรขุนอัจฉริยะ งบประมาณได้รับจัดสรร 14,000,000 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
กำหนดคุณลักษณะ (TOR)	1 เม.ย. 66	3 ก.ค. 66	งานพัสดุ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ - แพร์ฯ
ออกแบบรูปรายการ/ งบประมาณ ราคา (ปร.)	1 เม.ย. 66	3 ก.ค. 66	
ราคากลาง	22 พ.ค. 66	25 ส.ค. 66	
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	2 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 66	(13 ก.ย. 66)	
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง			
ร่างประกาศเชิญชวน			งานพัสดุ กองคลัง
ประกาศขึ้นเว็บไซต์			
พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	22 มิ.ย. 66	(28 ก.ย. 66)	งานพัสดุ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ - แพร์ฯ
ประกาศผู้ชนะ	23 มิ.ย. 66	(29 ก.ย. 66)	
ลงนามในสัญญา	30 มิ.ย. 66	(8 ต.ค. 66)	
สิ้นสุดสัญญา	27 ธ.ค. 66	(3 เม.ย. 67)	
ระยะเวลาก่อสร้าง/งวดงาน	5 งวด / 180 วัน	5 งวด /180 วัน	

งานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร์ฯ จัดทำรายงาน
ขอซื้อขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนสุกรขุนอัจฉริยะ
ตามหนังสือที่ อว 69.14.1.2/6066 ลงวันที่ 4 ก.ย. 66

มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ :

ให้แม่โจ้-แพร์ เร่งรัดการดำเนินการตามกรอบระยะเวลา
(Timeline)

หากไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในเดือน ก.ย. 66 ให้
ประสานงานพัสดุ กองคลังเพื่อขอเงินไว้เบิกเหลือในปี



2.3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 รายการ

2.3.2 ปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร งบประมาณได้รับจัดสรร 1,900,000 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
กำหนดคุณลักษณะ (TOR)	10 ต.ค. 65	1 ก.ค. 66	งานพัสดุ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ – แพร่ฯ
ออกแบบรูปรายการ/ ประมาณ ราคา (ปร.)	10 ต.ค. 65	1 ก.ค. 66	
ราคากลาง	6 ธ.ค. 65		
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	13 ธ.ค. 65		
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง			
ร่างประกาศเชิญชวน ประกาศขึ้นเว็บไซต์			งานพัสดุ กองคลัง
พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	22 ธ.ค. 65		งานพัสดุ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ – แพร่ฯ
ประกาศผู้ชนะ	27 ธ.ค. 65		
ลงนามในสัญญา			
สิ้นสุดสัญญา			
ระยะเวลาก่อสร้าง/งวดงาน	1 งวด/90 วัน		

มีผู้ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 65
และส่งผลการยื่นอุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลางเมื่อ 26 ม.ค. 66
ปัจจุบันได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางอย่างไม่เป็นทางการ

ให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง

จึงต้องจัดเตรียมจัดทำร่าง TOR ใหม่

ตามข้อเสนอแนะจากกรมบัญชีกลาง

และได้แต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน 3 ชุด
เพื่อเตรียมประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีกครั้ง

มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ :

ให้งานพัสดุ ม.แม่โจ้ – แพร่ฯ ให้ติดตามผลความก้าวหน้า
การอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง และจัดทำ TOR ใหม่ ตาม
กรอบระยะเวลาในการดำเนินงานใหม่ (Timeline) และ
เตรียมความพร้อมในการประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่
หากไม่สามารถก่อกำหนดผู้ผูกพันได้ภายในเดือน ก.ย. 66 ให้
ประสานงานพัสดุ กองคลัง เพื่อขอเงินไว้เบิกเหลือในปี



2.4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวน 1 รายการ

2.4.1 ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนปฏิบัติการและบริการวิชาการสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณได้รับจัดสรร 35,188,200 บาท

1. วันที่ 4 ก.ค. 66 กำหนดยื่นขอราคาจ้าง e-bidding (ครั้งที่ 2) ซึ่งมีผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร และยื่นเสนอราคา จำนวน 1 ราย คือ บริษัทเทอร่า กรุ๊ป จำกัด โดยราคา 34,776,000 บาท
2. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ยื่นเสนอราคามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 ** จึงขอยกเลิกการประกวดดังกล่าว
3. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ (ม.แม่โจ้-ชุมพร) อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและเสนออธิการบดีเพื่อลงนามยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว และพิจารณาจัดหาผู้รับจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือกผู้รับจ้าง **
4. หากอธิการบดีเห็นชอบให้ดำเนินการวิธีคัดเลือกจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน คาดว่าน่าจะสามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ไม่เกินวันที่ 8 ก.ย. 66
5. อยู่ระหว่างประสานกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจสอบรายละเอียดราคากลางระหว่างวันที่ 23 – 24 ส.ค. 66 และเสนออธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 28 – 29 ส.ค. 66 คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกันยายน 2566
6. 4 กันยายน 2566 แจ้งว่าอยู่ระหว่างขั้นตอน เสนออธิการบดีลงนาม หนังสือเชิญชวนให้เสนอราคา จำนวน 3 ราย ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกันยายน 2566

มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ :


ให้งานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ปรับปรุงกรอบระยะเวลา (Timeline) ภายใต้เงื่อนไขต้องสามารถก่อกำหนดผู้ผูกพันได้ภายในเดือน ก.ย. 66

หากไม่สามารถก่อกำหนดผู้ผูกพันได้ภายในเดือน ก.ย. 66 ให้ประสานงานพัสดุ กองคลัง เพื่อขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี และจัดทำกรอบระยะเวลาดำเนินการ (Timeline) และแผนการดำเนินงานใหม่

- ❑ 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่แล้วเสร็จตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564-2566 รวม 20 รายการ
- ❑ 2. มอบหมายให้ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบรายการรายจ่ายลงทุน ดำเนินการดังนี้
 - 2.1 กรณีรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้รับผิดชอบประสานงานกองคลัง เพื่อขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี และเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง
 - 2.2 กรณีรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้ประสานงานพัสดุกองคลัง เพื่อขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี และจัดทำกรอบระยะเวลาดำเนินการ (Timeline) และแผนการดำเนินงานใหม่
- 3. ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ระบุไว้ แก่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทุกวันที่ 5 ของเดือน เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ
- ❑ 4.ให้นำผลการดำเนินการดังกล่าว มาใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของมหาวิทยาลัยต่อไป



บันทึกข้อความ



ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง โทร.3112

ที่ อว 69.2.2/701

วันที่ 5 กันยายน 2566

เรื่อง ขอบรรจุนวาระการประชุม

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

กองแผนงาน ขอบรรจุนวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2566 ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 จำนวน 2 วาระ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เรียบร้อยแล้วเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุนที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
2. การขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดบรรจุนวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
รองอธิการบดี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เห็นควรเสนออธิการบดีเพื่อบรรจุนวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวาระ... พิจารณา

7 ก.ย. 66

S. (นางลัดดาวรรณ ป่ารุ่งกาญจน์)
SA หัวหน้างานประชุม
- 7 ก.ย. 2566

(นางพัชรี คำรินทร์)
ผู้อำนวยการกองกลาง
- 7 ก.ย. 2566

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยาว)
รองอธิการบดี