



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ - ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๖๓๕๔

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มະโนชัย)/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)/คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม/ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย/หัวหน้างานพัสดุ กองคลัง

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้ติดตามความก้าวหน้าผลรายการสิ่งก่อสร้างที่ค้างดำเนินการ เบื้องต้นพบว่ามียารายการสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรในงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑) ปรับปรุงอาคารช่วงเกษตรศิลป์ เพื่อเป็นอาคารเรียนรวมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการดังกล่าวทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับ บริษัท อันนา เทรตติ้ง จำกัด ภายใต้วงเงิน ๑๓,๙๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๕ งาน เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัย (งานพัสดุ กองคลัง) จึงได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เนื่องจากอัตราค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ (คิดเป็นเงิน ๑,๒๙๗,๓๐๐ บาท) ต่อมาเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างได้มีหนังสือตอบกลับการยินยอมจ่ายค่าปรับที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาดำเนินการหารือในกรณีดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีผลการพิจารณาให้ผู้รับจ้างดำเนินการต่อไปได้

จากการติดตามผลการดำเนินงานพบว่า ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินงานในงวดที่ ๒ และงานในงวดอื่นบางส่วน เช่น งานมุงหลังคา งานติดตั้งระบบไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙๒ ซึ่งเบื้องต้นกองกายภาพฯ แจ้งว่าผู้รับจ้างจะสามารถส่งงานงวดที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยสำหรับงวดที่ ๓-๕ ผู้รับจ้าง แจ้งคาดว่าจะส่งงาน ได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ แต่ไม่ได้มีการจัดทำแผนการส่งงานระบุระยะเวลาที่ชัดเจน

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ จึงมีมติแจ้งให้กองกายภาพฯ ประสานประธานตรวจการจ้างฯ และผู้รับจ้าง จัดทำรายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงอาคารช่วงเกษตรศิลป์ฯ ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงแผนการดำเนินงานที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในแต่ละงวดงานให้ทันเพื่อรองรับการจัดงานเกษตรแม่โจ้ ๙๐ ปี เกษตร อาหาร สุขภาพที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ได้มีการแจ้งเร่งรัดการดำเนินงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านกองกายภาพฯ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานดังกล่าว แต่ยังไม่มีการจัดส่งข้อมูลแผนการส่งงานดังกล่าวแต่อย่างใด

๒) ปรับปรุงอาคารธรรมศักดิ์มนตรีพร้อมครุภัณฑ์ รายการดังกล่าวทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับ บริษัท อันนา เทรตติ้ง จำกัด ภายใต้วงเงิน ๒๒,๔๕๐,๗๓๑ บาท เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๘ งวดงาน เนื่องจากค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ (คิดเป็นเงิน ๑,๙๗๕,๖๘๘ บาท) มหาวิทยาลัย (งานพัสดุ กองคลัง) จึงได้ทำหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ แต่ผู้รับจ้างได้มีหนังสือยินยอมจ่ายค่าปรับที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พร้อมทั้งขอให้มหาวิทยาลัยสรุปรายละเอียดของระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารแสดงราคากลางในการก่อสร้าง (BOQ) โดยวิทยาลัยนานาชาติได้แจ้งหนังสือถึงผู้ออกแบบรายการสิ่งก่อสร้างดังกล่าว เพื่อยืนยันเรื่องระบบไฟฟ้า จำนวน ๒ ฉบับ (ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ , ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖) ซึ่งยังไม่มี การตอบกลับจากผู้ออกแบบ

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ วิทยาลัยนานาชาติได้มีหนังสือถึงผู้รับจ้าง เพื่อแจ้งเตือน การปฏิบัติงาน และเร่งรัดการปฏิบัติงาน และเน้นย้ำหากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา มหาวิทยาลัยแม้จะดำเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยไม่มีการงดเว้น ผ่อนผันหรืออนุโลมใด ๆ ทั้งสิ้น โดยมีค่าปรับ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ค่าปรับคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๐ (คิดเป็นเงิน ๓,๗๔๙,๓๑๗ บาท) ของมูลค่าการก่อสร้าง

จากการติดตามผลการดำเนินงานพบว่า ผู้รับจ้างอยู่ส่งงานมาแล้ว ๒ งวด ซึ่งงวดที่ ๒ มีการ ตรวจรับงานไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ หลังจากนั้นก็ไม่มีการส่งงานอีกเลย โดยเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีการประชุมเพื่อพิจารณายกเลิกสัญญา และในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ งานพัสดุ กองคลัง ได้จัดทำรายงานผลการยกเลิกสัญญาเสนออธิการบดี และแจ้งไปยังผู้รับจ้างเพื่อขอ ยกเลิกสัญญา ภายหลังผู้รับจ้างรับทราบการขอยกเลิกสัญญาจึงขอเข้าพบอธิการบดี เพื่อเจรจาขอดำเนินงาน ต่อ ซึ่งได้ข้อสรุปว่าให้ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการต่อได้แบบมีเงื่อนไข โดยในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยได้แจ้งข้อเสนอไปยังผู้รับจ้างให้ดำเนินงานที่ค้างค้างให้แล้วเสร็จโดยมีเงื่อนไข ต่อมาในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างรับทราบเงื่อนไขดังกล่าวแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ทุกข้อ พร้อมทั้ง มีหนังสือถามกลับมายังมหาวิทยาลัยเรื่องแบบระบบไฟฟ้าและสื่อสารซึ่งยังค้างที่ไม่ได้ข้อสรุปดังกล่าว

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ จึงมีข้อเสนอแนะให้วิทยาลัยนานาชาติหารือร่วมกับ คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อสรุปข้อเท็จจริงในกรณีระบบไฟฟ้าและสื่อสารที่ไม่ครบซึ่งเป็นประเด็นให้ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ต่อว่าเป็นความเสียหายจากใคร เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส และควรเร่งดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน

๒. ในกรณีที่สัญญาจ้างสิ้นสุดระยะเวลาไปแล้ว ผู้ว่าจ้างไม่สามารถขยายระยะเวลา ดำเนินการให้ผู้รับจ้างได้ แต่สามารถแจ้งให้ผู้รับจ้างขอผ่อนปรน และกำหนดระยะเวลาการดำเนินการ ที่ชัดเจน ทั้งนี้ ตามเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุมไม่มีรายละเอียดที่ระบุเกี่ยวกับการผ่อนปรน และไม่มี การจัดทำแผนและระบุระยะเวลาการส่งงานที่ชัดเจน ดังนั้น ควรพิจารณาในประเด็นดังกล่าวให้ละเอียด รอบคอบด้วย

๓. เนื่องจากตามข้อมูลด้านการบัญชีของบริษัท อันนา เทรดิง จำกัด พบว่า บริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการส่งงบการเงินติดต่อกันมาหลายปีแล้ว ดังนั้น การพิจารณาผ่อนปรนให้บริษัทดังกล่าวดำเนินการต่อ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยได้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบความก้าวหน้าในการก่อสร้างทั้ง ๒ อาคาร ตามที่เสนอ

๒. รายการปรับปรุงอาคารช่วงเกษตรศิลป์ เพื่อเป็นอาคารเรียนรวมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ประธานตรวจการจ้าง กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เร่งรัดผู้รับจ้างให้จัดทำแผนการดำเนินงานระยะวันที่ส่งงานตั้งแต่งวดที่ ๓-๕ ให้ครบถ้วน โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อบริการจัดงานเกษตรแม่โจ้ ๙๐ ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ (วันที่ ๑๖ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖)

๓. รายการปรับปรุงอาคารธรรมศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ มอบให้วิทยาลัยนานาชาติหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อสรุปข้อเท็จจริงในกรณีระบบไฟฟ้าและสื่อสารที่ไม่ครบถ้วนว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้นำสรุปข้อมูลดังกล่าวเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

๔. เห็นชอบในหลักการ “ร่าง” รายชื่อคณะกรรมการไต่สวนหาข้อเท็จจริงฯ ข้อมูลรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างทั้ง ๒ อาคารดังกล่าว ดังนี้

๑) นิติกรจากมหาวิทยาลัยใกล้เคียง	ประธานกรรมการ
๒) นิติกรจากมหาวิทยาลัยใกล้เคียง	กรรมการ
๓) นายจรูญ ยิ้มสินสมบูรณ์ (ที่ปรึกษาอธิการบดี)	กรรมการ
๔) นายสุรพล วัฒนโยธิน	กรรมการ
๕) ดร.นิกร กิจการคำ	กรรมการ
๖) ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๗) นิติกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้	เลขานุการ
๘) นิติกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมอบให้ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ประสานงานและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

ระเบียบวาระที่

เรื่อง การรายงานผลความก้าวหน้ารายการสิ่งก่อสร้างกรณีเร่งด่วนซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย

- 1) ปรับปรุงอาคารช่วงเกษตรศิลป์ เพื่อเป็นอาคารเรียนรวมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 2) ปรับปรุงอาคารธรรมศาสตร์กิตติมศรีพร้อมครุภัณฑ์

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ได้ติดตามความก้าวหน้าผลรายการสิ่งก่อสร้างที่ค้างดำเนินการ เบื้องต้นพบว่า มีรายการสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1) ปรับปรุงอาคารช่วงเกษตรศิลป์ เพื่อเป็นอาคารเรียนรวมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการดังกล่าวทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับ บริษัท อันนา เทรดิง จำกัด ภายใต้เงิน 13,950,000 บาท เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 กันยายน 2565 จำนวน 5 งาน เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัย (งานพัสดุ กองคลัง) จึงได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 เนื่องจากอัตราค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 (คิดเป็นเงิน 1,297,300 บาท) ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ผู้รับจ้างได้มีหนังสือตอบกลับการยินยอมจ่ายค่าปรับที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาดำเนินการหารือในกรณีดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 มีผลการพิจารณาให้ผู้รับจ้างดำเนินการต่อได้

จากการติดตามผลการดำเนินงานพบว่า ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินงานในงวดที่ 2 และงานในงวดอื่นบางส่วน เช่น งานมุงหลังคา งานติดตั้งระบบไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 19.92 ซึ่งเบื้องต้นกองกายภาพฯ แจ้งว่าผู้รับจ้างจะสามารถส่งงานงวดที่ 2 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 โดยสำหรับงวดที่ 3-5 ผู้รับจ้างแจ้งคาดว่าจะส่งงานได้ภายในเดือนธันวาคม 2566 แต่ไม่ได้มีการจัดทำแผนการส่งงานระบุระยะเวลาที่ชัดเจน

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ จึงมีมติแจ้งให้กองกายภาพฯ ประสานประธานตรวจการจ้างฯ และผู้รับจ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงอาคารช่วงเกษตรศิลป์ฯ ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงแผนการดำเนินงานที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในแต่ละงวดงานให้ทัน เพื่อรองรับการจัดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร อาหาร สุขภาพที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ในการประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ได้มีการแจ้งเร่งรัดการดำเนินงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านกองกายภาพฯ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานดังกล่าว แต่ยังไม่มีการจัดส่งข้อมูลแผนการส่งงานดังกล่าวแต่อย่างใด

2) ปรับปรุงอาคารธรรมศาสตร์กิตติมศรีพร้อมครุภัณฑ์ รายการดังกล่าวทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับ บริษัท อันนา เทรดิง จำกัด ภายใต้เงิน 22,450,731 บาท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 8 งาน เนื่องจากค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 (คิดเป็นเงิน 1,975,688 บาท) มหาวิทยาลัย (งานพัสดุ กองคลัง) จึงได้ทำหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 แต่ผู้รับจ้างได้มีหนังสือยินยอมจ่ายค่าปรับที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 พร้อมทั้งขอให้มหาวิทยาลัยสรุปรายละเอียดของระบบไฟฟ้า

ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารแสดงราคากลางในการก่อสร้าง (BOQ) โดยวิทยาลัยนานาชาติได้แจ้งหนังสือถึงผู้ออกแบบรายการสิ่งก่อสร้างดังกล่าว เพื่อยืนยันเรื่องระบบไฟฟ้า จำนวน 2 ฉบับ (ครั้งที่ 1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 , ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566) ซึ่งยังไม่มีคำตอบกลับจากผู้ออกแบบ

ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยนานาชาติได้มีหนังสือถึงผู้รับจ้าง เพื่อแจ้งเตือนการปฏิบัติงานและเร่งรัดการปฏิบัติงาน และเน้นย้ำหากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะดำเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยไม่มีการจดเว้น ผ่อนผันหรืออนุโลมใด ๆ ทั้งสิ้น โดยมีค่าปรับ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ค่าปรับคิดเป็นร้อยละ 16.70 (คิดเป็นเงิน 3,749,317 บาท) ของมูลค่าการก่อสร้าง

จากการติดตามผลการดำเนินงานพบว่า ผู้รับจ้างอยู่ส่งงานมาแล้ว 2 งวด ซึ่งงวดที่ 2 มีการตรวจรับงานไปแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 หลังจากนั้นก็ไม่มีการส่งงานอีกเลย โดยเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีการประชุมเพื่อพิจารณายกเลิกสัญญา และในวันที่ 11 กันยายน 2566 งานพัสดุ กองคลัง ได้จัดทำรายงานผลการยกเลิกสัญญาเสนออธิการบดี และแจ้งไปยังผู้รับจ้างเพื่อขอยกเลิกสัญญา ภายหลังผู้รับจ้างรับทราบการขอยกเลิกสัญญาจึงขอเข้าพบอธิการบดี เพื่อเจรจาขอดำเนินงานต่อ ซึ่งได้ข้อสรุปว่าให้ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการต่อได้แบบมีเงื่อนไข โดยในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยได้แจ้งข้อเสนอไปยังผู้รับจ้างให้ดำเนินงานที่ค้างค้างให้แล้วเสร็จโดยมีเงื่อนไข ต่อมาในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ผู้รับจ้างรับทราบเงื่อนไขดังกล่าวแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ทุกข้อ พร้อมทั้งมีหนังสือถามกลับมายังมหาวิทยาลัยเรื่องแบบระบบไฟฟ้าและสื่อสารซึ่งยังค้างที่ไม่ได้ข้อสรุปดังกล่าว

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ จึงมีข้อเสนอแนะให้วิทยาลัยนานาชาติ หรือร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อสรุปข้อเท็จจริงในกรณีระบบไฟฟ้าและสื่อสารที่ไม่ครบซึ่งเป็นประเด็นให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ต่อว่าเป็นความเสียหายจากใคร เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

นำเสนอที่ประชุม

1. รับทราบความก้าวหน้าในการก่อสร้างทั้ง 2 อาคาร
2. กรณีปรับปรุงอาคารช่วงเกษตรศิลป์ เพื่อเป็นอาคารเรียนรวมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ประธานตรวจการจ้าง กองกายภาพฯ เร่งรัดผู้รับจ้างให้จัดทำแผนการดำเนินงานระบุวันที่ส่งงานตั้งแต่งวดที่ 3-5 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม เพื่อรองรับการจัดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร อาหาร สุขภาพที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2566
3. กรณีการปรับปรุงอาคารธรรมศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์นั้น ให้พิจารณาการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารที่ไม่ครบ เพื่อหาข้อสรุปของปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากประเด็นใด เพื่อจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อไป



บันทึกข้อความ

งานประชุม กองกลาง
รับที่ ๘๑๘
วันที่ 24 ต.ค. 2566
เวลา 14:00 น.

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง โทร. 3112

ที่ อว 69.2.2/864

วันที่ 24 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

กองแผนงาน ขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2566 ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เพิ่มเติมอีก 1 วาระ จากเดิมที่ได้บรรจุไปแล้ว (หนังสือที่ อว 69.2.2/864 วันที่ 24 ตุลาคม 2566) คือ การรายงานผล ความก้าวหน้ารายการสิ่งก่อสร้างกรณีเร่งด่วนซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย

- 1) ปรับปรุงอาคารช่วงเกษตรศิลป์ เพื่อเป็นอาคารเรียนรวมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 2) ปรับปรุงอาคารธรรมศาสตร์คึกคักมิตรพร้อมครุภัณฑ์

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

รองอธิการบดี

ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน

และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เห็นควรเสนออธิการบดีเพื่อบรรจุวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวาระ.....

ทำที่

๒๔ ต.ค. ๖๖

(นางลัดดาพรรณ ปาฐกาญจน์)
หัวหน้างานประชุม

24 ต.ค. 2566

(นางพัชรี คำรินทร์)
ผู้อำนวยการกองกลาง

24 ต.ค. 2566

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินวงษ์)
รองอธิการบดี

24 ต.ค. 2566