



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ - ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๖๔๒๓

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ/รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)/
ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม/ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล/
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
รายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ซึ่งพบว่ายังคงมีรายการ
รายจ่ายลงทุนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ๒ กรณี โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

กรณีที่ ๑ รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๓ รายการ

กรณีที่ ๒ รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งยังไม่
ก่อนหน้าผูกพัน จำนวน ๓ รายการ

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่แล้วเสร็จ ตั้งแต่ปีงบประมาณ
๒๕๖๔-๒๕๖๖ ตามที่เสนอ

๒. เห็นชอบมติที่ประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ และ
ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ส่วนงาน/หน่วยงาน ดำเนินการตามมติที่ประชุมดังกล่าว และรายงานผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ระบุไว้ ให้กับ
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทุกวันที่ ๕
ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อสรุปรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

ระเบียบวาระที่ พิจารณารายงานผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุนที่ดำเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กรณีที่ 1 รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

กรณีที่ 2 รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งยังไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพัน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 7/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 ได้ติดตามความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ซึ่งพบว่า
ยังคงมีรายการรายจ่ายลงทุนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 2 กรณี โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน
ดังนี้

กรณีที่ 1 รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย

รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 รายการ
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย จำนวน 1 รายการ

1. งานก่อสร้างระบบสำรองน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
18,000,000 บาท

รายการดังกล่าวเดิมได้ทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันกับบริษัท ตามพหุสติดินทร์ จำกัด ภายใน
วงเงิน 16,101,000 บาท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564
ต่อมา ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขอยกเลิกสัญญามายังมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้บอกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม
2566 คณะกรรมการประเมินความเสียหายได้ตรวจสอบความเสียหายแล้ว พบว่ามีปริมาณงานคงเหลือ
ที่ต้องดำเนินงานทั้งสิ้น 13,081,607.76 บาท และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าว ในครั้งที่ 2 ภายใต้กรอบวงเงิน 14,500,000 บาท เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
2566 ปัจจุบันได้ทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันกับห้างหุ้นส่วนจำกัด อยู่เย็นวิศวกรรมโยธา เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2566 และจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 รวมระยะเวลาในการดำเนินงาน
190 วัน

จากการติดตามผลการดำเนินงานพบว่า ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ซึ่งช้ากว่ากำหนดการส่งงานงวดที่ 1 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ซึ่งส่งผลให้การส่งงานในงวดอื่น ๆ อาจไม่เป็นไปตามวงงานในสัญญา รายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณต่องวด (บาท)
ส่งงานงวดที่ 1	29 สิงหาคม 2566	ส่งงานแล้ว 16 ตุลาคม 2566	1,450,000 (10%)
ส่งงานงวดที่ 2	3 ตุลาคม 2566	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,450,000 (10%)
ส่งงานงวดที่ 3	7 พฤศจิกายน 2566		2,175,000 (15%)
ส่งงานงวดที่ 4	12 ธันวาคม 2566		2,900,000 (20%)
ส่งงานงวดที่ 5	16 มกราคม 2567		2,900,000 (20%)
ส่งงานงวดที่ 6	20 กุมภาพันธ์ 2567		3,625,000 (25%)

ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 7/2566 เห็นชอบให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมประสานงานประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อขอให้ผู้รับจ้างกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการ (Timeline) และแผนการดำเนินงานใหม่ โดยมีเงื่อนไขต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาการดำเนินงานของสัญญา และส่งมายังฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินการ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ในคราวประชุมครั้งต่อไป

รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 รายการ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย จำนวน 1 รายการ

1. ปรับปรุงอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ (ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning) งบประมาณได้รับจัดสรร 4,000,000 บาท

ปรับปรุงอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ (ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงิน 4,000,000 บาท รายการดังกล่าวได้มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ซึ่งมีบริษัท ลานนาคอม จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา แต่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ ในกรณีและผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ได้พิจารณาเป็นผู้ชนะการเสนอราคา เนื่องจากผู้เสนอราคาต่ำสุด คือห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ศิริ 08 ได้บันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างผิดขั้นตอน จึงทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไม่แสดงราคาของห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ศิริ 08

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้ทบทวนและตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาแล้ว ผลปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ศิริ 08 ไม่ผ่านคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นข้อเสนอ เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องการ ผู้รับจ้างที่มีวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานที่ประกวดราคา และต้องมีความพร้อมในด้านทรัพยากร อุปกรณ์ในการทำงาน เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้รับประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้มหาวิทยาลัย

ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ดังกล่าว จึงต้องส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอหนังสือตอบกลับจากกรมบัญชีกลาง

ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 มีมติให้กองเทคโนโลยีดิจิทัลดำเนินการร่วมกับ งานพัสดุ กองคลัง ติดตามผลการพิจารณา จากกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินการ ตลอดจน ปัญหาอุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ ติดตามเร่งรัดฯ ในคราวประชุมครั้งต่อไป

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 รายการ

2. ก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ งบประมาณได้รับจัดสรร 4,800,000 บาท

รายการดังกล่าวทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับบริษัท บิวดีงอาร์ต จำกัด ภายในวงเงิน 3,980,000 บาท เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 กันยายน 2565

จากการติดตามผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ แจ้งว่าเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 งานพัสดุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาแก้ไขสัญญา เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) และในวันที่ 8 กันยายน 2566 ผู้รับจ้างเข้ามาลงนามแก้ไขสัญญา แต่ยังไม่ได้ มีหนังสือยินยอมเสียค่าปรับอย่างเป็นทางการ และยังไม่เข้าดำเนินงานต่อ เนื่องจากแบบรูปรายการ ยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขแบบรูปรายการของผู้รับจ้างออกแบบ ซึ่งคาดว่าจะแก้ไขครั้งสุดท้าย และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 7 วัน

ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 มีมติให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ดำเนินการ ดังนี้

1. รายงานผลการแก้ไขแบบรูปรายการ และส่งมายังกองกายภาพและ สิ่งแวดล้อม และฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) อีกทางหนึ่ง
2. แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการยินยอมเสียค่าปรับเป็นลายลักษณ์อักษร และ รายงานผลมายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน)
3. รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายัง ฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ

กรณีที่ 2 รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งยังไม่ได้ออกผูกพัน จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย จำนวน 1 รายการ

1. ฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) งบประมาณ
ได้รับจัดสรร 30,000,000 บาท

จากการติดตามพบว่ารายการดังกล่าวได้มีผู้ยื่นเสนอราคาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566
เพียงรายเดียว ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2566 โดยผู้รับผิดชอบรายการดังกล่าวได้จัดทำแผนการดำเนินงานดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1. กำหนดคุณลักษณะ (TOR)	(ดำเนินการแล้ว)	7 มีนาคม 2566	กองกายภาพและ สิ่งแวดล้อม
2. ออกแบบรูปรายการ/ประมาณราคา (ปร.)	20 กุมภาพันธ์ 2566	7 มีนาคม 2566	
3. ราคากลาง	10 มีนาคม 2566	คาดว่าจะแล้วเสร็จ (28 สิงหาคม 2566)	
4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง			งานพัสดุ กองคลัง
5. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	15 มีนาคม 2566 - 15 พฤษภาคม 2566		
6. ร่างประกาศเชิญชวน	45 ทำการ		
7. ประกาศขึ้นเว็บไซต์	อยู่ในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ		
8. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง		25 ตุลาคม 2566	
9. ประกาศผู้ชนะ			
10. ลงนามในสัญญา	22 พฤษภาคม 2566	(คาดว่าจะภายในเดือน พฤศจิกายน 2566)	
11. สิ้นสุดสัญญา	30 ธันวาคม 2566	(คาดว่าจะภายในเดือน มีนาคม 2567)	
12. ระยะเวลาก่อสร้าง/งวดงาน	210 วัน	7 มีนาคม 2566	

ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กองกายภาพฯ
รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคายัง ฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) ทั้งนี้ ให้รายงาน
ผลการดำเนินการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ในคราวประชุมครั้งต่อไป

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 รายการ

2. โรงเรือนสุกรขุนอัจฉริยะ งบประมาณได้รับจัดสรร 14,000,000 บาท
(มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ)

รายการดังกล่าวได้มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566
และมีผู้ยื่นเสนอราคาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 จำนวน 2 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 และจะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยผู้รับผิดชอบรายการดังกล่าวได้จัดทำแผนการดำเนินงานดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ ส่งมอบเดิม	แผนการดำเนินงานใหม่	ผู้รับผิดชอบ
กำหนดคุณลักษณะ TOR	1 เมษายน 2566	3 กรกฎาคม 2566	งานพัสดุ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ - แพร่ฯ
ออกแบบรูปรายการ/ประมาณ ราคา	1 เมษายน 2566	3 กรกฎาคม 2566	
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่	28 เมษายน 2566		
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ ราคากลาง	28 เมษายน 2566	19 กรกฎาคม 2566	
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ รูปแบบรายการ	28 เมษายน 2566	19 กรกฎาคม 2566	งานพัสดุ กองคลัง
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ ราคากลาง	16 พฤษภาคม 2566	19 กรกฎาคม 2566	
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ รูปแบบรายการ	16 พฤษภาคม 2566	19 กรกฎาคม 2566	งานพัสดุ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ - แพร่ฯ
รายงานผลราคากลาง	22 พฤษภาคม 2566	25 สิงหาคม 2566	
รายงานขอซื้อขอจ้างและการจัดทำ ประกาศ พร้อมเอกสารประกวด ราคาจ้างก่อสร้าง พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการ	26 พฤษภาคม 2566		
จัดทำร่างประกาศเชิญชวน ระยะเวลา 3 วัน	29 พฤษภาคม 2566		
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์	2 - 20 มิถุนายน 2566		
พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	22 มิถุนายน 2566		
ประกาศผู้ชนะ	23 มิถุนายน 2566		
ลงนามในสัญญา	30 มิถุนายน 2566	(พฤศจิกายน 2566)	
สิ้นสุดสัญญา	27 ธันวาคม 2566		
ระยะเวลาก่อสร้าง/งวดงาน	5 งวด / 180 วัน	5 งวด /180 วัน	

3. ปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร
งบประมาณได้รับจัดสรร 1,900,000 บาท

รายการดังกล่าวได้ดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ซึ่งมีการพิจารณาผล
การจัดซื้อ จัดจ้างเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 แต่มีผู้ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ในกรณี
ของคุณสมบัติที่ไม่ระบุไว้ในประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จากการติดตามผลการดำเนินงานพบว่าปัจจุบัน

ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางอย่างไม่เป็นทางการ คาดว่าจะให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 งานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้จัดทำหนังสือเพื่อสอบถามความคืบหน้าไปยังกรมบัญชีกลางอีกครั้ง ทั้งนี้คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ได้เตรียมจัดทำ ร่าง TOR ใหม่ตามข้อเสนอแนะจากกรมบัญชีกลาง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน 3 ชุด เพื่อเตรียมรองรับการประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่

ทั้งนี้สำหรับรายการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ได้รับแจ้งว่า เบื้องต้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ไม่ได้จัดส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลางเป็นลายลักษณ์อักษร มีเพียงการจัดส่งผ่านระบบซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถติดตามความก้าวหน้าได้ชัดเจน

ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ดำเนินการดังนี้

1. รายการที่ 2 ให้เร่งรัดการดำเนินการก่อนนี้ผูกพันไปแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาดำเนินการ (Timeline) และรายงานผลมายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน)
2. รายการที่ 3 ให้จัดส่งสำเนาเอกสารหนังสืออุทธรณ์ที่ส่งไปยังกรมบัญชีกลางให้กับฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) พร้อมทั้งเร่งรัดติดตามผลความก้าวหน้าการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง และรายงานผลมายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน)
3. รายงานผลการดำเนินการ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ในคราวประชุมครั้งต่อไป

เสนอเพื่อพิจารณา

1. รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุนที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 และยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 6 รายการ

2. ให้ผู้รับผิดชอบรายการรายจ่ายลงทุนที่ค้างดำเนินการดังนี้

2.1 ก่อสร้างระบบสำรองน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการ (Timeline) และแผนการดำเนินงานใหม่ โดยมีเงื่อนไขต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาการดำเนินงานของสัญญา

2.2 ปรับปรุงอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ (ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning) ให้กองเทคโนโลยีดิจิทัลดำเนินการร่วมกับงานพัสดุ กองคลัง ติดตามผลการพิจารณาฯ จากกรมบัญชีกลาง



บันทึกข้อความ

๐๑.๒๘ พ. (๒/๑๑/๖๖)

งานประชุม กองกลาง
รับที่ 834
วันที่ - 1 พ.ย. 2566
เวลา 10:00 น.

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง โทร. 3112

ที่ อว 69.2.2/878

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอบรรจுவาระการประชุม

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

กองแผนงาน ขอบรรจுவาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2566 ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เรียบร้อยแล้วเพื่อพิจารณา 1 วาระ คือ รายงานผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุนที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดบรรจுவาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ หิมพ์หิมล)

รองอธิการบดี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เห็นควรเสนออธิการบดีเพื่อบรรจுவาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวาระ.....

ในวาระ

1 พ.ย. 66

(นางลัดดาวรรณ ป่ารุงกาญจน์)

หัวหน้างานประชุม

- 1 พ.ย. 2566

(นางพัชรี คำรินทร์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

- 1 พ.ย. 2566

ดำเนินการดังเสนอ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

- 2 พ.ย. 2566