



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ - ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๗๐๗

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงพื้นที่ที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ซึ่งพบว่า ยังมีรายการรายจ่ายลงพื้นที่ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ๒ กรณี ดังนี้

กรณีที่ ๑ รายการรายจ่ายลงพื้นที่ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

กรณีที่ ๒ รายการรายจ่ายลงพื้นที่ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กองแผนงานได้สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗ ทั้ง ๒ กรณี เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงพื้นที่ค้างดำเนินการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ รวม ๑๑ รายการ และรายการรายจ่ายลงพื้นที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๖๐ รายการ

๒. ให้กองแผนงานแจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ รายการรายจ่ายลงพื้นที่ค้างดำเนินการ ดังนี้

๒.๑.๑ กรณีรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง และรายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเร่งรัดหาผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๒.๑.๒ กรณีรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาของสัญญา และรายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้เร่งรัดหาผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๒.๒ รายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ระบุไว้ให้กับคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

๓. ให้นำผลการดำเนินการดังกล่าวประกอบการพิจารณาในการขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายการสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

ระเบียบวาระที่

เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุนตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567

กรณีที่ 1 รายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

กรณีที่ 2 รายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ได้ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 ซึ่งพบว่า ยังมีรายการรายจ่ายลงทุนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 รายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จำนวน 11 รายการ ประกอบด้วย

ก. รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 รายการ

- ส่วนกลางมหาวิทยาลัย จำนวน 1 รายการ

งานก่อสร้างระบบสำรองน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ในการเกษตรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งบประมาณได้รับจัดสรร 18,000,000 บาท

ข. รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง 3 รายการ และยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 1 รายการ ประกอบด้วย

อยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง 3 รายการ

- ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 รายการ

1. ปรับปรุงอาคารช่วงเกษตรศิลป์ เพื่อเป็นอาคารเรียนรวมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณได้รับจัดสรร 14,000,000 บาท

- วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 รายการ

1. ปรับปรุงอาคารธรรมศาสตร์คึกคักพร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณได้รับจัดสรร 24,184,000,000 บาท

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 รายการ

1. ก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ งบประมาณได้รับจัดสรร 4,800,000 บาท

ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 1 รายการ

- ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองเทคโนโลยีดิจิทัล) จำนวน 1 รายการ

1. ปรับปรุงอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ (ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning) งบประมาณได้รับจัดสรร 4,000,000 บาท

ค. รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 6 รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง 5 รายการ และยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 1 รายการ ประกอบด้วย

อยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง 5 รายการ

- ส่วนกลางมหาวิทยาลัย จำนวน 2 รายการ

1. โรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์ งบประมาณได้รับจัดสรร 20,000,000 บาท

2. ฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) งบประมาณได้รับ
จัดสรร 30,000,000 บาท

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 รายการ

1. โรงเรือนสุกรขุนอัจฉริยะ งบประมาณได้รับจัดสรร 14,000,000 บาท

2. โรงเรือนโคนมอัจฉริยะ งบประมาณได้รับจัดสรร 8,500,000 บาท

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวน 1 รายการ

1. ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนปฏิบัติการและบริการวิชาการสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
พร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณได้รับจัดสรร 35,188,200 บาท

ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 1 รายการ

2. ปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร งบประมาณ
ได้รับจัดสรร 1,900,000 บาท

โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

กรณีที่ 1 รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จำนวน 11 รายการ ประกอบด้วย

ก. รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 รายการ

- ส่วนกลางมหาวิทยาลัย จำนวน 1 รายการ

1. งานก่อสร้างระบบสำรองน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ในการเกษตรภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ งบประมาณได้รับจัดสรร 18,000,000 บาท

โครงการดังกล่าวเดิมได้ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับบริษัท ตามพหุสัญญา จำกัด เมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ต่อมา ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขอยกเลิกสัญญามายัง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 และมหาวิทยาลัยได้บอกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 25
มกราคม 2566 โดยคณะกรรมการประเมินความเสียหายได้ตรวจสอบความเสียหายแล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม
2566 พบว่ามีปริมาณงานคงเหลือที่ต้องดำเนินงานทั้งสิ้น 13,081,607.76 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าวครั้งที่ 2 ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 14,500,000 บาท
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ซึ่งได้ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับห้างหุ้นส่วนจำกัด อยู่เย็นวิศกรรมโยธา
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 และสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 รวมระยะเวลาในการดำเนินงาน
190 วัน (ได้รับการขยายเวลา 2 ครั้ง รวม 25 วัน สิ้นสุด 16 มีนาคม 2567 (เริ่มปรับวันที่ 17 มีนาคม 2567
วันละ 14,500 บาท จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ (ค่าปรับ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ทั้งสิ้น 1,117,400 บาท)))

โดยปัจจุบันจากงวดงานทั้งสิ้น 6 งวดงาน ผู้รับจ้างได้ส่งงานไปแล้ว 5 งวดงาน สำหรับ
งวดงานที่ 6 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	กำหนดวันที่ ดำเนินงาน/ ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณต่องวด (บาท)
ส่งงานงวดที่ 1	29 สิงหาคม 2566	ส่งงานแล้ว 16 ตุลาคม 2566	1,450,000 (10%)
ส่งงานงวดที่ 2	3 ตุลาคม 2566	ส่งงานแล้ว 7 พฤศจิกายน 2566	1,450,000 (10%)
ส่งงานงวดที่ 3	7 พฤศจิกายน 2566	ส่งงานแล้ว 27 ธันวาคม 2566	2,175,000 (15%)
ส่งงานงวดที่ 4	12 ธันวาคม 2566	ส่งงานแล้ว 21 กุมภาพันธ์ 2567	2,900,000 (20%)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณต้องวัด (บาท)
ส่งงานงวดที่ 5	16 มกราคม 2567	ส่งงานแล้ว 10 เมษายน 2567	2,900,000 (20%)
ส่งงานงวดที่ 6	20 กุมภาพันธ์ 2567	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 6 ภายในเดือนมิถุนายน 2567	3,625,000 (25%)

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ร่วมกับกองกายภาพฯ เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567 ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

ข. รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง 3 รายการ และยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 1 รายการ ประกอบด้วย

อยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง 3 รายการ

- ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 รายการ

1. ปรับปรุงอาคารช่วงเกษตรศิลป์ เพื่อเป็นอาคารเรียนรวมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณได้รับจัดสรร 14,000,000 บาท

รายการดังกล่าวทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับ บริษัท อันนา เทรดิง จำกัด ภายในวงเงิน 13,950,000 บาท เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 กันยายน 2565 จำนวน 5 งวดงาน เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัย (งานพัสดุ กองคลัง) จึงได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 เนื่องจากอัตราค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 (คิดเป็นเงิน 1,297,300 บาท) ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ผู้รับจ้างได้มีหนังสือตอบกลับการยินยอมจ่ายค่าปรับที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาดำเนินการหารือในกรณีดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 มีผลการพิจารณาให้ผู้รับจ้างดำเนินการต่อได้ ต่อมามหาวิทยาลัย (งานพัสดุ กองคลัง) ได้แจ้งเร่งรัดงานครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เนื่องจากทำงานได้เพียงร้อยละ 14 และผู้รับจ้างไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีกำหนดประชุมในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เพื่อพิจารณายกเลิกสัญญาต่อไป และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยได้แจ้งบอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ได้ปฏิบัติงานตามแผนการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา

โดยปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความเสียหายกำลังดำเนินการประเมินมูลค่างานคงค้างและความเสียหายที่นอกเหนือจากงานในสัญญา ซึ่งจะมีการประชุมสรุปผลการตรวจสอบดังกล่าวในวันที่ 6 มิถุนายน 2567

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ร่วมกับกองกายภาพฯ เร่งรัดกำกับ และติดตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย ในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 และเร่งนำเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 โดยให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

- วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 รายการ

1. ปรับปรุงอาคารธรรมศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณได้รับจัดสรร 24,184,000,000 บาท
รายการดังกล่าวทำสัญญาภายใต้วงเงิน 22,450,731 บาท มีวงเงินคงเหลือจากการจัดซื้อ
จัดจ้างทั้งสิ้น 1,733,269 บาท ผู้รับจ้างคือ บริษัท อันนา เทรดิง จำกัด ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม
2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2565 และเนื่องจากค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 (1,975,688 บาท)
มหาวิทยาลัย (งานพัสดุ กองคลัง) จึงได้แจ้ง การบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 แต่ผู้รับจ้างได้แจ้ง
หนังสือยินยอมจ่ายค่าปรับที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 พร้อมทั้งขอให้มหาวิทยาลัย
สรุปรายละเอียดของระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารแสดงราคากลางในการก่อสร้าง (BOQ) ซึ่งวิทยาลัย
นานาชาติมีหนังสือถึงผู้ออกแบบรายการสิ่งก่อสร้างดังกล่าว เพื่อยืนยันเรื่องระบบไฟฟ้า จำนวน 2 ฉบับ (ครั้งที่
1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 , ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566) ซึ่งยังไม่มีคำตอบกลับจากผู้ออกแบบ และ
วิทยาลัยนานาชาติได้มีหนังสือถึงผู้รับจ้าง เพื่อแจ้งเตือนการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 19
มิถุนายน 2566 และเน้นย้ำหากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จะดำเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยไม่มีเกรงใจ ผ่อนผันหรือ
อนุโลมใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ค่าปรับคิดเป็นร้อยละ 16.70 (3,749,317 บาท)
ของมูลค่าการก่อสร้าง และในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยนานาชาติได้มีหนังสือถึงผู้รับจ้าง เพื่อแจ้งให้
รายงานผลการดำเนินงาน และดำเนินการแก้ไขงานที่ได้สร้างความเสียหายเพิ่มเติมไว้ (ร่วมมหาวิทยาลัย) โดยให้
ตอบกลับภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับหนังสือดังกล่าว และหากผู้รับจ้าง ไม่ตอบกลับหนังสือดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะประชุมเพื่อพิจารณายกเลิกสัญญาต่อไป และเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567
มหาวิทยาลัยได้แจ้งบอกเลิกสัญญา

โดยปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความเสียหายกำลังดำเนินการประเมิน
มูลค่างานค้างและความเสียหายที่นอกเหนือจากงานในสัญญา ซึ่งจะมีการประชุมสรุปผลการตรวจสอบ
ดังกล่าว พร้อมทั้งได้แบบรูปรายการใหม่ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ร่วมกับกองกายภาพฯ เร่งรัดกำกับ
และติดตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 และเร่งนำเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ภายในเดือนกรกฎาคม 2567
โดยให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายั่งฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5
ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 รายการ

1. ก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ งบประมาณได้รับจัดสรร 4,800,000 บาท
รายการดังกล่าวทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับบริษัท บิวดีอาร์ต จำกัด ภายในวงเงิน 3,980,000
บาท เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 กันยายน 2565 และเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566
งานพัสดุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาแก้ไขสัญญาเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)
และในวันที่ 8 กันยายน 2566 ผู้รับจ้างเข้ามาลงนามแก้ไขสัญญา แต่ยังไม่ได้รับหนังสือยินยอมเสียค่าปรับอย่าง
เป็นทางการ และยังไม่เข้าดำเนินงานต่อ เนื่องจากแบบรูปรายการยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ และผู้รับจ้างยังไม่ได้
มีหนังสือยินยอมค่าปรับใด ๆ เข้ามาถึงมหาวิทยาลัย และเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่
ฯ ได้ส่งแบบกลับไปยังผู้เขียนแบบ เพื่อแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากกองกายภาพฯ และเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ขอความอนุเคราะห์กองกายภาพฯ ตรวจสอบและลงนาม และ

กองกายภาพฯ ส่งกลับให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ ราคาวัสดุ และค่า factor F ใหม่ และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยได้ให้ข้อมูลว่ายังไม่มีแก้ไขแบบรูปรายการใด ๆ เพิ่มเติม (ล่าช้าเป็นระยะเวลา รวม 362 วัน) งานพัสดุ กองคลังจึงให้ความคิดเห็นว่าในกรณีดังกล่าวสามารถบอกเลิกสัญญาได้ โดยไม่ต้องรอให้ค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ประชุมหารือร่วมกันมีมติขอให้คนบติใช้ดุลยพินิจในการสั่งการเพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ และเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 งานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งเร่งรัดให้บริษัทเข้ามาทำงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างตอบกลับภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว

โดยเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ผู้รับจ้างไม่มีหนังสือตอบกลับเพื่อยืนยันการเข้าดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายงานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ติดตามหนังสือตอบกลับจากผู้รับจ้างภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 หากไม่มีการตอบกลับใด ๆ ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ และให้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว มายังฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 1 รายการ

- ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองเทคโนโลยีดิจิทัล) จำนวน 1 รายการ

1. ปรับปรุงอาคารพัฒนาวิสิยทัศน์ (ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning) งบประมาณได้รับจัดสรร 4,000,000 บาท

รายการดังกล่าวได้มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 แต่มีผู้อุทธรณ์ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ได้พิจารณาเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ทำให้ต้องขอหารือไปยังกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 กรมบัญชีกลาง แจ้งกลับมายังมหาวิทยาลัย โดยให้ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว แล้วประกาศประกวดราคาใหม่

โดยปัจจุบันกองเทคโนโลยีดิจิทัลได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีกำหนดการดำเนินงานดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงานใหม่	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
กำหนดคุณลักษณะ (TOR)	06 มิถุนายน 2567		กองเทคโนโลยีดิจิทัล
ออกแบบรูปรายการ/ประมาณราคา (ปร.)	06 มิถุนายน 2567		
ราคากลาง	06 มิ.ย. 2567		
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	05 กรกฎาคม 2567		งานพัสดุ กองคลัง
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	05 กรกฎาคม 2567		
ร่างประกาศเชิญชวน	12 กรกฎาคม 2567		
ประกาศขึ้นเว็บไซต์	12 กรกฎาคม 2567		
พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	26 กรกฎาคม 2567		
ประกาศผู้ชนะ	26 กรกฎาคม 2567		
ลงนามในสัญญา	2 สิงหาคม 2567		

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงานใหม่	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
สิ้นสุดสัญญา	2 ธันวาคม 2567		
ระยะเวลาก่อสร้าง/งวดงาน	1 งวดงาน 120 วัน		

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงาน และมอบหมายให้กองเทคโนโลยีดิจิทัลกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการ (Timeline) และแผนการดำเนินงานใหม่ หลังจากได้รับผลการปรับปรุงราคากลางจากกองกายภาพ และส่งมายังฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการ และเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ลงทุนนั้น ๆ แล้วเสร็จ

ค. รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 6 รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง 5 รายการ และยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 1 รายการ ประกอบด้วย

อยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง 5 รายการ

- **ส่วนกลางมหาวิทยาลัย** จำนวน 2 รายการ

1. โรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์ งบประมาณได้รับ จัดสรร 20,000,000 บาท

รายการดังกล่าวได้ทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันกับห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ลัส การโยธา ภายในวงเงิน 18,800,000 บาท เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 มีกำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 เมษายน 2567 (ได้รับการขยายเวลา ครั้งที่ 1 จำนวน 18 วัน สิ้นสุดวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญาจ้างและการขยายเวลา ครั้งที่ 2 อีกจำนวน 74 วัน สิ้นสุดวันที่ 16 กรกฎาคม 2567)

โดยปัจจุบันจากงวดงานทั้งสิ้น 7 ผู้รับจ้างได้ส่งงานไปแล้วทั้งสิ้น 5 งวดงาน สำหรับงวดงานที่ 6 และ 7 คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมกันภายในเดือนกรกฎาคม 2567 (ไม่มีค่าปรับ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	แผน/ผลการดำเนินงานใหม่	งบประมาณต่องวด (บาท)
ส่งงานงวดที่ 1	18 ตุลาคม 2566	ส่งงานงวดที่ 1 14 ธันวาคม 2566	940,000 (5%)
ส่งงานงวดที่ 2	17 พฤศจิกายน 2566	ส่งงานงวดที่ 2 14 ธันวาคม 2566	3,760,000 (20%)
ส่งงานงวดที่ 3	17 ธันวาคม 2566	ส่งงานงวดที่ 3 15 มกราคม 2567	2,820,000 (15%)
ส่งงานงวดที่ 4	16 มกราคม 2567	ส่งงานงวดที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2567	1,880,000 (10%)
ส่งงานงวดที่ 5	15 กุมภาพันธ์ 2567	ส่งงานงวดที่ 5 29 เมษายน 2567	2,820,000 (15%)
ส่งงานงวดที่ 6	16 มีนาคม 2567	คาดว่าจะส่งงวดที่ 6,7 ภายในเดือนกรกฎาคม 2567	3,760,000 (20%)
ส่งงานงวดที่ 7	15 เมษายน 2567		2,820,000 (15%)

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ร่วมกับกองกายภาพฯ ช่วยกำกับ และติดตามเร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2567 โดยให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

2. ฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) งบประมาณได้รับจัดสรร 30,000,000 บาท

รายการดังกล่าวได้ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ไข่แก้วอาร์คิเทค ในวงเงิน 27,500,000 บาท เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 มีกำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 กันยายน 2567

โดยปัจจุบันจากงวดงานทั้งสิ้น 7 ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ไม่สามารถตรวจรับงานงวดที่ 1 ได้ เนื่องจากก่อนการดำเนินการต่อเสาเข็ม ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขออนุมัติใช้เสาเข็มความยาว 13 เมตร พร้อม SHOE เหล็ก ปรากฏว่าเสาเข็มที่ดำเนินการตอกจำนวน 110 ต้น ไม่ได้ใส่ SHOE เหล็กเป็นเหตุไม่สามารถตอกเสาเข็มที่ความลึกตามวิศวกรออกแบบไว้ได้ จึงถือว่าผู้รับจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง และเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้รับจ้างและผู้ออกแบบรูปรายการ และมีมติให้งานพัสดุ กองคลังส่งหนังสือถึงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะบุคคลที่สาม เพื่อเข้าทดสอบการรับน้ำหนักของการตอกเสาเข็มดังกล่าว ซึ่งหากมีค่าใช้จ่าย ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดงวดงาน ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณต่องวด (บาท)
ส่งงานงวดที่ 1	9 มีนาคม 2567	ส่งงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 (แต่ยังไม่ตรวจรับงาน)	1,375,000 (5%)
ส่งงานงวดที่ 2	8 เมษายน 2567		5,500,000 (20%)
ส่งงานงวดที่ 3	8 พฤษภาคม 2567		4,125,000 (15%)
ส่งงานงวดที่ 4	7 มิถุนายน 2567		2,750,000 (10%)
ส่งงานงวดที่ 5	7 กรกฎาคม 2567		4,125,000 (15%)
ส่งงานงวดที่ 6	6 สิงหาคม 2567		5,500,000 (20%)
ส่งงานงวดที่ 7	5 กันยายน 2567		4,125,000 (15%)

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ร่วมกับกองกายภาพฯ ช่วยกำกับและติดตามเร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาของสัญญา โดยให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 รายการ

1. โรงเรือนสุกรขุนอัจฉริยะ งบประมาณได้รับจัดสรร 14,000,000 บาท

รายการดังกล่าวได้ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันครั้งที่ 2 กับบริษัท สีม่า รีโนเวชั่น จำกัด ในวงเงิน 13,482,927 บาท เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 มีกำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 ตุลาคม 2567

โดยปัจจุบันจากงวดงานทั้งสิ้น 5 งวดงานผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ 1 ซึ่งจะส่งงานได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 และงวดงานอื่นๆ ตามลำดับ มีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณต่องวด (บาท)
ส่งงานงวดที่ 1	1 กรกฎาคม 2567	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	2,022,439.02

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณต้องงวด (บาท)
ส่งงานงวดที่ 2	31 กรกฎาคม 2567		2,292,097.55
ส่งงานงวดที่ 3	30 สิงหาคม 2567		1,752,780.48
ส่งงานงวดที่ 4	29 กันยายน 2567		3,370,731.70
ส่งงานงวดที่ 5	29 ตุลาคม 2567		4,044,878.04

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ช่วยกำกับและติดตามเร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาของสัญญา โดยให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

2. โรงเรือนโคนมอัจฉริยะ งบประมาณได้รับจัดสรร 8,493,000 บาท

รายการดังกล่าวทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับ บริษัท ไฮแอนด์ดีฟิค แอนด์ คีออนส์ จำกัด ในวงเงิน 8,493,000 บาท เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 มีกำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 กันยายน 2566

โดยปัจจุบันจากงวดงานทั้งสิ้น 7 งวดงานผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 พบว่า งานติดตั้งแปเหล็ก อะเสเหล็ก โครงถักเหล็ก และแผ่นเหล็กหัวเสา ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ จึงให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข แต่ผู้รับจ้างไม่ได้มีการแก้ไข และไม่ได้เข้าดำเนินการใด ๆ ต่อ และเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และนำเข้าหารือกับ กองคลัง และฝ่ายกฎหมาย ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - เชียงใหม่ โดยได้สรุปผลการหารือดังนี้

1) ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการเดิม โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพิจารณาแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ขัดแย้ง และเลือกใช้แบบที่มหาวิทยาลัยได้ประโยชน์มากที่สุด เพื่อใช้ประกอบการตรวจรับงาน

2) ให้ผู้รับจ้างส่งแผนงานก่อสร้างที่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ

3) เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ให้เร็วที่สุด ให้ช่างผู้ควบคุมงานประเมินความก้าวหน้าของการก่อสร้างว่าเป็นไปตามแผนงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเสนอไว้หรือไม่

4) ดำเนินการปรับผู้รับจ้าง เนื่องจากก่อสร้างและส่งมอบงานล่าช้า พื้นที่ที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานในงวดถัดไป และเริ่มต้นคิดค่าปรับใหม่ หากผู้รับจ้างยังไม่สามารถส่งมอบงานงวดสุดท้ายกับทางมหาวิทยาลัย

5) แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการเดิม หากพบว่าแบบรูปรายการใดมีความขัดแย้ง ให้มีหนังสือหารือมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาชี้ขาดว่าให้ก่อสร้างตามแบบรูปรายการใด

6) แจ้งให้ผู้รับจ้างปรับปรุงแผนงานการก่อสร้างที่สามารถก่อสร้างได้จริงและคาดว่าจะแล้วเสร็จ ให้กับคณะกรรมการพิจารณา

7) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประชุมร่วมกับผู้รับจ้าง เพื่อพิจารณาแก้ไขความขัดแย้งของแบบรูปรายการ และแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบถึงแบบรูปรายการที่จะใช้ในการตรวจรับงานก่อสร้างเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน

8) ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างที่คลาดเคลื่อน

9) ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการเดิม โดยกำลังดำเนินการก่อสร้างในงานงวดที่ 2, 3, 4 และ 5 ปริมาณงานก่อสร้างที่ดำเนินการไปแล้วประมาณ 56.05% ของปริมาณงาน

ทั้งหมด ส่งงานล่าช้าจากกำหนดเดิม 170 วัน เกิดเป็นเงินค่าปรับ 721,905 บาท หรือ 8.50% และในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 ซึ่งมีรายละเอียดงวดงานดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	แผน/ผลการดำเนินงานใหม่	งบประมาณ
ส่งงานงวดที่ 1	7 กุมภาพันธ์ 2566	ส่งงานงวดที่ 1 แล้วเมื่อ 5 กรกฎาคม 2566	849,300
ส่งงานงวดที่ 2	19 มีนาคม 2566		849,300
ส่งงานงวดที่ 3	28 เมษายน 2566		849,300
ส่งงานงวดที่ 4	7 มิถุนายน 2566		849,300
ส่งงานงวดที่ 5	17 กรกฎาคม 2566		849,300
ส่งงานงวดที่ 6	26 สิงหาคม 2566		849,300
ส่งงานงวดที่ 7	25 กันยายน 2566		3,397,200

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ พิจารณากรณีการยกเลิกสัญญาไปยังผู้รับจ้างเนื่องจากเหตุผลค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบพัสดุ ทั้งนี้หากผู้รับจ้างมีความต้องการดำเนินการต่อ ให้มีหนังสือขอเข้าดำเนินงานต่อ และยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไข ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวน 1 รายการ

1. ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนปฏิบัติการและบริการวิชาการสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณได้รับจัดสรร 14,000,000 บาท

รายการดังกล่าวทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับบริษัท เทอร่า กรู๊ป จำกัด ในวงเงิน 34,736,000 บาท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 มิถุนายน 2567

ปัจจุบันจากงวดงานทั้งสิ้น 7 งวดงาน ผู้รับจ้างได้ส่งงานไปแล้ว 2 งวดงาน และอยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ 3 ซึ่งคาดว่าจะส่งงานงวดที่ 7 (งวดสุดท้าย) ล่าช้ากว่ากรอบระยะเวลาของสัญญา 1 เดือน (ภายใน 22 กรกฎาคม 2567 และมีค่าปรับวันละ 34,736 บาท) ซึ่งมีรายละเอียดงวดงานดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	แผน/ผลการดำเนินงานใหม่	งบประมาณ
ส่งงานงวดที่ 1	25 ธันวาคม 2566	ส่งงานแล้ว วันที่ 3 เมษายน 2567	3,473,600
ส่งงานงวดที่ 2	24 มกราคม 2567	ส่งงานแล้ว วันที่ 2 พฤษภาคม 2567	3,473,600
ส่งงานงวดที่ 3	23 กุมภาพันธ์ 2567	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	3,473,600
ส่งงานงวดที่ 4	24 มีนาคม 2567		6,947,200
ส่งงานงวดที่ 5	23 เมษายน 2567		5,210,400
ส่งงานงวดที่ 6	23 พฤษภาคม 2567		8,684,000
ส่งงานงวดที่ 7	22 มิถุนายน 2567		3,473,600

มติที่ประชุม รับทราบ และให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เร่งรัดการดำเนินงาน และกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการ (Timeline) และแผนการดำเนินงานงวดงานที่ 3 - 7 ขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้ให้รายงานผลการดำเนินงาน

ดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 1 รายการ

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 รายการ

1. ปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร งบประมาณได้รับจัดสรร 1,900,000 บาท

รายการดังกล่าวได้ดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ซึ่งมีการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 แต่มีผู้ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ในกรณีของคุณสมบัติที่ไม่ระบุไว้ในประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ จึงได้ส่งหนังสือหารือไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 และได้รับการตอบกลับเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้อย่างถาวรและดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างใหม่ และราคากลางใหม่

ปัจจุบันได้มีการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างใหม่ และราคากลางใหม่แล้ว แต่ขาดผู้ลงนามในแบบรูปรายการ โดยต้องเป็นวิศวกรสามัญเท่านั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ไม่มีบุคลากรในสายงานดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ดำเนินการ ดังนี้

1. จัดหาวิศวกรสามัญจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบและลงนามในแบบรูปรายการดังกล่าว หากมีค่าใช้จ่ายให้พิจารณาใช้งบประมาณเงินรายได้ของส่วนงานในการดำเนินการ
2. กำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการ (Timeline) และแผนการดำเนินงานใหม่ และให้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

กรณีที่ 2 รายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กรมบัญชีกลาง) (ว292 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 67 เรื่องการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ได้เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

หน่วยนับ : ร้อยละ

รายการ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ภาพรวม	24	41	51	93
รายจ่ายประจำ	29	47	58	98
รายจ่ายลงทุน	7	15	21	75

โดยปัจจุบัน พบว่าจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 มีผลการเบิกจ่ายเทียบกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ดังนี้

	มาตรการเร่งรัดฯ		ผลเบิกจ่าย GFMIS		ผลการเบิกจ่าย e-fin	
	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ
ภาพรวม	51	710,018,328	69	956,150,840	44	618,298,156
รายจ่ายประจำ	58	577,529,142	96	956,150,840	62	618,298,156
รายจ่ายลงทุน	21	83,255,109	0	-	0	-

มติที่ประชุม รับทราบ และฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) ใช้อ้างอิงในการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว

- การติดตามผลการดำเนินงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ (e-GP) และ (New GFMIS Thai)

กรมบัญชีกลางได้ติดตามการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หนังสือที่ กค 0412.4/292 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2567) โดยมีการติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP พบว่ามีหลายรายการยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์การได้รับจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ จึงขอให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ (ก่อนนี้) รายจ่ายลงทุนร้อยละ 100 ที่กำหนด ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 พบว่าจากรายการรายจ่ายลงทุนทั้งสิ้น 160 รายการ มีรายการนำเข้าสู่ข้อมูลผ่านระบบ e-GP แล้วทั้งสิ้น 126 รายการ และอยู่ระหว่างเตรียมการฯ ซึ่งยังไม่ได้นำเข้าข้อมูลในระบบจำนวน 34 รายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (รายการ) / บาท	ครุภัณฑ์ (รายการ)		สิ่งก่อสร้าง (รายการ)	
		นำเข้าข้อมูลผ่าน ระบบ e-GP แล้ว (รายการ) / บาท	อยู่ระหว่าง เตรียมการฯ ยังไม่ได้นำเข้า ข้อมูลในระบบ (รายการ) / บาท	นำเข้าข้อมูล ผ่านระบบ e-GP แล้ว (รายการ) / บาท	อยู่ระหว่าง เตรียมการฯ ยังไม่ได้นำเข้า ข้อมูลในระบบ (รายการ) / บาท
รวม (ร้อยละ)	100.00	(84.14%)	(15.86%)	(28.57%)	(78.57%)
รวม (รายการ) / บาท	(160) / 396,452,900	(122) / 222,860,300	(23) / 72,046,500	(4) / 16,041,500	(11) / 85,504,600
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ	(3) / 1,168,100	(3) / 1,168,100	-		
คณะศิลปศาสตร์	(2) / 2,412,200	(1) / 333,300	-	(1) / 2,078,900	-
วิทยาลัยนานาชาติ	(1) / 4,552,700	(1) / 4,552,700	-		
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	(6) / 6,107,000	(6) / 6,107,000	-		
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	(3) / 12,797,600	(3) / 12,797,600	-		
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร	(4) / 16,442,000	(3) / 15,624,700	-	-	(1) / 817,300
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	(5) / 25,052,800	(2) / 13,205,000	-	-	(3) / 11,847,800
คณะสัตวแพทยศาสตร์	(3) / 18,270,700			(2) / 10,374,200	(1) / 7,896,500

หน่วยงาน	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (รายการ) / บาท	ครุภัณฑ์ (รายการ)		สิ่งก่อสร้าง (รายการ)	
		นำเข้าข้อมูลผ่าน ระบบ e-GP แล้ว (รายการ) / บาท	อยู่ระหว่าง เตรียมการฯ ยังไม่ได้นำเข้า ข้อมูลในระบบ (รายการ) / บาท	นำเข้าข้อมูล ผ่านระบบ e-GP แล้ว (รายการ) / บาท	อยู่ระหว่าง เตรียมการฯ ยังไม่ได้นำเข้า ข้อมูลในระบบ (รายการ) / บาท
คณะผลิตกรรมการเกษตร	(19) / 22,307,700	(16) / 21,145,800	(3) / 1,161,900		
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรฯ	(35) / 57,184,200	(34) / 55,184,200	(1) / 2,000,000		
คณะวิทยาศาสตร์	(32) / 79,574,800	(31) / 52,993,900	-	-	(1) / 26,850,900
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สิ่งแวดล้อม	(3) / 5,840,900	(2) / 4,539,000	-	-	(1) / 1,301,900
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองกายภาพและ สิ่งแวดล้อม)	(2) / 6,307,000			(1) / 3,588,400	(1) / 2,718,600
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	(22) / 43,524,600	(20) / 35,479,000	(1) / 3,950,000	-	(1) / 4,095,600
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	(12) / 9,248,600	-	(11) / 8,648,600	-	(1) / 600,000
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	(1) 29,376,000			-	(1) / 29,376,000
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์	(7) / 56,286,000	-	(7) / 56,286,000		

- แผนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะ ปี 2567 (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

กองแผนงานได้แจ้งแผนการดำเนินงานเพื่อให้ส่วนงาน/หน่วยงานใช้ประกอบการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างรายการรายจ่ายลงทุนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรเบื้องต้น โดยส่วนงาน/หน่วยงานจะสามารถทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันได้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีผลบังคับใช้ (ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567) พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานให้ส่วนงานทำสัญญาก่อนนี้ผูกพัน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(รายการปีเดียว วงเงินต่ำกว่า 10,000,000 บาท)

	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา (วัน)	วัน/เดือน/ปี
		เริ่มดำเนินการ 1 มีนาคม 2567	
1	กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะ (Specification/TOR), ขอบเขตงาน	5	8 มีนาคม 2567
2	เผยแพร่ให้ประกอบการได้แสดงความคิดเห็น (วิจารณ์)		
	2.1) ราคาเกิน 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท	0	8 มีนาคม 2567
	2.2) วงเงินตั้งแต่ 10,000,000 บาท	3	11 มีนาคม 2567
3	แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง	2	12 มีนาคม 2567
4	ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง	2	14 มีนาคม 2567
5	ประกาศเผยแพร่ราคากลาง	3	
6	รายงานผลการเสนอราคา	5	26 มีนาคม 2567
7	ประกาศผลผู้ชนะ	7	4 เมษายน 2567

	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา (วัน)	วัน/เดือน/ปี
		เริ่มดำเนินการ 1 มีนาคม 2567	
8	ระยะเวลาอุทธรณ์	7	18 เมษายน 2567
9	แจ้งผู้ชนะมาทำสัญญา	7	29 เมษายน 2567
10	ทำสัญญา ไม่เกิน		1 พฤษภาคม 2567
11	เริ่มก่อสร้าง		2 พฤษภาคม 2567
12	ระยะเวลาก่อสร้าง กลุ่มงบลงทุนปีเดียว ไม่เกิน		150 วัน
13	ส่งงาน ไม่เกิน		30 กันยายน 2567
	รวม	38	

(รายการปีเดียว : วงเงิน ตั้งแต่ 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท)

	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา (วัน)	วัน/เดือน/ปี
		เริ่มดำเนินการไม่เกิน 29 กุมภาพันธ์ 2567	
1	กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะ (Specification/TOR), ขอบเขตงาน	5	7 มีนาคม 2567
2	เผยแพร่ให้ประกอบการได้แสดงความคิดเห็น (วิจารณ์)	3	12 มีนาคม 2567
3	แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง	2	14 มีนาคม 2567
4	ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง	2	18 มีนาคม 2567
5	ประกาศเผยแพร่ราคากลาง	3	21 มีนาคม 2567
6	รายงานผลการเสนอราคา	5	28 มีนาคม 2567
7	ประกาศผลผู้ชนะ	7	9 เมษายน 2567
8	ระยะเวลาอุทธรณ์	7	22 เมษายน 2567
9	แจ้งผู้ชนะมาทำสัญญา	7	1 พฤษภาคม 2567
10	ทำสัญญา ไม่เกิน " 1 พ.ค.67"		2 พฤษภาคม 2567
11	วันเริ่มดำเนินงาน/ก่อสร้าง		3 พฤษภาคม 2567
12	ระยะเวลาดำเนินงาน/ก่อสร้าง ไม่เกิน "150 วัน"		150 วัน
13	ส่งงานงวดสุดท้าย ไม่เกิน "30 ก.ย.67"		30 กันยายน 2567

(รายการผูกพัน : วงเงินตั้งแต่ 100,000,000 บาท)


	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา (วัน)	วัน/เดือน/ปี
		เริ่มดำเนินการ 1 มีนาคม 2567	
1	กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะ (Specification/TOR), ขอบเขตงาน	5	กุมภาพันธ์ 2567

	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา (วัน)	วัน/เดือน/ปี
		เริ่มดำเนินการ 1 มีนาคม 2567	
2	เผยแพร่ให้ประกอบการได้แสดงความคิดเห็น (วิจารณ์) วงเงินตั้งแต่ 10,000,000 บาท	3	กุมภาพันธ์ 2567
3	แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง	2	กุมภาพันธ์ 2567
4	ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง	2	กุมภาพันธ์ 2567
5	ประกาศเผยแพร่ราคากลาง วงเงินตั้งแต่ 100,000,000 บาท ขึ้นไป	20	มีนาคม 2567
6	รายงานผลการเสนอราคา	5	มีนาคม 2567
7	ประกาศผลผู้ชนะ	7	เมษายน 2567
8	ระยะเวลาอุทธรณ์	7	เมษายน 2567
9	แจ้งผู้ชนะมาทำสัญญา	7	เมษายน 2567
10	ทำข้อตกลงกับสำนักงานประมาณ	14	พฤษภาคม 2567
11	ทำสัญญา ไม่เกิน		พฤษภาคม 2567
12	เริ่มก่อสร้าง		พฤษภาคม 2567
13	ระยะเวลาก่อสร้าง (ปีงบประมาณ 67)		140 วัน (งวด 1 - 4 ละ 35 วัน)
	รวม	72	

- การติดตามผลการดำเนินงานจากระบบติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ปี 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ภาพรวม)

ฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) ได้จัดทำระบบติดตามผลการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณภายหลังการลงนามในสัญญา จนถึงสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญา โดยขอให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวเป็นประจำทุกวันที่ 5 ของเดือน หรือหากมีความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานในระหว่างเดือนก็สามารถทำการบันทึกข้อมูล/แจ้งให้กองแผนงานทราบล่วงหน้าได้ และจากการสรุปผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2567 การลงนามสัญญาในภาพรวมแล้วจำนวน 66 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 162,156,903 บาท (ครุภัณฑ์ จำนวน 63 รายการ 150,894,403 บาท สิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 11,262,500 บาท) และมีเงินที่คาดว่าจะเหลือจ่ายจากการทำสัญญา จำนวนทั้งสิ้น 6,747,307 บาท และยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

Performance tracking system Dash Board



หน่วยงาน	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (รายการ) / บาท	วงเงินลงนาม ในสัญญา (รายการ) / บาท	เงินที่คาดว่าจะ เหลือจ่าย (รายการ) / บาท	ผลการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน (ร้อยละ)		
				ภาพรวม (ลงทุน)	ภาพรวม (ครุภัณฑ์)	ภาพรวม (สิ่งก่อสร้าง)
รวมทั้งสิ้น	(160) / 396,452,900	(66) / 162,156,903	(60) / 6,747,307	25.41	27.44	10.90
ภาพรวมครุภัณฑ์	(145) / 294,906,800	(63) / 150,894,403	(57) / 5,574,207	-	27.44	-
ภาพรวมสิ่งก่อสร้าง	(15) / 101,546,100	(3) / 11,262,500	(3) / 1,173,100	-	-	10.90
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ	(3) / 1,168,100	-	-	25.00	25.00	-
ครุภัณฑ์	(3) / 1,168,100	-	-	-	25.00	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
คณะศิลปศาสตร์	(2) / 2,412,200	(1) / 1,690,000	(1) / 388,900	25.28	20.00	30.56
ครุภัณฑ์	(1) / 333,300	-	-	-	20.00	-
สิ่งก่อสร้าง	(1) / 2,078,900	(1) / 1,690,000	(1) / 388,900	-	-	30.56
วิทยาลัยนานาชาติ	(1) / 4,552,700	-	-	25.00	25.00	-
ครุภัณฑ์	(1) / 4,552,700	-	-	-	25.00	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (รายการ) / บาท	วงเงินลงนาม ในสัญญา (รายการ) / บาท	เงินที่คาดว่าจะ เหลือจ่าย (รายการ) / บาท	ผลการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน (ร้อยละ)		
				ภาพรวม (ลงทุน)	ภาพรวม (ครุภัณฑ์)	ภาพรวม (สิ่งก่อสร้าง)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สิ่งแวดล้อม	(3) / 5,840,900	-	-	20.00	25.00	10.00
ครุภัณฑ์	(2) / 4,539,000	-	-	-	25.00	-
สิ่งก่อสร้าง	(1) / 1,301,900	-	-	-	-	10.00
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	(6) / 6,107,000	-	-	24.17	24.17	-
ครุภัณฑ์	(6) / 6,107,000	-	-	-	24.17	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองกายภาพและ สิ่งแวดล้อม)	(2) / 6,307,000	-	-	12.50	-	12.50
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	(2) / 6,307,000	-	-	-	-	12.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	(12) / 9,248,600	-	-	25.00	25.00	25.00
ครุภัณฑ์	(11) / 8,648,600	-	-	-	25.00	-
สิ่งก่อสร้าง	(1) / 600,000	-	-	-	-	25.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	(3) / 12,797,600	(3) / 12,719,200	(3) / 78,400	50.00	50.00	-
ครุภัณฑ์	(3) / 12,797,600	(3) / 12,719,200	(3) / 78,400	-	50.00	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
คณะสัตวแพทยศาสตร์	(3) / 18,270,700	(2) / 9,572,500	(2) / 784,200	20.74	-	62.22
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	(3) / 18,270,700	(2) / 9,572,500	(2) / 784,200	20.74	-	62.22
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร	(4) / 16,442,000	(3) / 13,340,199	(3) / 2,284,501	26.25	33.33	-
ครุภัณฑ์	(3) / 15,624,700	(3) / 13,340,199	(3) / 2,284,501	-	33.33	-

หน่วยงาน	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (รายการ) / บาท	วงเงินลงนาม ในสัญญา (รายการ) / บาท	เงินที่คาดว่าจะ เหลือจ่าย (รายการ) / บาท	ผลการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน (ร้อยละ)		
				ภาพรวม (ลงทุน)	ภาพรวม (ครุภัณฑ์)	ภาพรวม (สิ่งก่อสร้าง)
สิ่งก่อสร้าง	(1) / 817,300	-	-	-	-	5.00
คณะผลิตกรรมการเกษตร	(19) / 22,307,700	21,054,730	450,070	31.43	31.43	-
ครุภัณฑ์	(19) / 22,307,700	(17) / 21,054,730	(10) / 450,070	-	31.43	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	(5) / 25,052,800	13,168,900	36,100	19.67	83.33	5.00
ครุภัณฑ์	(3) / 25,052,800	(2) / 13,168,900	(2) / 36,100	-	83.33	-
สิ่งก่อสร้าง	(2) / 25,052,800	-	-	-	-	5.00
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	(1) 29,376,000	-	-	5.00	-	5.00
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	(1) 29,376,000	-	-	-	-	5.00
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	(22) / 43,524,600	(16) / 17,351,825	(10) / 964,175	40.76	42.70	10.00
ครุภัณฑ์	(21) / 39,429,000	(16) / 17,351,825	(10) / 964,175	-	42.70	-
สิ่งก่อสร้าง	(1) / 4,095,600	-	-	-	-	10.00
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์	(7) / 56,286,000	-	-	10.00	10.00	-
ครุภัณฑ์	(7) / 56,286,000	-	-	-	10.00	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตร สำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ	(35) / 57,184,200	(10) / 23,020,960	(8) / 128,540	30.98	30.89	-
ครุภัณฑ์	(35) / 57,184,200	(10) / 23,020,960	(8) / 128,540	-	30.89	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
คณะวิทยาศาสตร์	(32) / 79,574,800	(30) / 50,238,589	(21) / 1,632,421	40.14	40.63	25.00

หน่วยงาน	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (รายการ) / บาท	วงเงินลงนาม ในสัญญา (รายการ) / บาท	เงินที่คาดว่าจะ เหลือจ่าย (รายการ) / บาท	ผลการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน (ร้อยละ)		
				ภาพรวม (ลงทุน)	ภาพรวม (ครุภัณฑ์)	ภาพรวม (สิ่งก่อสร้าง)
ครุภัณฑ์	(31) / 52,723,900	(30) / 50,238,589	(21) / 1,632,421	-	40.63	-
สิ่งก่อสร้าง	(1) / 26,850,900	-	-	-	-	25.00

- การติดตามผลการดำเนินงานจากระบบติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่าย

งบประมาณ รายจ่ายลงทุน ปี 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (รายการสิ่งก่อสร้าง)

รายการ	หน่วย งาน	วิธีการ ดำเนิน งาน	ร่าง TOR	ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง	ยื่นซอง	ลงนามใน สัญญา	เริ่ม ก่อสร้าง
1. ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 70 ปีแม่ โจ้ (3.58 ลบ.)	กองกายฯ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	
2. ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 80 ปี (2.71 ลบ.)	กองกายฯ	✓	✓	✓	✓	18 มิถุนายน 2567	
3. ปรับปรุงอาคารเรียน 60 ปีพร้อม ครุภัณฑ์ (26.85 ลบ.)	คณะวิทฯ	✓	✓	17 มิถุนายน 2567	24 มิถุนายน 2567	8 กรกฎาคม 2567	
4. ปรับปรุงระบบกักเก็บน้ำและท่อน้ำ อาคารเทคโนโลยี (4.09 ลบ.)	คณะวิศวะฯ	✓	✓	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	
5. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ปฏิบัติการภูมิทัศน์ (1.3 ลบ.)	คณะ สถาปัตย์ฯ	✓	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	
6. ปรับปรุงอาคารเรียนและ ห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา (7.8 ลบ.)	คณะ สัตวแพทย์	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	
7. อาคารปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ และ ชันสูตรโรคสัตว์ (5.2 ลบ.)	คณะ สัตวแพทย์	✓	✓	✓ คัดเลือก	✓	11 มิถุนายน 2567	
8. อาคารปฏิบัติการสวนขยายด้านปศุ สัตว์ฯ (5.1 ลบ.)	คณะ สัตวแพทย์	✓	✓	✓ คัดเลือก	✓	11 มิถุนายน 2567	
9. เรือนเพาะชำกล้าไม้พร้อมระบบ การให้น้ำ (0.6 ลบ.)	ม.แม่โจ้ – แพร่ฯ	✓	✓	✓	✓	8 กรกฎาคม 2567	

รายการ	หน่วย งาน	วิธีการ ดำเนิน งาน	ร่าง TOR	ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง	ยื่นซอง	ลงนามใน สัญญา	เริ่ม ก่อสร้าง
10. โรงเรือนต้นแบบฟาร์มเพาะเลี้ยง สัตว์นาชายฝั่งฯ (0.817 ลบ.)	ม.แม่โจ้ - ชุมพร	✓	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	
11. ปรับปรุงหลังคาคลุมตลาดฟ้า อาคารเรียนประเสริฐฯ (2.078 ลบ.)	คณะศิลปฯ	✓	✓	✓	✓	20 พฤษภาคม 2567	✓
12. ปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะ นวัตกรรม (4.82 ลบ.)	คณะ สารสนเทศ	✓	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	
13. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart lab ผู้ประกอบการ (1.81 ลบ.)	คณะ สารสนเทศ	✓	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	
14. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart lab พัฒนาทักษะ (5.2 ลบ.)	คณะ สารสนเทศ	✓	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) แจ้งส่วนงาน/หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดำเนินการดังนี้

1. รายการรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันให้เร่งรัดดำเนินการ โดยอ้างอิง
แผนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะ ปี 2567 (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) เป็นสำคัญ
2. รายการสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้จัดทำข้อมูลการเปรียบเทียบแผนและ
ผลดำเนินการ โดยอ้างอิงแผนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะ ปี 2567 (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) โดยละเอียด
และจัดส่งมายังฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) เพื่อสรุปเป็นภาพรวมในการนำเสนอที่ประชุมทุกครั้ง
3. โดยขอให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบติดตามผลการดำเนินงานฯ ตลอดจน
ปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่าย
งบประมาณแล้วเสร็จ

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

1. รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุนที่ค้างดำเนินการตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 รวม 11 รายการ และรายการรายจ่ายลงทุนที่อยู่ระหว่าง
การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 160 รายการ
2. ให้ผู้รับผิดชอบรายการรายจ่ายลงทุนที่ค้างดำเนินการดังนี้
 - 2.1 กรณีรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุไว้
ในสัญญาจ้าง และรายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเร่งรัดหา
ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (30 กันยายน 2567)
 - 2.2 กรณีรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ได้ก่อหนี้
ผูกพันแล้วให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาของสัญญา และรายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้

ผูกพันให้เร่งรัดหาผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (30 กันยายน 2567)

3. ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ระบุไว้ให้กับคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

4.ให้นำผลการดำเนินการดังกล่าวประกอบการพิจารณาในการขอรับจัดสรรงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ต่อไป

มติที่ประชุม

.....
.....
.....



บันทึกข้อความ

งานประชุม กองกลาง
รับที่ ๒๘๕
วันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๕:๐๐ น.

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง โทร. 3112

ที่ อว 69.2.2/394

วันที่ 6 มิถุนายน 2567

10.41 น. (10/6/67)

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

กองแผนงาน ขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2567 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เพื่อพิจารณา จำนวน 1 วาระ เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุน ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
รักษาการแทนรองอธิการบดี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เห็นควรเสนออธิการบดีเพื่อบรรจุวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวาระที่ ๗

๗ มิ.ย.

๗ มิ.ย. ๒๕๖๗

(นางลัดดาวรรณ ป่ารงกาญจน์)
ร.ม. หัวหน้างานประชุม
๗ มิ.ย. ๒๕๖๗

ดำเนินการดังเสนอ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยาง)
ร.อ.รองอธิการบดี

10 มิ.ย. ๒๕๖๗