



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ - ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๕๕๘

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ด้วยกองแผนงานได้ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายการรายจ่ายลงทุน ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘ และเสนอ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ โดยที่ประชุมได้รับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุนที่ค้างดำเนินการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ รวม ๑๑ รายการ และรายการรายจ่ายลงทุนที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๘๓ รายการ ตามที่เสนอ

๒. ให้กองแผนงานแจ้งผู้รับผิดชอบรายการรายจ่ายลงทุนที่ค้างดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ กรณีรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ใน สัญญาจ้าง และรายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเร่งรัดหาผู้รับจ้าง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ และให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ระบุไว้ให้กับคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จ

๒.๒ กรณีรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ได้ก่อหนี้ ผูกพันแล้ว ให้เร่งดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) และรายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และลงนาม ในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบบริหารจัดการรายการรายจ่ายลงทุน (ระบบ e - Invest Track : e-inv เฟส ๑) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่าย งบประมาณแล้วเสร็จ ทั้งนี้ สามารถปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ เมื่อมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด

๓. ให้นำผลการดำเนินการดังกล่าวประกอบการพิจารณาในการขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายการสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุนตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ได้ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ ซึ่งพบว่า ยังมีรายการรายจ่ายลงทุนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ๒ กรณี ดังนี้

กรณีที่ ๑ รายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ รายการ ประกอบด้วย

รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนงาน/หน่วยงาน	จำนวนรายการ/งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๔ รายการ/๔๖,๙๘๔,๐๐๐
(อยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง)	๒/๑๘,๐๐๐,๐๐๐
๑.ปรับปรุงอาคารช่วงเกษตรศิลป์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ	๑๔,๐๐๐,๐๐๐
๒.ปรับปรุงอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล ๑ รายการ	๔,๐๐๐,๐๐๐
(ได้ผู้ชนะการประกวดราคา และอยู่ระหว่างอุทธรณ์)	๑/๒๔,๑๘๔,๐๐๐
๑.ปรับปรุงอาคารธรรมศักดิ์มนตรีพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยนานาชาติ ๑ รายการ	๒๔,๑๘๔,๐๐๐
(อยู่ในกระบวนการพัสดุ)	๑/๔,๘๐๐,๐๐๐
๑.ก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ๑ รายการ	๔,๘๐๐,๐๐๐

อยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง ๒ รายการ

- ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ รายการ คือ ปรับปรุงอาคารช่วงเกษตรศิลป์ เพื่อเป็นอาคารเรียนรวมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณได้รับจัดสรร ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	แผนการดำเนินงานใหม่	งบประมาณต้องงวด (บาท)
ส่งงานงวดที่ ๑	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	๒,๒๓๖,๖๙๐
ส่งงานงวดที่ ๒	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘		๓,๓๕๕,๐๓๕
ส่งงานงวดที่ ๓	๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘		๕,๕๙๑,๓๗๕

รายการดังกล่าวทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับ บริษัท อันนา เทรดิง จำกัด ภายในวงเงิน ๑๓,๙๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๕ งวดงาน เนื่องจาก ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัย (งานพัสดุ กองคลัง) จึงได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เนื่องจากอัตราค่าปรับ จะเกินร้อยละ ๑๐ (คิดเป็นเงิน ๑,๒๙๗,๓๐๐ บาท) ต่อมาเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างได้มีหนังสือ ตอบกลับการยินยอมจ่ายค่าปรับที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณา ดำเนินการหารือในกรณีดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีผลการพิจารณาให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ต่อได้ ต่อมามหาวิทยาลัย (งานพัสดุ กองคลัง) ได้แจ้งเร่งรัดงานครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เนื่องจาก ทำงานได้เพียงร้อยละ ๑๔ และผู้รับจ้างไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีกำหนดประชุมในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณายกเลิกสัญญาต่อไป และเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยได้แจ้งบอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ได้ปฏิบัติงานตามแผนการผ่อนปรน การบอกเลิกสัญญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความเสียหายได้ประเมินมูลค่างานคงค้างและความเสียหายที่นอกเหนือจากงานในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สรุปยอดรวมวงเงิน งบประมาณที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒,๑๓๑,๘๒๒ บาท ซึ่งได้จัดทำแบบรูป รายการ และรายงานราคากลางแล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่างงานพัสดุ กองคลังดำเนินการตามระเบียบ และ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะพิจารณาผลการเสนอราคาในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ และคาดว่าจะได้ผู้รับจ้าง ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (ก่อนพิธี พระราชทานปริญญาบัตรฯ) โดยได้ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยได้ผู้ชนะ การเสนอราคา คือ บริษัท วันการโยธา จำกัด ภายในวงเงิน ๑๑,๑๘๓,๔๕๐ บาท ซึ่งต่ำกว่า วงเงินประมาณ ๑,๑๓๐,๓๗๒ บาท และเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้ให้ข้อมูลว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ ๑ ซึ่งคาดว่าจะส่งงานงวดที่ ๑ ได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งนั่งร้าน เพื่อทาสี ภายนอกอาคาร เดินระบบไฟฟ้าชั้น ๒ และเดินระบบอินเตอร์เน็ตชั้น ๒ ซึ่งภาพรวมการดำเนินงานล่าช้ากว่า แผนงาน ๑๐ วัน โดยคาดว่าจะสามารถส่งงานงวดสุดท้าย (งวดที่ ๓) ได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ จากการติดตามผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างดำเนินงานในงวดที่ ๒ และได้มีการ ทบทวนแบบรูปรายการบางส่วนที่คลาดเคลื่อน และจัดทำค่างานเพิ่ม - งานลด และแก้ไขสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๑ ซึ่งคาดว่าจะส่งงานงวดที่ ๒ ได้ภายในต้นเดือน พ.ค. ๒๕๖๘ โดยการทบทวนแบบรูปรายการทำให้งาน ในบางส่วนไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากงานมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน จึงอาจจะต้องทำให้งานล่าช้า ออกไปอีกประมาณ ๓๐ วัน จากวันสิ้นสุดสัญญาเดิม (๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘) โดยคาดว่าจะสามารถส่งงาน งวดสุดท้าย (งวดที่ ๓) ได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งงานเฟอร์นิเจอร์ บิวอิน (Built - in) ผนังห้องประชุม ชั้นที่ ๒ และงานกรูกระเบื้องผนังน้ำชาย - หญิง ชั้นที่ ๒

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้กองกายภาพฯ เร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ และขอให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบติดตามผลการดำเนินงานฯ ตลอดจน ปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่าย งบประมาณแล้วเสร็จ

- ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองเทคโนโลยีดิจิทัล) จำนวน ๑ รายการ คือ ปรับปรุงอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ (ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) งบประมาณได้รับจัดสรร ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายการดังกล่าวได้มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ แต่มีผู้อุทธรณ์ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่ไม่ได้พิจารณาเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ทำให้ต้องขอหารือไปยังกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ และเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ กรมบัญชีกลาง แจ้งกลับมายังมหาวิทยาลัย โดยให้ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว แล้วประกาศประกวดราคาใหม่ ซึ่งได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และมีกำหนดพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น จากการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้ยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว และเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ งานพัสดุ กองคลังได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีคัดเลือก งานปรับปรุงอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ (ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) คือ บริษัท ลานนาคอม จำกัด (ขายปลีก/ให้บริการ) ภายใต้วงเงิน ๓,๖๒๕,๙๓๖.๘๓ บาท โดยอยู่ระหว่างประสานผู้รับจ้าง เพื่อเข้าลงนามสัญญา จากการติดตามผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ ได้จัดทำสัญญาจ้าง ตามหนังสือสัญญาเลขที่ มจ.(กค.) ๑๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘ โดย สัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ในวงเงินงบประมาณ ๓,๖๒๕,๙๓๖.๘๓ บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทแปดสิบสามสตางค์) ระยะเวลา ๑๕๐ วัน ซึ่งผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติตามขั้นตอน ที่เกี่ยวข้อง และมีกำหนดจะเข้าดำเนินการรื้อถอนระบบแสงสว่าง ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ซึ่งทำให้งวดที่ ๑ ถ้าช้ากว่ากำหนด ๑ เดือน ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาของสัญญา

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
ส่งงานงวดที่ ๑	๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๖๒,๕๙๓.๖๘
ส่งงานงวดที่ ๒	๑ สิงหาคม ๒๕๖๘		๑,๔๕๐,๓๗๔.๓๗๓
ส่งงานงวดที่ ๓	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘		๑,๘๐๒,๙๖๘.๕๒

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงาน และมอบหมายให้กองเทคโนโลยีดิจิทัลดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้กองเทคโนโลยีดิจิทัลติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามสัญญา และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาของสัญญาดังกล่าว
๒. ให้กองเทคโนโลยีดิจิทัลรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรคมายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการ และเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนนั้น ๆ แล้วเสร็จ

ได้ผู้ชนะการประกวดราคา และอยู่ระหว่างอุทธรณ์ ๑ รายการ

- วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน ๑ รายการ คือ ปรับปรุงอาคารธรรมศักดิ์มนตรีพร้อมครุภัณฑ์
งบประมาณได้รับจัดสรร ๒๔,๑๘๔,๐๐๐ บาท

รายการปรับปรุงอาคารธรรมศักดิ์มนตรีพร้อมครุภัณฑ์ วงเงิน ๒๔,๑๘๔,๐๐๐ บาท รายการ
ดังกล่าวทำสัญญาภายใต้วงเงิน ๒๒,๔๕๐,๗๓๑ บาท มีวงเงินคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ๑,๗๓๓,๒๖๙
บาท ผู้รับจ้างคือ บริษัท อันนา เทรตติ้ง จำกัด ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และเนื่องจากค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ (๑,๙๗๕,๖๘๘ บาท) มหาวิทยาลัย
(งานพัสดุ กองคลัง) จึงได้แจ้ง การบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ แต่ผู้รับจ้างได้แจ้งหนังสือ
ยินยอมจ่ายค่าปรับที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พร้อมทั้งขอให้มหาวิทยาลัย
สรุปรายละเอียดของระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารแสดงราคากลางในการก่อสร้าง (BOQ) ซึ่งวิทยาลัย
นานาชาติมีหนังสือถึงผู้ออกแบบรายการสิ่งก่อสร้างดังกล่าวเพื่อยืนยันเรื่องระบบไฟฟ้า จำนวน ๒ ฉบับ
(ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ , ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖) ซึ่งยังไม่มีคำตอบกลับจาก
ผู้ออกแบบ และวิทยาลัยนานาชาติได้มีหนังสือถึงผู้รับจ้างเพื่อแจ้งเตือนการปฏิบัติงาน และเร่งรัด
การปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ และเน้นย้ำหากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
ของสัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะดำเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ
โดยไม่มีกรณีผ่อนผันหรืออนุโลมใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้ง ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ค่าปรับคิดเป็นร้อยละ
๑๖.๗๐ (๓,๗๔๙,๓๑๗ บาท) ของมูลค่าการก่อสร้าง และในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วิทยาลัยนานาชาติ
ได้มีหนังสือถึงผู้รับจ้างเพื่อแจ้งให้รายงานผลการดำเนินงาน และดำเนินการแก้ไขงานที่ได้สร้างความเสียหาย
เพิ่มเติมไว้ (รวมวิทยาลัย) โดยให้ตอบกลับภายใน ๗ วันหลังจากที่ได้รับหนังสือดังกล่าว และหากผู้รับจ้าง
ไม่ตอบกลับหนังสือดังกล่าว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะประชุมเพื่อพิจารณายกเลิกสัญญาต่อไป และ
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยได้แจ้งบอกเลิกสัญญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
ความเสียหายได้ประเมินมูลค่างานคงค้างและความเสียหายที่นอกเหนือจากงานในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ สรุปยอดรวมวงเงินงบประมาณที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
๒๑,๒๘๒,๔๐๔.๔๓ บาท ซึ่งได้มี การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ และคณะกรรมการกำหนด
ราคากลางแล้ว โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ซึ่งคาดว่า
กระบวนการกำหนดราคากลาง จะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ใหม่ และก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยคาดว่าจะดำเนินการปรับปรุงอาคารธรรมศักดิ์
มนตรีพร้อมครุภัณฑ์ แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๘ โดยได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการ และขอบเขต
ของงาน (TOR) เสนออธิการบดีลงนามแล้ว ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และเมื่อ ๒๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ งานบริหารพัสดุได้ดำเนินการ ดังนี้

๑) ประกาศเชิญชวนประกวดราคา ด้วยฯ วิธี e-bidding เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

๒) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ถึง ๑๒.๐๐ น.

๓) คณะกรรมการพิจารณาผลฯ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขการประกาศจัดซื้อจัดจ้างเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาผลแล้ว มีมติเห็นควรเสนอให้ยกเลิกการประกวดราคา อ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ และเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามในประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding ต่อไป ทั้งนี้ จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางใหม่ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และจะรายงานผลราคากลางเพื่อเสนออธิการบดีลงนามภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ และเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ มีผลการพิจารณามีผู้ชนะการประกวดราคา จำนวน ๑ ราย คือ บริษัท ไทยประเสริฐกรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา ๒๒,๘๘๘,๘๘๘ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างอุทธรณ์ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ร่วมกับกองกายภาพฯ และวิทยาลัยนานาชาติ เร่งรัดก่อนนี้ผู้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ และดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ทั้งนี้ หากลงนามในสัญญาแล้ว ขอให้จัดส่งสำเนาสัญญามายังฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) เพื่อใช้ติดตามผลการดำเนินงานต่อไป

๒. ให้วิทยาลัยนานาชาติรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

อยู่ในกระบวนการพัสดุ ๑ รายการ

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ รายการ คือ ก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะ เพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ งบประมาณได้รับจัดสรร ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
ส่งงานงวดที่ ๑	๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕	ส่งงานงวดที่ ๑ แล้ว (เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕)	๙๙๕,๐๐๐
ส่งงานงวดที่ ๒	๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ส่งงานงวดที่ ๒ แล้ว (เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕)	๙๙๕,๐๐๐
ส่งงานงวดที่ ๓	๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕		๙๙๕,๐๐๐
ส่งงานงวดที่ ๔	๑๕ กันยายน ๒๕๖๕		๙๙๕,๐๐๐

รายการดังกล่าวทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับบริษัท บิวดีงอาร์ต จำกัด ภายในวงเงิน ๓,๙๘๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ และเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ งานพัสดุมหาวิทยาลัย แม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาแก้ไขสัญญา เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) และในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างเข้ามาลงนามแก้ไขสัญญา แต่ยังไม่ได้รับหนังสือยินยอมเสียค่าปรับอย่างเป็นทางการ และยังไม่เข้าดำเนินงานต่อ เนื่องจากแบบรูปราคาการยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ และผู้รับจ้างยังไม่ได้มีหนังสือยินยอมค่าปรับใด ๆ เข้ามาถึงมหาวิทยาลัย และเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ส่งแบบกลับไปยังผู้เขียนแบบ เพื่อแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากกองกายภาพฯ และเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ กองกายภาพฯ ตรวจสอบและลงนาม และกองกายภาพฯ ส่งกลับให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ แก้ไข เปลี่ยนแปลงแบบรูปราคาการ ราคาวัสดุ และค่า factor F ใหม่ และเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยได้ให้ข้อมูลว่ายังไม่มีแก้ไขแบบรูปราคาการใด ๆ เพิ่มเติม (ถ้าเข้าเป็นระยะเวลา รวม ๓๖๒ วัน) งานพัสดุ กองคลังจึงให้ความคิดเห็นว่าในกรณีดังกล่าวสามารถบอกเลิกสัญญาได้ โดยไม่ต้องรอให้ค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะ เพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ ประชุมหารือร่วมกันมีมติขอให้คณบดี ใช้ดุลยพินิจในการสั่งการ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ และเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งเร่งรัดให้บริษัทเข้ามาทำงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างตอบกลับภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว และเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ทำหนังสือให้บริษัทเข้ามาดำเนินงานต่อให้แล้วเสร็จ และเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือตอบกลับมาเพื่อขอเข้าดำเนินงานต่อ และเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ ได้มีมติที่ประชุม เพื่อเสนอให้คณบดีใช้ดุลยพินิจว่าจะให้ผู้รับจ้างดำเนินการต่อ หรือยกเลิกสัญญา และเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้มีหนังสือถึงหัวหน้าฝ่ายกฎหมายเพื่อหารือในประเด็นดังกล่าว ซึ่งฝ่ายกฎหมายตอบกลับโดยให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ทำหนังสือหารือไปยังหน่วยงานบริหารพัสดุ กองคลัง และเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้มีหนังสือขอหารือไปยังงานบริหารพัสดุ กองคลัง และเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการใด ๆ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ งานพัสดุ กองคลังได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในประเด็นดังกล่าวว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ จะต้องให้ข้อเท็จจริง และสรุปแนวทางเพื่อให้คณบดีใช้ดุลยพินิจประกอบการตัดสินใจเห็นชอบ ซึ่งมติที่ประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ มิได้ระบุข้อคิดเห็นในกรณีดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ ต่อคณบดี ต่อมาเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ มีมติให้ยกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงานต่อให้แล้วเสร็จ โดยเบื้องต้นก่อนยกเลิกสัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ จะประสานผู้รับจ้างอีกครั้งเพื่อเจรจาให้เข้าดำเนินงานต่อ โดยมีกำหนดสิ้นสุดการเจรจาทันทีในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยจะนำผลการเจรจาดังกล่าว ประกอบการพิจารณาการยกเลิกสัญญาต่อไป ปัจจุบันพบว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ฯ ทำหนังสือถึงบริษัท บิวดีงอาร์ต จำกัด ตามหนังสือเลขที่ อว ๖๙.๑๔/๒๘๓๐ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เพื่อแจ้งการบอกเลิกสัญญาจ้าง และงานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และเมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ คณะกรรมการพิจารณาความเสียหายของงานที่ได้ส่งมอบแล้ว โดยยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายเงินของงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ ได้ประชุมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพิจารณาความเสียหายของงาน ซึ่งอยู่ระหว่างนำเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาความเสียหาย และวิเคราะห์ค่างานดังกล่าว จากการติดตามผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ พบว่า คณะกรรมการประเมินความเสียหายงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ ได้ประเมินความเสียหายแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ดำเนินการเสนอรายงานของคณะกรรมการประเมินความเสียหายงานก่อสร้างให้ผู้มีอำนาจ (หัวหน้าส่วนงาน) โดยจากรายงานพบข้อสังเกตคือ งบประมาณคงเหลือ ๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท แต่มูลค่างานที่คณะกรรมการฯ คำนวณได้ จำนวนเงิน ๓,๔๒๔,๑๗๙.๔๔ บาท ซึ่งสูงกว่ามูลค่าเงินงบประมาณค่าก่อสร้างที่คงเหลือจำนวน ๑,๔๓๔,๑๗๙.๔๔ บาท จึงเห็นควรหารือต่อทางมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับวงเงินก่อสร้าง ตามมูลค่าความเสียหายที่คณะกรรมการฯ ได้คำนวณไว้ ทั้งนี้ หากผู้มีอำนาจได้มีการเกษียณส่งการทางเจ้าหน้าที่พัสดุฯ จะเตรียมดำเนินงานเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และร่างขอบเขตงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ประสานกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจสอบรายละเอียดจากการประเมินความเสียหาย และรายละเอียดการก่อสร้างอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ได้จำนวนเงินที่ถูกต้อง เนื่องจากมีงบประมาณส่วนต่างจำนวน ๑,๔๓๔,๑๗๙.๔๔ บาท ทั้งนี้ วิธีการบริหารงบประมาณ กรณีการนำเงินนอกสมทบค่าก่อสร้างจะสามารถดำเนินการได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๔๘๐,๐๐๐ บาท) พร้อมทั้งให้กำหนดกรอบระยะเวลา (Timeline) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ พร้อมกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ นำเรื่องดังกล่าวเข้าบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ทุกครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนดังกล่าว

๓. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรคมายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนงาน/หน่วยงาน	จำนวนรายการ/งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๓ รายการ/๔๕,๙๐๐,๐๐๐
(อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความเสียหาย)	๑/๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๑.ฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ	๓๐,๐๐๐,๐๐๐

ส่วนงาน/หน่วยงาน	จำนวนรายการ/งบประมาณ
(อยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง)	๑/๑๔,๐๐๐,๐๐๐
๑.โรงเรียนสุรขุนอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร์ เฉลิมพระเกียรติ ๑ รายการ	๑๔,๐๐๐,๐๐๐
(แก้ไขแบบรูปรายการแล้วเสร็จ)	๑/ ๑,๙๐๐,๐๐๐
๑.ปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปให้ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร์ เฉลิมพระเกียรติ ๑ รายการ	๑,๙๐๐,๐๐๐

อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความเสียหาย ๑ รายการ

- ส่วนกลางมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ รายการ คือ ฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) งบประมาณได้รับจัดสรร ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	แผนการดำเนินงานใหม่	งบประมาณต่องวด (บาท)
ส่งงานงวดที่ ๑	๙ มีนาคม ๒๕๖๗	ยกเลิกสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วน เกี่ยวข้องเพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่	๑,๓๗๕,๐๐๐ (๕%)
ส่งงานงวดที่ ๒	๘ เมษายน ๒๕๖๗		๕,๕๐๐,๐๐๐ (๒๐%)
ส่งงานงวดที่ ๓	๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗		๔,๑๒๕,๐๐๐ (๑๕%)
ส่งงานงวดที่ ๔	๗ มิถุนายน ๒๕๖๗		๒,๗๕๐,๐๐๐ (๑๐%)
ส่งงานงวดที่ ๕	๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗		๔,๑๒๕,๐๐๐ (๑๕%)
ส่งงานงวดที่ ๖	๖ สิงหาคม ๒๕๖๗		๕,๕๐๐,๐๐๐ (๒๐%)
ส่งงานงวดที่ ๗	๕ กันยายน ๒๕๖๗		๔,๑๒๕,๐๐๐ (๑๕%)

รายการดังกล่าวได้ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับห้างหุ้นส่วนจำกัด โชแก้วอาร์คิเทค ในวงเงิน ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีกำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ จากงวดงานทั้งสิ้น ๗ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ไม่สามารถตรวจรับงานงวดที่ ๑ ได้ เนื่องจากก่อนการดำเนินการตอกเสาเข็ม ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขออนุมัติใช้เสาเข็มความยาว ๑๓ เมตร พร้อม SHOE เหล็ก ปรากฏว่าเสาเข็มที่ดำเนินการตอกจำนวน ๑๑๐ ต้น ไม่ได้ใส่ SHOE เหล็กเป็นเหตุให้ไม่สามารถตอกเสาเข็มที่ความลึกตามวิศวกรออกแบบไว้ได้ จึงถือว่าผู้รับจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง และเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้รับจ้างและผู้ออกแบบรูปรายการ และมีมติให้ งานพัสดุ กองคลัง ส่งหนังสือถึงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะบุคคลที่สาม เพื่อเข้าทดสอบการรับน้ำหนักของการตอกเสาเข็มดังกล่าว ซึ่งหากมีค่าใช้จ่ายผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ผู้เกี่ยวข้องได้มีการเข้าทดสอบการรับน้ำหนัก ของการตอกเสาเข็มดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างงานก่อสร้างฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พีช สัตว์ ประมง) ได้มีมติแจ้งผลการทดสอบดังกล่าวไปยังผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทำค่างานลดงานเพิ่ม และผู้รับจ้างได้มีหนังสือตอบกลับเพื่อขอทบทวนมติดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ จะประชุมเพื่อพิจารณาการขอทบทวนมติของผู้รับจ้าง ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ปัจจุบันพบว่ามหาวิทยาลัย ได้มีหนังสือแจ้งถึงผู้รับจ้างเรื่องการคืนส่วนต่างค่าเสาเข็มและเรื่องการขยายเวลา และผู้รับจ้างได้มีหนังสือตอบกลับเพื่อขอลดค่าปรับ ๑๖๓ วัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้แจ้งว่าจะลดค่าปรับ ๓๔ วัน พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างชำระค่าส่วนต่างเสาเข็มให้ถูกต้อง และเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยได้แจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ยินยอมเสียค่าปรับ แต่ผู้รับจ้างขออุทธรณ์การบอกเลิกสัญญา โดยไม่ระบุถึงการยินยอมเสียค่าปรับ และงานพัสดุ กองคลังได้มีหนังสือตอบกลับไปยังผู้รับจ้างว่าการอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นสาเหตุให้สามารถยกเลิกการบอกเลิกสัญญาได้ จากการติดตามผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ พบว่ากองกายภาพ และสิ่งแวดล้อมได้เสนอชื่อบุคลากรเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความเสียหาย ซึ่งอยู่ระหว่างการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย คาดว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวแล้วเสร็จภายในวัน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ และจะจัดทำกรตรวจสอบและแก้ไขแบบรูปรายการที่จะจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายงานราคากลางต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ประธานตรวจการจ้างฯ และกองกายภาพฯ กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน (Timeline) การจัดซื้อจัดจ้าง และกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
๒. ให้กองกายภาพฯ ร่วมกับงานพัสดุ กองคลัง เตรียมรายละเอียดประกอบการหาผู้รับจ้างรายใหม่ต่อไป และดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๓. ให้กองกายภาพฯ รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรคมายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง ๑ รายการ

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ รายการ คือ โรงเรือนสุกรขุน
อัจฉริยะ งบประมาณได้รับจัดสรร ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
ส่งงานงวดที่ ๑	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ส่งงานงวดที่ ๑ แล้ว (เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘)	๒,๐๒๒,๔๓๙
ส่งงานงวดที่ ๒	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	๒,๒๙๒,๐๙๗
ส่งงานงวดที่ ๓	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	๑,๗๕๒,๗๘๐
ส่งงานงวดที่ ๔	๒๙ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	๓,๓๗๐,๗๓๑
ส่งงานงวดที่ ๕	๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗		๔,๐๔๔,๘๗๘

รายการดังกล่าวได้ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันครั้งที่ ๒ กับบริษัท สี่มา รีโนเวชั่น จำกัด ในวงเงิน ๑๓,๔๘๒,๙๒๗ บาท เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีกำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ และได้มีการขยายระยะเวลาการดำเนินงานของสัญญาถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีงวดงานทั้งสิ้น ๕ งวดงาน ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดการส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และไม่ได้ส่งงานงวดที่ ๒ ตามกำหนดส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากมีความขัดแย้งของแบบรูปรายการจึงต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้อง และมีส่วนประกอบของงานที่จะต้องขุดบ่อน้ำซึ่งต้องขออนุญาตไปยังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ (ลำปาง) เพิ่มเติม ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ และเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ผู้อำนวยการกองคลังได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในประเด็นดังกล่าวว่าการขออนุญาตขุดบ่อน้ำไปยังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ (ลำปาง) ไม่ควรนำมาเป็นเหตุในการขอขยายระยะเวลาดำเนินงานในอนาคต ต่อมาเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ แจ้งว่ามีการดำเนินการในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๕ (ล่าช้า) ซึ่งผู้รับจ้างมีการดำเนินงานไปพร้อม ๆ กัน ตั้งแต่งวดงาน ที่ ๑ - ๔ จากงวดงานทั้งสิ้น ๕ งวดงาน โดยยังไม่ได้มีการส่งงานแม้แต่วงวดงานเดียว อ้างเหตุมาจากแบบรูปรายการ และการขุดบ่อน้ำบาดาล ซึ่งหากมีการสลั้งงวดงานการขุดบ่อน้ำบาดาลไปในงวดงานอื่น ๆ จะทำให้สามารถดำเนินการตรวจรับงานในงวดงานที่ ๑ ได้ และยังไม่ได้มีการแก้ไขสัญญาใด ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ แจ้งว่าจะแก้ไขสัญญาในภาพรวมในครั้งเดียว ทั้งนี้ฝ่ายกฎหมายจึงได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การแก้ไขสัญญาสามารถดำเนินการได้หลายครั้ง เพื่อให้สามารถดำเนินการในแต่ละงวดงานที่กำหนดขึ้นใหม่ และส่งงานตามงวดงานได้ และเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้มีการส่งงาน งวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ แต่ประสบปัญหาเพิ่มเติม คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขอลาออกจากการเป็นกรรมการ ๓ ท่าน แต่ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุมิหนังสือถึงอธิการบดีเพื่อขอชะลอการลาออกของกรรมการดังกล่าว เบื้องต้นรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) ได้แจ้งในที่ประชุมว่าอธิการบดียังไม่อนุมัติการลาออกของคณะกรรมการดังกล่าว อีกทั้งยังให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม ในกรณี ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะว่า หากอธิการบดียังไม่อนุมัติการลาออก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และไม่ควรเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่ จากการติดตามผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ พบว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้บอกเลิกสัญญา เนื่องจากค่าปรับเกิน ร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง (ค่าปรับ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๘ คิดเป็น ๑,๗๕๒,๗๘๐.๙๐ บาท (ร้อยละ ๑๓)) ต่อมาผู้รับจ้างขอผ่อนปรนการยกเลิกสัญญา และยอมรับจ่ายค่าปรับ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้รายงาน ผลต่ออธิการบดีแล้ว โดยอธิการบดีเห็นชอบให้ดำเนินงานต่อให้แล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะส่งงานให้แล้วเสร็จภายใน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ (งวดที่ ๒ - ๕ ภายในครั้งเดียว)

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้คณะคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ร่วมกับประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ พิจารณา แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้ชัดเจน ว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ หากพิจารณา แล้วว่าไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามแผนดำเนินการ สามารถใช้เป็นเหตุให้ยกเลิกสัญญาได้ โดยอธิการบดีต้องเป็นผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากวงเงินงบประมาณสูงกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. หลังการดำเนินการตามข้อ ๑ ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ กำหนดกรอบระยะเวลา (Timeline) ที่จะดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) เพื่อใช้ประกอบการติดตามผลการ ดำเนินงาน พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

๓. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ นำเรื่องดังกล่าวเข้าบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะฯ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ทุกครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุนดังกล่าว

แก้ไขแบบรูปรายการแล้วเสร็จ ๑ รายการ

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ รายการ คือ ปรับปรุงห้องเพื่อรองรับ การผลิตและแปรรูปให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร งบประมาณได้รับจัดสรร ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ ส่งมอบเดิม	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ ส่งมอบใหม่	ผู้รับผิดชอบ
๑. กำหนดคุณลักษณะ TOR	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕		
๒. ออกแบบรูปรายการ/ประมาณ ราคา	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕		
๓. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผน	๖ ธันวาคม ๒๕๖๕		งานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ
๔. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ รูปแบบรายการ	๖ ธันวาคม ๒๕๖๕		
๕. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ ราคากลาง	๖ ธันวาคม ๒๕๖๕		
๖. รายงานขอซื้อของจ้างและการจัดทำ ประกาศ พร้อมเอกสาร	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕		

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ ส่งมอบเดิม	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ ส่งมอบใหม่	ผู้รับผิดชอบ
๗. ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง พร้อม แต่งตั้งคณะกรรมการ	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕		
๘. จัดทำร่างประกาศเชิญชวน ระยะเวลา ๓ วัน	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕		
๙. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕		
๑๐. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕		งานพัสดุ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ - แพร่ฯ
๑๑. ประกาศผู้ชนะ	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕		
๑๒. ลงนามในสัญญาจ้าง			
๑๓. สิ้นสุดสัญญาจ้าง			
๑๔. ระยะเวลาก่อสร้าง/งวดงาน	๑ งวด/๙๐ วัน		

รายการดังกล่าวได้ดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ซึ่งมีการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ แต่มีผู้ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในกรณีของคุณสมบัติที่ไม่ระบุไว้ในประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ จึงได้ส่งหนังสือหารือไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ และได้รับการตอบกลับเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้อย่างถาวรและดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจ้างเหมาจัดทำแบบรูปรายการใหม่ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ แจ้งว่าอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขแบบรูปรายการให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน (User) และเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ดำเนินการขออนุมัติจ้างเหมาปรับปรุงแบบรูปรายการงานปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ โดยทำเป็นใบสั่งจ้างไปยังผู้รับจ้าง ซึ่งยังไม่มีหนังสือตอบรับ จึงยังไม่ได้นำเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้งผู้รับจ้างดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ออกแบบ แบบรูปรายการดังกล่าวตั้งแต่แรก คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ พิจารณาดำเนินการ คือ ๑) ดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ ๒) ป้องกันเหตุอันอาจเป็นปัญหาการได้มาของแบบรูปรายการซึ่งแบบรูปรายการต้องมีข้อมูลประกอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมต่อการจัดทำค่าของงบประมาณในอนาคต โดยเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด จากการติดตามผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ พบว่าอยู่ระหว่างแก้ไขแบบปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ประสานผู้ออกแบบรายเดิมเพื่อยืนยันว่ายินยอมให้แก้ไขแบบรูปรายการดังกล่าวได้ เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของสิทธิ์เดิม

๒. เสร็จรัดการปรับแก้ไขแบบรูปรายการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และดำเนินการปรับปรุงรายการดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

๓. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ นำเรื่องดังกล่าวเข้าบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ทุกครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุนดังกล่าว

รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ รายการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนงาน/หน่วยงาน	จำนวนรายการ/งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๔ รายการ/๓๕,๓๗๖,๔๐๐
(อยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง)	๑/๓,๕๘๘,๔๐๐
๑.งานปรับปรุงอาคารเรียนรวม๗๐ปี กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ	๓,๕๘๘,๔๐๐
(อยู่ในกระบวนการพัสดุ)	๓/๓๑,๗๘๘,๐๐๐
๑.เรือนเพาะชำกล้าไม้พร้อมระบบการให้น้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ๑ รายการ	๖๐๐,๐๐๐
๒. อาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตรพร้อมครุภัณฑ์ สำนักวิจัยฯ ๑ รายการ	๒๙,๓๗๖,๐๐๐
๓. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart lab ผู้ประกอบการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ๑ รายการ	๑,๘๑๒,๐๐๐

อยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง ๑ รายการ

- ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ รายการ คือ งานปรับปรุงอาคารเรียนรวม ๗๐ ปี แม่โจ้ งบประมาณได้รับจัดสรร ๓,๕๘๘,๔๐๐ บาท

ปรับปรุงอาคารเรียนรวม ๗๐ ปีแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๓,๕๘๘,๔๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้าง คือ บริษัท เดอะเรนซี้ซันวัน จำกัด ภายในวงเงิน ๓,๑๓๔,๘๐๐ บาท คงเหลือ ๔๕๓,๖๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๔ งวดงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณต่องวด (บาท)
ส่งงานงวดที่ ๑	๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	ส่งงานแล้ว (๓๐ เมษายน ๒๕๖๘) (ล่าช้า)	๗๘๓,๗๐๐
ส่งงานงวดที่ ๒	๔ ธันวาคม ๒๕๖๗	ส่งงานแล้ว (๓๐ เมษายน ๒๕๖๘) (ล่าช้า)	๗๘๓,๗๐๐

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณต่องวด (บาท)
ส่งงานงวดที่ ๓	๑๓ มกราคม ๒๕๖๘	คาดว่าจะส่งงาน (ภายใน พ.ค. ๖๘) (ล่าช้า)	๔๗๐,๒๒๐
ส่งงานงวดที่ ๔	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	คาดว่าจะส่งงาน (ภายใน พ.ค. ๖๘) (ล่าช้า)	๑,๐๙๔,๑๘๐

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จากงวดงานทั้งสิ้น ๔ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ในงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ซึ่งประกอบด้วยงานทาสีภายในทั้งหมด และงวดที่ ๓ กับงวดที่ ๔ ซึ่งประกอบด้วยงานทาสีภายนอกทั้งหมด และงานติดตั้งผ้าม่านในห้องคอมพิวเตอร์ ๑๐๓ และ ๑๐๔ โดยคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ พร้อมกันภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ คาดว่า จะสามารถส่งมอบงานได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๘ (สัญญาสิ้นสุด ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และมีค่าปรับที่เกิดขึ้น โดยเริ่มปรับตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงินวันละ ๓,๑๓๔.๘๐ บาท) และให้เหตุผลถึงความล่าช้า เนื่องจากมีการใช้ห้องเรียนทุกวันผู้รับจ้างจึงไม่สามารถที่จะเข้าทำงานได้เต็มเวลา จึงต้องทำงานส่วนอื่นที่สามารถดำเนินการได้ และจะเข้าทำงานภายในห้องเมื่อห้องว่าง และไม่มีการใช้งานเท่านั้น ประกอบกับรายการนี้ ผู้รับจ้างเริ่มต้นเข้าดำเนินงานล่าช้ากว่ากำหนดเป็นระยะเวลา ๒ เดือน จากการติดตามผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ จากงวดงานทั้งสิ้น ๔ งวดงาน ได้ดำเนินงานงวดที่ ๑ และ ๒ แล้วเสร็จ แต่ยังไม่สามารถส่งงานได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญาในรายละเอียดของงวดงาน ซึ่งอยู่ระหว่าง เสนออธิการบดี เพื่อพิจารณาลงนามแก้ไขสัญญาดังกล่าว โดยงวดที่ ๓ กับงวดที่ ๔ ซึ่งประกอบด้วยงานทาสีภายนอกอาคาร งานเปลี่ยนรางระบายน้ำฝน งานหลังคาเมทัลชีท งานปูพื้นกระเบื้อง ยางห้องคอมพิวเตอร์ ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้นร้อยละ ๘๐ โดยคาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ (สัญญาสิ้นสุด ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และมีค่าปรับ โดยเริ่มปรับตั้งตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงินวันละ ๓,๑๓๔.๘๐ บาท)

มติที่ประชุม รับทราบ และให้กองกายภาพฯ เร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ และขอให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบติดตามผลการดำเนินงานฯ ตลอดจน ปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่าย งบประมาณแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างกระบวนการพัสดุ ๓ รายการ

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ รายการ คือ เรือนเพาะชำกล้าไม้ พร้อมระบบการให้น้ำ งบประมาณได้รับจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐ บาท

เรือนเพาะชำกล้าไม้พร้อมระบบการให้น้ำ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ แจ้งว่าได้แก้ไขแบบรูปรายการ และจัดทำราคากลางใหม่ ส่งผลให้ราคากลางสูงขึ้นจากเดิม ๖๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๘๐๐,๐๐๐ บาท สูงกว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งตามเงื่อนไขของการสบทงบประมาณเงินรายได้

ของมหาวิทยาลัย สามารถสทบวงเงินงบประมาณได้เพียง ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (๖๐,๐๐๐ บาท) และเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ พบว่า ได้กำหนดคุณลักษณะ TOR เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ และอยู่ในขั้นตอนขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้วงเงิน ๖๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งผลการจัดซื้อจัดจ้างในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ มีผู้ชนะการเสนอราคาเพียง ๑ ราย จึงยกเลิกประกาศดังกล่าว จากการติดตามผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ พบว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอยู่ระหว่างติดตามและตรวจสอบราคากลาง เนื่องจากวัสดุบางรายการมีการปรับราคา คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

มติที่ประชุม รับทราบ และให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ เร่งรัดการดำเนินการเพื่อให้ได้ผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ โดยขอดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ นำเรื่องดังกล่าวเข้าบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ทุกครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนดังกล่าว

๓. ขอให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบติดตามผลการดำเนินงานฯ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

- **สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร** จำนวน ๑ รายการ คือ อาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตรพร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณได้รับจัดสรร ๒๙,๓๗๖,๐๐๐ บาท

ลำดับ	ขั้นตอนการทำงาน	ระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ (วันทำการ)		หมายเหตุ
		จำนวนวัน	วัน/เดือน/ปี	
1	จัดทำราคากลาง	30	6 พค 68	
2	จัดทำร่างขอบเขตของงาน	30	6 พค 68	
3	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	7 พค 68	
4	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1	8 พค 68	
5	จัดเตรียมเอกสารส่งให้ผู้รับจ้าง	1	13 พค 68	
6	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกจัดทำหนังสือเชิญชวนไปยังผู้รับจ้าง	2	15 พค 68	
8	ระยะเวลาผู้รับจ้างจัดเตรียมเอกสารยื่นเสนองาน	7	27 พค 68	
10	คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน	2	30 พค 68	
12	เสนอเอกสารทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ	14	20 มิย 68	
13	ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯ	1	23 มิย 68	
14	รอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์	7	3 กค 68	
15	ลงนามในสัญญา		4 กค 68	

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จากการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีผู้เสนอราคาทั้งสิ้น ๒ ราย แต่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเพียงรายเดียว โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างได้มีมติให้ยกเลิก และประกาศใหม่ จากการติดตามผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางใหม่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ซึ่งคาดว่าจะลงนามสัญญาได้ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

มติที่ประชุม รับทราบ และให้สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ร่วมกับกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการราคากลาง และงานบริหารพัสดุ กองคลังเร่งรัดดำเนินการตามกรอบระยะเวลา (Timeline) พร้อมทั้งเร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวในระบบติดตามผลการดำเนินงานฯ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

- **คณะสารสนเทศและการสื่อสาร** จำนวน ๑ รายการ คือ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart lab ผู้ประกอบการ งบประมาณได้รับจัดสรร ๑,๘๑๒,๐๐๐ บาท

รายการดังกล่าวทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับ บริษัท ธนวิศว์เอ็นจิเนียร์ จำกัด ภายในวงเงิน ๑,๘๘๗,๔๘๐ บาท ใช้เงินรายได้สมทบ ๙๑,๔๘๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๓ งวดงาน (๙๐ วัน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณต่องวด (บาท)
ส่งงานงวดที่ ๑	๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	๔๗๑,๘๗๐
ส่งงานงวดที่ ๒	๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘		๗๕๔,๙๙๒
ส่งงานงวดที่ ๓	๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘		๖๖๐,๖๑๘

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ พบว่าได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญาจ้างแล้ว ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๑๐/๕๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากการก่อสร้างในงวดงานที่ ๑ มีผลการดำเนินงานล่าช้าและไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญา และริบหลักค้ำประกันปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๑๐/๕๑๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ และขอสงวนสิทธิการปรับตามสัญญา หนังสือที่ อว ๖๙.๑๐/๒๖ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ พร้อมทั้งแจ้งขอให้ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ มจ.(สทสส.) ๓/๒๕๖๗ (งปม.) แล้ว ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๑๐/๒๗ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานผลการพิจารณาประเมินความเสียหาย งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อนำมาปรับปรุงแบบรูปรายการใหม่โดยผู้ออกแบบรายเดิม เนื่องจากต้องมีการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างบางส่วนที่ผู้รับจ้างเดิมได้ดำเนินการไว้ ซึ่งคาดว่าจะปรับปรุงแบบรูปรายการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ และประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยคาดว่าจะปรับปรุงรายการดังกล่าวแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ จากการติดตามผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ พบว่าได้ดำเนินการลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ ภายใต้วงเงิน ๑,๘๘๗,๔๘๐ บาท ใช้เงินรายได้สมทบ ๙๑,๔๘๐ บาท ผู้รับจ้างบริษัท ธนวิศว์เอ็นจิเนียร์ จำกัด สิ้นสุดสัญญา

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๓ งวดงาน (๙๐ วัน) ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ ๑ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาของงวดงานตามสัญญา

มติที่ประชุม รับทราบ และให้คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาของสัญญา ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวในระบบติดตามผลการดำเนินงานฯ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

กรณีที่ ๒ รายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากการติดตามผลการดำเนินในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านระบบบริหารจัดการรายการรายจ่ายลงทุน (ระบบ e – Invest Track : e-inv เฟส ๑) เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ จากงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งสิ้น ๔๒๐,๔๓๐,๔๐๐ บาท (ครุภัณฑ์ ๒๙๕,๒๓๐,๔๐๐ บาท สิ่งก่อสร้าง ๑๒๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท) จากทั้งสิ้น ๑๘๓ รายการได้ผู้รับจ้างในภาพรวมแล้วจำนวน ๑๐๕ รายการงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๙,๖๖๐,๘๐๐ บาท (ครุภัณฑ์จำนวน ๑๐๐ รายการ ๑๒๕,๙๑๕,๒๐๒ บาท สิ่งก่อสร้างจำนวน ๕ รายการ ๑๕,๒๓๘,๒๘๙ บาท) และมีเงินที่คาดว่าจะเหลือจ่ายจากการทำสัญญาจำนวนทั้งสิ้น ๘,๕๐๗,๓๐๙ บาท และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๖๓๗,๑๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยงาน	ครุภัณฑ์			
	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	วงเงินลงนาม ในสัญญา	เงินคาดว่าจะ เหลือจ่าย	เบิกจ่ายจริง
รวมทั้งสิ้น	๒๙๕,๒๓๐,๔๐๐	๑๒๕,๙๑๕,๒๐๒	๕,๙๖๖,๔๙๘	๖๓๗,๑๐๐
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	๕๓,๔๙๑,๕๐๐			-
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร	-			-
คณะผลิตกรรมการเกษตร	๓๗,๗๓๘,๑๐๐	๒๖,๙๐๘,๗๕๐	๒๘๑,๗๕๐	-
คณะวิทยาศาสตร์	๓๘,๘๒๓,๗๐๐	๒๔,๙๑๑,๖๙๐	๕๐๒,๑๑๐	๔๖๐,๑๐๐
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและ มาตรฐานผลิตภัณฑ์	๓๖,๖๓๒,๒๐๐			-
กองพัฒนานักศึกษา	-			-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ	๓๔,๘๐๘,๓๐๐			-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	๑๗,๒๓๒,๓๐๐	๑๗,๐๑๓,๘๔๙	๒๑๘,๔๕๑	-
คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก	๒๓,๕๐๙,๐๐๐	๒๓,๔๒๗,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	-
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	๑๖,๙๕๙,๗๐๐	๕,๓๘๘,๓๖๙	๕๗๑,๓๓๑	-
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	-			-
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทาง การเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ	๑๔,๕๕๒,๔๐๐	๑๐,๙๗๕,๕๕๕	๑๑๗,๖๔๕	-
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ ออกแบบสิ่งแวดล้อม	๑๒,๐๕๕,๔๐๐	๘,๒๐๕,๖๒๗	๓,๘๔๙,๗๗๓	-

หน่วยงาน	ครุภัณฑ์			
	งบประมาณ ได้รับจัดสรร	วงเงินลงนาม ในสัญญา	เงินคาดว่าจะ เหลือจ่าย	เบิกจ่ายจริง
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	๘,๐๕๗,๔๐๐	๗,๗๑๙,๓๖๒	๓๓๘,๐๓๘	-
คณะเศรษฐศาสตร์	๖๕๙,๔๐๐	๖๕๗,๐๐๐	๒,๔๐๐	๑๗๗,๐๐๐
คณะศิลปศาสตร์	๕๖๑,๐๐๐	๕๕๘,๐๐๐	๕๕๘,๐๐๐	-
คณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-

หน่วยงาน	สิ่งก่อสร้าง			
	งบประมาณได้รับ จัดสรร	วงเงินลงนามใน สัญญา	เงินคาดว่าจะ เหลือจ่าย	เบิกจ่ายจริง
รวมทั้งสิ้น	๑๒๕,๒๐๐,๐๐๐	๑๕,๒๓๘,๒๘๙	๒,๕๔๐,๘๑๑	-
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	๖,๒๓๔,๓๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑,๒๓๔,๓๐๐	-
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร	๕๒,๘๗๖,๘๐๐	-	-	-
คณะผลิตกรรมการเกษตร	๕,๕๘๘,๙๐๐	-	-	-
คณะวิทยาศาสตร์	-	-	-	-
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและ มาตรฐานผลิตภัณฑ์	-	-	-	-
กองพัฒนานักศึกษา	๓๕,๐๑๘,๑๐๐	-	-	-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ	-	-	-	-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	๙,๔๗๑,๙๐๐	๘,๔๖๐,๐๐๐	๑,๐๑๑,๙๐๐	-
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	๑๔,๗๗๓,๖๐๐	-	-	-
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทาง การเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ	-	-	-	-
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ ออกแบบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	-	-	-	-
คณะเศรษฐศาสตร์	๑,๒๓๖,๔๐๐	๑,๑๐๓,๒๘๙	๑๓๓,๑๑๑	-
คณะศิลปศาสตร์	-	-	-	-
คณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ	-	-	-	-

รายการสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ๙ รายการ
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	งบประมาณ	สถานะ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร		
ปรับปรุงระบบดับเพลิงคณะวิศวกรรมและ อุตสาหกรรมเกษตร (อาคารพนมสมิตตานนท์)	๖,๒๓๔,๓๐๐	ได้ผู้รับจ้างแล้ว
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร		
อาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตรพร้อมครุภัณฑ์	๕๒,๘๗๖,๘๐๐	***อาคารผูกพันเดิม***
คณะผลิตกรรมการเกษตร		
ก่อสร้างอาคารเมืองแมลงคณะผลิตกรรมการเกษตร	๔,๘๘๕,๔๐๐	พื้นที่ก่อสร้างทับซ้อน
ปรับปรุงอาคารพืชสวนประดับ	๗๐๓,๕๐๐	ได้ผู้รับจ้างแล้ว
กองพัฒนานักศึกษา		
ปรับปรุงอาคารศรีเกษตร	๓๕,๐๑๘,๑๐๐	อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร		
อาคารปฏิบัติการการเรียนรู้ตลอดชีวิต	๙,๔๗๑,๙๐๐	ยกเลิกการประกวดราคาครั้งที่ ๑ เนื่องจากมีปัญหาราคากลาง
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม		
ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์บริการนักศึกษา (student Union)	๘๓๖,๕๐๐	ได้ผู้รับจ้างแล้ว
ปรับปรุงอาคารเรียนรวม ๗๐ ปี	๖,๑๔๐,๒๐๐	อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบและ คำนวณราคากลาง
ปรับปรุงอาคารเรียนรวม ๘๐ ปี	๗,๗๙๖,๙๐๐	อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง

- คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน ๑ รายการ คือ ปรับปรุงระบบดับเพลิง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (อาคารพนมสมิตตานนท์) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖,๒๓๔,๓๐๐ บาท

จากการติดตามผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ พบว่า จากสัญญาจ้าง ซึ่งมีการลงนามเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญา ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แต่ปัจจุบันผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการใด ๆ โดยได้มีการประสานแจ้งเสนอขอแก้ไขแบบรูปรายการ ซึ่งส่งผลให้งานก่อสร้างดังกล่าวล่าช้ากว่าสัญญาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาระยะเวลาที่เหลือจนถึงวันที่สิ้นสุดสัญญาจ้างคาดว่าจะส่งผลให้ ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งจะมีผลต่อค่าปรับในการดำเนินงานล่าช้า และอาจส่งผลให้ผู้รับจ้างขอขยายสัญญาดำเนินการ

มติที่ประชุม รับทราบ และให้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเพื่อเร่งรัดให้ดำเนินงานตามสัญญา
๒. กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญานั้น คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ควรจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และระบุสาเหตุให้ชัดเจน พร้อมกับพิจารณาว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ โดยตรวจสอบเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัยต่อไป
๓. กำหนดกรอบระยะเวลา (Timeline) การส่งงานในแต่ละงวดงานใหม่ และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาของสัญญา แล้วส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) เพื่อใช้ประกอบการติดตามผลการดำเนินงาน
๔. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

- สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร จำนวน ๑ รายการ คือ อาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรม การเกษตรพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๒,๘๗๖,๘๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เนื่องจากเป็นอาคารผูกพันงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- คณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน ๒ รายการ

๑. ก่อสร้างอาคารเมืองแมลงคณะผลิตกรรมการเกษตร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๔,๘๘๕,๔๐๐ บาท

จากการติดตามผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ พบว่าพื้นที่ก่อสร้างฯ อาจทับซ้อนกับพื้นที่ก่อสร้างอาคาร อพ.สธ. และทับซ้อนกับพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้และวัฒนธรรมเกษตรล้านนา ซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๓ หลัง หากต้องดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าว จะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม ซึ่งคณะผลิตกรรมการเกษตรไม่มีงบประมาณสำหรับดำเนินการรื้อถอนและสร้างใหม่

มติที่ประชุม รับทราบโดยประธานคณะกรรมการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมกรณีพื้นที่ทับซ้อนในการก่อสร้างดังกล่าวว่า ได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว โดยให้คณะผลิตกรรมการเกษตร ดำเนินการดังนี้

๑. ให้อ้างอิงตามแผนผังที่ได้รับความคิดเห็นชอบจากคณะกรรมการวางผังแม่บท และมติสภามหาวิทยาลัย โดยขยับไปก่อสร้างในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (๓๕ไร่) ของสำนักวิจัยฯ

๒. ให้รื้อถอนอาคาร ๓ หลังของพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้และวัฒนธรรมเกษตรล้านนา โดยใช้แหล่งงบประมาณเงินรายได้ของคณะกรรมการเกษตร

๓. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

๒. ปรับปรุงอาคารพืชสวนประดับ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๗๐๓,๕๐๐ บาท

จากการติดตามผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ พบว่าอยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดงานที่ ๑ และ ๒ โดยจะส่งงานพร้อมกันทั้ง ๒ งวดงานประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ และจะสามารถส่งงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ได้ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

มติที่ประชุม รับทราบ และให้คณะกรรมการเกษตรดำเนินการ ดังนี้

๑. กำหนดกรอบระยะเวลา (Timeline) การก่อสร้างอาคารเมืองแมลงคณะศิลปกรรมเกษตรในแต่ละงวดงานใหม่ และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาของสัญญา แล้วส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) เพื่อใช้ประกอบการติดตามผลการดำเนินงาน

๒. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

- กองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๑ รายการ คือ ปรับปรุงอาคารศรีเกษตร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๓๕,๐๑๘,๑๐๐ บาท

จากการติดตามการรายงานผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ พบว่ายังไม่มี การลงนามสัญญา เนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ ได้มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่มีผู้เสนอราคา เพียง ๑ ราย และเสนอราคาจำนวน ๓๖,๑๗๓,๕๗๒ บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงได้ยกเลิกประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ต้องจัดทำราคากลางใหม่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

มติที่ประชุม รับทราบ และให้กองพัฒนานักศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

๒. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบบริหารจัดการรายการรายจ่ายลงทุน (ระบบ e – Invest Track : e-inv เฟส ๑) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ ทั้งนี้ สามารถปรับปรุง ข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เมื่อมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติม นอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จำนวน ๑ รายการ คือ อาคารปฏิบัติการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร งบประมาณ ๙,๔๗๑,๙๐๐ บาท

จากการติดตามผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ พบว่ารายการดังกล่าวทำสัญญา ก่อหนี้ผูกพันแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ระยะเวลา ๑๘๐ วัน และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘

มติที่ประชุม รับทราบ และให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาของสัญญา และให้จัดส่งสำเนาสัญญามายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) เพื่อใช้ประกอบการติดตามผลการดำเนินงานต่อไป

๒. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

- กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ รายการ

๑. ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์บริการนักศึกษา (student Union) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความจัดสรรงบประมาณ ๘๓๖,๕๐๐ บาท

จากการติดตามผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ พบว่าประกาศผู้ชนะแล้ว คือ บริษัท เอ.อาร์.ที. เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด แต่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ไปกรมบัญชีกลาง (พิจารณาผลจากกรมบัญชีกลาง ๓๐ วัน)

๒. ปรับปรุงอาคารเรียนรวม ๗๐ ปี ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความจัดสรรงบประมาณ ๖,๑๔๐,๒๐๐ บาท

จากการติดตามผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ พบว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงแบบรูปรายการ และคำนวณราคากลางใหม่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

๓. ปรับปรุงอาคารเรียนรวม ๘๐ ปี ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความจัดสรรงบประมาณ ๗,๗๙๖,๙๐๐ บาท

จากการติดตามผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ คาดว่าจะสามารถ ก่อหนี้ผูกพันได้ภายในต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการปรับปรุงดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อห้องเรียนภายในอาคาร เนื่องจากส่วนใหญ่ดำเนินการใน ชั้น ๕ และคาดว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ และให้กองกายภาพฯ ดำเนินการ ดังนี้

๑. รายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน ให้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

๒. รายจ่ายลงทุนที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว ให้เร่งดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๓. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบบริหารจัดการรายการรายจ่ายลงทุน (ระบบ e – Invest Track : e-inv เฟส ๑) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ ทั้งนี้ สามารถปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เมื่อมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด

เสนอเพื่อพิจารณา

๑. รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุนที่ค้างดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ รวม ๑๑ รายการ และรายการรายจ่ายลงทุนที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๘๓ รายการ

๒. ให้ผู้รับผิดชอบรายการรายจ่ายลงทุนที่ค้างดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ กรณีรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง และรายการที่ยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพันให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเร่งรัดหาผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ และให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ระบุไว้ให้กับคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

๒.๒ กรณีรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ได้ก่อกั้นผูกพันแล้วให้เร่งดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) และรายการที่ยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน ให้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบบริหารจัดการรายการรายจ่ายลงทุน (ระบบ e – Invest Track : e-inv เฟส ๑) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ ทั้งนี้ สามารถปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เมื่อมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด

๓.ให้นำผลการดำเนินการดังกล่าวประกอบการพิจารณาในการขอรับจัดสรรงบประมาณ รายการสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป

มติที่ประชุม

.....
.....
.....



บันทึกข้อความ

งานประชุม กองกลาง
รับที่ 249
วันที่ 22 พ.ค. 2568
เวลา 10:00 น.

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง โทร. 3112 09.04 พ. (23/5 (68))

ที่ อว 69.2.2/379

วันที่ 20 พฤษภาคม 2568

เรื่อง ขอบรรจวาระการประชุม

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

กองแผนงาน ขอบรรจวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2568 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 เพื่อพิจารณา จำนวน 1 วาระ คือ การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุน ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568

ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดบรรจวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
รองอธิการบดี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เห็นควรเสนออธิการบดีเพื่อบรรจวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวาระ.....

ในโอกาส

22 พ.ค. 2568

(นางลัดดาวรรณ ป่ารงกาญจน์)
หัวหน้างานประชุม

22 พ.ค. 2568

(นางหิรัญ คำรินทร์)
ผู้อำนวยการกองกลาง
22 พ.ค. 2568

ดำเนินการตั้งเสนอ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยาง)

รองอธิการบดี
23 พ.ค. 2568