



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ - ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๗๗๖

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ได้ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ ซึ่งพบว่ายังคงมีรายการรายจ่ายลงทุนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ๒ กรณี ดังนี้

กรณีที่ ๑ รายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ รายการ จำแนกเป็น

- รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ
- รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ
- รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ รายการ

กรณีที่ ๒ รายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากการติดตามผลการดำเนินในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ผ่านระบบบริหารจัดการรายการรายจ่ายลงทุน (ระบบ e - Invest Track : e-inv เฟส ๑) เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ จากงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งสิ้น ๔๒๐,๔๓๐,๔๐๐ บาท (ครุภัณฑ์ ๒๙๕,๒๓๐,๔๐๐ บาท สิ่งก่อสร้าง ๑๒๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท) จากทั้งสิ้น ๑๘๓ รายการ ได้ผู้รับจ้างในภาพรวมแล้วจำนวน ๑๕๒ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๓๑,๘๕๗,๗๓๙ บาท (ครุภัณฑ์จำนวน ๑๔๗ รายการ ๒๑๖,๖๑๙,๔๕๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๗) สิ่งก่อสร้างจำนวน ๕ รายการ ๑๕,๒๓๘,๒๘๙ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๓)) และมีเงินที่คาดว่าจะเหลือจ่ายจากการทำสัญญาจำนวนทั้งสิ้น ๘,๗๙๓,๓๖๑ บาท และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๑๑๓,๔๔๗,๓๐๑ บาท

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุนที่ค้างดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ รวม ๑๑ รายการ และรายการรายจ่ายลงทุนที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๘๓ รายการ

๒. ให้กองแผนงานแจ้งผู้รับผิดชอบรายการรายจ่ายลงทุนที่ค้างดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ กรณีรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗

- รายการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง และยังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง

- รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเร่งรัดหาผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘

- ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ระบุไว้ ต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

๒.๒ กรณีรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เร่งดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

- รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

- ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบบริหารจัดการรายการรายจ่ายลงทุน (ระบบ e - Invest Track : e-inv เฟส ๑) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ ทั้งนี้ สามารถปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการเมื่อมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด

๓.ให้นำผลการดำเนินการดังกล่าวประกอบการพิจารณาในการขอรับจัดสรรงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

ระเบียบวาระที่

เรื่อง พิจารณาความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุน ตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568

กรณีที่ 1 รายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กรณีที่ 2 รายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2568
ได้ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 - 2568 ซึ่งพบว่า ยังคงมีรายการรายจ่ายลงทุนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 รายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จำนวน 11 รายการ ประกอบด้วย

รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 รายการ
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนงาน/หน่วยงาน	จำนวนรายการ/งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	4 รายการ/46,984,000
(อยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง)	3/42,184,000
1.ปรับปรุงอาคารช่วงเกษตรศิลป์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 1 รายการ	14,000,000
2.ปรับปรุงอาคารพัฒนวิสัยทัศน์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล 1 รายการ	4,000,000
3.ปรับปรุงอาคารธรรมศักดิ์มนตรีพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยนานาชาติ 1 รายการ	24,184,000
(อยู่ในกระบวนการพัสดุ)	1/4,800,000
1.ก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 รายการ	4,800,000

อยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง 3 รายการ

- ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 รายการ

1. ปรับปรุงอาคารช่วงเกษตรศิลป์ เพื่อเป็นอาคารเรียนรวมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณได้รับจัดสรร 14,000,000 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	แผนการดำเนินงานใหม่	งบประมาณต้องวัด (บาท)
ส่งงานงวดที่ 1	15 กุมภาพันธ์ 2568	ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568	2,236,690
ส่งงานงวดที่ 2	27 มีนาคม 2568	ส่งมอบงานงวดที่ 2 แล้ว วันที่ 21 พฤษภาคม 2568	3,355,035
ส่งงานงวดที่ 3	6 พฤษภาคม 2568	คาดว่าจะส่งมอบงาน ภายในเดือน กรกฎาคม 2568	5,591,725

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการดังกล่าวทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับ บริษัท อันนา เทรดิง จำกัด ภายในวงเงิน 13,950,000 บาท เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 กันยายน 2565 จำนวน 5 งาน

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัย (งานพัสดุ กองคลัง) จึงได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 เนื่องจากอัตราค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 (คิดเป็นเงิน 1,297,300 บาท)

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ผู้รับจ้างได้มีหนังสือตอบกลับการยินยอมจ่ายค่าปรับที่เกิดขึ้น โดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาดำเนินการหาหรือในกรณีดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 มีผลการพิจารณาให้ผู้รับจ้างดำเนินการต่อได้ ต่อมามหาวิทยาลัย (งานพัสดุ กองคลัง) ได้แจ้งเร่งรัดงานครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เนื่องจากทำงานได้เพียงร้อยละ 14 และผู้รับจ้างไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีกำหนดประชุมในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เพื่อพิจารณายกเลิกสัญญาต่อไป

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยได้แจ้งบอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ได้ปฏิบัติงานตามแผนการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความเสียหายได้ประเมินมูลค่างานคงค้างและความเสียหายที่นอกเหนือจากงานในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 สรุปยอดรวมวงเงินงบประมาณที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,131,822 บาท ซึ่งได้จัดทำแบบรูปรายการ และรายงานราคากลางแล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานพัสดุ กองคลังดำเนินการตามระเบียบ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะพิจารณาผลการเสนอราคาในวันที่ 25 ตุลาคม 2567 และคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนพฤศจิกายน 2567 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ) โดยได้ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 โดยได้ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท วันการโยธา จำกัด ภายในวงเงิน 11,183,450 บาท ซึ่งต่ำกว่า วงเงินประมาณ 1,130,372 บาท

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ได้ให้ข้อมูลว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 1 ซึ่งคาดว่าจะส่งงานงวดที่ 1 ได้ภายในเดือนมีนาคม 2568 โดยอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งนั่งร้าน เพื่อทาสีภายนอกอาคาร เติกระบบไฟฟ้าชั้น 2 และเติกระบบอินเทอร์เน็ตชั้น 2 ซึ่งภาพรวมการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน 10 วัน โดยคาดว่าจะสามารถส่งงานงวดสุดท้าย (งวดที่ 3) ได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2568

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ได้ดำเนินงานในงวดที่ 2 และได้มีการทบทวนแบบรูปรายการ บางส่วนที่คลาดเคลื่อน และจัดทำค่างานเพิ่ม - งานลด และแก้ไขสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1 ซึ่งคาดว่าจะส่งงานงวดที่ 2 ได้ภายในต้นเดือน พ.ค. 2568 โดยการทบทวนแบบรูปรายการทำให้งานในบางส่วนไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากงานมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน จึงอาจจะต้องทำให้งานล่าช้าออกไปอีกประมาณ 30 วัน จากวันสิ้นสุดสัญญาเดิม (6 พฤษภาคม 2568) โดยคาดว่าจะสามารถส่งงานงวดสุดท้าย (งวดที่ 3) ได้ภายในเดือน มิถุนายน 2568 ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งงานเฟอร์นิเจอร์บัวอิน (Built - in) ผ้าม่านห้องประชุม ชั้นที่ 2 และงานกรงกระเบื้องผนังน้ำชาย - หญิง ชั้นที่ 2

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่าจากงานงวดทั้งสิ้น 3 งวด ได้ดำเนินงานงวดที่ 1 และ 2 แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2568

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้กองกายภาพฯ เร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 และขอให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

- ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองเทคโนโลยีดิจิทัล) จำนวน 1 รายการ

1. ปรับปรุงอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ (ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning) งบประมาณได้รับจัดสรร 4,000,000 บาท

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการดังกล่าวได้มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 แต่มีผู้อุทธรณ์ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่ไม่ได้พิจารณาเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ทำให้ต้องขอหารือไปยัง กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 กรมบัญชีกลาง แจ้งกลับมายังมหาวิทยาลัย โดยให้ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว แล้วประกาศประกวดราคาใหม่ ซึ่งได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 และมีกำหนดพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างในวันที่ 16 สิงหาคม 2567 โดยคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือน สิงหาคม 2567 นั้น

จากการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567 ได้ยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 งานบริหารพัสดุ กองคลังได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีคัดเลือก งานปรับปรุงอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ (ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) คือ บริษัท ลานนาคอม จำกัด (ขายปลีก/ให้บริการ) ภายใต้วงเงิน 3,625,936.83 บาท โดยอยู่ระหว่างประสาน ผู้รับจ้างเพื่อเข้าลงนามสัญญา และเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ได้จัดทำสัญญาจ้าง ตามหนังสือสัญญาเลขที่ มจ.(กค.) 12/2568 ลงวันที่ 3 เมษายน 2568 โดย สัญญาเริ่มต้น วันที่ 4 เมษายน 2568 สัญญาสิ้นสุด วันที่ 31 สิงหาคม 2568 ในวงเงินงบประมาณ 3,625,936.83 บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบหก บาทแปดสิบสามสตางค์) ระยะเวลา 150 วัน ซึ่งผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง และมีกำหนดจะเข้าดำเนินการรื้อถอนระบบแสงสว่าง ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ซึ่งทำให้งวดที่ 1 ล่าช้ากว่ากำหนด 1 เดือน ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาของสัญญา

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่าจากงวดงานทั้งสิ้น 3 งวด ได้ส่งงานงวดที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2568 และอยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะส่งงานภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
ส่งงานงวดที่ 1	3 พฤษภาคม 2568	ส่งงานงวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2568	362,593.68
ส่งงานงวดที่ 2	1 สิงหาคม 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,450,374.373
ส่งงานงวดที่ 3	31 สิงหาคม 2568		1,812,968.42

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงาน และมอบหมายให้กองเทคโนโลยีดิจิทัลดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามสัญญา และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาของสัญญาดังกล่าว

2. ให้งานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มาลัยฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการ และเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนนั้น ๆ แล้วเสร็จ

- วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 รายการ

1. ปรับปรุงอาคารธรรมศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณได้รับจัดสรร 24,184,000 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
ส่งงานงวดที่ 1	14 มิถุนายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	1,144,444.40
ส่งงานงวดที่ 2	14 กรกฎาคม 2568		2,288,888.80
ส่งงานงวดที่ 3	13 สิงหาคม 2568		2,288,888.80
ส่งงานงวดที่ 4	12 กันยายน 2568		2,288,888.80
ส่งงานงวดที่ 5	12 ตุลาคม 2568		4,577,777.60
ส่งงานงวดที่ 6	11 พฤศจิกายน 2568		4,577,777.60
ส่งงานงวดที่ 7	11 ธันวาคม 2568		5,722,222

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการปรับปรุงอาคารธรรมศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ วงเงิน 24,184,000 บาท รายการดังกล่าวทำสัญญาภายใต้วงเงิน 22,450,731 บาท มีวงเงินคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 1,733,269 บาท ผู้รับจ้างคือ บริษัท อันนา เทรตดิ้ง จำกัด ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2565

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เนื่องจากค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 (1,975,688 บาท) มหาวิทยาลัย (งานพัสดุ กองคลัง) จึงได้แจ้ง การบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 แต่ผู้รับจ้างได้แจ้งหนังสือยินยอมจ่ายค่าปรับที่เกิดขึ้น โดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 พร้อมทั้งขอให้มหาวิทยาลัยสรุปรายละเอียดของระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารแสดงราคากลางในการก่อสร้าง (BOQ) ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติมีหนังสือถึงผู้ออกแบบ รายการสิ่งก่อสร้างดังกล่าว เพื่อยืนยันเรื่องระบบไฟฟ้า จำนวน 2 ฉบับ (ครั้งที่ 1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 , ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566) ซึ่งยังไม่มีคำตอบกลับจากผู้ออกแบบ และวิทยาลัยนานาชาติได้มีหนังสือถึงผู้รับจ้าง เพื่อแจ้งเตือนการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 และเน้นย้ำ หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะดำเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยไม่มีเกรงใจ ผ่อนผันหรืออนุโลมใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ค่าปรับคิดเป็นร้อยละ 16.70 (3,749,317 บาท) ของมูลค่าการก่อสร้าง และในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยนานาชาติได้มีหนังสือถึงผู้รับจ้าง เพื่อแจ้งให้รายงานผลการดำเนินงาน และดำเนินการแก้ไขงานที่ได้สร้างความเสียหายเพิ่มเติมไว้ (ร่วมมหาวิทยาลัย) โดยให้ตอบกลับภายใน 7 วันหลังจาก

ที่ได้รับหนังสือดังกล่าว และหากผู้รับจ้าง ไม่ตอบกลับหนังสือดังกล่าว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะประชุม เพื่อพิจารณายกเลิกสัญญาต่อไป

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยได้แจ้งบอกเลิกสัญญาซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินความเสียหายได้ประเมินมูลค่างานคงค้างและความเสียหายที่นอกเหนือจากงานในสัญญา เรียกร้อย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 สรุปยอดรวมวงเงินงบประมาณที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 21,282,404.43 บาท ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ และ คณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคา ในวันที่ 11 ตุลาคม 2567 ซึ่งคาดว่าจะกระบวนการกำหนดราคากลาง จะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2567 เพื่อนำเข้าสู่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และก่อนนี้ผู้กผันให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2567 โดยคาดว่าจะดำเนินการ ปรับปรุงอาคารธรรมศาสตร์มิตรพร้อมครุภัณฑ์ แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2568 โดยได้ดำเนินการจัดทำแบบ รูปรายการ และขอบเขตของงาน (TOR) เสนออธิการบดีลงนามแล้ว ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 และเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2568 งานบริหารพัสดุ ได้ดำเนินการ ดังนี้

- 1) ประกาศเชิญชวนประกวดราคา ด้วยฯ วิธี e-bidding เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568
- 2) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.
- 3) คณะกรรมการพิจารณาผลฯ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2568 เวลา 13.30 น. โดยมีผู้ยื่น ข้อเสนอที่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขการประกาศจัดซื้อจัดจ้างเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาผลแล้ว มีมติเห็นควรเสนอให้ยกเลิกการประกวดราคา อ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 และเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามในประกาศยกเลิกประกวด ราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding ต่อไป

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางใหม่ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 และจะ รายงานผลราคากลางเพื่อเสนออธิการบดีลงนามภายในเดือนมีนาคม 2568

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 และเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 มีผลการพิจารณามีผู้ชนะการ ประกวดราคา จำนวน 1 ราย คือ บริษัท ไทยประเสริฐกรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 22,888,888 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างอุทธรณ์ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์คาดว่าจะ สามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่ารายการดังกล่าว ทำสัญญาใหม่ภายใต้วงเงิน 22,888,888 บาท ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ไทยประเสริฐ-กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 ธันวาคม 2568 วงงานทั้งสิ้น

7 งวดงาน (ใช้แบบรูปรายการเดิม เนื่องจากหากแก้ไขแบบรูปรายการ ผู้รับจ้างรายเดิมอาจจะฟ้องร้องในกรณีการแก้ไขแบบรูปรายการเพื่อเอื้อต่อการดำเนินงานของผู้รับจ้างรายใหม่) ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ 1 แต่เนื่องจากความไม่สอดคล้องของ BOQ และแบบรูปรายการ ส่งผลให้ต้องต้องปรับแก้ และดำเนินการก่อสร้างไปพร้อมกันด้วย โดยคาดว่าจะส่งงานงวดที่ 1 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 ซึ่งล่าช้ากว่าระยะเวลาของการส่งงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2568

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ แจ้งผู้ควบคุมงานเข้าตรวจสอบพื้นที่ดำเนินงานเพื่อสรุปปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ปรับปรุงและแก้ไขแบบรูปรายการให้แล้วเสร็จในคราวเดียวต่อไป โดยไม่กระทบต่อการฟ้องร้องที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของผู้รับจ้างรายเดิม
2. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ร่วมกับกองกายภาพฯ และวิทยาลัยนานาชาติ จัดทำกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน (Timeline) ในแต่ละงวดงานใหม่ โดยให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญา และจัดส่งมายังฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) เพื่อใช้ติดตามผลการดำเนินงานต่อไป
3. ให้วิทยาลัยนานาชาติ รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

อยู่ในกระบวนการพัสดุ 1 รายการ

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 รายการ

1. ก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ งบประมาณได้รับจัดสรร 4,800,000 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
ส่งงานงวดที่ 1	19 มีนาคม 2565	ส่งงานงวดที่ 1 แล้ว (เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565)	995,000
ส่งงานงวดที่ 2	18 พฤษภาคม 2565	ส่งงานงวดที่ 2 แล้ว (เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565)	995,000
ส่งงานงวดที่ 3	17 กรกฎาคม 2565		995,000
ส่งงานงวดที่ 4	15 กันยายน 2565		995,000

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการดังกล่าวทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับบริษัท บิวดีอาร์ต จำกัด ภายในวงเงิน 3,980,000 บาท เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 กันยายน 2565

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 งานพัสดุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาแก้ไขสัญญาเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) และในวันที่ 8 กันยายน 2566 ผู้รับจ้างเข้ามาลงนามแก้ไขสัญญาแต่ยังไม่ได้มีหนังสือยินยอมเสียค่าปรับอย่างเป็นทางการ และยังไม่เข้าดำเนินงานต่อ เนื่องจากแบบรูปรายการยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ และผู้รับจ้างยังไม่ได้มีหนังสือยินยอมค่าปรับใด ๆ เข้ามาถึงมหาวิทยาลัย และเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ส่งแบบกลับไปยังผู้เขียนแบบ เพื่อแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากกองกายภาพฯ

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ขอความอนุเคราะห์กองกายภาพฯ ตรวจสอบและลงนาม และกองกายภาพฯ ส่งกลับให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ ราคาวัสดุ และค่า factor F ใหม่ และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยได้ให้ข้อมูลว่ายังไม่มีมีการแก้ไขแบบรูปรายการใด ๆ เพิ่มเติม (ล่าช้าเป็นระยะเวลารวม 362 วัน) งานพัสดุ กองคลังจึงให้ความคิดเห็นว่าในกรณีดังกล่าวสามารถบอกเลิกสัญญาได้ โดยไม่ต้องรอให้ค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างโรงเรียนอจจริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ ประชุมหารือร่วมกันมีมติขอให้คณิต ใช้อุบายพินิจในการสั่งการ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนอจจริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 งานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งเร่งรัดให้บริษัทเข้ามาทำงานก่อสร้างโรงเรียนอจจริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างตอบกลับภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่รับหนังสือดังกล่าว และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ทำหนังสือให้บริษัทเข้ามาดำเนินงานต่อให้แล้วเสร็จ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือตอบกลับมาเพื่อขอเข้าดำเนินงานต่อ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างโรงเรียนอจจริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ ได้มีมติที่ประชุมเพื่อเสนอให้คณิตใช้อุบายพินิจว่าจะให้ ผู้รับจ้างดำเนินการต่อ หรือยกเลิกสัญญา

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้มีหนังสือถึงหัวหน้าฝ่ายกฎหมายเพื่อหารือในประเด็นดังกล่าว ซึ่งฝ่ายกฎหมายตอบกลับโดยให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ทำหนังสือหารือไปยังหัวหน้างานบริหารพัสดุ กองคลัง

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้มีหนังสือขอหารือไปยังงานบริหารพัสดุ กองคลัง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 ผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการใด ๆ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2567 งานพัสดุ กองคลังได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในประเด็นดังกล่าวว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ จะต้องให้ข้อเท็จจริง และสรุปแนวทางเพื่อให้คนบตีใช้ดุลยพินิจประกอบการตัดสินใจเห็นชอบ ซึ่งมติที่ประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ มิได้ระบุข้อคิดเห็นในกรณีดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจต่อคนบตี

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567 คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ มีมติให้ยกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงานต่อให้แล้วเสร็จ โดยเบื้องต้นก่อนยกเลิกสัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ จะประสานผู้รับจ้างอีกครั้ง เพื่อเจรจาให้เข้าดำเนินงานต่อ โดยมีกำหนดสิ้นสุดการเจรจายภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2567 โดยจะนำผลการเจรจาดังกล่าว ประกอบการพิจารณาการยกเลิกสัญญาต่อไป ปัจจุบันพบว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ทำหนังสือถึงบริษัท บิวตี้อาร์ต จำกัด ตามหนังสือเลขที่ อว 69.14/2830 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2567 เพื่อแจ้งการบอกเลิกสัญญาจ้าง และงานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์แล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 โดยปัจจุบัน จากการติดตามผลการดำเนินงาน และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ให้ข้อมูลว่าคณะกรรมการพิจารณาความเสียหายของงานที่ได้ส่งมอบแล้ว โดยยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายเงินของงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ ได้ประชุมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพิจารณาความเสียหายของงาน ซึ่งอยู่ระหว่างนำเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาความเสียหาย และวิเคราะห์ค่างานดังกล่าว

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่าเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2568 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้รับหนังสือจากกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือที่ กค 0405.7/20884 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 ได้ส่งเรื่องผู้ทำงานคืบมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ กรณีการแจ้งชื่อ บริษัท บิวตี้อาร์ต จำกัด และ นายกิตติพล กันทะใจ เป็นผู้ทำงาน ในโครงการก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ เพื่อให้การดำเนินการครบถ้วน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำหนังสือแจ้งเปิดโอกาสให้ชี้แจงเหตุผลภายหลังบอกเลิกสัญญาให้กับบริษัท บิวตี้อาร์ต จำกัด ภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากที่ทางบริษัทได้รับหนังสือจากทางมหาวิทยาลัยต่อมามาครบกำหนดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 งานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ได้จัดทำหนังสือเสนออธิการบดีเพื่อขอพิจารณาลงนามให้ บริษัท บิวตี้อาร์ต จำกัด เป็นผู้ทำงาน

ทั้งนี้ในส่วนของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการดังนี้

1) คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เพื่อพิจารณาแบบรูปรายการงานก่อสร้างโดยใช้หลักเกณฑ์ตาม ว 159 และกำหนดราคากลางโดยหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ฉบับที่ 1 - 5 ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

2) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานผลการพิจารณางานที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ส่งมอบ ทั้งในส่วนเบิกจ่ายเงินแล้วและยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินว่าสมควรรับไว้และใช้ประโยชน์ในทางราชการได้ตามสัญญาหรือไม่และรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินค่าเสียหายงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์เสนอต่ออธิการบดี เพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานความคืบหน้ากรณีแจ้งผู้ทำงานในข้อ 1) และผลการดำเนินงานในข้อ 2) โดยให้รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังกล่าวมายังฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความก้าวหน้าต่อไป

2. หลังการดำเนินการตามข้อ 1 ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ กำหนดกรอบระยะเวลา (Timeline) ที่จะดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อใช้ประกอบการติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

3. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ นำเรื่องดังกล่าวเข้าบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ทุกครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนดังกล่าว

รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 รายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนงาน/หน่วยงาน	จำนวนรายการ/งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	3 รายการ/45,900,000
(อยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง)	1/14,000,000
1.โรงเรือนสุกรขุนอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 รายการ	14,000,000
(รองานบริหารพัสดุเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป)	1/30,000,000
1.ฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 1 รายการ	30,000,000
(ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง)	1/ 1,900,000
1.ปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปให้ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 รายการ	1,900,000

อยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง 3 รายการ

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 รายการ

1. โรงเรือนสุกรขุนอัจฉริยะ งบประมาณได้รับจัดสรร 14,000,000 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
ส่งงานงวดที่ 1	1 กรกฎาคม 2567	ส่งงานงวดที่ 1 แล้ว (เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568)	2,022,439
ส่งงานงวดที่ 2	31 กรกฎาคม 2567	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	2,292,097
ส่งงานงวดที่ 3	30 สิงหาคม 2567	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	1,752,780
ส่งงานงวดที่ 4	29 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	3,370,731
ส่งงานงวดที่ 5	29 ตุลาคม 2567		4,044,878

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการดังกล่าวได้ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันครั้งที่ 2 กับบริษัท สี่มา รีโนเวชั่น จำกัด ในวงเงิน 13,482,927 บาท เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 มีกำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 ตุลาคม 2567 และได้มีการขยายระยะเวลาการดำเนินงานของสัญญาถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2567 มีงวดงานทั้งสิ้น 5 งวดงาน ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดการส่งมอบงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 และไม่ได้ส่งงานงวดที่ 2 ตามกำหนดส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เนื่องจากมีความขัดแย้งของแบบรูปรายการจึงต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้อง และมีส่วนประกอบของงานที่จะต้องขุดบ่อน้ำ ซึ่งต้องขออนุญาตไปยังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) เพิ่มเติม ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567 ผู้อำนวยการกองคลังได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในประเด็นดังกล่าวว่าการขออนุญาตขุดบ่อน้ำไปยังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) ไม่ควรนำมาเป็นเหตุในการขยายระยะเวลาดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ แจ้งว่ามีการดำเนินการในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 25.95 (ล่าช้า) ซึ่งผู้รับจ้างมีการดำเนินงานไปพร้อม ๆ กัน ตั้งแต่งวดงาน ที่ 1 - 4 จากงวดงานทั้งสิ้น 5 งวดงาน โดยยังไม่ได้มีการส่งงานแม้แต่งวดงานเดียว อ้างเหตุผลจากแบบรูปรายการ และการขุดบ่อน้ำบาดาล ซึ่งหากมีการสลับงวดงานการขุดบ่อน้ำบาดาลไปในงวดงานอื่น ๆ จะทำให้สามารถดำเนินการตรวจรับงานในงวดงานที่ 1 ได้ และยังไม่ได้มีการแก้ไขสัญญาใด ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ แจ้งว่าจะแก้ไขสัญญาในภาพรวมในครั้งเดียว ทั้งนี้ ฝ่ายกฎหมายจึงได้ให้ข้อเสนอแนะว่าการแก้ไขสัญญาสามารถดำเนินการ ได้หลายครั้ง เพื่อให้สามารถดำเนินการในแต่ละงวดงานที่กำหนดขึ้นใหม่ และส่งงานตามงวดงานได้

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีการส่งงาน งวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 แต่ประสบปัญหาเพิ่มเติม คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขอลาออกจากการเป็นกรรมการ 3 ท่าน แต่ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุมีหนังสือถึงอธิการบดี เพื่อขอชะลอการลาออกของกรรมการดังกล่าว เบื้องต้นรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) ได้แจ้งในที่ประชุมว่าอธิการบดียังไม่อนุมัติการลาออกของคณะกรรมการดังกล่าว อีกทั้งยังให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม ในกรณีนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะว่าหากอธิการบดียังไม่อนุมัติการลาออก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และไม่ควรเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ได้บอกเลิกสัญญา เนื่องจากค่าปรับเกินร้อยละ 10 ของค่าจ้าง (ค่าปรับ ณ วันที่ 20 เมษายน 2568 คิดเป็น 1,752,780.90 บาท (ร้อยละ 13)) ต่อมาผู้รับจ้างขอผ่อนปรนการยกเลิกสัญญา และยอมรับจ่ายค่าปรับ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ได้รายงานผลต่ออธิการบดีแล้ว โดยอธิการบดีเห็นชอบให้ดำเนินงานต่อให้แล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะส่งงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2568 (งวดที่ 2 - 5 ภายในครั้งเดียว)

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่าจากงวดงานทั้งสิ้น 5 งวด ได้ส่งงานงวดที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 และอยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ 2 - 4 พร้อมกัน ซึ่งคาดว่าจะส่งงานงวดที่ 2 - 5 พร้อมกัน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 จากการตรวจสอบความก้าวหน้าร้อยละการทำงานที่แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 80.51 และมีค่าปรับ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2568 จำนวน 2,507,825 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.60

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

1. ให้คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ร่วมกับประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ เร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 และขอให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มาแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

2. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ นำเรื่องดังกล่าวเข้าบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ทุกครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนดังกล่าว

อยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง 1 รายการ

- ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 รายการ

1. ฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) งบประมาณได้รับ

จัดสรร 30,000,000 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	แผนการดำเนินงานใหม่	งบประมาณต่องวด (บาท)
ส่งงานงวดที่ 1	9 มีนาคม 2567	ยกเลิกสัญญา	1,375,000 (5%)
ส่งงานงวดที่ 2	8 เมษายน 2567		5,500,000 (20%)
ส่งงานงวดที่ 3	8 พฤษภาคม 2567		4,125,000 (15%)
ส่งงานงวดที่ 4	7 มิถุนายน 2567		2,750,000 (10%)
ส่งงานงวดที่ 5	7 กรกฎาคม 2567		4,125,000 (15%)
ส่งงานงวดที่ 6	6 สิงหาคม 2567		5,500,000 (20%)
ส่งงานงวดที่ 7	5 กันยายน 2567		4,125,000 (15%)

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการดังกล่าวได้ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซ่แก้วอาร์คิเทค ในวงเงิน 27,500,000 บาท เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 มีกำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 กันยายน 2567 จากงวดงานทั้งสิ้น 7 ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ไม่สามารถตรวจรับงานงวดที่ 1 ได้ เนื่องจากก่อนการดำเนินการตอกเสาเข็ม ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขออนุมัติใช้เสาเข็มความยาว 13 เมตร พร้อม SHOE เหล็ก ปรากฏว่าเสาเข็มที่ดำเนินการตอกจำนวน 110 ต้น ไม่ได้ใส่ SHOE เหล็กเป็นเหตุให้ไม่สามารถตอกเสาเข็มที่ความลึกตามวิศวกรออกแบบไว้ได้ จึงถือว่าผู้รับจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้รับจ้างและผู้ออกแบบรูปรายการ และมีมติให้ งานพัสดุ กองคลังส่งหนังสือถึงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะบุคคลที่สาม เพื่อเข้าทดสอบการรับน้ำหนักของการตอกเสาเข็มดังกล่าว ซึ่งหากมีค่าใช้จ่ายผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 ผู้เกี่ยวข้องได้มีการเข้าทดสอบการรับน้ำหนัก ของการตอกเสาเข็มดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างงานก่อสร้างฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) ได้มีมติแจ้งผลการทดสอบดังกล่าวไปยังผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทำค่างานลด งานเพิ่ม และผู้รับจ้างได้มีหนังสือตอบกลับเพื่อขอทบทวนมติดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ จะประชุม เพื่อพิจารณาการขอทบทวนมติของผู้รับจ้าง

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งถึงผู้รับจ้าง เรื่องการคืนส่วนต่างค่าเสาเข็มและเรื่องการขยายเวลา และผู้รับจ้างได้มีหนังสือตอบกลับเพื่อขอลดค่าปรับ 163 วัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้แจ้งว่าจะลดค่าปรับ 34 วัน พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างชำระค่าส่วนต่างเสาเข็มให้ถูกต้อง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 มหาวิทยาลัยได้แจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ยินยอมเสียค่าปรับ แต่ผู้รับจ้างขออุทธรณ์การบอกเลิกสัญญา โดยไม่ระบุถึงการยินยอมเสียค่าปรับ และงานพัสดุกองคลังได้มีหนังสือตอบกลับไปยังผู้รับจ้างว่าการอุทธรณ์ดังกล่าว ไม่เป็นสาเหตุให้สามารถยกเลิกการบอกเลิกสัญญาได้

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอข้อบุคลากรเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความเสียหาย ซึ่งอยู่ระหว่างการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย คาดว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวแล้วเสร็จภายในวัน 30 เมษายน 2568 และจะจัดทำการตรวจสอบและแก้ไขแบบรูปรายการที่จะจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคาากลาง และรายงานราคาากลาง

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่าคณะกรรมการประเมินความเสียหายตรวจสอบหน้างานเพื่อประเมิน และจัดทำราคาค่างานคงค้างและค่าความเสียหายแล้วเสร็จ และมีมติไม่ตรวจรับเรื่องการก่อสร้างรั้วที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการไว้ จึงขอให้ผู้รับจ้างมารื้อถอน โดยได้แจ้งผู้รับจ้างเดิมให้มารื้อถอนรั้วแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 ครบกำหนดตามแจ้ง 15 วันทำการ (20 มิถุนายน 2568) และคาดว่าจะทราบผลการประเมินความเสียหายภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2568

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ประธานตรวจการจ้างฯ และกองกายภาพฯ กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน (Timeline) การจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
2. ให้กองกายภาพฯ ร่วมกับงานพัสดุ กองคลัง เตรียมรายละเอียดประกอบการหาผู้รับจ้างรายใหม่ต่อไป และดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
3. ให้กองกายภาพฯ รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 1 รายการ

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 รายการ

1. ปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร งบประมาณได้รับจัดสรร 1,900,000 บาท

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการดังกล่าวได้ดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ซึ่งมีการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 แต่มีผู้ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ในกรณีของคุณสมบัติที่ไม่ระบุไว้ในประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ จึงได้ส่งหนังสือหารือไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ได้รับการตอบกลับจากกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดยให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้อย่างถาวรและดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจ้างเหมาจัดทำแบบรูปรายการใหม่

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ แจ้งว่าอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขแบบรูปรายการให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน (User)

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ดำเนินการขออนุมัติจ้างเหมาปรับปรุงแบบรูปรายการงานปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแล้วตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2568 โดยทำเป็นใบสั่งจ้างไปยังผู้รับจ้าง ซึ่งยังไม่มีหนังสือตอบรับ จึงยังไม่ได้นำเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้งผู้รับจ้างดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ออกแบบ แบบรูปรายการดังกล่าวตั้งแต่แรก คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ พิจารณาดำเนินการ คือ 1) ดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ 2) ป้องกันเหตุอันอาจเป็นปัญหาการได้มาของแบบรูปรายการ ซึ่งแบบรูปรายการต้องมีข้อมูลประกอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมต่อการจัดทำคำขอของงบประมาณในอนาคต โดยเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ได้แก้ไขแบบปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (31 พฤษภาคม 2568) ซึ่งออกแบบโดยผู้ออกแบบรายใหม่

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 รายการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบ ซึ่งพบว่าบริษัทผู้รับจ้างออกแบบ ได้ส่งเอกสารแบบรูปรายการคืนมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ เฉลิมพระเกียรติทางไปรษณีย์แล้ว โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2568 และจะส่งต่อไปยังกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

1. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ตรวจสอบรายละเอียดแบบรูปรายการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2568 และส่งต่อไปยังกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบก่อนจะส่งแบบรูปรายการกลับคืนไปยังผู้รับจ้างเพื่อลงนามในแบบรูปรายการ

2. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ กำหนดกรอบระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน (Timeline) ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ

3. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

4. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ นำเรื่องดังกล่าวเข้าบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ทุกครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานจ่ายลงตามดังกล่าว

รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 รายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนงาน/หน่วยงาน	จำนวนรายการ/งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	4 รายการ/35,376,400
(อยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง)	2/5,400,400
1.งานปรับปรุงอาคารเรียนรวม 70 ปี กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 1 รายการ	3,588,400
2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart lab ผู้ประกอบการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 รายการ	1,812,000
(ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง)	1/600,000
1.เรือนเพาะชำกล้าไม้พร้อมระบบการให้น้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 รายการ	600,000
(ประสานงานกับเทศบาล)	1/29,376,000
2. อาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตรพร้อมครุภัณฑ์ สำนักวิจัยฯ 1 รายการ	29,376,000

อยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง 2 รายการ

- ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 รายการ

1. งานปรับปรุงอาคารเรียนรวม 70 ปี แม่โจ้ งบประมาณได้รับจัดสรร 3,588,400 บาท

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 70 ปีแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 3,588,400 บาท ได้ผู้รับจ้าง คือ บริษัท เดอะเรนซี้ซันวัน จำกัด ภายในวงเงิน 3,134,800 บาท คงเหลือ 453,600 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 4 งวดงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณต่องวด (บาท)
ส่งงานงวดที่ 1	4 พฤศจิกายน 2567	ส่งงานแล้ว (19 พฤษภาคม 2568) (ล่าช้า)	783,700
ส่งงานงวดที่ 2	4 ธันวาคม 2567	ส่งงานแล้ว (19 พฤษภาคม 2568) (ล่าช้า)	783,700
ส่งงานงวดที่ 3	13 มกราคม 2568	คาดว่าจะส่งงาน (ภายใน กรกฎาคม 2568) (ล่าช้า)	470,220
ส่งงานงวดที่ 4	22 กุมภาพันธ์ 2568	คาดว่าจะส่งงาน (ภายใน กรกฎาคม 2568) (ล่าช้า)	1,094,180

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 จากงวดงานทั้งสิ้น 4 งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ในงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยงานทาสีภายในทั้งหมด และงวดที่ 3 กับงวดที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยงานทาสีภายนอกทั้งหมด และงานติดตั้งผ้า màn ในห้องคอมพิวเตอร์ 103 และ 104 โดยคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 พร้อมกันภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 และงานงวดที่ 3 และงวดที่ 4 คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายในเดือนเมษายน 2568 (สัญญาสิ้นสุด 22 กุมภาพันธ์ 2568 และมีค่าปรับที่เกิดขึ้น โดยเริ่มปรับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นจำนวนเงินวันละ 3,134.80 บาท) และให้เหตุผลถึงความล่าช้าเนื่องจากการใช้ห้องเรียนทุกวันผู้รับจ้างจึงไม่สามารถที่จะเข้าทำงานได้เต็มเวลา จึงต้องทำงานส่วนอื่นที่สามารถดำเนินการได้ และจะเข้าทำงานภายในห้องเมื่อห้องว่าง และไม่มีการใช้งานเท่านั้น ประกอบกับรายการนี้ ผู้รับจ้างเริ่มต้นเข้าดำเนินงานล่าช้ากว่ากำหนดเป็นระยะเวลา 2 เดือน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 จากงวดงานทั้งสิ้น 4 งวดงาน ได้ดำเนินงานงวดที่ 1 และ 2 แล้วเสร็จ แต่ยังไม่สามารถส่งงานได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา ในรายละเอียดของงวดงานซึ่งอยู่ระหว่างเสนออธิการบดี เพื่อพิจารณาลงนามแก้ไขสัญญาดังกล่าว โดยงวดที่ 3 กับงวดที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยงานทาสีภายนอกอาคาร งานเปลี่ยนรางระบายน้ำฝน งานหลังคาเมทัลชีท งานปูพื้นกระเบื้องยางห้องคอมพิวเตอร์ ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้นร้อยละ 80 โดยคาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2568 (สัญญาสิ้นสุด 22 กุมภาพันธ์ 2568 และมีค่าปรับ โดยเริ่มปรับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นจำนวนเงินวันละ 3,134.80 บาท)

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่าจากงวดงานทั้งสิ้น 4 งวดงาน ได้ดำเนินงานงวดที่ 1 และ 2 แล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการในงวดที่ 3 และงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) งานทาสีภายนอกอาคาร งานติดตั้งแผงวงจรแสงสว่าง (นำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ล่าช้า) ภายในห้องโดยสาร ลิฟท์ คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2568 ทั้งนี้ได้มีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาไปยังผู้รับจ้างแล้ว เนื่องจากค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 และผู้รับจ้างได้ยินยอมเสียค่าปรับเพื่อดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ

มติที่ประชุม รับทราบ และให้กองกายภาพฯ เร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2568 และขอให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบติดตามผลการดำเนินงานฯ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

- คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 รายการ

1. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart lab ผู้ประกอบการ งบประมาณได้รับจัดสรร 1,812,000 บาท
ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายการดังกล่าวทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับ บริษัท ธนวิศว์เอ็นจิเนียร์ จำกัด ภายในวงเงิน 1,887,480 บาท ใช้เงินรายได้สมทบ 91,480 บาท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 จำนวน 3 งวดงาน (90 วัน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณต่องวด (บาท)
ส่งงานงวดที่ 1	29 พฤษภาคม 2568	ส่งงานงวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568	471,870
ส่งงานงวดที่ 2	26 มิถุนายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	754,992
ส่งงานงวดที่ 3	29 กรกฎาคม 2568		660,614

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 พบว่าได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญาจ้างแล้ว ตามหนังสือที่ อว 69.10/511 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2567 เนื่องจากการก่อสร้างในงวดงานที่ 1 มีผลการดำเนินงานล่าช้าและไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญา และรับหลักค้ำประกันปฏิบัติ ตามสัญญาแล้ว ตามหนังสือที่ อว 69.10/512 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2567 และขอสงวนสิทธิการปรับตามสัญญา หนังสือที่ อว 69.10/26 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 พร้อมทั้งแจ้งขอให้ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ มจ.(สทสส.) 3/2567 (งปม.) แล้ว ตามหนังสือที่ อว 69.10/27 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานผลการพิจารณาประเมินความเสียหาย งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Lab เพื่อนำมาปรับปรุงแบบรูปรายการใหม่ โดยผู้ออกแบบรายเดิม เนื่องจากต้องมีการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างบางส่วนที่ผู้รับจ้างเดิมได้ดำเนินการไว้ ซึ่งคาดว่าจะปรับปรุงแบบรูปรายการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มีนาคม 2568 และ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ในวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยคาดว่าจะปรับปรุงรายการดังกล่าวแล้วเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม 2568

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ได้ดำเนินการลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ภายใต้วงเงิน 1,887,480 บาท ใช้เงินรายได้สมทบ 91,480 บาท ผู้รับจ้างบริษัท ธนวิศว์เอ็นจิเนียร์ จำกัด สิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 จำนวน 3 งวดงาน (90 วัน) ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ 1 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาของงวดงานตามสัญญา

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่าจากงวดงานทั้งสิ้น 3 งวด ได้ส่งงานงวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 และอยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะส่งงานได้ในวันที่ 25 มิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาของงวดงานตามสัญญา

มติที่ประชุม รับทราบ และให้คณะกรรมการเทศและการสื่อสาร ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาของสัญญา ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวในระบบติดตามผลการดำเนินงานฯ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค มาแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 1 รายการ

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 รายการ

1. เรือนเพาะชำกล้าไม้พร้อมระบบการให้น้ำ งบประมาณได้รับจัดสรร 600,000 บาท

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ แจ้งว่าได้แก้ไขแบบรูปรายการ และจัดทำราคากลางใหม่ ส่งผลให้ราคากลางสูงขึ้นจากเดิม 600,000 บาท เป็น 800,000 บาท สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 200,000 บาท ซึ่งตามเงื่อนไขของการสทบบงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสามารถสทบวงเงินงบประมาณได้เพียง ร้อยละ 10 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (60,000 บาท) และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 พบว่า ได้กำหนดคุณลักษณะ TOR เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568 และอยู่ในขั้นตอนขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้วงเงิน 620,000 บาท เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งผลการจัดซื้อจัดจ้างในวันที่ 4 มีนาคม 2568 มีผู้ชนะการเสนอราคาเพียง 1 ราย จึงยกเลิกประกาศดังกล่าว

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 คณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ อยู่ระหว่างติดตามและตรวจสอบราคากลาง เนื่องจากวัสดุบางรายการมีการปรับราคา คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่าได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และได้ผู้รับจ้างแล้ว โดยคาดว่าจะเรียกผู้รับจ้างเข้าลงนามสัญญาได้ในวันที่ 14 - 18 กรกฎาคม 2568

มติที่ประชุม รับทราบ และให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ดำเนินการดังนี้

1. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ เร่งรัดลงนามในสัญญาภายใต้แล้วเสร็จภายในเดือน 14 - 18 กรกฎาคม 2568 โดยขอดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ หากลงนามในสัญญาแล้วให้ส่งสำเนาสัญญามายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) เพื่อประกอบการติดตามผลการดำเนินงานต่อไป
2. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ นำเรื่องดังกล่าวเข้าบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ทุกครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนดังกล่าว
3. ขอให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบติดตามผลการดำเนินงานฯ ตลอดจน ปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

ประสานงานกับเทศบาล 1 รายการ

- สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร จำนวน 1 รายการ

1. อาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตรพร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณได้รับจัดสรร 29,376,000 บาท

ลำดับ	ขั้นตอนการทำงาน	ระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ (วันทำการ)		หมายเหตุ
		จำนวนวัน	วัน/เดือน/ปี	
1	จัดทำราคากลาง	30	6 พค 68	
2	จัดทำร่างขอบเขตของงาน	30	6 พค 68	
3	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	7 พค 68	
4	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1	8 พค 68	
5	จัดเตรียมเอกสารส่งให้ผู้รับจ้าง	1	13 พค 68	
6	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จัดทำหนังสือเชิญชวนไปยังผู้รับจ้าง	2	15 พค 68	
8	ระยะเวลาผู้รับจ้างจัดเตรียมเอกสารยื่นเสนองาน	7	27 พค 68	
10	คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณา เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน	2	30 พค 68	
12	เสนอเอกสารทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ	14	20 มิย 68	
13	ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯ	1	23 มิย 68	
14	รอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์	7	3 กค 68	
15	ลงนามในสัญญา		4 กค 68	

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 จากการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567 มีผู้เสนอราคาทั้งสิ้น 2 ราย แต่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเพียงรายเดียว โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างได้มีมติให้ยกเลิก และประกาศใหม่

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ได้จัดทำราคากลางใหม่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 ซึ่งคาดว่าจะลงนามสัญญาได้ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2568

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่ามหาวิทยาลัยโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ประสานกับเทศบาลเมืองแม่โจ้ กรณีการแจ้งก่อสร้างอาคารของทางราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แล้ว ซึ่งเทศบาลเมืองแม่โจ้แจ้งให้มหาวิทยาลัยประสานงานเพิ่มเติมไปยังโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เชียงใหม่ เพื่อหารือในประเด็นการก่อสร้างอาคารสูงเกิน 13 เมตร (โซนพื้นที่สีมะกอก) ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการได้ มีความจำเป็นต้องปรับแก้ไขแบบรูปรายการใหม่ ซึ่งคาดว่าจะหากมีการแก้ไขแบบรูปรายการ จะส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้าออกไป

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. ให้มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เร่งรัดการประสานงานกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. ให้งานบริหารพัสดุ กองคลังกำหนดกรอบระยะเวลา (Timeline) ใหม่พร้อมทั้ง เร่งดำเนินการ ก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2568 ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหาอุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

กรณีที่ 2 รายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จากการติดตามผลการดำเนินในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านระบบบริหารจัดการรายการรายจ่ายลงทุน (ระบบ e – Invest Track : e-inv เฟส 1) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2568 จากงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งสิ้น 420,430,400 บาท (ครุภัณฑ์ 295,230,400 บาท สิ่งก่อสร้าง 125,200,000 บาท) จากทั้งสิ้น 183 รายการได้ผู้รับจ้างในภาพรวมแล้วจำนวน 152 รายการงบประมาณทั้งสิ้น 231,857,739 บาท (ครุภัณฑ์จำนวน 147 รายการ 216,619,450 บาท (คิดเป็นร้อยละ 73.37) สิ่งก่อสร้างจำนวน 5 รายการ 15,238,289 บาท (คิดเป็นร้อยละ 12.17)) และมีเงินที่คาดว่าจะเหลือจ่ายจากการทำสัญญาจำนวนทั้งสิ้น 8,793,361 บาท และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 113,447,301 บาท มีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน	ครุภัณฑ์			
	งบประมาณได้รับ จัดสรร	วงเงินลงนามใน สัญญา	เงินคาดว่า เหลือจ่าย	เบิกจ่ายจริง
รวมทั้งสิ้น	295,230,400	216,619,450	6,252,550	112,344,012
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	53,491,500	47,146,861	374,639	9,669,700
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร	-	-	-	-
คณะผลิตกรรมการเกษตร	37,738,100	37,032,108	385,892	34,614,560
คณะวิทยาศาสตร์	38,823,700	24,911,690	502,110	23,076,100
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและ มาตรฐานผลิตภัณฑ์	36,632,200	-	-	-
กองพัฒนานักศึกษา	-	-	-	-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ	34,808,300	30,693,209	287,291	3,457,600
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	17,232,300	17,013,849	218,451	15,773,960
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	23,509,000	23,427,000	82,000	4,658,000
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	16,959,700	5,882,350	77,350	5,502,350
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทาง การเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ	14,552,400	13,222,394	131,606	1,199,500
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ ออกแบบสิ่งแวดล้อม	12,055,400	8,205,627	3,849,773	6,550,000
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	8,057,400	7,719,362	338,038	6,477,242
คณะเศรษฐศาสตร์	659,400	657,000	2,400	657,000
คณะศิลปศาสตร์	561,000	558,000	3,000	558,000
คณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ	150,000	150,000	-	150,000

หน่วยงาน	สิ่งก่อสร้าง			
	งบประมาณได้รับ จัดสรร	วงเงินลงนามใน สัญญา	เงินคาดว่า เหลือจ่าย	เบิกจ่ายจริง
รวมทั้งสิ้น	125,200,000	15,238,289	2,540,811	1,103,289
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	6,234,300	5,000,000	1,234,300	-
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร	52,876,800	-	-	-
คณะผลิตกรรมการเกษตร	5,588,900	-	-	-
คณะวิทยาศาสตร์	-	-	-	-
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและ มาตรฐานผลิตภัณฑ์	-	-	-	-
กองพัฒนานักศึกษา	35,018,100	-	-	-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ	-	-	-	-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	9,471,900	8,460,000	1,011,900	-
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	14,773,600	675,000	161,500	-
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทาง การเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ	-	-	-	-
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ ออกแบบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	-	-	-	-
คณะเศรษฐศาสตร์	1,236,400	1,103,289	133,111	1,103,289
คณะศิลปศาสตร์	-	-	-	-
คณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ	-	-	-	-

รายการสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ส่วนงาน/หน่วยงาน	จำนวนรายการ/งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	8 รายการ/69,852,500
(อยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง)	3/15,175,400
1.ปรับปรุงระบบดับเพลิงคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (อาคารพนมสมิตตานนท์) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 รายการ	5,000,000
2.ปรับปรุงอาคารพืชสวนประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 รายการ	703,500
3.อาคารปฏิบัติการการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 1 รายการ	9,471,900
(ปัญหาพื้นที่ทับซ้อน)	1/4,885,400
1.ก่อสร้างอาคารเมืองแมลงคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 รายการ	4,885,400
(ประกาศวิจารณ์ร่าง TOR)	1/35,018,100
1.ปรับปรุงอาคารศรีเกษตร กองพัฒนานักศึกษา 1 รายการ	35,018,100
(รอลงนามสัญญา)	1/836,500
1.ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์บริการนักศึกษา (student Union) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 1 รายการ	836,500
(อยู่ในกระบวนการทางพัสดุ)	2/13,937,100
1.ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 70 ปี	6,140,200
2.ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 80 ปี	7,796,900
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 2 รายการ	

อยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง 3 รายการ

- คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 รายการ

1. ปรับปรุงระบบดับเพลิงคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (อาคารพนมสมิตตานนท์)

ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 6,234,300 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
ส่งงานงวดที่ 1	16 มีนาคม 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข ค้างงานเพิ่ม - งานลดในสัญญา	1,000,000
ส่งงานงวดที่ 2	30 เมษายน 2568		1,000,000
ส่งงานงวดที่ 3	14 มิถุนายน 2568		1,000,000
ส่งงานงวดที่ 4	29 กรกฎาคม 2568		2,000,000

รายการดังกล่าวทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับบริษัท เฟลมเทคโนโลยี จำกัด ภายในวงเงิน 5,000,000 บาท เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 ระยะเวลา 180 วัน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 จากสัญญาจ้าง ซึ่งมีการลงนามเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568 สิ้นสุดสัญญา 29 กรกฎาคม 2568 นั้น แต่ปัจจุบันผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการใด ๆ โดยได้มีการประสานแจ้งเสนอขอแก้ไขแบบรูปรายการนั้น ซึ่งส่งผลให้งานก่อสร้างดังกล่าวล่าช้ากว่าสัญญาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาระยะเวลาที่เหลือจนถึงวันที่สิ้นสุดสัญญาจ้างคาดว่าจะส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งจะมีผลต่อค่าปรับในการดำเนินงานล่าช้า และอาจส่งผลให้ผู้รับจ้างขอขยายสัญญาดำเนินการ

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่าจากงวดงานทั้งสิ้น 4 งวด คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 1 และ 2 ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 และคาดว่าจะส่งงานงวดที่ 3 และ 4 ภายในเดือนสิงหาคม 2568 เนื่องจากการปรับเปลี่ยน ลดรายละเอียดของงาน ซึ่งล่าช้ากว่ากรอบระยะเวลาตามสัญญา

มติที่ประชุม รับทราบ และให้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินการดังนี้

1. กำหนดกรอบระยะเวลา (Timeline) การส่งงานในแต่ละงวดงานใหม่ และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาของสัญญา แล้วส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) เพื่อใช้ประกอบการติดตามผลการดำเนินงาน

2. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

- คณะผลิตภัณฑ์เกษตร จำนวน 1 รายการ

2. ปรับปรุงอาคารพืชสวนประดับ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 703,500 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
ส่งงานงวดที่ 1	1 เมษายน 2568	ส่งงานงวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 68	119,871.60
ส่งงานงวดที่ 2	1 พฤษภาคม 2568	ส่งงานงวดที่ 2 แล้ว	119,871.60

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
		เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 68	
ส่งงานงวดที่ 3	31 พฤษภาคม 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	119,871.60
ส่งงานงวดที่ 4	30 มิถุนายน 2568		239,743.20

รายการดังกล่าวทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับบริษัท ดิงาม 358 จำกัด ภายในวงเงิน 599,358 บาท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ระยะเวลา 180 วัน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 พบว่าจะอยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดงานที่ 1 และ 2 และจะส่งงานพร้อมกันทั้ง 2 งวดงานประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2568 และจะสามารถส่งงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) ได้ในวันที่ 27 มิถุนายน 2568

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่าจากงวดงานทั้งสิ้น 4 งวด ได้ส่งงานไปแล้วทั้งสิ้น 2 งวด เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2568 และอยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ 3 ซึ่งล่าช้ากว่าระยะเวลาตามสัญญาซึ่งต้องส่งงานในวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 มิถุนายน 2568

มติที่ประชุม รับทราบ และให้คณะผลิตกรรมการเกษตร ดำเนินการดังนี้

1. กำหนดกรอบระยะเวลา (Timeline) การก่อสร้างอาคารเมืองแมลงคณะผลิตกรรมการเกษตร ในแต่ละงวดงานใหม่ และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาของสัญญา แล้วส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) เพื่อใช้ประกอบการติดตามผลการดำเนินงาน

2. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวน 1 รายการ

3. อาคารปฏิบัติการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร งบประมาณ 9,471,900 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
ส่งงานงวดที่ 1	14 มิถุนายน 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	846,000
ส่งงานงวดที่ 2	29 กรกฎาคม 2568		1,269,000
ส่งงานงวดที่ 3	12 กันยายน 2568		1,692,000
ส่งงานงวดที่ 4	27 ตุลาคม 2568		2,115,000
ส่งงานงวดที่ 5	26 พฤศจิกายน 2568		2,538,000

รายการดังกล่าวทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันกับกิจกรรมร่วมค้า CCCE ภายในวงเงิน 8,460,000 บาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ระยะเวลา 210 วัน จำนวน 5 งวดงาน จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่าจากงวดงานทั้งสิ้น 5 งวด จะมีการส่งงานงวดที่ 1 และ 2 พร้อมกันในวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 และส่งงานงวดอื่น ๆ ตามกรอบระยะเวลาของสัญญา

มติที่ประชุม รับทราบ และให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ดำเนินการดังนี้

1. ให้ส่งงานตามงวดงานของสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาของสัญญา และให้จัดส่งสำเนาสัญญามายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) เพื่อใช้ประกอบการติดตามผลการดำเนินงานต่อไป

2. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

ปัญหาพื้นที่ทับซ้อน 1 รายการ

- คณะผลิตภัณฑ์เกษตร จำนวน 1 รายการ

1. ก่อสร้างอาคารเมืองแม่ละม คณะผลิตภัณฑ์เกษตร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 4,885,400 บาท

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่าจากปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้และวัฒนธรรมเกษตรล้านนา จึงได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะผลิตภัณฑ์เกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมีข้อสรุปคือ ให้ลงพื้นที่ร่วมกันทั้ง 3 ส่วนงานเพื่อตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว และภายหลังการลงพื้นที่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ให้ข้อมูลว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่เดิมได้ แต่ขอให้ดำเนินการก่อสร้างให้ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่ของสระน้ำมากที่สุด

มติที่ประชุม รับทราบโดยประธานคณะกรรมการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมกรณีพื้นที่ทับซ้อนในการก่อสร้างดังกล่าวว่า ได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว โดยให้คณะผลิตภัณฑ์เกษตรดำเนินการดังนี้

1. ให้ขอความอนุเคราะห์ผู้รับจ้างรื้อถอนอาคาร 3 หลังของพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้และวัฒนธรรมเกษตรล้านนา

2. ให้เร่งรัดการจำทำราคากลางใหม่ เพื่อดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2568

3. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

ประกาศวิจารณ์ร่าง TOR 1 รายการ

- กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 รายการ

1. ปรับปรุงอาคารศรีเกษตรตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 35,018,100 บาท

จากการติดตามการรายงานผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2568 พบว่ารายการดังกล่าว ยังไม่มีการลงนามสัญญา โดยเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ได้มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่มีผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย และเสนอราคาจำนวน 36,173,572 บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงได้ยกเลิกประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ได้จัดทำ ราคาากลางใหม่ และรายงานราคากลางเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ประกาศวิจารณ์ร่าง TOR แล้วเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนกรกฎาคม 2568

มติที่ประชุม รับทราบ และให้กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการดังนี้

1. ให้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2568
2. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบบริหารจัดการรายการรายจ่ายลงทุน (ระบบ e – Invest Track : e-inv เฟส 1) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ ทั้งนี้ สามารถปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เมื่อมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด

รอลงนามสัญญา 1 รายการ

- กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รายการ

1. ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์บริการนักศึกษา (student Union) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 836,500 บาท

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่าได้รับผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลางแล้ว ผลคือการอุทธรณ์ดังกล่าวไม่มีผล จึงอยู่ระหว่างแจ้งผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท เอ.อาร์.ที. เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด เข้ามาลงนามสัญญาต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และให้กองกายภาพฯ ดำเนินการดังนี้

1. รายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน ให้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2568
2. รายจ่ายลงทุนที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว ให้เร่งดำเนินการ และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (30 กันยายน 2568)
3. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบบริหารจัดการรายการรายจ่ายลงทุน (ระบบ e – Invest Track : e-inv เฟส 1) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน)

ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ ทั้งนี้ สามารถปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เมื่อมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด

อยู่ในกระบวนการทางพัสดุ 2 รายการ

- กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รายการ

1. ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 70 ปี ตำบลหนองหาร อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 6,140,200 บาท

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่าราคากลางหมดอายุ ดังนั้นต้องจัดทำราคากลางใหม่ ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนสิงหาคม 2568

2. ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 80 ปี ตำบลหนองหาร อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 7,796,900 บาท

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่าราคากลางหมดอายุ ดังนั้นต้องจัดทำราคากลางใหม่ ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนสิงหาคม 2568

มติที่ประชุม รับทราบ และให้กองกายภาพฯ ดำเนินการดังนี้

1. รายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2568

2. รายจ่ายลงทุนที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว ให้เร่งดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (30 กันยายน 2568)

3. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบบริหารจัดการรายการรายจ่ายลงทุน (ระบบ e – Invest Track : e-inv เฟส 1) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ ทั้งนี้ สามารถปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เมื่อมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด

เสนอเพื่อ พิจารณา

1. รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุนที่ค้างดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 รวม 11 รายการ และรายการรายจ่ายลงทุนที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 183 รายการ

2. ให้ผู้รับผิดชอบรายการรายจ่ายลงทุนที่ค้างดำเนินการดังนี้

2.1 กรณีรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง และรายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเร่งรัดหาผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2568 และให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา

อุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ระบุไว้ให้กับคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

2.2 กรณีรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ให้เร่งดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (30 กันยายน 2568) และรายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 31 กรกฎาคม 2568 และให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบบริหารจัดการรายการ รายจ่ายลงทุน (ระบบ e – Invest Track : e-inv เฟส 1) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มาแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ ทั้งนี้ สามารถ ปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เมื่อมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติม นอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด

3. ให้นำผลการดำเนินการดังกล่าวประกอบการพิจารณาในการขอรับจัดสรรงบประมาณ รายการสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ต่อไป

มติที่ประชุม

.....