



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ - ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๐๐๔๐

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)/คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร/
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบการขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ ๖) (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ภายใต้วงเงิน ๕๑,๔๓๖,๗๐๖.๔๙ บาท และกองแผนงานได้แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการนำเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ได้เสนอของบประมาณในรายการปรับปรุงห้องน้ำหอพักชาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ภายใต้วงเงิน ๓๑๑,๗๒๐ บาท และมีแผนการดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณเงินสะสมฯ นั้น จะต้องเร่งดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้น ๆ คือ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ แต่จากผลการดำเนินงานจริงไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรจึงขออนุมัติขยายเวลาการปรับปรุงห้องน้ำหอพักชาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จากวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียด ดังนี้

งวดงาน	กำหนดส่งงาน	งบประมาณ
งวดงานที่ ๑	๒๒ กันยายน ๒๕๖๗	๖๒,๐๐๐
งวดงานที่ ๒	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๒๔๘,๐๐๐

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแนวทางการอนุมัติขยายระยะเวลารายการในลักษณะรายจ่ายลงทุน ทั้งนี้ ให้ส่วนงานและผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการเร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเมื่อได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วให้ขยายระยะเวลาดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่ได้ผูกพันในสัญญาต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และเสนอเรื่องขอเงินเบิกจ่ายเหลือเมื่อปีต่อกองคลังต่อไป โดยรอบการขยายระยะเวลาดำเนินงานรายจ่ายลงทุนนั้นสามารถขยายระยะเวลาดำเนินงานได้ ภายในกรอบระยะเวลาตามสัญญาจ้างนั้น ๆ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานรายการปรับปรุงห้องน้ำหอพักชาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ซึ่งเบิกจ่ายจากเงินสะสมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระยะเวลาการส่งมอบงานในสัญญาก่อสร้าง ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒. ให้กองแผนงานแจ้งส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาจัดทำแผนการดำเนินงานการขยายระยะเวลา ระบุรายการกิจกรรม ระยะเวลาที่จะดำเนินงานพร้อมจำแนกงบประมาณให้ชัดเจน และรายงานผลการดำเนินงานไปยังคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จ

๓. กรณีที่ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ และมีการติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพบว่ามีผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน และผู้รับผิดชอบโครงการ จะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

ระเบียบวาระที่

การขอขยายระยะเวลากรณีการใช้จ่ายงบประมาณ จากรายรับจริง
ที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายการปรับปรุงห้องน้ำหอพักชาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร

เรื่อง การขอขยายระยะเวลากรณีการใช้จ่ายงบประมาณ จากรายรับจริง ที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/ เงินสะสมฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการปรับปรุงห้องน้ำหอพักชาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร

อ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ได้เห็นชอบการขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากรายรับจริง ที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ 6) (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567) ภายใต้ วงเงิน 51,436,706.49 บาท กองแผนงานได้แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการนำเงินดังกล่าว ไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ได้เสนอของบประมาณในรายการปรับปรุง ห้องน้ำหอพักชาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ภายใต้วงเงิน 311,720 บาท โดยมีแผนการดำเนินงาน แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2567 โดยแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณเงินสะสมฯ นั้น จะต้อง เร่งดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้น ๆ คือ 30 กันยายน 2567 แต่จากผลการดำเนินงานจริง ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงขอ อนุมัติขยายเวลาการปรับปรุงห้องน้ำหอพักชาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จากวันที่ 30 กันยายน 2567 เป็นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 รายละเอียดดังนี้

งวดงาน	กำหนดส่งงาน	งบประมาณ
งวดงานที่ 1	22 กันยายน 2567	62,000
งวดงานที่ 2	11 พฤศจิกายน 2567	248,000

โดยที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567 มีมติเห็นชอบแนวทางการอนุมัติขยายระยะเวลารายการในลักษณะรายจ่ายลงทุน ขอให้ส่วนงานและผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการเร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และ เมื่อได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วให้ขอขยายระยะเวลาดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่ได้ผูกพันในสัญญา ต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และเสนอเรื่องขอเบิกเงินเบิกจ่ายเหลือปีต่อกองคลังต่อไป โดยรอบ การขอขยายระยะเวลาดำเนินงานรายจ่ายลงทุนนั้นสามารถขยายระยะเวลาดำเนินงานได้ ภายใน กรอบระยะเวลาตามสัญญาจ้างนั้น ๆ

เสนอเพื่อพิจารณา

1. เห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานรายการปรับปรุงห้องน้ำหอพักชาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ซึ่งเบิกจ่ายจากเงินสะสมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามระยะเวลา การส่งงานจริง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

2. ให้ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินงาน การดำเนินงานการขยายระยะเวลา ระบุรายการกิจกรรม ระยะเวลาที่จะดำเนินงานพร้อมจำแนก งบประมาณให้ชัดเจน และรายงานผลการดำเนินงานไปยังคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จ

3. กรณีที่ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ และมีการติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพบว่าไม่ผลกระทบต่อการบริหาร งบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน และผู้รับผิดชอบโครงการ จะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

รายการเสนอขอความชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงาน

ส่วนงาน / รายการ	งบประมาณ รายการ	ขอบเขต ขยายเวลา	วงเงินที่จะ ขอกันเงิน	เหตุผลการขอขยายระยะเวลา
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ	311,720		311,720	
1. การขอขยายระยะเวลาปรับปรุงห้องน้ำหอพักชาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567				
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1) ปรับปรุงห้องน้ำหอพักชาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร	311,720	1 ต.ค. - 30 พ.ย. 67 (2 เดือน)	311,720	ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567