



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๒๔๓

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ/เลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ทราบ)

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ได้มีมติมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ผู้อำนวยการกองแผนงาน และหัวหน้างานพัสดุ กองคลัง เดินทางไปประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้รับจ้าง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงาน และการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ พบว่า ผลการดำเนินงานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน ๑๒๑ วัน (นับจากวันทำสัญญา ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) จึงได้สรุปแนวทางการดำเนินงานที่จะไม่ส่งผลกระทบในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. มอบหมายให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ โดยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ที่รับผิดชอบ หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุหารือร่วมกับผู้จ้าง (ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่มีรัตน) ในการปรับแก้สัญญา วงงาน วงเงิน ให้สอดคล้องกับปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) โดย มีกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ และแจ้งผลการดำเนินการให้กองแผนงานเพื่อปรับแผนให้สำนักงบประมาณ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้จะส่งผลกระทบ ดังนี้

๑.๑ ส่งผลกระทบต่องบประมาณที่จะได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมาตรการติดตามเร่งรัดทั้ง ๓ กรณีตามหนังสือเวียนของสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๕๐๖/ว๕๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๑.๒ หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จะไม่สามารถนำสัญญาฯ มาขอเงินไว้เบิกเหลือปีได้ เนื่องจากสัญญาเดิมสิ้นสุด ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเกินปีงบประมาณ

๑.๓ อาจถูกปรับงบประมาณในงวดที่เกินปีงบประมาณ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ก่อสร้างปีเดียว สิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๒. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ โดยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการที่รับผิดชอบ หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ ติดตาม กำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิด และรายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัย ทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ จนกว่าผลการดำเนินงานจะเข้าสู่ภาวะปกติ และคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ พิจารณาแล้วให้ยกเลิกการรายงานดังกล่าว

๓. เห็นควรให้กำชับผู้ควบคุมงานปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมงานก่อสร้าง โดยให้ทำการบันทึกผลการปฏิบัติของผู้รับจ้างตามแบบฟอร์มที่กำหนด และให้คณะกรรมการตรวจการจ้างรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง

๔. เห็นควรนำเสนอคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ พิจารณามาตรการในการกำกับดูแลรายการดังกล่าวที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้งานได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ทั้งนี้ อธิการบดีได้กำชับให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วนที่สุด หากเกิดผลเสียต่อการบริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยรวม ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อหาผู้รับผิดชอบต่อไป

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้

๑. ปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการไม่ดำเนินการตามสัญญา และไม่เข้าใจในเรื่องของงบประมาณ ดังนั้น ผู้บริหารต้องกำกับดูแลการดำเนินงานของรองผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงานคณบดี และเจ้าหน้าที่พัสดุ อย่างใกล้ชิด ใช้อำนาจในทางที่ถูกต้อง ใช้หลักธรรมาภิบาลและการรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงมีการตักเตือน สอนงาน และสร้างความเข้าใจ

๒. ควรทำหนังสือกำชับและตักเตือนผู้กระทำผิด และกำหนดมาตรการหรือบทลงโทษให้ชัดเจน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ เสนอ

๒. ให้ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กพ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ติริโกคาภิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ