



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๑๕๖

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)/รักษาการแทนรองอธิการบดี (อาจารย์ซัช พชรธรรมกุล)/
รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)/
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม/คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร/คณบดีคณะบริหารธุรกิจ/คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน/
ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม/รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล/อาจารย์วีร์ พวงเพิกคิก/หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบให้จัดโครงการ Maejo Botanic Park โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาพื้นที่สีเขียวบริเวณสนามวังซ้าย ให้เป็นสถานที่ต้อนรับหลักในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สร้างพื้นที่สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน กิจกรรม สันทนาการ การพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาผังแม่บทของงานภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในการนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Maejo Botanic Park ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ และรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

มติที่ประชุม	มอบหมายให้
๑. ศึกษาเรื่องของกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์และหารือกับอัยการสูงสุด เพื่อหาแนวทางดำเนินการต่อไป	๑. รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ) ๒. รักษาการแทนรองอธิการบดี (อาจารย์ซัช พชรธรรมกุล) ๓. หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
๒. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง MOU และ MOA และจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา	๑. รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม) ๒. รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

มติที่ประชุม	มอบหมายให้
๓. วางแผนจัดทำโครงการใช้ประโยชน์พื้นที่จากการจัดโครงการ โดยทำเป็นแผนระยะ ๑๕ ปี เพื่อทำเป็นแผนในภาพรวมของ มหาวิทยาลัยต่อไป	๑. คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ การออกแบบสิ่งแวดล้อม ๒. คณะบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ๓. คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ ๔. คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
๔. จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อร่วมกันศึกษารายละเอียดและจัดทำ Concept Design พร้อม BOQ	ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
๕. ศึกษาข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษา แนวทางการดำเนินการและให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่าง ถูกต้อง	หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
๖. มอบหมายงานยุทธศาสตร์ฯ กองแผนงาน จัดทำแผน ยุทธศาสตร์ ๕ ปี (แผน ๑๕ ปี แบ่งเป็น ๓ เฟส)	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผล
๗. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม	๑. อาจารย์วีร พวงเพิกคิก ๒. หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ควรพิจารณาเชื่อมโยงกับคณะต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม ขอบเขตการดำเนินงานให้กว้างขึ้น รวมถึงการนำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมา จำหน่ายในจุดดังกล่าวด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการมอบหมายผู้รับผิดชอบตามที่เสนอ และให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตากิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ Maejo Botanic Park
จากการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒

มติที่ประชุม	มอบหมายให้
๑. ศึกษาเรื่องของกฎระเบียบ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ และหารือกับอัยการสูงสุด เพื่อหาแนวทางดำเนินการต่อไป	๑. รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ)
๒. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง MOU และ MOA และจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา	๒. รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)
๓. วางแผนจัดทำโครงการใช้ประโยชน์พื้นที่จากการจัดโครงการ โดยทำเป็นแผนระยะ ๑๕ ปี เพื่อทำเป็นแผนในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป	๓. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบสิ่งแวดล้อม/ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร/ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ/คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
๔. จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อร่วมกันศึกษารายละเอียดและจัดทำ Concept Design พร้อม BOQ	๔. ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
๕. ศึกษาข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินการและให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างถูกต้อง	๕. หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
๖. มอบหมายงานยุทธศาสตร์ฯ กองแผนงาน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (แผน ๑๕ ปี แบ่งเป็น ๓ เฟส)	๖. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
๗. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม	๑. อาจารย์วีร์ พวงเพิกคิก ๒. หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

รายงานการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Maejo Botanic Park

ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2

รายชื่อคณะกรรมการผู้มาประชุม

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา	รักษาการแทนอธิการบดี	
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี	รักษาการแทนรองอธิการบดี	ประธาน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย	รักษาการแทนรองอธิการบดี	รองประธาน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม	รักษาการแทนรองอธิการบดี	กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ	รักษาการแทนรองอธิการบดี	กรรมการ
6. อาจารย์กิตติพงศ์ รื่นวงศ์	ผู้ช่วยคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จิววัฒนสำราญ	คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร	กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง	รองคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน ฝ่ายบริหาร	กรรมการ
10. นายวรณสิริ สุจินดา	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน ยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล	กรรมการ
11. นายประคอง ยอดหอม	ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	กรรมการและ เลขานุการ
12. นางอรทัย เป็ญนวล	หัวหน้างานอำนวยการ กองกายภาพฯ	ผู้ช่วยเลขานุการ
13. นายวรเดช ดัสดีสอง	เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัยฯ วิทยาลัยพลังงานทดแทน	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญรักษ์ ธนเจริญโรจน์	บริษัท ช่างทองเชียงใหม่
2. นายบุญทิม วุฒิรัตน์	เลขานุการนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
3. นายเสริมศักดิ์ ไชยทา	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

รายชื่อผู้ไม่มาร่วมประชุม (ติดราชการอื่น/ลา)

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว | กรรมการ |
| 2. นางสาวภักจิรา วิชัย | กรรมการ |

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชุม

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. นายบรรจง อินทร์วงศ์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
|------------------------|----------------------------|

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

เมื่อคณะกรรมการฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Maejo Botanic

Park

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 881/2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Maejo Botanic Park เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวบริเวณสนามวังซ้าย ให้เป็นสถานที่ต้อนรับหลักในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สร้างพื้นที่สำหรับสนับสนุนการเรียน การสอน กิจกรรมสันทนาการ การพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาผังแม่บทด้านงานภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์แนวความคิดในรูปแบบของงานภูมิทัศน์ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พืชพรรณของประเทศไทย รูปแบบของการอนุรักษ์พืชพรรณ การประยุกต์ใช้พืชพรรณในการจัดภูมิทัศน์ โดยใช้พืชพรรณของประเทศไทยทั้งหมดตลอดจนเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมรอบสนามวังซ้ายให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สถานที่ท่องเที่ยวทางวิชาการ รายละเอียดตามเอกสารการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และเนื่องจากการดำเนินโครงการเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ จึงมีมติให้แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายกฎหมายเป็นคณะกรรมการเพิ่มเติม

1.2 เรื่องที่เลขานุการฯ แจ้งเพื่อทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

2.1 พิจารณาการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ Maejo

Botanic Park

ที่ประชุมได้เสนอความคิดเห็น และพิจารณากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ สรุปได้ดังนี้

1) โครงการ Maejo Botanic Park สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบในหลักการแล้ว ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามวังซ้ายโดยเป็นโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมสีเขียว สนองกลยุทธ์ของ Green University และเป็น Co-working Space ของนักศึกษาสาขาต่าง ๆ โดยทำร่วมกับศิษย์เก่า สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ พื้นที่ที่จะปรับปรุงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ด้านหลังอาคารพัฒนาวิสิทัศน์ และสนามวังซ้าย โดยลักษณะโครงการแบ่งออกเป็น 6 หมวด ประกอบด้วย

- หมวดงานต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ ตกแต่งภูมิทัศน์ ใช้งบประมาณ 16,800,000 บาท (สิบหกล้านแปดแสนบาทถ้วน)

- หมวดงานออกแบบและควบคุมก่อสร้าง, งานระบบน้ำ ใช้งบประมาณ 22,070,000 บาท (ยี่สิบสองล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

- หมวดงานน้ำตกและลำธาร ใช้งบประมาณ 17,700,000 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

- หมวดงานพืชพรรณไม้ยืนต้น และวัสดุอุปกรณ์ประดับสวน ใช้งบประมาณ 9,250,000 บาท (เก้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

- หมวดงานระบบน้ำ ระบบกรอง และระบบไฟ ใช้งบประมาณ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

- หมวดงานโครงสร้างและค่าดำเนินการ ใช้งบประมาณ 53,875,000 บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รวมใช้ประมาณทั้งสิ้น 123,695,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

2) นายบุญรักษ์ ธนเจริญโรจน์ ได้กล่าวถึงแนวคิดและที่มาของโครงการ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างจำนวนมาก แต่ไม่มีงานด้านภูมิทัศน์ ซึ่งเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย แนวคิดที่นำเสนอจัดทำโครงการ คือ

- จัดเป็นพื้นที่ถาวรในอนาคต
- เป็นพื้นที่เยี่ยมเยือนของแขกภายนอก

- เดิมมหาวิทยาลัยไม่มี Land Mark หรือจุดถ่ายรูปหรือจุดเช็คอินที่ถาวรของมหาวิทยาลัย

3) การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย

- ด้านการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์สนามวังซ้าย ดำเนินการโดยศิษย์เก่าปรับปรุงเรียบร้อยบริจาคให้มหาวิทยาลัย

- ด้านงบประมาณการปรับปรุงภูมิทัศน์ จากศิษย์เก่า
- ด้านการดูแลพื้นที่ ดำเนินการโดยศิษย์เก่า ตลอดระยะเวลาโครงการ
- ด้านงบประมาณในการดูแลพื้นที่ ศิษย์เก่าขอใช้พื้นที่สนามวังซ้ายบางส่วนด้านหลังจัดุรสนานาชาตบางส่วน เพื่อในการจัดหารายได้ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่
- ด้านการใช้พื้นที่สนามวังซ้าย เป็นห้องปฏิบัตินอกห้องเรียน ด้านการออกแบบระบบต่าง ๆ ของนักศึกษา และศูนย์เรียนรู้ด้านพรรณไม้หายาก

4) รูปแบบการดำเนินการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านบริการวิชาการ

5) ควรมีการทำประชาพิจารณ์ หรือประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้มีการรับทราบทุกส่วน เพื่อจะได้รับรู้ว่ามหาวิทยาลัยกำลังมองไปข้างหน้าอย่างไร?

6) การร่วมทุนระหว่างเอกชนกับมหาวิทยาลัยต้องศึกษาเรื่องของกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ จึงมอบหมายให้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)หารือกับอัยการสูงสุด เพื่อหาแนวทางดำเนินการต่อไป

7) การดำเนินการเกี่ยวข้องกับกฎหมาย จึงมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมาย ศึกษาข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินการและให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างถูกต้อง

8) มอบหมายให้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ) และรักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง MOU และ MOA และจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

9) กระบวนการทางการเงิน อาจจัดเก็บเป็นกองทุน หรือมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ใจ

10) เรื่อง Concept Design มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อร่วมกันศึกษารายละเอียดและจัดทำ Concept Design พร้อม BOQ

11) มอบหมายรักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวดี ดุษฎี) แจ้งทุกคณะวางแผนจัดทำโครงการใช้ประโยชน์พื้นที่จากการจัดโครงการ โดยทำเป็นแผนระยะ 15 ปี เพื่อทำเป็นแผนในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป

12) มอบหมายงานยุทธศาสตร์ฯ กองแผนงาน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (แผน 15 ปี แบ่งเป็น 3 เฟส)

13) ให้ดำเนินการตามข้อสรุปหรือตามที่มอบหมาย ให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์

14) เห็นชอบให้แต่งตั้งอาจารย์วีร์ พวงเพิกคิก เป็นคณะกรรมการเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการในส่วนของการจัดเสนอแผนธุรกิจ

เลิกประชุม เวลา 15.00 น.



(นายบรรจง อินทร์วงศ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางอรทัย เบ็ญกุล)
หัวหน้างานอำนวยการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายประคอง ยอดหอม)
ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

งานประชุม กองกลาง
รับที่ 38
วันที่ 16 ม.ค. 2563
เวลา 14:00 น.

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โทร. ๓๒๔๒

ที่ อว ๖๙.๒.๖/๓๔

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการ Maejo Botanic Park

เรียน เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๘๘๑/๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Maejo Botanic Park โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาพื้นที่สีเขียวบริเวณสนามวังซ้าย ให้เป็นสถานที่ต้อนรับหลักในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สร้างพื้นที่สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน กิจกรรมสันตนาการ การพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาผังแม่บทของงานภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Maejo Botanic Park ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ นั้น

ในการนี้จึงขอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและมติการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Maejo Botanic Park รายละเอียดตามแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๓๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ คุชฎี)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ประธานกรรมการ

เรื่อง เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เห็นควรนำเสนอดังกล่าวเพื่อทราบ

(นางพัทรี คำรินทร์)

หัวหน้างานประชุม
16 ม.ค. 63

(นางปราณี พันธุ์ดี)

ผู้อำนวยการกองกลาง
17 ม.ค. 63

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิกิจ)

รองอธิการบดี