



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓/

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๖๔๕๕

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)/
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ และ ปี ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารกีฬาและนันทนาการพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจการร่วมค้าเอสที-แมกซ์เอนส์-ทีดับบิว เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ มจ.(กค) ๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

ทั้งนี้ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ ๓๑/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการแก้ไขสัญญา ได้มอบอำนาจให้อธิการบดีมีอำนาจในการอนุมัติการแก้ไขสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารกีฬาและนันทนาการพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ งานบริหารพัสดุ กองคลัง จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงวดงานงวดที่ ๙

เนื่องจากพบความผิดพลาดของรายละเอียดในการดำเนินงาน จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงวดงานที่ ๙ (หน้า ๗ และหน้า ๘) รายละเอียด ดังนี้

เดิม	ขอแก้ไขเป็น
- งานเทคนิคกรีตพื้นชั้น ๒ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕ %	- งานเทคนิคกรีตพื้นชั้น ๓ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕ %
- งานเทคนิคกรีตเสาชั้น ๒ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕ %	- งานเทคนิคกรีตเสาชั้น ๓ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕ %
- งานเทคนิคกรีตทางลาดขึ้นชั้น ๒ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕ %	- งานเทคนิคกรีตทางลาดขึ้นชั้น ๓ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕ %
- งานเทคนิคกรีตบันไดคสล. ขึ้นชั้น ๒ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕ %	- งานเทคนิคกรีตบันไดคสล. ขึ้นชั้น ๓ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕ %
- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๒ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕ %	- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๓ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕ %

ประเด็นที่ ๒ เรื่องขอสลับงวดงานในการดำเนินงาน

เนื่องจากเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน จึงขอดำเนินการสลับงวดงาน จำนวน ๓ งวด รายละเอียดดังนี้ (หน้า ๘ และหน้า ๙)

- สลับงานงวดที่ ๑๑ เป็นงานงวดที่ ๑๓
- สลับงานงวดที่ ๑๒ เป็นงานงวดที่ ๑๑
- สลับงานงวดที่ ๑๓ เป็นงานงวดที่ ๑๒

เดิม	ขอแก้ไขเป็น
งวดที่ ๑๑ จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๖,๐๓๔,๔๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านบาทสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ (๔๗๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา) - งานโครงหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕ % - งานมุงหลังคาทั้งหมด , งานรางน้ำสแตนเลสพร้อมระบบกันซึม แล้วเสร็จ ๙๕ % - งานก่ออิฐ ชั้นที่ ๒ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕% - งานติดตั้งวงกบไม้, วงกบเหล็ก ชั้นที่ ๒ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕% - งานวางท่อระบบสุขาภิบาลในผนังชั้นที่ ๒ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕% - งานวางท่อระบบไฟฟ้าในผนังชั้นที่ ๒ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕%	งวดที่ ๑๑ จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๖,๒๗๑,๗๕๐ บาท (สิบหกล้านบาทสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ (๔๗๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา) - งานก่ออิฐชั้นที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕% - งานติดตั้งวงกบไม้, วงกบเหล็ก ชั้นที่ ๓ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕% - งานวางท่อระบบสุขาภิบาลในผนังชั้นที่ ๓ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕% - งานวางท่อระบบไฟฟ้าในผนังชั้นที่ ๓ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕% - งานฉาบปูนผนังภายในชั้นที่ ๑ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕%
งวดที่ ๑๒ จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๖,๒๗๑,๗๕๐ บาท (สิบหกล้านบาทสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ (๕๒๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา) - งานก่ออิฐชั้นที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕% - งานติดตั้งวงกบไม้, วงกบเหล็ก ชั้นที่ ๓ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕%	งวดที่ ๑๒ จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๖,๒๗๑,๗๕๐ บาท (สิบหกล้านบาทสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ (๕๒๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา) - งานเทคอนกรีตบันไดคสล. และทางลาดขึ้นชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๙๕ % - งานเทคอนกรีตพื้นลาด รอบอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕ %

เดิม	ขอแก้ไขเป็น
- งานวางท่อระบบสุขาภิบาลในผนังชั้นที่ ๓ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕% - งานวางท่อระบบไฟฟ้าในผนังชั้นที่ ๓ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕% - งานฉาบปูนผนังภายในชั้นที่ ๑ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕%	- งานฉาบปูนผนังชั้นที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ๙๕ % - งานกรุผนังทั้งหมด แล้วเสร็จ ๕๐ % - งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดทั้งหมด แล้วเสร็จ ๕๐ %
งวดที่ ๑๓ จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๖,๒๗๑,๗๕๐ บาท (สิบหกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ (๕๗๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา) - งานเทคอนกรีตบันไดคสล. และทางลาดขึ้นชั้น ๑ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕ % - งานเทคอนกรีตพื้นลาด รอบอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕ % - งานฉาบปูนผนังชั้นที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕ % - งานกรุผนังทั้งหมด แล้วเสร็จ ๕๐ % - งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดทั้งหมด แล้วเสร็จ ๕๐ %	งวดที่ ๑๓ จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๖,๐๓๔,๔๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ (๕๗๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา) (๕๗๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา) - งานโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕ % - งานมุงหลังคาทั้งหมด , งานรางน้ำสแตนเลสพร้อมระบบกันซึม แล้วเสร็จ ๙๕ % - งานก่ออิฐ ชั้นที่ ๒ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕% - งานติดตั้งวงกบไม้,วงกบเหล็ก ชั้นที่ ๒ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕% - งานวางท่อระบบสุขาภิบาลในผนังชั้นที่ ๒ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕% - งานวางท่อระบบไฟฟ้าในผนังชั้นที่ ๒ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๕%

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รับทราบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง งานบริหารพัสดุ โทร.3171-2

ที่ อว 69.2.4.4 / 2131

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ขอส่งเอกสารบรรจุวาระเพื่อพิจารณา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับงบประมาณประจำปี 2562, 2563 และ 2564 ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารกีฬาและนันทนาการพร้อมครุภัณฑ์ ตาบสหนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี กิจการร่วมค้าเอสที-แมกซ์เอนส์-ทีดับบิว เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ มจ.(กค) 17/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นั้น

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 31/2563 สั่ง ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เรื่องมอบอำนาจอนุมัติการแก้ไขสัญญา ในการนี้ ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาแก้ไข เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

งานบริหารพัสดุ กองคลัง ขอส่งเอกสารเพื่อโปรดนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 2 เรื่อง รายละเอียด ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงวดงานงวดที่ 9

เนื่องจากพบความผิดพลาดของรายละเอียดในการดำเนินงาน จึงขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงวดงานที่ 9 (หน้า 7 และหน้า 8) รายละเอียด ดังนี้

เดิม

- | | |
|--|----------------|
| - งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานเทคอนกรีตเสาชั้น 2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานเทคอนกรีตทางลาดขึ้นชั้น 2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานเทคอนกรีตบันไดคสล. ขึ้นชั้น 2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ 2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |

แก้ไขเป็น

- | | |
|--|----------------|
| - งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 3 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานเทคอนกรีตเสาชั้น 3 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานเทคอนกรีตทางลาดขึ้นชั้น 3 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานเทคอนกรีตบันไดคสล. ขึ้นชั้น 3 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ 3 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |

ประเด็นที่ 2 เรื่องขอสลับงวดงานในการดำเนินงาน

เนื่องจาก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน จึงขอดำเนินการสลับงวดงาน จำนวน 3 งวด รายละเอียดดังนี้ (หน้า 8 และหน้า 9)

- สลับงานงวดที่ 11 เป็นงานงวดที่ 13
- สลับงานงวดที่ 12 เป็นงานงวดที่ 11
- สลับงานงวดที่ 13 เป็นงานงวดที่ 12

เดิม

งวดที่ 11 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 26,034,800 บาท (ยี่สิบหกล้านสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 กันยายน 2563 (470 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งานโครงสร้างคานแล้วเสร็จทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานมุงหลังคาทั้งหมด , งานวางน้ำสแตนเลสพร้อมระบบกันซึม แล้วเสร็จ 95 %
- งานก่ออิฐ ชั้นที่ 2 ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95%
- งานติดตั้งวงกบไม้, วงกบเหล็ก ชั้นที่ 2 ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95%
- งานวางท่อระบบสุขาภิบาลในผนังชั้นที่ 2 ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95%
- งานวางท่อระบบไฟฟ้าในผนังชั้นที่ 2 ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95%

งวดที่ 12 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 (520 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งานก่ออิฐชั้นที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ 95%
- งานติดตั้งวงกบไม้, วงกบเหล็ก ชั้นที่ 3 ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95%
- งานวางท่อระบบสุขาภิบาลในผนังชั้นที่ 3 ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95%
- งานวางท่อระบบไฟฟ้าในผนังชั้นที่ 3 ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95%
- งานฉาบปูนผนังภายในชั้นที่ 1 ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95%

งวดที่ 13 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 (570 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งานเทพคอนกรีตบันไดคสล. และทางลาดขึ้นชั้น1ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานเทพคอนกรีตพื้นลาด รอบอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานฉาบปูนผนังชั้นที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานกรุผนังทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %
- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %

แก้ไขเป็น

งวดที่ 11 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านสองแสน เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 8 กันยายน 2563 (470 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- | | |
|--|---------------|
| - งานก่ออิฐชั้นที่เหลือทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95% |
| - งานติดตั้งวงกบไม้, วงกบเหล็ก ชั้นที่ 3 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95% |
| - งานวางท่อระบบสุขาภิบาลในผนังชั้นที่ 3 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95% |
| - งานวางท่อระบบไฟฟ้าในผนังชั้นที่ 3 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95% |
| - งานฉาบปูนผนังภายในชั้นที่ 1 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95% |

งวดที่ 12 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านสองแสน เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 28 ตุลาคม 2563 (520 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- | | |
|---|----------------|
| - งานเทคอนกรีตบันไดคสล. และทางลาดขึ้นชั้น1ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานเทคอนกรีตพื้นลาด รอบอาคารทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานฉาบปูนผนังชั้นที่เหลือทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานกรุผนังทั้งหมด | แล้วเสร็จ 50 % |
| - งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดทั้งหมด | แล้วเสร็จ 50 % |

งวดที่ 13 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 26,034,800 บาท (ยี่สิบหกล้านสามหมื่น สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 17 ธันวาคม 2563 (570 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา) (570 วันนับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา)

- | | |
|---|----------------|
| - งานโครงหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานมุงหลังคาทั้งหมด , งานวางน้ำสแตนเลสพร้อมระบบกันซึม | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานก่ออิฐ ชั้นที่ 2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95% |
| - งานติดตั้งวงกบไม้, วงกบเหล็ก ชั้นที่ 2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95% |
| - งานวางท่อระบบสุขาภิบาลในผนังชั้นที่ 2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95% |
| - งานวางท่อระบบไฟฟ้าในผนังชั้นที่ 2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95% |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

(นางสาวนীর เรียนกุนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



คำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่ ๓๑ /๒๕๖๓
เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการแก้ไขสัญญา

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามความในข้อ ๓ ข้อ ๑๖๑ และข้อ ๑๖๕ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับความในมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ (๒) และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงมอบอำนาจให้อธิการบดีมีอำนาจในการอนุมัติการแก้ไขสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารกีฬาและนันทนาการพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาจ้างเลขที่ มจ.(กค.)๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในการดำเนินการตามคำสั่งนี้ เมื่อดำเนินการตามที่ได้รับมอบอำนาจแล้ว ให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยเร็ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอเนก ยศสุข)

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิระ
นักวิชาการพัสดุ

- ต้นฉบับ -

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) ซึ่งเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการตามสัญญาจ้างเลขที่ มจ.(กค.17/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ของงานจ้างก่อสร้างอาคารกีฬาและนันทนาการพร้อมครุภัณฑ์ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) นี้ ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วมค้า เอสที-แมกซ์เอนส์-ทีดับบิว เป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง

- บริษัท ทูริวิร์คปิวเดอร์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0105547096961 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 มีสำนักงานใหญ่อยู่ 29/74 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร โดย นายบุญล นาคะโยธินสกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ที่ สจ.5012712 ออกให้ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

- บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0105551087637 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 มีสำนักงานใหญ่อยู่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 อาคาร บี ชั้น 30 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดย นายทรง เจริญ และนายเชียว สุข ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร ที่ สจ.3001756 ออกให้ ณ วันที่ 7 มกราคม 2563

- บริษัท แมกซ์เอนส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0105553072335 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 มีสำนักงานใหญ่อยู่ 70/6 ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยนายชาญชัย สุทัศน์ และ นายภาคภูมิ ศิริขันธ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร ที่ สจ.3008833 ออกให้ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)



(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายวิเชียร ศรีแสงนิล)

JOINT VENTURE
ST-MAXENS-TU

ซึ่งต่อไปนี้...

สัญญาจ้าง
บริการพัสดุ

ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) นี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) มีข้อความดังนี้

ข้อ 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของวงงาน

แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของวงงานที่ 9 รายละเอียด ดังนี้

เดิม

งวดที่ 9 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้ แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (370 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- | | |
|--|----------------|
| - งานเทคนิคพื้นที่ 2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานเทคนิคเสาชั้น 2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานเทคนิคทางลาดขึ้นชั้น 2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานเทคนิคบันไดคสล. ขึ้นชั้น 2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ 2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |

แก้ไขเป็น

งวดที่ 9 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้ แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (370 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- | | |
|--|----------------|
| - งานเทคนิคพื้นที่ 3 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานเทคนิคเสาชั้น 3 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานเทคนิคทางลาดขึ้นชั้น 3 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานเทคนิคบันไดคสล. ขึ้นชั้น 3 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ 3 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิระพล ทองมา)



(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายวิเชียร ศรีแสงนิล)

(นางสาวกรประภา ปัญญาวีร์)
ผู้อำนวยการจัด

สลับงวดงาน รายละเอียดดังนี้

เดิม

งวดที่ 11 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 26,034,800 บาท (ยี่สิบหกล้านบาทสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 กันยายน 2563 (470 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งานโครงหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานมุงหลังคาทั้งหมด , งานรางน้ำสแตนเลสพร้อมระบบกันซึม แล้วเสร็จ 95 %
- งานก่ออิฐ ชั้นที่ 2 ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95%
- งานติดตั้งวงกบไม้, วงกบเหล็ก ชั้นที่ 2 ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95%
- งานวางท่อระบบสุขาภิบาลในผนังชั้นที่ 2 ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95%
- งานวางท่อระบบไฟฟ้าในผนังชั้นที่ 2 ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95%

งวดที่ 12 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านบาทสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 (520 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งานก่ออิฐชั้นที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ 95%
- งานติดตั้งวงกบไม้, วงกบเหล็ก ชั้นที่ 3 ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95%
- งานวางท่อระบบสุขาภิบาลในผนังชั้นที่ 3 ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95%
- งานวางท่อระบบไฟฟ้าในผนังชั้นที่ 3 ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95%
- งานฉาบปูนผนังภายในชั้นที่ 1 ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95%

งวดที่ 13 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านบาทสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 (570 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งานเทคอนกรีตบันไดคสล. และทางลาดขึ้นชั้น1ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานเทคอนกรีตพื้นลาด รอบอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานฉาบปูนผนังชั้นที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานกรุผนังทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %
- งานฉาบปูนขอบชัอมบอร์ตทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา)



(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายวิเชียร ศรีแสงนิล)

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิจิตร)

แก้ไขเป็น

งวดที่ 11 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 กันยายน 2563 (470 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- | | |
|--|---------------|
| - งานก่ออิฐชั้นที่เหลือทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95% |
| - งานติดตั้งวงกบไม้, วงกบเหล็ก ชั้นที่ 3 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95% |
| - งานวางท่อระบบสุขาภิบาลในผนังชั้นที่ 3 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95% |
| - งานวางท่อระบบไฟฟ้าในผนังชั้นที่ 3 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95% |
| - งานฉาบปูนผนังภายในชั้นที่ 1 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95% |

งวดที่ 12 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 (520 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- | | |
|--|----------------|
| - งานเทคอนกรีตบันไดคสล. และทางลาดขึ้นชั้นทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานเทคอนกรีตพื้นลาด รอบอาคารทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานฉาบปูนผนังชั้นที่เหลือทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานกรุผนังทั้งหมด | แล้วเสร็จ 50 % |
| - งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดทั้งหมด | แล้วเสร็จ 50 % |

งวดที่ 13 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 26,034,800 บาท (ยี่สิบหกล้านสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 (570 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- | | |
|---|----------------|
| - งานโครงหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานมุงหลังคาทั้งหมด , งานรางน้ำสแตนเลสพร้อมระบบกันซึม | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานก่ออิฐ ชั้นที่ 2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95% |
| - งานติดตั้งวงกบไม้, วงกบเหล็ก ชั้นที่ 2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95% |
| - งานวางท่อระบบสุขาภิบาลในผนังชั้นที่ 2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95% |
| - งานวางท่อระบบไฟฟ้าในผนังชั้นที่ 2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95% |

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวิเชียร ศรีแสงนิล)

ข้อ 2...

ข้อ 2. สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) นี้ มีเอกสารแนบท้ายดังนี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้

2.1 ผนวก 1 หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ จำนวน 1 ชุด

ที่ อว 69.2.4.4/2056 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563

2.2 ผนวก 2 เอกสาร บริษัท ทูเวร์คปิวเคอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

- สำเนาหนังสือรับรองของสำนักงาน

ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร

ที่ สจ.5025040 ออกให้ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

เอกสาร บริษัท แมกซ์เฮนส์ จำกัด

- สำเนาหนังสือรับของของสำนักงาน

ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ที่ E10091220063636 ออกให้ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

เอกสาร บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด

- สำเนาหนังสือรับของของสำนักงาน

ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ที่ 10041220001720 ออกให้ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน


2.3 ผนวก 3 สำเนาหนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด

ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ข้อ 3. ข้อความที่นอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ในสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) นี้ ให้ถือตามข้อความในสัญญาจ้าง เลขที่ มจ.(กค.) 17/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563

ข้อ 4...

(ลงชื่อ) ...... ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา)


(ลงชื่อ) ...... ผู้รับจ้าง
(นายวิเชียร ศรีแสงนิล)
(นางสาวกรประภา ปัญญาวิริ)

ข้อ 4. สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 2) นี้ ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ให้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน และเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช พงษ์มา
วิทยาลัยแม่โจ้
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ว่าจ้าง



JOINT VENTURE
ST-MAXENS-TW

(ลงชื่อ).....

(นายวิเชียร ศรีแสงนิล)

ผู้รับจ้าง

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
กิจการร่วมค้า เอสที-แมกซ์เอนส์-ทีดับบีว

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญจันทร์ เก่งกาจ)
หัวหน้างานบริหารพัสดุ

พยาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรประภา ปัญญาวีร์)
นักวิชาการพัสดุ

พยาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกรประภา ปัญญาวีร์)
นักวิชาการพัสดุ

- ต้นฉบับ -
สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ มจ. (กค.) 17/2562

สัญญานี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วมค้า เอสที-แมกซ์เอนส์-ทีดับบิว โดย นายหวง เจิง ผู้รับมอบอำนาจลงนามผู้พยานนิติบุคคล ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง

- บริษัท ทูริสติกบิวเดอร์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0105547096961 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 มีสำนักงานใหญ่อยู่ 29/74 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร โดย นายอนุช นาคะโยธินสกุล ผู้มีอำนาจลงนามผู้พยานนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ที่ สจ.5006769 ออกให้ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562

- บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0105551087637 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 มีสำนักงานใหญ่อยู่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 อาคาร บี ชั้น 30 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดย นายหวง เจิง และนายเชียว ฮุย ผู้มีอำนาจลงนามผู้พยานนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ที่ สจ.3016637 ออกให้ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

- บริษัท แมกซ์เอนส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0105553072335 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 มีสำนักงานใหญ่อยู่ 70/6 ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยนายชาญชัย สุทัศน์ และ นายภาคภูมิ ศิริพันธ์ ผู้มีอำนาจลงนามผู้พยานนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ที่ สจ.3018684 ออกให้ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ตามสัญญาการร่วมค้า ทำขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 แนบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)



คู่สัญญา...
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายหวง เจิง)

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิริย
นักวิชาการพัสดุ

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารที่พักและนันทนาการพร้อมครุภัณฑ์
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง
เอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์
ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | | | |
|-----|--------|---|----------------|
| 2.1 | ผนวก 1 | สำเนาใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | จำนวน 2 แผ่น |
| 2.2 | ผนวก 2 | บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ | จำนวน 108 แผ่น |
| 2.3 | ผนวก 3 | หนังสือสัญญากิจการร่วมค้า | จำนวน 5 แผ่น |
| 2.4 | ผนวก 4 | บัญชีรายชื่อกรรมการฯ กิจการร่วมค้า | จำนวน 1 แผ่น |
| 2.5 | ผนวก 5 | เอกสาร บริษัท ทูเวอร์คิวดอเตอร์ จำกัด | |
| | 5.1 | สำเนาทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร | |
| | | ที่ สจ.5006769 ออกให้ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562 | จำนวน 4 แผ่น |
| | 5.2 | สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทจำกัด เลขที่ 0105547096961 | |
| | | ออกให้ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2547 | จำนวน 1 แผ่น |
| | 5.3 | สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | จำนวน 1 แผ่น |
| | 5.4 | แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ EGP | จำนวน 1 แผ่น |
| | 5.5 | สำเนาทะเบียนบริษัทธนีสันติ | จำนวน 10 แผ่น |
| | 5.6 | สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน | จำนวน 1 แผ่น |

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายทอง เจริญ)



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิจิตร)
นักวิชาการพัสดุ

2.6 ผนวก 6 เอกสารของบริษัท ชีโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด

6.1 สำเนาหนังสือรับรองของสำนักงาน จำนวน 7 แผ่น

ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร

ที่ สจ.3016637 ออกให้ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

6.2 สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน

บริษัทจำกัด เลขที่ 0105551087637

ออกให้ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2551

จำนวน 1 แผ่น

6.3 สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

จำนวน 1 แผ่น

6.4 แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ EGP

จำนวน 1 แผ่น

6.5 สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ

จำนวน 5 แผ่น

6.6 สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนาม

จำนวน 1 แผ่น

2.7 ผนวก 7 เอกสารของบริษัท แมกซ์เอนส์ จำกัด

7.1 สำเนาหนังสือรับรองของสำนักงาน

จำนวน 5 แผ่น

ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร

ที่ สจ.3018684 ออกให้ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

7.2 สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน

บริษัทจำกัด เลขที่ 0105553072335

ออกให้ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2553

จำนวน 1 แผ่น

7.3 สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

จำนวน 1 แผ่น

7.4 แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ EGP

จำนวน 1 แผ่น

7.5 สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ

จำนวน 3 แผ่น

7.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

จำนวน 2 แผ่น

2.8 ผนวก 8 สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้

จำนวน 16 แผ่น

และเอกสารประกวดราคาจ้าง

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ มจ.(กค.) 10/2562

ลงวันที่ 31 มกราคม 2562

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิระพล ทองมา)



(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายทวง เจริญ) สำเนาถูกต้อง



2.9...

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิริ)
นักวิชาการพัสดุ

2.9 ผนวก 9 สำเนาบัญชีธนาคาร

จำนวน 1 แผ่น

2.10 ผนวก 10 หนังสือมอบอำนาจ

จำนวน 1 ชุด

พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว

ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

2.11 ผนวก 11 แบบรูปรายการพร้อมวงดงาน

จำนวน 1 ชุด

2.12 ผนวก 12 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ

จำนวน 17 แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 302289 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะทำให้เกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม...

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิระพล ทองมา)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายทวง เจิง)

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิริ)
นักวิชาการพัสดุ

งวดที่ 2 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 9,763,050 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้ว เสร็จภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 (50 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งานขุดดิน พร้อมขนเก็บตามจุดที่กำหนด แล้วเสร็จ 95 %
- งานเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จ 50 %

งวดที่ 3 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้ว เสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 (80 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งานเสาเข็มเจาะพร้อมหนังสือรับรองการทดสอบเสาเข็ม 5 จุด แล้วเสร็จ 95 %
- งานขุดหลุมฐานรากและเทคอนกรีตฐานรากทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %
- งานเทคอนกรีตเสาดอม่อทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %

งวดที่ 4 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 กันยายน 2562 (110 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งานขุดหลุมฐานรากและเทคอนกรีตฐานรากทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานเทคอนกรีตเสาดอม่อทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานปอเกราะปอซีเมนต์ชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ 95 %
- งานเทคอนกรีตคานชั้นใต้ดินทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %

งวดที่ 5 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 32,543,500 บาท (สามสิบล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 (150 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งานเทคอนกรีตคานชั้นใต้ดินทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานพื้น คสล. ชั้นใต้ดินทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา)

JOINT VENTURE ST-MAXENS-TW
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายทอง เจริญ) สำนานถูกต้อง

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิริ)
นักวิชาการพัสดุ

งวดที่ 6 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านสองแสน เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 18 ธันวาคม 2562 (205วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- | | |
|---|----------------|
| - งานเทศคอนกรีตผนังชั้นใต้ดินทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานเทศคอนกรีตเสาชั้นใต้ดินทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นใต้ดิน | แล้วเสร็จ 95 % |

งวดที่ 7 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 26,034,800 บาท (ยี่สิบหกล้านสามหมื่น สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 (260 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- | | |
|--|----------------|
| - งานเทศคอนกรีตพื้นชั้น 1 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานเทศคอนกรีตเสาชั้น 1 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ 1 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |

งวดที่ 8 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านสองแสน เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 6 เมษายน 2563 (315วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- | | |
|--|----------------|
| - งานเทศคอนกรีตพื้นชั้น 2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานเทศคอนกรีตเสาชั้น 2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานเทศคอนกรีตทางลาดขึ้นชั้น 2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานเทศคอนกรีตบันไดคดสล. ขึ้นชั้น 2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ 2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |

งวดที่ 9 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านสองแสน เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้ แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (370 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| - งานเทศคอนกรีตพื้นชั้น 2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานเทศคอนกรีตเสาชั้น 2 ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานเท... | |

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิระพล ทองมา)

JOINT VENTURE
ST-MAXENS-TW
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายทวง เจริญ) สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิริ)
นักวิชาการพัสดุ

- งานเทคนิคกริดทางลาดขึ้นชั้น 2 ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานเทคนิคกริดบันไดคสล. ขึ้นชั้น 2 ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ 2 ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %

งวดที่ 10 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 (420 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งานเทคนิคกริดพื้นชั้นลาดฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานเทคนิคกริดบันไดคสล. ขึ้นชั้นลาดฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานเทคนิคกริดหลังคาคลุมถึงเก็บน้ำลาดฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานก่ออิฐ ชั้นที่ 1 ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานติดตั้งวงกบไม้, วงกบเหล็ก ชั้นที่ 1 ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานวางท่อระบบสุขาภิบาลในผนังชั้นที่ 1 ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานวางท่อระบบไฟฟ้าในผนังชั้นที่ 1 ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %

งวดที่ 11 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 26,034,800 บาท (ยี่สิบหกล้านสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 กันยายน 2563 (470 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งานโครงหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานมุงหลังคาทั้งหมด , งานรางน้ำสแตนเลสพร้อมระบบกันซึม แล้วเสร็จ 95 %
- งานก่ออิฐ ชั้นที่ 2 ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานติดตั้งวงกบไม้, วงกบเหล็ก ชั้นที่ 2 ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานวางท่อระบบสุขาภิบาลในผนังชั้นที่ 2 ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานวางท่อระบบไฟฟ้าในผนังชั้นที่ 2 ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายทอง เจริญ)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิริ)
นักวิชาการพัสดุ

งวดที่ 12 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านสองแสน เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 28 ตุลาคม 2563 (520 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งานก่ออิฐชั้นที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ 95%
- งานติดตั้งวงกบไม้, วงกบเหล็ก ชั้นที่ 3 ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95%
- งานวางท่อระบบสุขาภิบาลในผนังชั้นที่ 3 ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95%
- งานวางท่อระบบไฟฟ้าในผนังชั้นที่ 3 ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95%
- งานฉาบปูนผนังภายในชั้นที่ 1 ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95%

งวดที่ 13 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านสองแสน เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 17 ธันวาคม 2563 (570 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งานเทคอนกรีตบันไดคสล. และทางลาดขึ้นชั้น1ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานเทคอนกรีตพื้นลาด รอบอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานฉาบปูนผนังชั้นที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานกรุผนังทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %
- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %

งวดที่ 14 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านสองแสน เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 (620 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งานกรุผนังทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานสีรองพื้นผนังและฝ้าเพดานทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %
- งานทาสีจริงทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %
- งานทาสีจริงทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานติดตั้งเครื่องส่งลมเย็นทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานถนนคอนกรีตและลานคอนกรีต แล้วเสร็จ 25 %

จัดส่งใบส่งข้อครหาทันที

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา)

JOINT VENTURE
ST-MAXENS-TW

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายทวง เจิง)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิริ)

ผู้จัดการฝ่าย

งวดที่ 15 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านสองแสน เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้ว เสร็จภายใน วันที่ 27 มีนาคม 2564 (670 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- | | |
|---|----------------|
| - งานสีรองพื้นผนังและฝ้าเพดานทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานทาสีจริงทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานติดตั้งลิฟท์ส่งของทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานติดตั้งเครื่อง Generator Set ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานติดตั้งบานประตู - หน้าต่างทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานราวบันได, ราวระบียงทั้งหมด | แล้วเสร็จ 50 % |
| - งานปรับระดับปูกระเบื้องและวัสดุตกแต่งผิวพื้นทั้งหมด | แล้วเสร็จ 50 % |
| - งานถนนคอนกรีตและลานคอนกรีต | แล้วเสร็จ 75 % |

งวดที่ 16 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านสองแสน เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 (720 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- | | |
|--|----------------|
| - งานติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์, ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมด | แล้วเสร็จ 50 % |
| - งานระบบท่อไฟฟ้าทั้งหมด | แล้วเสร็จ 50 % |
| - งานร้อยสายไฟทั้งหมด | แล้วเสร็จ 50 % |
| - งานระบบท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งทั้งหมด | แล้วเสร็จ 50 % |
| - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 50 % |
| - งานถนนคอนกรีตและลานคอนกรีต | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานราวบันได, ราวระบียงทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานปรับระดับปูกระเบื้องและวัสดุตกแต่งผิวพื้นทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - ส่งมอบครุภัณฑ์ (ระบบดับเพลิง เครื่องขยายและสื่อสาร) | แล้วเสร็จ 50 % |
| - ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ) | แล้วเสร็จ 50 % |
| - ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (ก๊อปปี้และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร) | แล้วเสร็จ 25 % |

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิระพล ทองมา)

งวดที่ 17...
JOINT VENTURE
ST-MAXENS-TW
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายทวง เจริญ) สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิริ)
นักวิชาการพัสดุ

งวดที่ 17 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 (770วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งานติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์, ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานระบบท่อไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานร้อยสายไฟทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานระบบท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานถนนคอนกรีตและลานคอนกรีต แล้วเสร็จ 95 %
- ส่งมอบครุภัณฑ์ (ระบบดับเพลิง เครื่องช่วยและสื่อสาร) แล้วเสร็จ 95 %
- ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ) แล้วเสร็จ 95 %
- ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (ก๊อปปี้และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร) แล้วเสร็จ 50 %

งวดที่ 18 (งวดสุดท้าย)จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 26,034,800 บาท (ยี่สิบหกล้านสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 (820วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งานเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมส่งมอบงาน
- ส่งแบบก่อสร้างจริง (ASBUILT DRAWING) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- พร้อมส่งกระดาษไข จำนวน 1 ชุด และแบบพิมพ์เขียว จำนวน 3 ชุด
- ส่งมอบครุภัณฑ์ทุกรายการพร้อมติดตั้ง และแนะนำการใช้งาน
- อบรมการใช้งานระบบและครุภัณฑ์ทั้งหมดของอาคาร
- ส่งมอบ File AutocadAsBult Drawing ลงในแผ่น CD จำนวน 3 แผ่น
- งานทดสอบระบบทุกระบบเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ
- ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตามสัญญาทั้งหมด

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิระพล ทองมา)

การจ่ายเงิน...
JOINT VENTURE
ST-MAXENS-TW
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายทอง เจริญ)
สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิริ)
นักวิชาการพัสดุ

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว 71 ชื่อบัญชี กิจการร่วมค้า เอสที-
แมกซ์เอนส์-ทีดับปิว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 601-1-00889-3 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงิน
ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงิน
ดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และ
จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายใน
กำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถ
ทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิด
สัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม
คำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก
ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้
ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจาก
ผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก
ความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจาก
ผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจาก
การจ้างนี้ ภายในกำหนด ...2.... ปี-..... เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุด
บกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำให้
ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย
โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายใน
กำหนด ..7... วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย
ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดย ผู้รับจ้าง
ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา)

JOINT VENTURE
ST-MAXENS-TW
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายทอง เจริญ)

ในกรณี...

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิริ)

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม้อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งเว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิระพล ทองมา)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายทองเจิง) สำนวนถูกต้อง

ข้อ 9...

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิริ)
นักวิชาการพัสดุ

ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกค้าหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนี้เกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 6 เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกค้าหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาว่าจ้างว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกค้า

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกค้าที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกค้าดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกค้าดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกค้าของผู้รับจ้างดังกล่าว และถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกค้าทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่ คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจาก อุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่ ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11...

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา)

(ลงชื่อ)

JOINT VENTURE
ST-MAXENS-TW

ผู้รับจ้าง

(นายทอง เจริญ)

สาเนาถูกต้อง

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิริ)

ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไป จากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาด้วย

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิระพล ทองมา)

JOINT VENTURE
ST-MAXENS-TW
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายทอง เจริญ)

อัตรา...

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิรี)

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและ ผู้รับจ้างจะได้อตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ 15 ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 325,435 บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ 19,463 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้า ผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณี...

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา)

JOINT VENTURE
ST. AXENS-TW
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายทอง เจริญ) สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิริ)
นักวิชาการพัสดุ

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ 19...

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา)

JOINT VENTURE
ST-MAXENS-TW
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายหวง เจิง) สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิริ)
นักวิชาการพัสดุ

ข้อ 19. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วัน (สิบห้า) นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 20. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สถาบันของทางราชการอื่นและสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

- 20.1 ช่างก่อสร้าง
- 20.2 ช่างไฟฟ้า
- 20.3 ช่างประปา
- 20.4 ช่างสำรวจ
- 20.5 ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา)

ผู้รับจ้าง...
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายทอง เจริญ) สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิริ)
ผู้อำนวยการพัสดุ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวใน วรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือ ทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตาม สัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายทวง เรือง)
**JOINT VENTURE
ST-MAXENS-TW**

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
กิจการร่วมค้า เอสที-แมกซ์เอนส์-ทีดับปิว

(ลงชื่อ) พยาน
(นางจริญา อ่อนนาง)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวกรประภา ปัญญาวีร์)
นักวิชาการพัสดุ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกรประภา ปัญญาวีร์)
นักวิชาการพัสดุ



อ.ส.5 โยสสภกนสังตราสาร


เลขที่ 00715
วันที่ 10 มิถุนายน 2562

เลขประจำตัว 0993000409850 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร กิจการร่วมค้า เอสซี-แมกซ์เอนส์-กิลล์บี

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร


ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 29/74
ตรอก/ซอย -
แขวง/ตำบล รามอินทรา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่ออากร -
ชั้นที่ -
ภาษี -
ถนน รัชดา-รามอินทรา
เขต/อำเภอ ดินนาบาว
รหัสไปรษณีย์ 10230



เลขที่สาขา

เลขที่สาขา



ได้เสียอากรแสดงเป็นตัวเลข รับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดงที่ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้างจ้างของ ดังนี้ :


	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	0	00
ค่าอากรแสดงเป็นเงิน	325,435	00
รวมเงิน	325,435	00

จำนวนเงิน เป็นตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)
ตามใบเสร็จ เลขที่ 014603 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562
เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 08501140-25620610-1-01-000079

ลงชื่อ

(นางสาวสมพร สำอางค์)
พนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดงเป็นเงิน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ใบสภกนสังตราสารนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดงเป็นเงิน
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกรรพระภา ปัญญาวิจิ)
นักวิชาการพัสดุ