



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๑๓๘๖

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/คณบดีคณะศิลปศาสตร์/ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒, ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารกีฬาและนันทนาการพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี กิจกรรมร่วมค้าเอสที-แมกซ์เอนส์-ทีดับบิว เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ มจ.(กค) ๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาการปฏิบัติงานเพิ่ม-งานลด และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา ตามบันทึกข้อความที่ ๖๙.๒.๔.๔/๑๒๘๒ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และงานบริหารพัสดุ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการแก้ไขสัญญาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ รับทราบรายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ครั้งที่ ๔ ในดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารกีฬาและนันทนาการพร้อมครุภัณฑ์ ตามที่เสนอ และมีมติ ดังนี้

๑. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
๒. มอบให้คณะศิลปศาสตร์ พิจารณาซื้ออาคารกีฬาและนันทนาการพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๓ ชื่อ และเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง งานบริหารพัสดุ โทร.3171-2

ที่ อว 69.2.4.4/1540

วันที่ 14 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขอส่งเอกสารบรรจวาระแจ้งเพื่อทราบตามสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับงบประมาณประจำปี 2562, 2563 และ 2564 ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารกีฬาและนันทนาการพร้อมครุภัณฑ์ ตาบลหนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี กิจการร่วมค้าเอสที-แมกซ์เอนส์-ทีดับบิว เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ มจ.(กค) 17/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นั้น

คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาการปฏิบัติงานเพิ่ม-งานลด และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา ตามบันทึกข้อความที่ 69.2.4.4/1282 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 และงานบริหาร พัสดุ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 31/2563 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการแก้ไขสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

(นางสาวนীর เรียนกุนา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขอเรียนขอขอบคุณที่ส่งเอกสารมา
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ด้วยเกล้า

14 ธ.ค. 64

(นางพัชรี คำรินทร์)

หัวหน้างานประจำ

14 ธ.ค. 2564

(นางประยอม จันทร์ขันธ์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

14 ธ.ค. 2564

ดำเนินการตั้งเงิน

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินทอง)

รองอธิการบดี

14 ธ.ค. 2564

- ต้นฉบับ -

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4)

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) ซึ่งเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ มจ. (กค.17/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 และสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ของงานจ้างก่อสร้างอาคารกีฬาและนันทนาการ พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) นี้ ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วมค้า เอสที-แมกซ์เอนส์-ทีดับบิว เป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง

- บริษัท ทูเวิร์คบิวเดอร์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0105547096961 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 มีสำนักงานใหญ่อยู่ 29/74 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร โดย นายอนุกล นาคะโยธินสกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ที่ สจ.5025040 ออกให้ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563

- บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0105551087637 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 มีสำนักงานใหญ่อยู่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 อาคาร บี ชั้น 30 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดย นายหวั่ง-เจิง และนายเชียว-ฮุย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ที่ 1004120001720 ออกให้ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

- บริษัท แมกซ์เอนส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0105553072335 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 มีสำนักงานใหญ่อยู่ 70/6 ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดย นายชาญชัย สุทัศน์ และ นายภาคภูมิ ศิริจันทร์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ที่ E10091220063636 ออกให้ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

ซึ่งต่อไปนี้...


(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)


(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายวิเชียร ศรีแสงนิล)

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิโร)
นักวิชาการพัสดุ

ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) นี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) มีข้อความดังนี้

ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างแก้ไข ข้อ 15 ของสัญญาจ้างเลขที่ มจ.(กค.)17/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เดิม

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 325,435 บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ 19,463 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

เปลี่ยนเป็น

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 0 บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ จะคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (-ศูนย์-) เว้นแต่ผู้รับจ้างจะมีการส่งมอบงานภายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ จะคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 325,435 บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ 19,463 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา)

ในระหว่าง...
JOINT VENTURE
ST-MAXENS-TW
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายวิเชียร ศรีแสงนิล) ผู้แทน

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิจิตร)
นักวิชาการพัสดุ

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ต่อมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีมติที่ประชุมมีมติให้จ้างเพิ่ม-งานลด เพื่อนำไปใช้ในส่วนที่มีความจำเป็น รายการดังต่อไปนี้

งานลด

1. หมวดงานโครงสร้าง
 - งานถนนเข้าลานจอด เป็นจำนวนเงิน 9,271,970.04 บาท
 2. หมวดงานสถาปัตยกรรม
 - งานประตู ป.15 เป็นจำนวนเงิน 176,759.49 บาท
 - งานชุดตกแต่งเสาโดยรอบอาคาร เป็นจำนวนเงิน 828,319.92 บาท
 - งานผนังและผิวผนังเหนือช่องระบายอากาศ เป็นจำนวนเงิน 132,782.90 บาท
 - งานสุขภัณฑ์ Fluch เป็นจำนวนเงิน 837,447.81 บาท
 3. หมวดงานประปาสุขาภิบาล
 - งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย เป็นจำนวนเงิน 1,887,791.71 บาท
 - งานระบบท่อน้ำฝน และระบายน้ำ เป็นจำนวนเงิน 1,203,774.78 บาท
 4. หมวดงานระบบดัดแปลง เครือข่ายและสื่อสาร
 - ท่อน้ำดับเพลิง เป็นจำนวนเงิน 8,446,055.60 บาท
 5. หมวดงานผังบริเวณ
 - ลานออกกำลังกาย เป็นจำนวนเงิน 19,586,138.27 บาท
 6. หมวดงานครุภัณฑ์
 - ที่แขวนหนังสือพิมพ์เหล็ก เป็นจำนวนเงิน 25,988.16 บาท
 - เครื่องวัดการทรงตัวแบบ 3 คน เป็นจำนวนเงิน 51,788 บาท
 - เครื่องวัดการทรงตัวแบบ 1 คน เป็นจำนวนเงิน 35,310 บาท
- รวมเป็นค่างานลดทั้งสิ้น 42,480,126.67 บาท (สี่สิบสองล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

งานเพิ่ม

1. หมวดงานโครงสร้าง
 - งานฐานรากชั้นใต้ดิน เป็นจำนวนเงิน 167,521.35 บาท
 - งานโครงสร้างคานชั้นใต้ดิน เป็นจำนวนเงิน 1,194,104.57 บาท
 - งานคานรัดรอบเสาชั้นหลังคา เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงโครงสร้างหลังคา เป็นจำนวนเงิน 853,615.20 บาท

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา)

JOINT VENTURE
ST-BAKONG
งานโครงสร้าง...
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายวิเชียร ศรีแสงนิล)

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิจิตร)
นักวิชาการพัสดุ

- งานโครงสร้างถึงเก็บน้ำใต้ดิน เสริมคานฝาบ่อ เป็นจำนวนเงิน 53,255.68 บาท
- งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงโครงหลังคา เป็นจำนวนเงิน 1,928,690.69 บาท
- งานถนนเข้าลานจอด เป็นจำนวนเงิน 4,352,149.32 บาท

2. หมวดงานสถาปัตยกรรม

- งานผนังและผิวผนังห้องปั้มน้ำดับเพลิง เป็นจำนวนเงิน 159,123.84 บาท
- งานเสริมสร้างความแข็งแรงของแปรับหลังคา เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงโครง เป็นจำนวนเงิน 1,323,050.46 บาท
- งานสุขภัณฑ์ Sensor Auto Flush เป็นจำนวนเงิน 2,276,605.06 บาท
- งานผนังและผิวผนังเหนือช่องระบายอากาศ เป็นจำนวนเงิน 921,613.99 บาท
- งานประตู ป.15เป็นจำนวนเงิน 320,768 บาท
- งานชุดตกแต่งเสาโดยรอบอาคาร เป็นจำนวนเงิน 561,526.72 บาท

3. หมวดงานประปาและสุขาภิบาล

- งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย เป็นจำนวนเงิน 1,507,136.59 บาท
- งานระบบท่อน้ำฝน และระบายน้ำ เป็นจำนวนเงิน 1,815,797.48 บาท

4. หมวดงานระบบไฟฟ้า

- งานระบบไฟฟ้า Sensor Auto Flush เป็นจำนวนเงิน 108,263.91 บาท
- งานระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว PASSIVE INFRARED SENSOR เป็นจำนวนเงิน 264,011.15 บาท
- งานระบบไฟฟ้า อัฒจันทร์ เป็นจำนวนเงิน 423,707.39 บาท

5. หมวดงานระบบดับเพลิง เครื่อข่ายและสื่อสาร

- ท่อน้ำดับเพลิง เป็นจำนวนเงิน 7,217,693.61 บาท

6. หมวดงานผังบริเวณ

- งานออกกำลังกาย เป็นจำนวนเงิน 10,863,098.45 บาท

7. หมวดงานอื่น ๆ

- งานย้ายต้นไม้ เป็นจำนวนเงิน 512,083.20 บาท
- งานย้ายบ่อบาดาล เป็นจำนวนเงิน 214,800 บาท
- Auto Access Door พร้อมระบบบริหารจัดการศูนย์กีฬา (Smart Building) เป็นจำนวนเงิน 4,401,395.20 บาท
- งานขนย้ายดินและปรับดินเป็นจำนวนเงิน 1,916,881.26 บาท
- งานกระจกห้องฟิตเนสเป็นจำนวนเงิน 183,296 บาท

8. หมวดงานครุภัณฑ์

- เครื่องวัดการทรงตัวแบบ 1 คน เป็นจำนวนเงิน 44,084 บาท

รวมเป็นค่างานเพิ่มทั้งสิ้น 43,584,273.12 บาท (สี่สิบสามล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบสองสตางค์)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร พล ทองมา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิเชียร ศรีแสงนิล)

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิริย)
นักวิชาการพัสดุ

ในการนี้ มีค่างานเพิ่ม เป็นจำนวนเงิน 43,584,273.12 บาท (สี่สิบสามล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบสองสตางค์) และมีค่างานลดเป็นจำนวนเงิน 42,480,126.67 บาท (สี่สิบสองล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ส่งผลให้มีค่างานเพิ่มมากกว่าลดเป็นจำนวนเงิน 1,104,146.45 บาท สืบเนื่องจากสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 มีการเปลี่ยนแปลงความยาวของเสาเข็มเจาะ ส่งผลให้มีงานลดเป็นจำนวนเงิน 544,790.08 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทแปดสตางค์) ซึ่งงานลดดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไว้เพื่อนำไปดำเนินการในงานที่มีความจำเป็นต่อไป (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 6/2562 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น.) ในการนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นควรให้นำจำนวนเงินดังกล่าวมาใช้ในการในส่วนที่มีความจำเป็นในงานเพิ่มเติมดังกล่าว ส่งผลให้มีงานเพิ่มเป็นจำนวนทั้งสิ้น 559,356.37 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบหกบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) โดยผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์การขยายระยะเวลาแล้วเสร็จของสัญญาไว้ในการพิจารณาครั้งถัดไป

ข้อ 2. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน 324,890,209.92 บาท (-สามร้อยยี่สิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองร้อยเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

แก้ไขเป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน 325,435,000 บาท (-สามร้อยยี่สิบห้าล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ต่อมา ผู้รับจ้างได้มีหนังสือเลขที่ JV-MJU-OT-082/2564 Rev.1 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 มายังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอปรับเปลี่ยนงวดงานให้สอดคล้องกับงานเพิ่ม-งานลดและการก่อสร้างจริง และเพื่อให้การก่อสร้างอาคารดังกล่าวคล่องตัวในการดำเนินการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีมติให้ดำเนินการปรับเปลี่ยนงวดงาน (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 28 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564) รายละเอียดดังต่อไปนี้

งวดงานเดิม

งวดที่ 14 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 (620 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งานถมดินทั้งหมด
- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดทั้งหมด

แล้วเสร็จ 95 %

แล้วเสร็จ 95 %

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ทองมา)

JOINT VENTURE
ST-MAXENS-TW
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายวิเชียร ศรีแสงนิล)

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิจิตร)
นักวิชาการพัสดุ

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - งานสีรองพื้นผนังและฝ้าเพดานทั้งหมด | แล้วเสร็จ 50 % |
| - งานทาสีจริงทั้งหมด | แล้วเสร็จ 50 % |
| - งานทาสีจริงทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานทาสีจริงทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานทาสีจริงทั้งหมด | แล้วเสร็จ 25 % |
| - งานทาสีจริงทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |

งวดที่ 15 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้ว เสร็จภายในวันที่ 27 มีนาคม 2564 (670 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- | | |
|---|----------------|
| - งานสีรองพื้นผนังและฝ้าเพดานทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานทาสีจริงทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานติดตั้งลิฟท์ส่งของทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานติดตั้งเครื่อง Generator Set ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานติดตั้งบานประตู - หน้าต่างทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานราวบันได, ราวระบียงทั้งหมด | แล้วเสร็จ 50 % |
| - งานปรับระดับปูกระเบื้องและวัสดุตกแต่งผิวพื้นทั้งหมด | แล้วเสร็จ 50 % |
| - งานถนนคอนกรีตและลานคอนกรีต | แล้วเสร็จ 75 % |


งวดที่ 16 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 (720 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- | | |
|--|----------------|
| - งานติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์, ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมด | แล้วเสร็จ 50 % |
| - งานระบบท่อไฟฟ้าทั้งหมด | แล้วเสร็จ 50 % |
| - งานร้อยสายไฟทั้งหมด | แล้วเสร็จ 50 % |
| - งานระบบท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งทั้งหมด | แล้วเสร็จ 50 % |
| - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 50 % |
| - งานถนนคอนกรีตและลานคอนกรีต | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานราวบันได, ราวระบียงทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานปรับระดับปูกระเบื้องและวัสดุตกแต่งผิวพื้นทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - ส่งมอบครุภัณฑ์ (ระบบดับเพลิง เครื่องช่วยและสื่อสาร) | แล้วเสร็จ 50 % |
| - ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ) | แล้วเสร็จ 50 % |
| - ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (กีฬาและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร) | แล้วเสร็จ 25 % |

งวดที่ 17...



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์พิเศษ) ธีรพงศ์ ทองมา



(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายวิเชียร ศรีแสงนิล) ภาณุพงศ์

(นางสาวกรรพระภา ปัญญาวิจิตร)
นักวิชาการพัสดุ

งวดที่ 17 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 (770วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งานติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์, ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานระบบท่อไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานร้อยสายไฟทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานระบบท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานถนนคอนกรีตและลานคอนกรีต แล้วเสร็จ 95 %
- ส่งมอบครุภัณฑ์ (ระบบดับเพลิง เครื่องช่วยและสื่อสาร) แล้วเสร็จ 95 %
- ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ) แล้วเสร็จ 95 %
- ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (กีฬาและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร) แล้วเสร็จ 50 %

งวดที่ 18 (งวดสุดท้าย)จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 26,034,800 บาท (ยี่สิบหกล้านสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 (820วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งานเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมส่งมอบงาน
- ส่งแบบก่อสร้างจริง (ASBUILT DRAWING) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- พร้อมส่งกระดาษไข จำนวน 1 ชุด และแบบพิมพ์เขียว จำนวน 3 ชุด
- ส่งมอบครุภัณฑ์ทุกรายการพร้อมติดตั้ง และแนะนำการใช้งาน
- อบรมการใช้งานระบบและครุภัณฑ์ทั้งหมดของอาคาร
- ส่งมอบ File AutocadAsBuilt Drawing ลงในแผ่น CD จำนวน 3 แผ่น
- งานทดสอบระบบทุกระบบเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ
- ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาทั้งหมด

แก้ไขงวดงานใหม่เป็น

งวดที่ 14 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 (620วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานสีรองพื้นผนังและฝ้าเพดานทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %
- งานทาสีจริงทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %
- งานท่อส่งลมเย็น, ท่อระบายอากาศทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานติดตั้งเครื่องส่งลมเย็นทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานฐานรากชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ 95 %
- งานโครงสร้าง...

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิระพล ทองมา)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายวิเชียร ศรีแสงนิล)

(นางสาวกรรพระภา ปัญญาธิ์)

- งานโครงสร้างคานชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ 95 %
- งานคานรัดรอบเสาชั้นหลังคา เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงโครงหลังคา แล้วเสร็จ 95 %
- งานโครงสร้างถึงเก็บน้ำใต้ดิน เสริมคานฝาบ่อ แล้วเสร็จ 95 %
- งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงโครงหลังคา แล้วเสร็จ 95 %
- งานผนังและผิวผนังห้องปั้มน้ำดับเพลิง แล้วเสร็จ 95 %
- งานเสริมสร้างความแข็งแรงของแปรับหลังคา แล้วเสร็จ 95 %
- เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงโครงหลังคา
- งานชุดตกแต่งเสาโดยรอบอาคาร แล้วเสร็จ 95 %
- งานระบบไฟฟ้า Sensor Auto Flush แล้วเสร็จ 95 %
- งานระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว PASSIVE INFRARED SENSOR แล้วเสร็จ 95 %
- ท่อน้ำดับเพลิง แล้วเสร็จ 50 %
- งานสุขภัณฑ์ Sensor Auto Flush แล้วเสร็จ 50 %
- งานผนังและผิวผนังเหนือช่องระบายอากาศ แล้วเสร็จ 50 %
- งานระบบท่อบรรวมน้ำเสีย แล้วเสร็จ 25 %
- งานระบบท่อน้ำฝน และระบายน้ำ แล้วเสร็จ 25 %

งวดที่ 15 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 มีนาคม 2564 (670 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งานสีรองพื้นผนังและฝ้าเพดานทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานทาสีจริงทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานติดตั้งลิฟต์ส่งของทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานติดตั้งเครื่อง Generator Set ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานติดตั้งบานประตู - หน้าต่างทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานราวบันได, ราวระเบียงทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %
- งานปรับระดับปูกระเบื้องและวัสดุตกแต่งผิวพื้นทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %
- ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (ก๊อปปี้และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร) แล้วเสร็จ 20 %

งวดที่ 16 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,816,540.08 บาท (สิบหกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบบาทแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 (720วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งานติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตซ์, ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %
- งานระบบท่อไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %
- งานร้อยสายไฟทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %
- งานระบบท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์สุจิต ธีระพล ทองมา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวิเชียร ศรีแสงนิล) เนาถูกต้อง

(นางสาวพรประภา ปัญญาวิริ)
นักวิชาการพัสดุ

- | | |
|---|----------------|
| - งานรวบรวบโด, รวบรวมเบี้ยทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานปรับระดับปูกระเบื้องและวัสดุตกแต่งผิวพื้นทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - ส่งมอบครุภัณฑ์ (ระบบดับเพลิง เครือข่ายและสื่อสาร) | แล้วเสร็จ 50 % |
| - ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ) | แล้วเสร็จ 50 % |
| - ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (กีฬาและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร) | แล้วเสร็จ 50 % |
| - งานถนนคอนกรีตและลานคอนกรีต | แล้วเสร็จ 25 % |
| - งานกรุผนังทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |

งวดที่ 17 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านบาทสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 (770วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- | | |
|--|----------------|
| - งานติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์, ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานระบบท่อไฟฟ้าทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานร้อยสายไฟทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานระบบท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - ส่งมอบครุภัณฑ์ (ระบบดับเพลิง เครือข่ายและสื่อสาร) | แล้วเสร็จ 95 % |
| - ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ) | แล้วเสร็จ 95 % |
| - ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (กีฬาและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร) | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานถนนคอนกรีตและลานคอนกรีต | แล้วเสร็จ 75 % |
| - ท่อน้ำดับเพลิง | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานสุขภัณฑ์ Sensor Auto Flush | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานผนังและผิวผนังเหนือช่องระบายอากาศ | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานระบบท่อน้ำฝน และระบายน้ำ | แล้วเสร็จ 95 % |

งวดที่ 18 (งวดสุดท้าย)จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 26,034,800 บาท (ยี่สิบหกล้านบาทสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 (820วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- | | |
|--|----------------|
| - งานถนนคอนกรีตและลานคอนกรีต | แล้วเสร็จ 100% |
| - งานเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมส่งมอบงาน | |
| - ส่งแบบก่อสร้างจริง (ASBUILT DRAWING) ทั้งหมดแล้วเสร็จ | |
| - พร้อมส่งกระดาษไข จำนวน 1 ชุด และแบบพิมพ์เขียว จำนวน 3 ชุด | |
| - ส่งมอบครุภัณฑ์ทุกรายการพร้อมติดตั้ง และแนะนำการใช้งาน | |
| - อบรมการใช้งานระบบและครุภัณฑ์ทั้งหมดของอาคาร | |

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร พล ทองมา)

JOINT VENTURE
ST-MAXENS-TW
ส่งมอบ...
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายวิเชียร ศรีแสงนิค) ควบคุม

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิจิตร)
นักวิชาการพิเศษ

- ส่งมอบ File AutocadAsBuilt Drawing ลงในแผ่น CD จำนวน 3 แผ่น
- งานทดสอบระบบทุกระบบเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ
- ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดตามแบบรายการตามสัญญาจ้าง
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาทั้งหมด

ข้อ 2. สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) นี้ มีเอกสารแนบท้ายดังนี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้

2.1 ผนวก 1 หนังสือขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 1 ชุด
ที่ อว 69.2.4.4/1282 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564

2.2 ผนวก 2 เอกสาร บริษัท ทูเวอร์คิวดอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

- สำเนาหนังสือรับรองของสำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
ที่ สจ.5025040 ออกให้ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
เอกสาร บริษัท แมกซ์เอนส์ จำกัด
- สำเนาหนังสือรับของของสำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่ E10091220063636 ออกให้ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
เอกสาร บริษัท ชิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด
- สำเนาหนังสือรับของของสำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่ 10041220001720 ออกให้ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.3 ผนวก 5 สำเนาหนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ข้อ 3. ข้อความที่นอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ในสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) นี้ ให้ถือตามข้อความในสัญญาจ้าง เลขที่ มจ.(กค.) 17/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ,สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ,สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 และสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564

ข้อ 4...



JOINT VENTURE

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายวิเชียร ศรีแสงกุล) (นางสาวกรประภา ปัญญาวิริย)
นักวิชาการพิเศษ

ข้อ 4. สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง(ครั้งที่4) นี้ ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิระพล ทองมา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิเชียร ศรีแสงนิล)

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

กิจการร่วมค้า เอสที-แมกซ์เอนสี้-ทีดับบีว

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวเพ็ญจันทร์ เก่งกาจ)

หัวหน้างานบริหารพัสดุ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิรี)

นักวิชาการพัสดุ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิรี)

นักวิชาการพัสดุ



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง งานบริหารพัสดุ โทร.3171-2
ที่ อว 69.2.4.4/1282 วันที่ 29 ตุลาคม 2564
เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา

อธิการบดี
รับที่ 4174 เวลา..... น.
วันที่ 2 ธ.ค. 64

เรียน อธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารกีฬาและนันทนาการพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี กิจการร่วมค้า เอสที-แมกซ์เอนส์-ทีดับบีว เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ มจ.(กค.)17/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563, สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 และสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 นั้น

ในการก่อสร้างรายการดังกล่าว ได้มีการแบ่งงวดงานเป็นจำนวนทั้งสิ้น 18 งวดงาน มีการส่งมอบงานไปแล้วจำนวน 13 งวด ยังไม่มีการส่งมอบงาน 5 งวดงาน ในการนี้ผู้รับจ้างได้มีการขอปรับงวดงาน เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความคล่องตัว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาการปรับงวดงาน แล้วนั้น

ความตามหนังสือเวียนของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของกรมบัญชีกลางที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รายละเอียดแนบท้าย) ข้อ 2. การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐสามารถนำหนังสือแจ้งเวียนฉบับนี้ไปใช้ในการแก้ไขสัญญาฯ ให้สอดคล้อง มหาวิทยาลัยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือตาม ข้อ 1.1 สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 ข้อ 1.1.4 สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินฯ ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตามประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (รายละเอียดแนบท้าย 3) แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องตามหนังสือของกรมบัญชีกลาง โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงตามสัญญา ดังต่อไปนี้

จากเดิม

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 325,435 บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ 19,463 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

สำเนาถูกต้อง

ในระหว่าง...

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิรุ)
นักวิชาการพัสดุ

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

เปลี่ยนเป็น

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 0 บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ จะคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (-ศูนย์-) เว้นแต่ผู้รับจ้างจะมีการส่งมอบงานภายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ จะคิดค่าปรับในอัตราวันละ 325,435 บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ 19,463 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ต่อมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้หารือร่วมกันตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 28 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 มีมติให้จ้างเพิ่ม-งานลด เพื่อนำไปใช้ในส่วนที่มีความจำเป็น รายการดังต่อไปนี้

งานลด

1. หมวดงานโครงสร้าง
 - งานถนนเข้าลานจอด เป็นจำนวนเงิน 9,271,970.04 บาท
2. หมวดงานสถาปัตยกรรม
 - งานประตู ป.15 เป็นจำนวนเงิน 176,759.49 บาท
 - งานชุดตกแต่งเสาโดยรอบอาคาร เป็นจำนวนเงิน 828,319.92 บาท
 - งานผนังและผิวผนังเหนือช่องระบายอากาศ เป็นจำนวนเงิน 132,782.90 บาท
 - งานสุขภัณฑ์ Fluch เป็นจำนวนเงิน 837,447.81 บาท
3. หมวดงานประปาสุขาภิบาล
 - งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย เป็นจำนวนเงิน 1,887,791.71 บาท
 - งานระบบท่อน้ำฝน และระบายน้ำ เป็นจำนวนเงิน 1,203,774.78 บาท
4. หมวดงานระบบดัดแปลง เครื่อข่ายและสื่อสาร
 - ท่อน้ำดับเพลิง เป็นจำนวนเงิน 8,446,055.60 บาท
5. หมวดงานผังบริเวณ
 - ลานออกกำลังกาย เป็นจำนวนเงิน 19,586,138.27 บาท

สำเนาถูกต้อง
P
(นางสาวกรประภา ปิ่นดวงจันทร์)
ผู้ตรวจการพัสดุ
6.หมวดงาน...

6. หมวดงานครุภัณฑ์

- ที่แขวนหนังสือพิมพ์เหล็ก เป็นจำนวนเงิน 25,988.16 บาท
- เครื่องวัดการทรงตัวแบบ 3 คน เป็นจำนวนเงิน 51,788 บาท
- เครื่องวัดการทรงตัวแบบ 1 คน เป็นจำนวนเงิน 35,310 บาท

รวมเป็นค่างานลดทั้งสิ้น 42,480,126.67 บาท (สี่สิบสองล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

งานเพิ่ม

1. หมวดงานโครงสร้าง

- งานฐานรากชั้นใต้ดิน เป็นจำนวนเงิน 167,521.35 บาท
- งานโครงสร้างคานชั้นใต้ดิน เป็นจำนวนเงิน 1,194,104.57 บาท
- งานคานรัดรอบเสาชั้นหลังคา เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงโครงหลังคา เป็นจำนวนเงิน 853,615.20 บาท
- งานโครงสร้างดัดเก็บน้ำใต้ดิน เสริมคานฝาบ่อ เป็นจำนวนเงิน 53,255.68 บาท
- งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงโครงหลังคา เป็นจำนวนเงิน 1,928,690.69 บาท
- งานถนนเข้าลานจอด เป็นจำนวนเงิน 4,352,149.32 บาท

2. หมวดงานสถาปัตยกรรม

- งานผนังและผิวผนังห้องปั้มน้ำดับเพลิง เป็นจำนวนเงิน 159,123.84 บาท
- งานเสริมสร้างความแข็งแรงของแปรับหลังคา เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงโครง เป็นจำนวนเงิน 1,323,050.46 บาท
- งานสุขภัณฑ์ Sensor Auto Flush เป็นจำนวนเงิน 2,276,605.06 บาท
- งานผนังและผิวผนังเหนือช่องระบายอากาศ เป็นจำนวนเงิน 921,613.99 บาท
- งานประตู ป.15 เป็นจำนวนเงิน 320,768 บาท
- งานชุดตกแต่งเสาโดยรอบอาคาร เป็นจำนวนเงิน 561,526.72 บาท

3. หมวดงานประปาและสุขาภิบาล

- งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย เป็นจำนวนเงิน 1,507,136.59 บาท
- งานระบบท่อน้ำฝน และระบายน้ำ เป็นจำนวนเงิน 1,815,797.48 บาท

4. หมวดงานระบบไฟฟ้า

- งานระบบไฟฟ้า Sensor Auto Flush เป็นจำนวนเงิน 108,263.91 บาท
- งานระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว PASSIVE INFRARED SENSOR เป็นจำนวนเงิน 264,011.15 บาท
- งานระบบไฟฟ้า อัดมัจฉ์ เป็นจำนวนเงิน 423,707.39 บาท

5. หมวดงานระบบดัดเพลิง เครือข่ายและสื่อสาร

- ท่อน้ำดับเพลิง เป็นจำนวนเงิน 7,217,693.61 บาท

6. หมวดงานผังบริเวณ

- งานออกกำลังกาย เป็นจำนวนเงิน 10,863,098.45 บาท

7. หมวดงานอื่น ๆ

- งานย้ายต้นไม้ เป็นจำนวนเงิน 512,083.20 บาท
- งานย้ายบ่อบาดาล เป็นจำนวนเงิน 214,800 บาท

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกรรพระภา ปัญญาวิรุ)
นักวิชาการพัสดุ

-Auto...

- Auto Access Door พร้อมระบบบริหารจัดการศูนย์กีฬา (Smart Building)
เป็นจำนวนเงิน 4,401,395.20 บาท
- งานขนย้ายดินและปรับดินเป็นจำนวนเงิน 1,916,881.26 บาท
- งานกระจกห้องฟิตเนสเป็นจำนวนเงิน 183,296 บาท

8. หมวดงานครุภัณฑ์

- เครื่องวัดการทรงตัวแบบ 1 คน เป็นจำนวนเงิน 44,084 บาท

รวมเป็นค่างานเพิ่มทั้งสิ้น 43,584,273.12 บาท (สี่สิบสามล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบสองสตางค์)

ในการนี้ มีค่างานเพิ่ม เป็นจำนวนเงิน 43,584,273.12 บาท (สี่สิบสามล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบสองสตางค์) และมีค่างานลดเป็นจำนวนเงิน 42,480,126.67 บาท (สี่สิบสองล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ส่งผลให้มีค่างานเพิ่มมากกว่าลดเป็นจำนวนเงิน 1,104,146.45 บาท สืบเนื่องจากสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 มีการเปลี่ยนแปลงความยาวของเสาเข็มเจาะ ส่งผลให้มีงานลดเป็นจำนวนเงิน 544,790.08 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทแปดสตางค์) ซึ่งงานลดดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไว้เพื่อนำไปดำเนินการในงานที่มีความจำเป็นต่อไป (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 6/2562 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น.) ในการนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นควรให้นำจำนวนเงินดังกล่าวมาใช้ในส่วนที่มีความจำเป็นในงานเพิ่มเติมดังกล่าว ส่งผลให้มีงานเพิ่มเป็นจำนวนทั้งสิ้น 559,356.37 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) โดยผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์การขยายระยะเวลาแล้วเสร็จของสัญญาไว้ในการพิจารณาครั้งถัดไป

ข้อ 2. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน 324,890,209.92 บาท (-สามร้อยยี่สิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองร้อยเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

แก้ไขเป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน 325,435,000 บาท (-สามร้อยยี่สิบห้าล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ต่อมา ผู้รับจ้างได้มีหนังสือเลขที่ JV-MJU-OT-082/2564 Rev.1 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 มายัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอปรับเปลี่ยนวงงานให้สอดคล้องกับงานเพิ่ม-งานลดและการก่อสร้างจริง และเพื่อให้การก่อสร้างอาคารดังกล่าวคล่องตัวในการดำเนินการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีมติให้ดำเนินการปรับเปลี่ยนวงงาน (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 28 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564) รายละเอียดดังต่อไปนี้

วงงานเดิม

งวดที่ 14 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 (620 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา) สำเนาถูกต้อง

- งานกรุผนังทั้งหมด

แล้วเสร็จ 95 %

-งานฝ้าเพดาน...

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิรุ)
นักวิชาการพัสดุ

- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานสีรองพื้นผนังและฝ้าเพดานทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %
- งานทาสีจริงทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %
- งานท่อส่งลมเย็น, ท่อระบายอากาศทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานติดตั้งเครื่องส่งลมเย็นทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานถนนคอนกรีตและลานคอนกรีต แล้วเสร็จ 25 %
- จัดส่งใบสั่งซื้อครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ 95 %

งวดที่ 15 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านบาทสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 มีนาคม 2564 (670 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งานสีรองพื้นผนังและฝ้าเพดานทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานทาสีจริงทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานติดตั้งลิฟต์ส่งของทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานติดตั้งเครื่อง Generator Set ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานติดตั้งบานประตู - หน้าต่างทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานราวบันได, ราวระบียงทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %
- งานปรับระดับปูกระเบื้องและวัสดุตกแต่งผิวพื้นทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %
- งานถนนคอนกรีตและลานคอนกรีต แล้วเสร็จ 75 %

งวดที่ 16 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านบาทสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 (720 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งานติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์, ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %
- งานระบบท่อไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %
- งานร้อยสายไฟทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %
- งานระบบท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %
- งานถนนคอนกรีตและลานคอนกรีต แล้วเสร็จ 95 %
- งานราวบันได, ราวระบียงทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานปรับระดับปูกระเบื้องและวัสดุตกแต่งผิวพื้นทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- ส่งมอบครุภัณฑ์ (ระบบดับเพลิง เครื่องข่ายและสื่อสาร) แล้วเสร็จ 50 %
- ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ) แล้วเสร็จ 50 %
- ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (กีฬาและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร) แล้วเสร็จ 25 %

งวดที่ 17 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านบาทสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 (770 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งานติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์, ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานระบบท่อไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานร้อยสายไฟทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานระบบท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %

ตามภาคผนวก
(นางสาวกรประภา ปัญญาวีร์)
นักวิชาการพัสดุ
แล้วเสร็จ 95 %

-งานติดตั้ง

- | | |
|--|----------------|
| - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานถนนคอนกรีตและลานคอนกรีต | แล้วเสร็จ 95 % |
| - ส่งมอบครุภัณฑ์ (ระบบดับเพลิง เครื่องช่วยและสื่อสาร) | แล้วเสร็จ 95 % |
| - ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ) | แล้วเสร็จ 95 % |
| - ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (ไฟฟ้าและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร) | แล้วเสร็จ 50 % |

งวดที่ 18 (งวดสุดท้าย)จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 26,034,800 บาท (ยี่สิบหกล้านบาท ห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 (820วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งานเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมส่งมอบงาน
- ส่งแบบก่อสร้างจริง (ASBUILT DRAWING) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- พร้อมส่งกระดาษไข จำนวน 1 ชุด และแบบพิมพ์เขียว จำนวน 3 ชุด
- ส่งมอบครุภัณฑ์ทุกระบบพร้อมติดตั้ง และแนะนำการใช้งาน
- อบรมการใช้งานระบบและครุภัณฑ์ทั้งหมดของอาคาร
- ส่งมอบ File Autocad AsBuilt Drawing ลงในแผ่น CD จำนวน 3 แผ่น
- งานทดสอบระบบทุกระบบเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ
- ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาทั้งหมด

แก้ไขวงงานใหม่เป็น

งวดที่ 14 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 (620 วันนับตั้งจากวันลงนามในสัญญา)

- | | |
|--|----------------|
| - งานผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานสีรองพื้นผนังและผ้าเพดานทั้งหมด | แล้วเสร็จ 50 % |
| - งานทาสีจริงทั้งหมด | แล้วเสร็จ 50 % |
| - งานท่อส่งลมเย็น, ท่อระบายอากาศทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานติดตั้งเครื่องส่งลมเย็นทั้งหมด | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานฐานรากชั้นใต้ดิน | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานโครงสร้างคานชั้นใต้ดิน | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานคานรัดรอบเสาชั้นหลังคา เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงโครงหลังคา | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน เสริมคานฝาบ่อ | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงโครงหลังคา | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานผนังและผิวผนังห้องปั้มน้ำดับเพลิง | แล้วเสร็จ 95 % |
| - งานเสริมสร้างความแข็งแรงของแปรับหลังคา | แล้วเสร็จ 95 % |
| เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงโครงหลังคา | |
| - งานชุดตกแต่งเสาโดยรอบอาคาร | แล้วเสร็จ 95 % |

95 %
 ฟ้าเฝ้าลูกต้อง

.. ฐานระบบ...

(นางสาวกรประภา ปัญญาวีร์,
นักวิชาการพัสดุ

- งานระบบไฟฟ้า Sensor Auto Flush แล้วเสร็จ 95 %
- งานระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว PASSIVE INFRARED SENSOR แล้วเสร็จ 95 %
- ท่อน้ำดับเพลิง แล้วเสร็จ 50 %
- งานสุขภัณฑ์ Sensor Auto Flush แล้วเสร็จ 50 %
- งานผนังและผิวผนังเหนือช่องระบายอากาศ แล้วเสร็จ 50 %
- งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย แล้วเสร็จ 25 %
- งานระบบท่อน้ำฝน และระบายน้ำ แล้วเสร็จ 25 %

งวดที่ 15 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 มีนาคม 2564 (670 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งานสีรองพื้นผนังและฝ้าเพดานทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานทาสีจริงทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานติดตั้งลิฟท์ส่งของทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานติดตั้งเครื่อง Generator Set ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานติดตั้งบานประตู - หน้าต่างทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานราวบันได, ราวระเบียงทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %
- งานปรับระดับปูกระเบื้องและวัสดุตกแต่งผิวพื้นทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %
- ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (ก๊ฬาและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร) แล้วเสร็จ 20 %

งวดที่ 16 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,816,540.08 บาท (สิบหกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบบาทแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 (720 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งานติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์, ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %
- งานระบบท่อไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %
- งานร้อยสายไฟทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %
- งานระบบท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %
- งานราวบันได, ราวระเบียงทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานปรับระดับปูกระเบื้องและวัสดุตกแต่งผิวพื้นทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- ส่งมอบครุภัณฑ์ (ระบบดับเพลิง เครื่องช่วยและสื่อสาร) แล้วเสร็จ 50 %
- ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ) แล้วเสร็จ 50 %
- ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (ก๊ฬาและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร) แล้วเสร็จ 50 %
- งานถนนคอนกรีตและลานคอนกรีต แล้วเสร็จ 25 %
- งานกรุผนังทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิจิตร)

นักวิชาการพัสดุ

งวดที่ 17 จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 16,271,750 บาท (สิบหกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 (770วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งานติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์, ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานระบบท่อไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานร้อยสายไฟทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานระบบท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ 95 %
- ส่งมอบครุภัณฑ์ (ระบบดับเพลิง เครือข่ายและสื่อสาร) แล้วเสร็จ 95 %
- ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ) แล้วเสร็จ 95 %
- ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (ก๊าศและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร) แล้วเสร็จ 95 %
- งานถนนคอนกรีตและลานคอนกรีต แล้วเสร็จ 75 %
- ท่อน้ำดับเพลิง แล้วเสร็จ 95 %
- งานสุขภัณฑ์ Sensor Auto Flush แล้วเสร็จ 95 %
- งานผนังและผิวผนังเหนือช่องระบายอากาศ แล้วเสร็จ 95 %
- งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย แล้วเสร็จ 95 %
- งานระบบท่อน้ำฝน และระบายน้ำ แล้วเสร็จ 95 %

งวดที่ 18 (งวดสุดท้าย)จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 26,034,800 บาท (ยี่สิบหกล้านสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 (820วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งานถนนคอนกรีตและลานคอนกรีต แล้วเสร็จ 100%
- งานเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมส่งมอบงาน
- ส่งแบบก่อสร้างจริง (ASBUILT DRAWING) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- พร้อมส่งกระดาษไข จำนวน 1 ชุด และแบบพิมพ์เขียว จำนวน 3 ชุด
- ส่งมอบครุภัณฑ์ทุกรายการพร้อมติดตั้ง และแนะนำการใช้งาน
- อบรมการใช้งานระบบและครุภัณฑ์ทั้งหมดของอาคาร
- ส่งมอบ File AutocadAsBuilt Drawing ลงในแผ่น CD จำนวน 3 แผ่น
- งานทดสอบระบบทุกระบบเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ
- ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาทั้งหมด

จึงเรียนมา...

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิรุ
นักวิชาการพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการแก้ไขสัญญาต่อไป

(ลงชื่อ).....(ตำแหน่ง) รองศาสตราจารย์
(รองศาสตราจารย์ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....(ตำแหน่ง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐดิ ดุษฎี) กรรมการ

(ลงชื่อ).....(ตำแหน่ง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์) กรรมการ

(ลงชื่อ).....(ตำแหน่ง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิโรจน์ สีนณรงค์) กรรมการ

(ลงชื่อ).....(ตำแหน่ง) อาจารย์
(อาจารย์ชัย พชรธรรมกุล) กรรมการ

(ลงชื่อ).....(ตำแหน่ง) รองศาสตราจารย์
(รองศาสตราจารย์บัณฑิต หิรัญสฤติย์พร) กรรมการ

(ลงชื่อ).....(ตำแหน่ง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิตศน์วิจิตร) กรรมการ

(ลงชื่อ).....(ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ
(นางอรณุดรา จำภูษร)

(ลงชื่อ).....(ตำแหน่ง) นักวิชาการศึกษา กรรมการ
(นายชาญวิทย์ยุทธ อินทร์แก้ว)

(ลงชื่อ).....(ตำแหน่ง) วิศวกรโยธา กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ชัยเทพ)

(ลงชื่อ).....(ตำแหน่ง) วิศวกรโยธา กรรมการ
(นายธนพงษ์ นิยมพงษ์)

(ลงชื่อ).....(ตำแหน่ง) วิศวกรไฟฟ้า
(นายวิทยา ถาแก้ว)

สำเนา.....

กรรมการ

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิจิตร)
นักวิชาการพัสดุ

๑๖.๖.๖๖/๑๖.๖.๖๖ ๒๙๖๖

(ลงชื่อ)..........(ตำแหน่ง) นักวิชาการศึกษา
(นายพิทักษ์ อนุสรณ์รัชดา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)..........(ตำแหน่ง) นักวิชาการศึกษา
(นายพจนเรศ สุขเพราะนา)

กรรมการ

เรียน องค์การปฏิรูป

โรงเรียนประชาบาล อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อ


(นาย).....
ผู้อำนวยการ



โรงเรียน ๑๑ ปี ๑๑


อว.๒.๔.๔/๒๕๖ ๒๕๖๖



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สุล)

ผู้อำนวยการบดี



อธิการบดี

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔


(นางสาวกรประภา ปัญญาวิ
นักวิชาการพัสดุ



คำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ ๒๕๖๓

เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการแก้ไขสัญญา

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามความในข้อ ๓ ข้อ ๑๖๑ และข้อ ๑๖๕ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับความในมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ (๒) และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงมอบอำนาจให้อธิการบดีมีอำนาจในการอนุมัติการแก้ไขสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารกีฬาและนันทนาการพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาจ้างเลขที่ มจ.(กค.๑๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในการดำเนินการตามคำสั่งนี้ เมื่อดำเนินการตามที่ได้รับมอบอำนาจแล้ว ให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยเร็ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นายอานวย ยศสุข

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ **สำเนาถูกต้อง**

(นางสาวกรประภา ปัญญาวิรุ
นักวิชาการพัสดุ