



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๓/

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๓๓๖

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง แจ่มมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย / รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ) /
ผู้อำนวยการกองคลัง / ผู้อำนวยการกองกายภาพ / คณะกรรมการตรวจการจ้าง /

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ ดำเนินการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างอาคารกีฬาและนันทนาการพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๓๙๘,๙๙๙,๑๐๐ บาท (สามร้อยเก้าสิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) กิจกรรมร่วมค้าเอสที-แมกซ์เอนส์ที่ดับบิว เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยได้เสนอราคามาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒๕,๔๓๕,๐๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบห้าล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารตามสัญญาจ้างเลขที่ มจ.(กค) ๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ต่อมา ผู้รับจ้างมีหนังสือ ที่ JV-MJU-OT-๐๐๑/๒๕๖๓ / Rev.๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง **งานลดเสาเข็มเจาะ** เนื่องจากตามแบบรูปรายการกำหนดให้ใช้เสาเข็มเจาะที่มีความยาว ๑๕ เมตร จากผิวดิน เมื่อทำการเจาะเสาเข็มลงไปทีละระดับ ๑๕ เมตร พบน้ำใต้ดินไหลออกมาเป็นจำนวนมาก ทำให้เสาเข็มเจาะเสียกำลัง ส่งผลให้เสาเข็มเจาะต้นนั้นไม่สมบูรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ จึงมีความจำเป็นต้องลดความยาวของเสาเข็มเจาะลง เป็น ๑๓.๕๐ เมตร ทำให้ความยาวเสาเข็มเจาะลดลง ดังนี้

- เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๕ เมตร จำนวน ๔๑ ต้น
- เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๓๘ ต้น

ในการลดความยาวของเสาเข็มเจาะดังกล่าว ผู้ควบคุมงาน (บริษัท กู๊ดสเปส จำกัด) และผู้ควบคุมงานร่วมของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว พบว่า การลดความยาวของเสาเข็มเจาะดังกล่าวไม่มีปัญหากระทบกับโครงสร้างของอาคาร และในการลดความยาวของเสาเข็มเจาะ ส่งผลให้มิงงานลดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๔๔,๓๙๐.๐๘ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทแปดสตางค์) ซึ่งงานลดดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ไว้เพื่อนำไปดำเนินการในงานที่มีความจำเป็นต่อไป (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า กรณีบริษัทผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการทดสอบและยืนยันว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบ ครรมีหน่วยงานอื่น ๆ เข้ามาตรวจสอบร่วมด้วยหรือไม่ หากเกิดความเสียหายขึ้น ต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบ เนื่องจากเกี่ยวข้องในเรื่องของการก่อสร้างอาคารและเรื่องของกฎหมาย ดังนั้น ผู้ควบคุมงาน (บริษัท กู๊ดสเปส จำกัด) ควรหาหน่วยงานกลางรับรองว่าหากดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวแล้วจะไม่มีผลกระทบใดกับโครงสร้างอาคาร

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. มอบให้งานพัสดุ กองคลัง ประสานกับบริษัทผู้ควบคุมงาน (บริษัท กู๊ดสเปส จำกัด) ดำเนินการประสานกับหน่วยงานกลาง เช่น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อรับรองการลดความยาวของเสาเข็มว่าไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารฯ ดังกล่าว ก่อนเสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอแก้ไขสัญญา รูปแบบ รายการโครงการก่อสร้าง อาคารกีฬาและนันทนาการ พร้อมครุภัณฑ์ และการขอสงวนสิทธิ์งานลดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๔๔,๓๙๐.๐๘ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทแปดสตางค์) ดังกล่าวไว้เพื่อนำไป ดำเนินการในงานที่มีความจำเป็นต่อไป

๒. ให้เร่งดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามงวดงานในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้แล้ว เสร็จภายใน ๓ ปี เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันตามกำหนดเวลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ