

รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น ๑ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
๓. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมินสกุล
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด
๙. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

ตำแหน่ง

อธิการบดี ประธานกรรมการ
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
๒. นางพัชรี คำรินทร์

รองอธิการบดี
ผู้อำนวยการกองกลาง เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์
๒. นายไพศาล สงวน

ผู้อำนวยการกองแผนงาน
หัวหน้างานจัดการก่อสร้างและ
ผังแม่บท รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม

๑. นางสาวกิริยา ทิพย์ไธสง
๒. นางธัญทิศา เผ่าตะใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

อธิการบดีมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้

๑) อธิการบดีได้เป็นประธานเปิดหลักสูตรเตรียมความพร้อมทักษะภาษาไทย (เพื่อการสื่อสารและการเขียนเอกสารวิชาการ) และภาษาอังกฤษ ให้กับผู้รับทุนรัฐบาลไทยระดับปริญญาโท ภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อพัฒนาไทย-ลาว ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการเพื่อผลักดันด้านความเป็นนานาชาติ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้

๒) การสัมมนานโยบายและกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่ม ๒ ศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจมูลค่าสูง ในระหว่างวันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมแคนทารีฮิลล์ ซึ่งจะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดังนี้

๑. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยกลุ่ม ๒ จำนวน ๑๙ สถาบัน

๒. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยกลุ่ม ๒ จำนวน ๑๙ สถาบัน ร่วมกับ The International Talent Circulation Base (INTACT Base) by National Pingtung University of Science and Technology National Sun Yat-sen University และ ๕ Chaoyang University of Technology ทั้งนี้ ขอให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมสัมมนาในวันที่ ๘ -๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ และให้คณบดีเข้าร่วมสัมมนาในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

๓) ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.๙ (พ.ศ. ๒๕๗๐) ร่วมกับงานเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ควรวางแผนการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงการจัดงานดังกล่าว เพื่อให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารส่วนกลางของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รายจ่ายลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๑๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณแผ่นดิน รายจ่ายลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งานปรับปรุงอาคารนันทนาการเพื่อสุขภาพที่ดี โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๗,๘๘๘,๖๐๐ บาท นั้น

ในการนี้ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำรายงานการดำเนินงานการก่อสร้าง ดังนี้

๑) งานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร

งานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๒๑๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ มจ.(กค.) ๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ กับ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด มูลค่าตามสัญญา ๒๑๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท เริ่มต้นสัญญา ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญา ๔ เมษายน ๒๕๗๑ ระยะเวลาตามสัญญา ๗๔๐ วัน จำนวน ๑๖ งวดงาน

ความก้าวหน้า

๑) งานงวดที่ ๑ ประกอบด้วย งานเตรียมการเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง ก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว รั้วล้อมรอบโครงการ ปรับพื้นที่ก่อสร้าง วางผัง งานทดสอบดิน แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕

๒) งานงวด ๑ งานเสาเข็มตอก ทั้งหมด ๔๘๘ ต้น ตอกแล้วเสร็จ จำนวน ๙๙ ต้น คงเหลือ ๓๘๙ ต้น คิดเป็นเป็นร้อยละ ๒๐.๕ ของปริมาณเสาเข็มทั้งหมด

๓) งานงวดที่ ๒ ดำเนินการจัดเหล็กฐานรากและเหล็กโครงสร้างกำแพงกันดิน

๔) ผลงานรวมทั้งโครงการร้อยละ ๑.๖๘ ล่าช้ากว่าแผนงาน ๑๔ วัน

ปัญหาอุปสรรค

๑) เครื่องตอกเสาเข็มตัวที่ ๑ ชำรุด หลังจากดำเนินการตอกเสาเข็มได้จำนวน ๑๑ ต้น

๒) เครื่องตอกเสาเข็มตัวที่ ๒ มีขนาดความสูงต่ำกว่าความยาวเสาเข็มที่ใช้งาน จึงไม่สามารถดำเนินการตอกเสาเข็มได้

๓) งานตอกเสาเข็มมีความล่าช้าสะสม โดยปัจจุบันมีความล่าช้ากว่าแผนค่อนข้างมาก ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแก้ปัญหา โดยนำเครื่องจักรตอกเสาเข็มเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ก่อสร้างอีก ๑ ชุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๒) งานปรับปรุงอาคารนันทนาการเพื่อสุขภาวะที่ดี

งานปรับปรุงอาคารนันทนาการเพื่อสุขภาวะที่ดี (Intelligent Well-being Agriculture) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑๗,๘๗๙,๖๐๐ บาท ทำสัญญาจ้าง ๑๕,๗๓๒,๕๐๐ บาท เริ่มงาน ๔ มีนาคม ๒๕๖๙ สิ้นสุด ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๙ ระยะเวลา ๒๔๐ วัน จำนวน ๔ งวดงาน

ความก้าวหน้า

๑) งานในงวดที่ ๑ ดำเนินการติดตั้งผนังเซโลกริตห้องบล็อกแก้วพร้อมฉาบผนังแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการซ่อมแซมท่อน้ำโชน B งานเจาะช่องทางเดินระเบียงชั้นหลังคา

- งานรื้อถอนโชน B (ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๙๕)

- งานปรับปรุงซ่อมแซมโชน B (ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๔๕.๕๙)

- งานรื้อถอนนอนดูไลน์ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท (ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๔๘.๑๑)

- งานเจาะช่องทางเดินระเบียง (ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๙๕)

- งานปิดช่องระบายอากาศห้องระบบปัม (ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๕๐)

- งานเจาะช่องทางเดินระเบียง (ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๙๕)
- งานปิดช่องระบายอากาศห้องระบบปัม (ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๕๐)
- งานรื้อบล็อกแก้วพร้อมติดตั้งผนังเซโลกริตฉาบปูน (ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๘๔.๙๓)
- งานรื้อถอนฝ้าม่าน (ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๙๕)

๒) งานในงวดที่ ๒ เป็นงานรื้อถอนและมุงหลังคาเมทัลชีท ยังไม่ได้ดำเนินการ (รออนุมัติการติดตั้งรอยระหว่างแผ่น)

๓) งานในงวดที่ ๓ อยู่ในขั้นตอนดำเนินการรื้อถอนผิวระบบกันซึมกันสาด งานรื้อถอนและซ่อมฝ้าเพดานห้องควบคุม ติดตั้งผนังเซโลกริตชั้นลอย

ปัญหาอุปสรรค

๑) งานหลังคาเมทัลชีท ซึ่งดำเนินการในงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ซึ่งเข้าสู่ช่วงฤดูฝนและมีฝนตกอยู่บางช่วง ทำให้ทำงานได้ไม่ต่อเนื่องตามแผนงานที่วางไว้

๒) แผ่นหลังคาเมทัลชีทมีความยาว ๒๓ เมตร/แผ่น ซึ่งไม่สามารถที่จะขนส่งได้ จึงต้องลดขนาดความยาวของแผ่นลง ซึ่งจะต้องมีการต่อระหว่างแผ่น

ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะว่า หากการปรับปรุงอาคารฯ ล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้จะส่งผลกระทบต่องานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดังนั้น ควรหาหรือผู้รับผิดชอบเพื่อแนวทางการแก้ไขหากการปรับปรุงอาคารฯ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาการส่งคืนงบประมาณรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายการระบบปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ร่วมพัฒนาสมรรถนะและทักษะการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล งบประมาณ ๑,๖๐๗,๘๐๐ บาท โดยรายการดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ได้ดำเนินการประกาศเชิญชวนโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๒ ครั้ง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

ทั้งนี้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ได้มีการประกาศครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ และได้มีการยกเลิกประกาศรอบแรกเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ต่อมาได้ดำเนินการ ประกาศแผนรอบที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ และยังไม่มียื่นเสนอราคา โดยหลังจากนั้นคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ ได้รับหนังสือหารือแนวทางการดำเนินการสถานีวิทยุ เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ (FM ๙๔ MHz) และขอส่งคืนงบประมาณครุภัณฑ์รายการระบบปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ร่วมพัฒนาสมรรถนะและทักษะการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล จำนวนงบประมาณ ๑,๖๐๗,๘๐๐ บาท ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการส่งคืนงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการบริหารจัดการรายจ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ที่ขอส่งคืนงบประมาณดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า หากส่งคืนงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของงบประมาณในปีต่อไป ดังนั้น เห็นควรจัดสรรให้หน่วยงานที่มีความต้องการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เช่น สถานีวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ เป็นต้น

ที่ประชุมมีมติมอบให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) ทารือร่วมกับผู้อำนวยการกองกลาง และผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) เสนอคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง เพื่อให้ข้อเสนอแนะก่อนเสนอกองแผนงาน

๔.๒ พิจารณาข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหารจัดการคณะสัตวแพทยศาสตร์

ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการเรื่องการบริหารจัดการคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประเด็นการพัฒนาโรงพยาบาลสัตว์ให้มีขนาดที่เหมาะสมและกระชับ และการเปิดหลักสูตรสัตวแพทย์ภายใต้เงื่อนไขของสัตวแพทย์สภารับรอง ประกอบกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ไปศึกษาดูงานคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (บางพระ) สรุปได้ดังนี้

๑. อาคารโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (บางพระ) ที่มีขนาดเล็กที่สุดซึ่งได้รับการรับรองจากสัตวแพทย์สภา โดยโครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเมื่อประมาณ ๘ - ๑๐ ปีก่อน ใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท (ไม่รวมครุภัณฑ์) เป็นอาคารสูง ๓ ชั้น ซึ่งเป็นเพียงโครงสร้างอาคารและระบบอำนวยความสะดวกพื้นฐานเท่านั้น ยังไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ภายใน หากจะก่อสร้างในปัจจุบัน คาดว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ ๑๓๐ - ๑๔๐ ล้านบาท สำหรับแหล่งเงินทุน หากใช้เงินรายได้สามารถดำเนินการได้รวดเร็วภายใน ๔ - ๕ เดือน ส่วนค่าออกแบบไม่เกิน ๔% ของค่าก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม หากการก่อสร้างงบประมาณแผ่นดินอาจต้องใช้ระยะเวลา ๓ - ๔ ปี จึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านงบประมาณของประเทศในปัจจุบัน ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยต้องตัดสินใจใช้งบประมาณเงินรายได้ไปก่อน

๒. เมื่อการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์แล้วเสร็จ จะต้องมีการจัดหาอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม คาดว่าจะใช้งบประมาณอีกประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ สามารถดำเนินการจัดซื้อแบบทยอยได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อกังวลว่าหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจประเมินและพบว่าอุปกรณ์ยังไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข อาจจำเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดซื้ออย่างเป็นระบบ

๓. ในส่วนของอัตรากำลัง คาดว่าจำเป็นต้องมีบุคลากรจำนวนประมาณ ๒๐ - ๒๕ คน (สายวิชาการ) ปัจจุบันมีบุคลากรอยู่แล้ว ประมาณ ๔ - ๕ คน จึงต้องมีการกำหนดกรอบอัตรากำลังและงบประมาณเดือนและทยอยบรรจุเพิ่มเติม โดยตามข้อกำหนดของสัตวแพทย์สภา จำเป็นต้องมีการบรรจุบุคลากรก่อนเปิดการเรียนการสอนของนักศึกษารุ่นแรก (๓๐ คน) เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวได้รับการเตรียมความพร้อม การฝึกอบรม และการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ เช่น มาตรฐานและระบบคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยมีความพร้อมทั้งด้านโรงพยาบาล อุปกรณ์ และบุคลากร ทั้งนี้ สัตวแพทย์สภาไม่มีการรับรองหลักสูตรโดยไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานจริงตามเงื่อนไข

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะว่า เห็นควรมอบให้คณะสัตวแพทยศาสตร์พิจารณา
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และจัดทำแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ตามกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้กำหนดการประชุม ครั้งที่
๘/๒๕๖๙ ในวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมเบื้องต้น
ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ


ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ ครั้งที่ ๖

กำหนดประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๙
วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น ๑ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.



(นางสาวกิริยา ทิพย์ไธสง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์)
หัวหน้างานประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

- () รับรองโดยไม่มีการแก้ไข
() รับรองโดยให้มีการแก้ไข (โปรดระบุ)

ลงชื่อ _____
(_____)

ตำแหน่ง _____

หมายเหตุ

- โปรดส่งแบบฟอร์มการขอแก้ไขรายงานการประชุมคืนให้ฝ่ายเลขานุการ
ภายในวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ เพื่อดำเนินการต่อไป
- หากไม่ส่งแบบฟอร์มคืนภายในกำหนด ถือว่ารับรองรายงานการประชุม