บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ - ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๒๒๐ **วันที่** ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองแผนงาน) ได้พัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ซึ่งเป็นระบบย่อยที่เชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการงบประมาณทุกแหล่ง (One Plan) โดยอยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานระบบดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานจึงขอให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามคู่มือการใช้งานระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (อ้างถึงหนังสือบันทึกข้อความกองแผนงาน ที่ อว ๖๙.๒.๒/ว ๕ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙) เพื่อที่กองแผนงานจะได้นำข้อมูลผลการดำเนินงานจากระบบฯ รายงานต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

กองแผนงานได้รวบรวมผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายการรายจ่ายลงทุน ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ ของส่วนงาน/หน่วยงานต่าง ๆ เสนอคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๙ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า รายการปรับปรุงอาคารธรรมศักดิ์มนตรีพร้อมครุภัณฑ์ พบว่ามีส่วนต่างราคากลาง เนื่องจากราคากลางมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งกองแผนงานต้องเสนอขอขยายวงเงินไปยังสำนักงบประมาณ แต่เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลตัวเลขวงเงินที่จะขอขยายที่ชัดเจน จึงเห็นควรให้วิทยาลัยนานาชาติดำเนินการกรอกข้อมูลดังกล่าวในระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เพื่อให้กองแผนงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่ประชุมพิจาราแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุนที่ค้างดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ รวม ๑๐ รายการ และรายการรายจ่ายลงทุน ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๓๖ รายการ

๒. ให้กองแผนงานแจ้งผู้รับผิดชอบรายการรายจ่ายลงทุนที่ค้างดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ กรณีรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง และรายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเร่งรัดหาผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ และให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ระบุไว้ให้กับคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ และให้รายงานแผนการนำไปใช้ประโยชน์ที่ดำเนินการได้หลังจากก่อสร้าง/ ปรับปรุงแล้วเสร็จ โดยเทียบกับแผนการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ

๒.๒ กรณีรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ และรายจ่ายลงทุนที่ได้ผู้รับจ้างแล้วให้เร่งดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) และให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวในระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ซึ่งเป็นระบบย่อยที่เชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการงบประมาณทุกแหล่ง (One Plan) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ให้ฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ ทั้งนี้ สามารถปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการเมื่อมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด (อ้างถึงหนังสือบันทึกข้อความ กองแผนงาน ที่ อว ๖๙.๒.๒/ว ๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙)

๓. ให้นำผลการดำเนินการดังกล่าวประกอบการพิจารณาในการขอรับจัดสรรงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑

๔. กรณีรายการสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘ ที่ยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ให้ส่วนงานต้นสังกัดขะลอการเสนอขอรายการสิ่งก่อสร้าง (หรืองานปรับปรุง) ต่อสำนักงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐-๒๕๗๑ ไปก่อน จนกว่าการก่อสร้างรายการเดิมจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

เรื่อง พิจารณาความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุน ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙

กรณีที่ ๑ รายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

กรณีที่ ๒ รายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๙ ได้ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ ซึ่งพบว่า ยังคงมีรายการรายจ่ายลงทุนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ๒ กรณี ดังนี้

กรณีที่ ๑ รายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑๐ รายการ ประกอบด้วย

สถานะการรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ตามประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๙	
รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒ รายการ	
๑.ปรับปรุงอาคารเรียนธรรมศักดิ์มนตรีพร้อมครุภัณฑ์	× ไม่มีการรายงานผลตามมติที่ประชุม
๒.ก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะ เพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์	× ไม่มีการรายงานผลตามมติที่ประชุม
รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓ รายการ	
๑.ฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง)	× ไม่มีการรายงานผลตามมติที่ประชุม
๒.โรงเรือนสุกรขุนอัจฉริยะ	× ไม่มีการรายงานผลตามมติที่ประชุม
๓.ปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร	× ไม่มีการรายงานผลตามมติที่ประชุม
รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑ รายการ	
๑.อาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตรพร้อมครุภัณฑ์	✓ มีการรายงานผลตามมติที่ประชุม
รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๔ รายการ	
๑.ก่อสร้างอาคารเมืองแมลงคณะผลิตกรรมการเกษตร	✓ มีการรายงานผลตามมติที่ประชุม
๒.ปรับปรุงอาคารศรีเกษตร	✓ มีการรายงานผลตามมติที่ประชุม
๓.ปรับปรุงอาคารเรียนรวม ๗๐ ปี	× ไม่มีการรายงานผลตามมติที่ประชุม
๔.ปรับปรุงอาคารเรียนรวม ๘๐ ปี	× ไม่มีการรายงานผลตามมติที่ประชุม

<u>รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</u> จำนวน ๒ รายการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙)												
รายการ	สถานะ										ระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามสัญญา	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
	ประกาศ	ทำสัญญา	การดำเนินงาน									
			งวดที่ ๑	งวดที่ ๒	งวดที่ ๓	งวดที่ ๔	งวดที่ ๕	งวดที่ ๖	งวดที่ ๗			
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย												
๑.ปรับปรุงอาคารเรียนธรรมศักดิ์มนตรีพร้อมครุภัณฑ์	✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน						๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘	๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ												
๒.ก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์	×											

<u>อยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง ๑ รายการ</u>

- <u>วิทยาลัยนานาชาติ</u> จำนวน ๑ รายการ

๑. ปรับปรุงอาคารธรรมศักดิ์มนตรีพร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณได้รับจัดสรร ๒๔,๑๘๔,๐๐๐ บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
ส่งงานงวดที่ ๑	๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ๙๗%	๑,๑๔๔,๔๔๔.๔๐
ส่งงานงวดที่ ๒	๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ๘๔%	๒,๒๘๘,๘๘๘.๘๐
ส่งงานงวดที่ ๓	๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ๓๖%	๒,๒๘๘,๘๘๘.๘๐
ส่งงานงวดที่ ๔	๑๒ กันยายน ๒๕๖๘		๒,๒๘๘,๘๘๘.๘๐
ส่งงานงวดที่ ๕	๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๘		๔,๕๗๗,๗๗๗.๖๐
ส่งงานงวดที่ ๖	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘		๔,๕๗๗,๗๗๗.๖๐
ส่งงานงวดที่ ๗	๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘		๕,๗๒๒,๒๒๒

<u>ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</u>

รายการปรับปรุงอาคารธรรมศักดิ์มนตรีพร้อมครุภัณฑ์ วงเงิน ๒๔,๑๘๔,๐๐๐ บาท รายการดังกล่าวทำสัญญาภายใต้วงเงิน ๒๒,๔๕๐,๗๓๑ บาท มีวงเงินคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ๑,๗๓๓,๒๖๙ บาท ผู้รับจ้างคือ บริษัท อันนา เทรดดิ้ง จำกัด ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เนื่องจากค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ (๑,๙๗๕,๖๘๘ บาท) มหาวิทยาลัย (งานพัสดุ กองคลัง) จึงได้แจ้ง การบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ แต่ผู้รับจ้างได้แจ้งหนังสือยินยอมจ่ายค่าปรับที่เกิดขึ้น โดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พร้อมทั้งขอให้มหาวิทยาลัยสรุปรายละเอียดของระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารแสดงราคากลางในการก่อสร้าง (BOQ) ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติมีหนังสือถึงผู้ออกแบบรายการสิ่งก่อสร้างดังกล่าว เพื่อยืนยันเรื่องระบบไฟฟ้า จำนวน ๒ ฉบับ (ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ , ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖) ซึ่งยังไม่มีการตอบกลับจากผู้ออกแบบ และวิทยาลัยนานาชาติได้มีหนังสือถึงผู้รับจ้าง เพื่อแจ้งเตือนการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ และเน้นย้ำหากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะดำเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยไม่มีการงดเว้น ผ่อนผันหรืออนุโลมใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้ง ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ค่าปรับคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๐ (๓,๗๔๙,๓๑๗ บาท) ของมูลค่าการก่อสร้าง และในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วิทยาลัยนานาชาติได้มีหนังสือถึงผู้รับจ้าง เพื่อแจ้งให้รายงานผลการดำเนินงาน และดำเนินการแก้ไขงานที่ได้สร้างความเสียหายเพิ่มเติมไว้ (รั้วมหาวิทยาลัย) โดยให้ตอบกลับภายใน ๗ วันหลังจากที่ได้รับหนังสือดังกล่าว และหากผู้รับจ้าง ไม่ตอบกลับหนังสือดังกล่าว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะประชุมเพื่อพิจารณายกเลิกสัญญาต่อไป

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยได้แจ้งบอกเลิกสัญญาซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความเสียหายได้ประเมินมูลค่างานคงค้างและความเสียหายที่นอกเหนือจากงานในสัญญาเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ สรุปยอดรวมวงเงินงบประมาณที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๑,๒๘๒,๔๐๔.๔๓ บาท ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคา ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ซึ่งคาดว่ากระบวนการกำหนดราคากลาง จะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยคาดว่าดำเนินการปรับปรุงอาคารธรรมศักดิ์มนตรีพร้อมครุภัณฑ์แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๘ โดยได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการ และขอบเขตของงาน (TOR) เสนออธิการบดีลงนามแล้ว ซึ่งคาดว่าได้ผู้รับจ้างภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และเมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ งานบริหารพัสดุ ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑) ประกาศเชิญชวนประกวดราคา ด้วยฯ วิธี e-bidding เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

๒) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

๓) คณะกรรมการพิจารณาผลฯ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขการประกาศจัดซื้อจัดจ้างเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาผลแล้วมีมติเห็นควรเสนอให้ยกเลิกการประกวดราคา อ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ และเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามในประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding ต่อไป

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางใหม่ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และจะรายงานผลราคากลางเพื่อเสนออธิการบดีลงนามภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ และเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ มีผลการพิจารณามีผู้ชนะการประกวดราคา จำนวน ๑ ราย คือ บริษัท ไทยประเสริฐกรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา ๒๒,๘๘๘,๘๘๘ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างอุทธรณ์ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ รายการดังกล่าวทำสัญญาใหม่ภายใต้วงเงิน ๒๒,๘๘๘,๘๘๘ บาท ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ไทยประเสริฐ-กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ งวดงานทั้งสิ้น ๗ งวดงาน (ใช้แบบรูปรายการเดิม เนื่องจากหากแก้ไขแบบรูปรายการ ผู้รับจ้างรายเดิมอาจจะฟ้องร้องในกรณีการแก้ไขแบบรูปรายการเพื่อเอื้อต่อการดำเนินงานของผู้รับจ้างรายใหม่) ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ ๑ แต่เนื่องจากความไม่สอดคล้องของ BOQ และแบบรูปรายการ ส่งผลให้ต้องต้องปรับแก้ และดำเนินการก่อสร้างไปพร้อมกันด้วย โดยคาดว่าจะส่งงานงวดที่ ๑ ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ซึ่งล่าช้ากว่าระยะเวลาของการส่งงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ พบว่ารายการดังกล่าว มีระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งหมด ๒๑๐ วัน เริ่มต้นวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แล้วเสร็จวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ดำเนินงานมาแล้ว ๙๘ วัน คงเหลือ ๑๑๒ วัน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ให้ข้อมูล ณ ที่ประชุมว่าปัจจุบันผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างไม่ได้เข้าดำเนินงานใด ๆ ต่อ แต่จะขอแก้ไขสัญญา เพื่อสลับงานภายใต้งวดงานที่ ๑ (ข้อ ๑.๑๓ ขออนุมัติและสั่งใบสั่งซื้อครุภัณฑ์ห้องพักและห้องเรียน) กับงานภายใต้งวดงานที่ ๒ (ข้อ ๒.๑ งานผนังก่อใหม่ ๒.๒ งานก่อผนังอิฐโชว์ ๒.๕ งานฉาบผนังภายใน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้สามารถส่งงานงวดที่ ๑ ได้ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้ขอสงวนค่าปรับที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานล่าช้า โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ มีมติให้แก้ไขงวดงานได้ แต่ค่าปรับต้องชำระตามที่เกิดขึ้นจริง และในส่วนของข้อหารือ เรื่องเงินสมทบการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากวงเงินที่ลงนามสัญญามีการสบทบงบประมาณเงินรายได้เกินร้อยละ ๑๐ จากการสอบถามความก้าวหน้าประเด็นดังกล่าว วิทยาลัยนานาชาติยังไม่มีข้อสรุปในประเด็น

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่าอยู่ระหว่างการดำเนินงานพร้อมกันในงวดงานที่ ๑ – ๓ พร้อมกัน (โดยงวดที่ ๑ ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ ๙๗ งวดที่ ๒ ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ ๘๔ งวดที่ ๓ ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ ๓๖) โดยรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติให้ข้อมูล ณ ที่ประชุมว่าปัจจุบันผู้รับจ้างมีผลการดำเนินงานในงวดงานที่ ๑ ร้อยละ ๙๗ แต่ยังไม่มีการส่งงวดงานเนื่องจากผู้รับจ้างยังไม่แสดงการสั่งซื้อครุภัณฑ์ (PO) ให้ครบถ้วนตามสัญญาได้ จึงได้ดำเนินการงวดงานที่ ๒ และ ๓ ไปพร้อมกัน และจะส่งงานพร้อมกันทั้ง ๓ งวด แต่ยังไม่ระบุวันที่ส่งงานที่ชัดเจน และอยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งแผนการดำเนินงาน มายังคณะกรรมการตรวจรับการจ้างงานปรับปรุงอาคารธรรมศักดิ์มนตรีพร้อมครุภัณฑ์ ซึ่งคาดว่าจะมีค่าปรับจากการดำเนินงานล่าช้า (๒ เดือน) จากสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจรับการจ้างงานปรับปรุงอาคารธรรมศักดิ์มนตรีพร้อมครุภัณฑ์ จะประชุมหารือในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ เพื่อหาข้อสรุปเพื่อจะดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ว๑๒๔ พร้อมทั้งจะหาข้อสรุปเรื่องวงเงินค่าก่อสร้าง (เงินงบประมาณ และเงินนอกที่สมทบ ไม่เกินร้อยละ ๑๐) ในการประชุมดังกล่าว

<u>มติที่ประชุม</u> รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ พร้อมด้วยวิทยาลัยนานาชาติหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของ ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ว๑๒๔ และข้อหารือเรื่องเงินสมทบการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินนอกงบประมาณที่สมทบ ไม่เกินร้อยละ ๑๐) ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๙ ทั้งนี้ หากได้รับข้อสรุปผลหารืออย่างไร ให้แจ้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้รับทราบต่อไป

๒. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ร่วมกับกองกายภาพฯ และวิทยาลัยนานาชาติ จัดทำกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน (Timeline) ในแต่ละงวดงานใหม่ โดยให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญา และจัดส่งมายังฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) เพื่อใช้ติดตามผลการดำเนินงานต่อไป

๓. ให้วิทยาลัยนานาชาติรายงานผลการดำเนินงานในข้อที่ ๑ – ๒ และผลการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มายังฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน)

๔. ให้วิทยาลัยนานาชาติ รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ให้วิทยาลัยนานาชาติ ปรับปรุงข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในรายการสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙) ๑ รายการ ในรูปแบบของไฟล์นำเสนองานแบบสไลด์ (PowerPoint) พร้อมเอกสารประกอบ ให้เป็นปัจจุบัน และส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เพื่อที่ฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) จะได้บรรจุวาระการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ พร้อมทั้ง ให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

รายงานผลตามมติที่ประชุม ไม่มีการรายงานผลตามมติที่ประชุม

<u>อยู่ในกระบวนการพัสดุ ๑ รายการ</u>

- <u>มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ</u> จำนวน ๑ รายการ

๑. ก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ งบประมาณได้รับจัดสรร ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
ส่งงานงวดที่ ๑	๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕	ส่งงานงวดที่ ๑ แล้ว (เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕)	๙๙๕,๐๐๐
ส่งงานงวดที่ ๒	๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ส่งงานงวดที่ ๒ แล้ว (เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕)	๙๙๕,๐๐๐
ส่งงานงวดที่ ๓	๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕		๙๙๕,๐๐๐
ส่งงานงวดที่ ๔	๑๕ กันยายน ๒๕๖๕		๙๙๕,๐๐๐

<u>ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</u>

รายการดังกล่าวทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันกับบริษัท บิวดิ้งอาร์ต จำกัด ภายในวงเงิน ๓,๙๘๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

<u>ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</u>

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ งานพัสดุมหาวิทยาลัย แม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาแก้ไขสัญญาเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) และในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างเข้ามาลงนามแก้ไขสัญญา แต่ยังไม่ได้มีหนังสือยินยอมเสียค่าปรับอย่างเป็นทางการ และยังไม่เข้าดำเนินงานต่อ เนื่องจากแบบรูปรายการยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ และผู้รับจ้างยังไม่ได้มีหนังสือยินยอมค่าปรับใด ๆ เข้ามาถึงมหาวิทยาลัย และเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ได้ส่งแบบกลับไปยังผู้เขียนแบบ เพื่อแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากกองกายภาพฯ

<u>ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</u>

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ได้ขอความอนุเคราะห์กองกายภาพฯ ตรวจสอบและลงนาม และกองกายภาพฯ ส่งกลับให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการราคาวัสดุ และค่า factor F ใหม่ และเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยได้ให้ข้อมูลว่ายังไม่มีการแก้ไขแบบรูปรายการใด ๆ เพิ่มเติม (ล่าช้าเป็นระยะเวลารวม ๓๖๒ วัน) งานพัสดุ กองคลังจึงให้ความคิดเห็นว่าในกรณีดังกล่าวสามารถบอกเลิกสัญญาได้ โดยไม่ต้องรอให้ค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ ประชุมหารือร่วมกันมีมติขอให้คณบดีใช้ดุลยพินิจในการสั่งการ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งเร่งรัดให้บริษัทเข้ามาทำงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างตอบกลับภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว และเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ได้ทำหนังสือให้บริษัทเข้ามาดำเนินงานต่อให้แล้วเสร็จ

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือตอบกลับมาเพื่อขอเข้าดำเนินงานต่อ

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ ได้มีมติที่ประชุมเพื่อเสนอให้คณบดีใช้ดุลยพินิจว่าจะให้ ผู้รับจ้างดำเนินการต่อ หรือยกเลิกสัญญา

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ได้มีหนังสือถึงหัวหน้าฝ่ายกฎหมายเพื่อหารือในประเด็นดังกล่าว ซึ่งฝ่ายกฎหมายตอบกลับโดยให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ทำหนังสือหารือไปยังหัวหน้างานบริหารพัสดุ กองคลัง

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ได้มีหนังสือขอหารือไปยังงานบริหารพัสดุ กองคลัง

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการใด ๆ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ งานพัสดุ กองคลังได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในประเด็นดังกล่าวว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ จะต้องให้ข้อเท็จจริงและสรุปแนวทางเพื่อให้คณบดีใช้ดุลยพินิจประกอบการตัดสินใจเห็นชอบ ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ มิได้ระบุข้อคิดเห็นในกรณีดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจต่อคณบดี

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ มีมติให้ยกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงานต่อให้แล้วเสร็จ โดยเบื้องต้นก่อนยกเลิกสัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ จะประสานผู้รับจ้างอีกครั้ง เพื่อเจรจาให้เข้าดำเนินงานต่อ โดยมีกำหนดสิ้นสุดการเจรจาภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยจะนำผลการเจรจาดังกล่าวประกอบการพิจารณาการยกเลิกสัญญาต่อไป ปัจจุบันพบว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ทำหนังสือถึง บริษัท บิวดิ้งอาร์ต จำกัด ตามหนังสือเลขที่ อว ๖๙.๑๔/๒๘๓๐ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อแจ้งการบอกเลิกสัญญาจ้าง และงานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยปัจจุบัน จากการติดตามผลการดำเนินงาน และเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ให้ข้อมูลว่าคณะกรรมการพิจารณาความเสียหายของงานที่ได้ส่งมอบแล้ว โดยยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายเงินของงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ ได้ประชุมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพิจารณาความเสียหายของงาน ซึ่งอยู่ระหว่างนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาความเสียหาย และวิเคราะห์ค่างานดังกล่าว

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ พบว่าเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้รับหนังสือจากกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๕.๗/๒๐๘๘๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้ส่งเรื่องผู้ทิ้งงานคืนมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กรณีการแจ้งชื่อ บริษัท บิวดิ้งอาร์ต จำกัด และ นายกิตติพล กันทะใจ เป็นผู้ทิ้งงาน ในโครงการก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ เพื่อให้การดำเนินการครบถ้วน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำหนังสือแจ้งเปิดโอกาสให้ชี้แจงเหตุผลภายหลังบอกเลิกสัญญาให้กับบริษัท บิวดิ้งอาร์ต จำกัด ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน หลังจากที่ทางบริษัทได้รับหนังสือจากทางมหาวิทยาลัยต่อมาครบกำหนดเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ได้จัดทำหนังสือเสนออธิการบดีเพื่อขอพิจารณาลงนามให้ บริษัท บิวดิ้งอาร์ต จำกัด เป็นผู้ทิ้งงาน

ทั้งนี้ ในส่วนของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการดังนี้

๑) คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาแบบรูปรายการงานก่อสร้างโดยใช้หลักเกณฑ์ตาม ว ๑๕๙ และกำหนดราคากลางโดยหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ฉบับที่ ๑ - ๕ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๒) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานผลการพิจารณางานที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ส่งมอบ ทั้งในส่วนเบิกจ่ายเงินแล้วและยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินว่าสมควรรับไว้และใช้ประโยชน์ในทางราชการได้ตามสัญญาหรือไม่และรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินค่าเสียหายงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์เสนอต่ออธิการบดี เพื่อรับทราบ

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ รายการดังกล่าวได้มอบหมายให้นายอดิสรณ์ สมบัติโต วิศวกรโยธา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและจัดทำราคากลาง ส่วนที่เหลือจากการประเมินความเสียหาย เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ และคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ยังไม่ได้รับรายงานผลการดำเนินงานใด จากประธานกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน) จึงได้จัดทำหนังสือที่ อว ๖๙.๑๔.๑.๒/๒๗๓๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ติดตามการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและ

ราคากลาง เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและจัดทำราคากลาง โดยคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ให้ข้อมูล ณ ที่ประชุม ว่าปัจจุบันนายอดิสรณ์ สมบัติโต ยังแก้ไขแบบรูปรายการไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่ได้มีการรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งนายไพศาล สงวน หัวหน้างานจัดการก่อสร้างกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ข้อแนะนำ ณ ที่ประชุมว่าจากข้อมูลผลการดำเนินการก่อสร้างที่ผ่านมา มีรายละเอียดบางรายการที่ดำเนินการไม่ตรงกับรูปแบบรายการตามสัญญาก่อนการแก้ไขสัญญาจากการติดตามผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๙ จากการตรวจสอบความเสียหายส่งผลให้รายการดังกล่าวมีราคากลางการก่อสร้างอาคารรวมรื้อถอน งบประมาณรวม ๔,๖๙๙,๓๓๔.๖๘ บาท (ค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท และต้องหารงบประมาณเพิ่มเติม ๒,๗๐๙,๓๓๔.๖๘ บาท) และการดำเนินงานมีการปรับเปลี่ยนแผนงาน (Timeline) ให้ล่าช้ากว่ากำหนดการเดิม คือช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘ จะต้องปรับปรุงแบบและราคากลางให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยเน้นให้ก่อสร้างตามแบบรูปรายการเดิมที่ได้รับอนุมัติ และเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙: คณะกรรมการฯ ได้ส่งหนังสือ (อว ๖๙.๑๔.๑.๑/๓๙) ถึงกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจสอบแบบและราคากลางเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการรอผลการตรวจสอบจากกองกายภาพฯ เพื่อจะเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ต่อไป ซึ่งคณะกรรมการเร่งรัดฯ ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับค่ารื้อถอนที่สูงผิดปกติ จำนวน ๑,๑๘๒,๗๐๓.๘๘ บาท

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ดำเนินการดังนี้

๑. ให้ตรวจสอบรายละเอียดแบบรูปรายการที่จะดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการเดิมที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ และหาข้อสรุปเกี่ยวกับค่ารื้อถอนที่สูงผิดปกติ

๒. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ พิจารณาทบทวนราคาค่าก่อสร้างที่เกิดขึ้น เนื่องจากราคากลางงานก่อสร้างรวมงานรื้อถอนของรายการก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะฯ ดังกล่าวมีค่างานสูงถึง ๔,๖๙๙,๓๓๔.๖๘ บาท ซึ่งจากค่างานเดิมคงเหลือมีเพียง ๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท ส่งผลให้ต้องเพิ่งเงินค่าก่อสร้างสมทบ ๒,๗๐๙,๓๓๔.๖๘ บาท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ ๑๐ จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่แรก ดังนั้นหาก ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ยืนยันจะดำเนินการภายใต้กรอบวงเงินดังกล่าวจะต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

๒.๑ หากปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงทำให้ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของราคาค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาเดิม หน่วยงานสามารถเจรจาและตกลงกับสำนักงานงบประมาณได้ โดย ไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๒.๒ หากต้องจ่ายเงินเพิ่มเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาเดิม จะต้องเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนทุกครั้ง ก่อนดำเนินการจ่ายเงินหรือแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เป็นการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยไม่ชอบตามระเบียบหลักการบริหารงบประมาณของรัฐ

ทั้งนี้ ค่าปรับที่เกิดจากการส่งงานล่าช้า ไม่ถือเป็นรายได้เพื่อนำไปสบทบเป็นค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างได้

๓. ให้กำหนดกรอบระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน (Timeline) ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ

๔. ให้รายงานผลการดำเนินงานในข้อที่ ๑ – ๒ และผลการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมายังฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) ภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

๕. ให้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

๖. ให้นำเรื่องดังกล่าวเข้าบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ทุกครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนดังกล่าว

รายงานผลตามมติที่ประชุม ไม่มีการรายงานผลตามมติที่ประชุม

<u>รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</u> จำนวน ๓ รายการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๘)												
รายการ	สถานะ										ระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามสัญญา	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
	ประกาศ	ทำสัญญา	การดำเนินงาน									
			งวดที่ ๑	งวดที่ ๒	งวดที่ ๓	งวดที่ ๔	งวดที่ ๕	งวดที่ ๖	งวดที่ ๗			
<u>ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม)</u>												
๑.ฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง)	×										-	-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ												
๒.โรงเรือนสุกรขุนอัจฉริยะ	✓	✓	✓		อยู่ระหว่างดำเนินงาน						๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
๓. ปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร	×										-	-

<u>อยู่ระหว่างขั้นตอนการหาผู้รับจ้าง ๑ รายการ</u>

- **<u>ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม)</u>** จำนวน ๑ รายการ

๑. ฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) งบประมาณได้รับจัดสรร ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	แผนการดำเนินงานใหม่	งบประมาณต่องวด (บาท)
ส่งงานงวดที่ ๑	๙ มีนาคม ๒๕๖๗	งานบริหารพัสดุ กองคลัง ประกาศหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙	๑,๓๗๕,๐๐๐ (๕%)
ส่งงานงวดที่ ๒	๘ เมษายน ๒๕๖๗		๕,๕๐๐,๐๐๐ (๒๐%)
ส่งงานงวดที่ ๓	๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗		๔,๑๒๕,๐๐๐ (๑๕%)
ส่งงานงวดที่ ๔	๗ มิถุนายน ๒๕๖๗		๒,๗๕๐,๐๐๐ (๑๐%)
ส่งงานงวดที่ ๕	๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗		๔,๑๒๕,๐๐๐ (๑๕%)
ส่งงานงวดที่ ๖	๖ สิงหาคม ๒๕๖๗		๕,๕๐๐,๐๐๐ (๒๐%)
ส่งงานงวดที่ ๗	๕ กันยายน ๒๕๖๗		๔,๑๒๕,๐๐๐ (๑๕%)

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายการดังกล่าวได้ทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ไข่แก้วอาร์คิเทค ในวงเงิน ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีกำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ จากงวดงานจำนวน ๗ งวดงาน ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ไม่สามารถตรวจรับงานงวดที่ ๑ ได้ เนื่องจากก่อนการดำเนินการตอกเสาเข็ม ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขออนุมัติใช้เสาเข็มความยาว ๑๓ เมตร พร้อม SHOE เหล็ก ปรากฏว่าเสาเข็มที่ดำเนินการตอกจำนวน ๑๑๐ ต้น ไม่ได้ใส่ SHOE เหล็กเป็นเหตุให้ไม่สามารถตอกเสาเข็มที่ความลึกตามที่วิศวกรออกแบบไว้ได้ มติคณะกรรมการตรวจการจ้างจึงถือว่าผู้รับจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้รับจ้างและผู้ออกแบบรูปรายการ และมีมติให้ งานพัสดุ กองคลังส่งหนังสือถึงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะบุคคลที่สาม เพื่อเข้าทดสอบการรับน้ำหนักของการตอกเสาเข็มดังกล่าว ซึ่งหากมีค่าใช้จ่ายผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ผู้เกี่ยวข้องได้มีการเข้าทดสอบการรับน้ำหนัก ของการตอกเสาเข็มดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างงานก่อสร้างฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) ได้มีมติแจ้งผลการทดสอบดังกล่าวไปยังผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทำค่างานลดงานเพิ่ม และผู้รับจ้างได้มีหนังสือตอบกลับเพื่อขอทบทวนมติดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ จะประชุมเพื่อพิจารณาการขอทบทวนมติของผู้รับจ้าง

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งถึงผู้รับจ้าง เรื่องการคืนส่วนต่างค่าเสาเข็มและเรื่องการขยายเวลา และผู้รับจ้างได้มีหนังสือตอบกลับเพื่อขอลดค่าปรับ ๑๖๓ วัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้แจ้งว่าจะลดค่าปรับ ๓๔ วัน พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างชำระค่าส่วนต่างเสาเข็มให้ถูกต้อง

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยได้แจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ยินยอมเสียค่าปรับ แต่ผู้รับจ้างขออุทธรณ์การบอกเลิกสัญญา โดยไม่ระบุถึงการยินยอมเสียค่าปรับ และงานพัสดุกองคลังได้มีหนังสือตอบกลับไปยังผู้รับจ้างว่าการอุทธรณ์ดังกล่าว ไม่เป็นสาเหตุให้สามารถยกเลิกการบอกเลิกสัญญาได้

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้เสนอชื่อบุคลากรเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความเสียหาย ซึ่งอยู่ระหว่างการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย คาดว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวแล้วเสร็จภายในวัน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ และจะจัดทำการตรวจสอบและแก้ไขแบบรูปรายการที่จะจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายงานราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ พบว่าคณะกรรมการประเมินความเสียหายตรวจสอบหน้างานเพื่อประเมิน และจัดทำราคาค่างานคงค้างและค่าความเสียหายแล้วเสร็จ และมีมติไม่ตรวจรับเรื่องการก่อสร้างรั้วที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการไว้ จึงขอให้ผู้รับจ้างมารื้อถอน โดยได้แจ้งผู้รับจ้างเดิม ให้มารื้อถอนรั้วแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ครบกำหนดตามแจ้ง ๑๕ วันทำการ (๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘) และคาดว่าจะทราบผลการประเมินความเสียหายภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ พบว่ารายการดังกล่าว คณะกรรมการประเมินความเสียหายได้จัดทำราคาค่างานคงค้าง และค่าความเสียหาย และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบแล้ว และในส่วนของแบบรูปรายการได้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ แต่พบปัญหาขนาดของพื้นที่ก่อสร้างภายในอาคารไม่สามารถรองรับขนาดครุภัณฑ์ (บ่อปลา) และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามจำนวนที่ผู้ใช้งานต้องการได้ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง พร้อมจัดทำและรายงานราคากลางระหว่างหาข้อยุติที่เกิดขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จ จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่ารายการดังกล่าวอยู่ระหว่างกองกายภาพตรวจสอบแบบรูปรายการ โดยงานบริหารพัสดุ กองคลัง คาดว่าจะลงประกาศหาผู้รับจ้างภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๙ และคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ประธานตรวจการจ้างฯ และกองกายภาพฯ กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน (Timeline) การจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ และรายงานผลการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มายังฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน)

๒. ให้กองกายภาพฯ รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

รายงานผลตามมติที่ประชุม ไม่มีการรายงานผลตามมติที่ประชุม

<u>อยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง ๑ รายการ</u>

- **<u>มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ</u>** จำนวน ๑ รายการ

๑. โรงเรือนสุกรขุนอัจฉริยะ งบประมาณได้รับจัดสรร ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
ส่งงานงวดที่ ๑	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ส่งงานงวดที่ ๑ แล้ว (เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘)	๒,๐๒๒,๔๓๙
ส่งงานงวดที่ ๒	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ส่งงานงวดที่ ๒ แล้ว (๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	๒,๒๙๒,๐๙๗
ส่งงานงวดที่ ๓	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	๑,๗๕๒,๗๘๐
ส่งงานงวดที่ ๔	๒๙ กันยายน ๒๕๖๗	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	๓,๓๗๐,๗๓๑
ส่งงานงวดที่ ๕	๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	๔,๐๔๔,๘๗๘

<u>ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</u>

รายการดังกล่าวได้ทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันครั้งที่ ๒ กับบริษัท สีมา รีโนเวชั่น จำกัด ในวงเงิน ๑๓,๔๘๒,๙๒๗ บาท เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีกำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ และได้มีการขยายระยะเวลาการดำเนินงานของสัญญาถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีงวดงานทั้งสิ้น ๕ งวดงาน ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดการส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และไม่ได้ส่งงานงวดที่ ๒ ตามกำหนดส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากมีความขัดแย้งของแบบรูปรายการจึงต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้อง และมีส่วนประกอบของงานที่จะต้องขุดบ่อน้ำ ซึ่งต้องขออนุญาตไปยังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ (ลำปาง) เพิ่มเติม ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ผู้อำนวยการกองคลังได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในประเด็นดังกล่าวว่า การขออนุญาตขุดบ่อน้ำไปยังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ (ลำปาง) ไม่ควรนำมาเป็นเหตุในการขอขยายระยะเวลาดำเนินงานในอนาคต

<u>ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</u>

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ แจ้งว่ามีการดำเนินการในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๕ (ล่าช้า) ซึ่งผู้รับจ้างมีการดำเนินงานไปพร้อม ๆ กัน ตั้งแต่งวดงานที่ ๑ - ๔ จากงวดงานรวม จำนวน ๕ งวดงาน โดยยังไม่ได้มีการส่งงานแม้แต่งวดงานเดียว อ้างเหตุมาจากแบบรูปรายการ และการขุดบ่อน้ำบาดาล ซึ่งหากมีการสลับงวดงานการขุดบ่อน้ำบาดาลไปไว้ในงวดงานอื่น ๆ จะทำให้สามารถดำเนินการตรวจรับงานในงวดงานที่ ๑ ได้ และยังไม่ได้มีการแก้ไขสัญญาใด ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ แจ้งว่าจะแก้ไขสัญญาในภาพรวมในครั้งเดียว ทั้งนี้ ฝ่ายกฎหมายจึงได้ให้ข้อเสนอแนะว่าการแก้ไขสัญญาสามารถดำเนินการ ได้หลายครั้ง เพื่อให้สามารถดำเนินการในแต่ละงวดงานที่กำหนดขึ้นใหม่ และส่งงานตามงวดงานได้

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้มีการส่งงาน งวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ แต่ประสบปัญหาเพิ่มเติม คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขอลาออกจากการเป็นกรรมการ ๓ ท่าน แต่ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุมีหนังสือถึงอธิการบดี เพื่อขอชะลอการลาออกของกรรมการดังกล่าว เบื้องต้นรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) ได้แจ้งในที่ประชุมว่าอธิการบดียังไม่อนุมัติการลาออกของคณะกรรมการดังกล่าว อีกทั้งยังให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม ในการนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะว่าหากอธิการบดียังไม่อนุมัติการลาออก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และไม่ควรเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ได้บอกเลิกสัญญา เนื่องจากค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง (ค่าปรับ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๘ คิดเป็น ๑,๗๕๒,๗๘๐.๙๐ บาท (ร้อยละ ๑๓)) ต่อมาผู้รับจ้างขอผ่อนปรนการยกเลิกสัญญา และยอมรับจ่ายค่าปรับ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ได้รายงานผลต่ออธิการบดีแล้ว โดยอธิการบดีเห็นชอบให้ดำเนินงานต่อให้แล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะส่งงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ (งวดที่ ๒ - ๕ ภายในครั้งเดียว)

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ พบว่าจากงวดงานทั้งสิ้น ๕ งวด ได้ส่งงานงวดที่ ๑ แล้วเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ และอยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ ๒ – ๔ พร้อมกัน ซึ่งคาดว่าจะส่งงานงวดที่ ๒ – ๕ พร้อมกัน ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ จากการตรวจสอบความก้าวหน้าร้อยละการทำงานที่แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๑ และมีค่าปรับ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวน ๒,๕๐๗,๘๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖๐

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ พบว่ารายการดังกล่าว สรุปร้อยละการทำงานที่ดำเนินไปพร้อมกันในงวดที่ ๒ - ๔ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔๘ โดยอยู่ระหว่างการแก้ไขงาน ในงวดที่ ๒ หลังจากมีการขอส่งงวดงานแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์บางส่วนไม่เป็นไปตามการขออนุมัติใช้วัสดุ และมีค่าปรับเกิดขึ้น ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ คิดเป็นจำนวนเงิน ๓,๔๕๑,๖๓๐ บาท (๒๕.๖%) จากแผนเดิมกำหนดส่งงวดงานทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ แต่ ณ ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีหนังสือยืนยันกลับมาว่าจะส่งงานได้ทุกงวดงานเมื่อใด

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่ารายการดังกล่าวมีความก้าวหน้าในภาพรวมแล้วร้อยละ ๙๑.๔๔ โดยส่งงานไปแล้วทั้งสิ้น ๒ งวดงาน โดยส่งงานงวดที่ ๑ แล้วเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ และส่งงานงวดที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินงานในงวดงานที่ ๓ - ๕ ซึ่งจะส่งงานงวดที่ ๓ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และงวดที่ ๔ - ๕ (รายการครุภัณฑ์ระบบ) มีกำหนดส่งมอบพร้อมกันในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ดำเนินการดังนี้

๑. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายัง ฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

๒. ให้นำเรื่องดังกล่าวเข้าบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ทุกครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนดังกล่าว

รายงานผลตามมติที่ประชุม ไม่มีการรายงานผลตามมติที่ประชุม

<u>อยู่ระหว่างงานบริหารพัสดุเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ๑ รายการ</u>

- **<u>มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ</u>** จำนวน ๑ รายการ

๑. ปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร งบประมาณได้รับจัดสรร ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท

<u>ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</u>

รายการดังกล่าวได้ดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ซึ่งมีการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ แต่มีผู้ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในกรณีของคุณสมบัติที่ไม่ระบุไว้ในประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ จึงได้ส่งหนังสือหารือไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

<u>ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</u>

ได้รับการตอบกลับเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้และดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจ้างเหมาจัดทำแบบรูปรายการใหม่

<u>ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</u>

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ แจ้งว่าอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขแบบรูปรายการให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน (User)

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ได้ดำเนินการขออนุมัติจ้างเหมาปรับปรุงแบบรูปรายการงานปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแล้วตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ โดยทำเป็นใบสั่งจ้างไปยังผู้รับจ้าง ซึ่งยังไม่มีหนังสือตอบรับ จึงยังไม่ได้นำเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้งผู้รับจ้างดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ออกแบบ แบบรูปรายการดังกล่าวตั้งแต่แรก คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ พิจารณาดำเนินการ คือ ๑) ดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ ๒) ป้องกันเหตุอันอาจเป็นปัญหาการได้มาของแบบรูปรายการ ซึ่งแบบรูปรายการต้องมีข้อมูลประกอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมต่อการจัดทำคำของบประมาณในอนาคต โดยเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ ได้แก้ไขแบบปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘) ซึ่งออกแบบโดยผู้ออกแบบรายใหม่

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ รายการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบ ซึ่งพบว่าบริษัทผู้รับจ้างออกแบบ ได้ส่งเอกสารแบบรูปรายการคืนมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติทางไปรษณีย์แล้ว โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และจะส่งต่อไปยังกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ พบว่าจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาออกแบบฯ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการจ้างเหมาออกแบบรูปรายการเดิม ซึ่งเดิมกำหนดงบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากเกิดความผิดพลาดไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้จ้างเหมาออกแบบใหม่ โดยปรับงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยงานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ได้จัดทำหนังสือติดตามงาน ที่ อว ๖๙.๑๔.๑.๒/๒๘๑๐ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ติดตามการจ้างเหมาออกแบบงานปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และผู้รับจ้างออกแบบตอบกลับมาว่าแบบรูปรายการฉบับ พร้อมลงนาม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ พบว่างานบริหารพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ได้ดำเนินการจัดทำใบสั่งจ้างงานจ้างเหมางานจ้างออกแบบงานปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร และจัดส่งใบสั่งจ้างไปยังบริษัท บริษัท เจ ทริปเปิ้ลจี เทคโนโลยี จำกัด และมีกำหนดระยะเวลาตอบกลับภายใน ๗ วันนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ดำเนินการดังนี้

๑. ให้งานบริหารพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ ติดตามผลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

๒. ให้กำหนดกรอบระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน (Timeline) ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ

๓. ให้รายงานผลการดำเนินงานในข้อที่ ๑ – ๒ และผลการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มายังฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน)

๔. ให้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

๕. ให้นำเรื่องดังกล่าวเข้าบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ทุกครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ปรับปรุงข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในรายการสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙) ๑ รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙) ๒ รายการ ในรูปแบบของไฟล์นำเสนองานแบบสไลด์ (PowerPoint) พร้อมเอกสารประกอบ ให้เป็นปัจจุบัน และส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เพื่อที่ฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) จะได้บรรจุวาระการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ พร้อมทั้ง ให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

รายงานผลตามมติที่ประชุม ไม่มีการรายงานผลตามมติที่ประชุม

<u>รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</u> จำนวน ๑ รายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙)											
รายการ	สถานะ									ระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามสัญญา	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
	ประกาศ	ทำสัญญา	การดำเนินงาน								
			งวดที่ ๑	งวดที่ ๒	งวดที่ ๓	งวดที่ ๔	งวดที่ ๕	งวดที่ ๖	งวดที่ ๗		
สำนักวิจัยฯ และส่วนกลางมหาวิทยาลัย											
๑.อาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตรพร้อมครุภัณฑ์	×										

<u>อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ๑ รายการ</u>

- <u>สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร</u> จำนวน ๑ รายการ

๑. อาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตรพร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณได้รับจัดสรร ๒๙,๓๗๖,๐๐๐ บาท

<u>ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</u>

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จากการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีผู้เสนอราคาทั้งสิ้น ๒ ราย แต่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเพียงรายเดียว โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างได้มีมติให้ยกเลิก และประกาศใหม่

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ได้จัดทำราคากลางใหม่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ซึ่งคาดว่าจะลงนามสัญญาได้ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ พบว่ามหาวิทยาลัย โดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ประสานกับเทศบาลเมืองแม่โจ้ กรณีการแจ้งก่อสร้างอาคารของทางราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้วซึ่งเทศบาลเมืองแม่โจ้แจ้งให้มหาวิทยาลัยประสานงานเพิ่มเติมไปยังโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เชียงใหม่ เพื่อหารือในประเด็นการก่อสร้างอาคารสูงเกิน ๑๓ เมตร (โซนพื้นที่สีมะกอก) ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการได้ มีความจำเป็นต้องปรับแก้ไขแบบรูปรายการใหม่ ซึ่งคาดว่าหากมีการแก้ไขแบบรูปรายการ จะส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้าออกไป

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ พบว่ารายการดังกล่าวผู้ออกแบบได้ปรับปรุงแก้ไขแบบรูปรายการเรียบร้อย และจัดทำราคากลางแล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่างงานบริหารพัสดุ กองคลังดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

	ผังกระบวนการเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
1.	กำหนดระยะเวลาคำนวณราคากลาง		10 กันยายน 2568
2	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	3 วันทำการ	15 กันยายน 2568
3	รายงานขอซื้อขอจ้าง	3 วันทำการ	18 กันยายน 2568
4.	ประชาพิจารณ์	ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ	23 กันยายน 2568
4	ประกาศเผยแพร่	20 วันทำการ	22 ตุลาคม 2568
5	พิจารณาผลการประกวดราคา	5 วันทำการ	30 ตุลาคม 2568
6	ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ	14 วันทำการ	19 พฤศจิกายน 2568
7	ประกาศผู้ชนะการเสนอ	7 วันทำการ	1 ธันวาคม 2568
8	แจ้งให้ไปทำสัญญา	7 วันทำการ	12 ธันวาคม 2568
9	ลงนามในสัญญา		15 ธันวาคม 2568

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่ารายการดังกล่าวประกาศประกวดราคาแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ในกรณีให้แต้มต่อด้านราคาแก่ผู้ประกอบการ SMEs หากกรมบัญชีกลางเห็นด้วยกับผลการตัดสินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งคาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และคาดว่าจะดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๗๑ แต่ถ้ากรมบัญชีกลางมีคำวินิจฉัยให้เริ่มกระบวนการใหม่หมดใช้เวลา ๗๕ วัน คาดว่าทำสัญญาได้ภายใน ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้สำนักวิจัยฯ ติดตามผลการอุทธรณ์ร่วมกับกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และงานบริหารพัสดุ กองคลัง และหากทราบผลการอุทธรณ์ ให้เร่งรัดการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ พร้อมทั้ง ขอให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ให้สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ปรับปรุงข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในรายการสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙) ๑ รายการ ในรูปแบบของไฟล์นำเสนองานแบบสไลด์ (PowerPoint) พร้อมเอกสารประกอบ ให้เป็นปัจจุบัน และส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เพื่อที่ฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) จะได้บรรจุวาระการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ พร้อมทั้ง ให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

รายงานผลตามมติที่ประชุม จากการติดตามความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างอาคารดังกล่าว พบว่ากรมบัญชีกลางได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของบริษัท เอเออี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มายังมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ (หนังสือที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๔๘๘๒ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙) โดยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว และแจ้งมหาวิทยลัยทราบว่าข้อกล่าวอ้างของผู้อุธรณ์ดังกล่าวฟังไม่ขึ้น มหาวิทยาลัยจึงสามารถดำเนินการจัดซื้อในขั้นตอนต่อไปได้

โดยมหาวิทยาลังจะต้องดำเนินการตาม ดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ งานพัสดุ กองคลังจัดส่งเอกสารเพื่อเสนอขอพิจารณาความเหมาะสมของราคาไปยังสำนักงบประมาณ *(โดยสำนักงบประมาณจะพิจารณาความเหมาะสมของราคาพร้อมทั้งแจ้งกรอบระยะเวลาการขยายเวลาเพื่อที่ ม.แม่โจ้จะได้ใช้ประกอบการเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อขออนุมัติเพื่อขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเพื่อให้ครอบคลุมระยะเวลาตามการก่อสร้างจริงตามงวดงานคาดว่าใช้ระยะเวลา ๑ เดือน)* (อ้างอิง ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

๒. เมื่อได้รับความเห็นชอบการพิจารณาความเหมาะสมราคาแล้ว กองแผนงาน จะจัดส่งหนังสือเพื่อขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ไปยัง ปลัดกระทรวง อว. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (คาดว่าใช้เวลาพิจารณา ๑ เดือน) (หนังสือที่ อว ๐๒๒๑.๖/ว๙๓๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ การขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ)

๓. คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ และเริ่มก่อสร้างได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ – พฤษภาคม ๒๕๗๑

<u>รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</u> จำนวน ๔ รายการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๘)											
รายการ	สถานะ									ระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามสัญญา	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
	ประกาศ	ทำสัญญา	การดำเนินงาน								
			งวดที่ ๑	งวดที่ ๒	งวดที่ ๓	งวดที่ ๔	งวดที่ ๕	งวดที่ ๖	งวดที่ ๗		
คณะผลิตกรรมการเกษตร											
๑.ก่อสร้างอาคารเมืองแมลง คณะผลิตกรรมการเกษตร	×										
กองพัฒนานักศึกษา											
๒.ปรับปรุงอาคารศรีเกษตร	✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินงาน						☒	๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองกายภาพฯ)											
๓.ปรับปรุงอาคารเรียนรวม ๗๐ ปี	✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินงาน								
๔.ปรับปรุงอาคารเรียนรวม ๘๐ ปี	✓	×									

<u>อยู่ระหว่างประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง ๑ รายการ</u>

- **คณะผลิตกรรมการเกษตร** จำนวน ๑ รายการ

๑. ก่อสร้างอาคารเมืองแมลงคณะผลิตกรรมการเกษตร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๔,๘๘๕,๔๐๐ บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
ส่งงานงวดที่ ๑	๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๘	ยังไม่สามารถเข้าดำเนินการได้	๓๔๘,๐๐๐
ส่งงานงวดที่ ๒	๙ มกราคม ๒๕๖๙		๓๔๘,๐๐๐
ส่งงานงวดที่ ๓	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙		๖๙๖,๐๐๐
ส่งงานงวดที่ ๔	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙		๖๙๖,๐๐๐
ส่งงานงวดที่ ๕	๙ เมษายน ๒๕๖๙		๑,๓๙๒,๐๐๐

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ การตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างฯ พบว่าอาจทับซ้อนกับพื้นที่ก่อสร้างอาคาร อพ.สธ. และทับซ้อนกับพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้และวัฒนธรรมเกษตรล้านนา ซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๓ หลัง หากต้องดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าว จะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม ซึ่งคณะผลิตกรรมการเกษตรไม่มีงบประมาณสำหรับดำเนินการรื้อถอนและสร้างใหม่ จากการติดตามผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ พบว่าจากปัญหาพื้นที่ทับซ้อน กับพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้และวัฒนธรรมเกษตรล้านนา จึงได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมีข้อสรุปคือ ให้ลงพื้นที่ร่วมกันทั้ง ๓ ส่วนงานเพื่อตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว และภายหลังการลงพื้นที่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ให้ข้อมูลว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่เดิมได้ แต่ขอให้ดำเนินการก่อสร้างให้ใกล้บริเวณพื้นที่ของสระน้ำมากที่สุด

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ จากการประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะผลิตกรรมการเกษตร และสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ได้แจ้งข้อสรุปการหารือเกี่ยวกับการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมจำนวน ๓ หลัง ได้ข้อสรุปคือ ให้รื้อถอนอาคารทั้ง ๓ หลัง และนำไปเก็บไว้ในพื้นที่ของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร เพื่อให้การก่อสร้างสามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ พบว่าได้ก่อหนี้ผูกพันภายใต้วงเงิน ๓,๔๘๐,๐๐๐ บาท กับห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ลภัสการโยธา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙ ระยะเวลารวม ๑๕๐ วัน จำนวน ๕ งวดงาน ซึ่งยังไม่มีการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินงาน เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างทับซ้อนพื้นของศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ภายใต้การรับผิดชอบของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร แต่ปัจจุบันสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ยินยอมให้คณะผลิตกรรมการเกษตรเข้าพื้นที่ดำเนินการได้ทั้งนี้ อยู่ระหว่างผู้บริหารลงนามหนังสือการอนุญาติขอใช้พื้นที่ดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ร่วมกับคณะผลิตกรรมการเกษตรเร่งรัดการดำเนินงาน และจัดทำกรอบระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ให้คณะผลิตกรรมการเกษตร ปรับปรุงข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ในรายการสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๑ รายการ ในรูปแบบของไฟล์นำเสนองานแบบสไลด์ (PowerPoint) พร้อมเอกสารประกอบให้เป็นปัจจุบัน และส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เพื่อที่ฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) จะได้บรรจุวาระการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุนต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ พร้อมทั้ง ให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

รายงานผลตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และมีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อคณะผลิตกรรมการเกษตรรายสัปดาห์

<u>อยู่ระหว่างปรับปรุง/ก่อสร้าง ๒ รายการ</u>

- <u>กองพัฒนานักศึกษา</u> จำนวน ๑ รายการ

๑. ปรับปรุงอาคารศรีเกษตรตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๓๕,๐๑๘,๑๐๐ บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
ส่งงานงวดที่ ๑	๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	๑,๖๘๘,๕๐๐
ส่งงานงวดที่ ๒	๓ ธันวาคม ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	๓,๓๗๗,๐๐๐
ส่งงานงวดที่ ๓	๑๗ มกราคม ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	๖,๗๕๔,๐๐๐
ส่งงานงวดที่ ๔	๓ มีนาคม ๒๕๖๙		๘,๔๔๒,๕๐๐
ส่งงานงวดที่ ๕	๒ เมษายน ๒๕๖๙		๖,๗๕๔,๐๐๐
ส่งงานงวดที่ ๖	๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙		๖,๗๕๔,๐๐๐

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ พบว่ากองพัฒนานักศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างทั้งสิ้น ๑ รายการ คือ ปรับปรุงอาคารศรีเกษตร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๓๕,๐๑๘,๑๐๐ บาท ยังไม่มีการลงนามสัญญา โดยเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ ได้มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่มีผู้เสนอราคาเพียง ๑ ราย และเสนอราคาจำนวน ๓๖,๑๗๓,๕๗๒ บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงได้ยกเลิกประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ได้จัดทำ ราคากลางใหม่ และรายงานราคากลางเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ประกาศวิจารณ์ร่าง TOR แล้วเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ รายการปรับปรุงอาคารศรีเกษตร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๓๕,๐๑๘,๑๐๐ บาท ทำสัญญาแล้วในวงเงิน ๓๓,๗๗๐,๐๐๐ บาท มีวงเงินคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง ๑,๒๔๘,๑๐๐ บาท ผู้รับจ้างคือ บริษัทเอ็นโอเค เพ้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลา ๒๔๐ วัน งวดงานจำนวน ๖ งวดงาน รายละเอียดดังนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ ๑ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาของสัญญา

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๙ รายการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๑ – ๓ คาดว่าจะส่งงานงวดที่ ๑ ได้ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙ งวดที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และงวดที่ ๓ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดยปัจจุบันได้ดำเนินงานไปแล้วทั้งสิ้น ๑๓๔ วัน จากกรอบระยะเวลา ๒๔๐ วัน คงเหลือ ๑๐๖ วัน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวมีความล่าช้าเนื่องจากจำนวนคนดำเนินงานงานน้อย (๗ - ๒๐ คน) และช่วงเวลาทำงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๒ "ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน"

มติที่ประชุม รับทราบ และให้กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการดังนี้

๑. ให้จัดทำกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน (Timeline) ใหม่ และเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาของสัญญา

๒. ให้ประสานผู้รับจ้างจัดส่งแผนงานการดำเนินงาน และจำนวนคนดำเนินงานให้ชัดเจนมายังคณะกรรมการตรวจการจ้างปรับปรุงอาคารศรีเกษตร ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙

๓. ให้รายงานผลการดำเนินงานในข้อที่ ๑ – ๒ และผลการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มายังฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) ภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

๔. ให้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ให้กองพัฒนานักศึกษา ปรับปรุงข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในรายการสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๑ รายการ ในรูปแบบของไฟล์นำเสนองานแบบสไลด์ (PowerPoint) พร้อมเอกสารประกอบให้เป็นปัจจุบัน และส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เพื่อที่ฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) จะได้บรรจุวาระการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุนต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ พร้อมทั้ง ให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

รายงานผลตามมติที่ประชุม ผู้รับจ้างได้จัดทำกรอบระยะเวลาการทำงาน (Timeline) ใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๘๘,๕๐๐ บาท (เดิม) แก้ไขเป็น ๑,๕๓๕,๐๑๘.๔๒ บาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ (๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) หมายเหตุ ส่งงาน ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๗๗,๐๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ (๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) หมายเหตุ ส่งงาน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๖,๗๕๔,๐๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๙ (๑๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) หมายเหตุ ส่งงาน ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๘,๔๔๒,๕๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) หมายเหตุ ส่งงาน ๒๕ เมษายน ๒๕๖๙

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๖,๗๕๔,๐๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙ (๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) หมายเหตุ ส่งงาน ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๖,๗๕๔,๐๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ (๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) หมายเหตุ ส่งงาน ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ทั้งนี้ ได้รายงานจำนวนคนงานเข้าดำเนินงานวันละ ๔๖ คน

- <u>กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม</u> จำนวน ๑ รายการ

๑. ปรับปรุงอาคารเรียนรวม ๗๐ ปี ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖,๑๔๐,๒๐๐ บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
ส่งงานงวดที่ ๑	๑๗ มกราคม ๒๕๖๙	คาดว่าจะส่งมอบงานภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙	๑,๔๓๕,๐๐๐
ส่งงานงวดที่ ๒	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙		๑,๔๓๕,๐๐๐
ส่งงานงวดที่ ๓	๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙		๒,๘๗๐,๐๐๐

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ พบว่าราคากลางหมดอายุ ดังนั้นต้องจัดทำราคากลางใหม่ ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ พบว่ารายการดังกล่าวได้มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว และมีผู้เสนอราคา แต่มีการยกเลิกประกาศดังกล่าว เนื่องจากในการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยแนบเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน จากเหตุดังกล่าวส่งผลให้ต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และต้องทำราคากลางใหม่ ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ (เพิ่มระยะเวลาอีกประมาณ ๒ เดือน)

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่ารายการดังกล่าวทำสัญญาแล้วในวงเงิน ๕,๗๔๐,๐๐๐ บาท มีวงเงินคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง ๔๐๐,๒๐๐ บาท ผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ลภัส การโยธา ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ระยะเวลา ๑๘๐ วัน งวดงานจำนวน ๓ งวดงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการในงวดที่ ๑ งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน งานเตรียมพื้นที่ทาสีหลังคา ทาสีน้ำมันท่อดับเพลง วัดพื้นที่ติดตั้งผ้าม่าน คาดว่าจะส่งมอบงานภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙ และงวดงานที่ ๒ – ๓ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาของสัญญา

มติที่ประชุม รับทราบ และให้กองกายภาพฯ ดำเนินการดังนี้

๑. ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้

๒. ให้กองกายภาพฯ รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในรายการสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙) ๑ รายการ และงบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒ รายการ ในรูปแบบของไฟล์นำเสนองานแบบสไลด์ (PowerPoint) พร้อมเอกสารประกอบ ให้เป็นปัจจุบัน และส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เพื่อที่ฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) จะได้บรรจุวาระการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุนต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ พร้อมทั้ง ให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

รายงานผลตามมติที่ประชุม ไม่มีการรายงานผลตามมติที่ประชุม

<u>อยู่ในกระบวนการทางพัสดุ ๑ รายการ</u>

- <u>กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม</u> จำนวน ๑ รายการ

๑. ปรับปรุงอาคารเรียนรวม ๘๐ ปี ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗,๗๙๖,๙๐๐ บาท

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ พบว่าราคากลางหมดอายุ ดังนั้นต้องจัดทำราคากลางใหม่ ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ พบว่ารายการดังกล่าว อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่ารายการดังกล่าว อยู่ระหว่างทำหนังสือสอบถามไปยังผู้ว่าจ้างที่ทำสัญญากับผู้เสนอราคา (ครั้งที่ ๒) เกี่ยวกับหนังสือรับรองผลงานที่ผู้เสนอราคาแนบส่งมาในเอกสารประกวดราคา ซึ่งไม่ได้กำหนดระยะเวลาชัดเจนในการตอบกลับส่งผลให้กระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องล้าช้า

มติที่ประชุม รับทราบ และให้กองกายภาพฯ ดำเนินการดังนี้

๑. ให้กองกายภาพฯ ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างการปรับปรุงอาคารเรียนรวม ๘๐ ปี เร่งรัดดำเนินการติดตามหนังสือรับรองผลงานดังกล่าว เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. ให้กองกายภาพฯ รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในรายการสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙) ๑ รายการ และงบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒ รายการ ในรูปแบบของไฟล์นำเสนองานแบบสไลด์ (PowerPoint) พร้อมเอกสารประกอบ ให้เป็นปัจจุบัน และส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เพื่อที่ฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) จะได้บรรจุวาระการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุนต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ พร้อมทั้ง ให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

รายงานผลตามมติที่ประชุม ไม่มีการรายงานผลตามมติที่ประชุม

กรณีที่ ๒ รายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักงบประมาณได้แจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยกำหนดครอบคลุมทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ รายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘ รายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓ และการใช้จ่ายงบประมาณ (ก่อหนี้) รายจ่ายลงทุน รายจ่ายประจำ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๑๐๐ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของกรอบงบลงทุน และให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีเงินกันเบิกจ่ายเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- สำหรับรายการที่มีการก่อหนี้ผูกพันแล้วนั้น ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รายการที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เร่งก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาส ๑ และให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒. เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้ดำเนินการดังนี้

- รายจ่ายลงทุนรายการปีเดียว รายการครุภัณฑ์ให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ สำหรับรายการจ้างให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๑

- รายจ่ายลงทุนรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ ให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

- ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารสัญญาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยลดระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๖๘๐ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ และตรวจรับพัสดุตามระยะเวลาที่กำหนด ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๖๘๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

- ให้เบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

- ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ กำกับดูแลบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขต่อกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

- ให้นำผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณไปใช้ประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ

- ให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยนำผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มาพิจารณาให้สอดคล้องกับศักยภาพของหน่วยรับงบประมาณ

การติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่ฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) ได้พัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ซึ่งเป็นระบบย่อยที่เชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการงบประมาณทุกแหล่ง (One Plan) โดยอยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานระบบดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานจึงขอให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามคู่มือการใช้งานระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (อ้างถึงหนังสือบันทึกข้อความกองแผนงาน ที่ อว ๖๙.๒.๒/ว ๕ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙) เพื่อที่กองแผนงานจะได้นำข้อมูลผลการดำเนินงานจากระบบฯ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ส่วนงาน/หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดำเนินการดังนี้

๑. รายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

๒. รายจ่ายลงทุนที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว ให้เร่งดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

๓. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ โดยสามารถปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เมื่อมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้ส่วนงาน/หน่วยงานเร่งรัดการปรับปรุงผลการดำเนินงาน ผ่านระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เพื่อที่กองแผนงาน (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ) จะได้นำข้อมูลดังกล่าวบรรจุวาระรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

รายงานผลตามมติที่ประชุม จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จากงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๗๘,๐๐๔,๑๐๐ บาท (ค่าครุภัณฑ์ ๒๖๖,๗๖๕,๖๐๐ บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๙๙,๔๘๘,๑๐๐ บาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม ๑๑,๗๕๐,๔๐๐ บาท) มีการลงนามสัญญาแล้วทั้งสิ้น ๔๕ รายการ งบประมาณ ๗๔,๔๘๖,๑๕๕ บาท (ค่าครุภัณฑ์ ๔๕ รายการ งบประมาณ ๗๔,๔๘๖,๑๕๕ บาท) และมีค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงาน ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

ส่วนงาน/หน่วยงาน	ร้อยละค่าเฉลี่ยภาพรวม ผลการดำเนินงานค่าครุภัณฑ์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	๑๐๐.๐๐
วิทยาลัยนานาชาติ	๑๐๐.๐๐
คณะเศรษฐศาสตร์	๑๐๐.๐๐
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ	๙๔.๔๕
คณะวิทยาศาสตร์	๗๗.๓๐
คณะผลิตกรรมการเกษตร	๖๖.๖๗
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	๖๖.๖๗
คณะศิลปศาสตร์	๖๑.๑๑
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	๓๘.๘๙
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	๓๓.๓๓
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	๓๓.๓๓
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	๓๓.๓๓
สำนักงานมหาวิทยาลัย กองเทคโนโลยีดิจิทัล	-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	-
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	-
ร้อยละผลการดำเนินงานเฉลี่ย	**๕๓.๖๗**

ส่วนงาน/หน่วยงาน	ร้อยละค่าเฉลี่ยภาพรวม ผลการดำเนินงานค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คณะบริหารธุรกิจ	๖๖.๖๗
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์	๓๓.๓๓
สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	-
คณะผลิตกรรมการเกษตร	-
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	-
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	-
ร้อยละผลการดำเนินงานเฉลี่ย	**๑๔.๒๙**


<u>กรณีที่ไม่มีร้อยละค่าเฉลี่ยภาพรวมผลการดำเนินงาน</u> มีสาเหตุมาจากส่วนงาน/หน่วยงานไม่เร่งรัดการดำเนินงานในแต่ละรายการ หรือมีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ แต่ไม่รายงานผลการดำเนินงานให้ครบถ้วน จึงส่งผลต่อการคำนวนค่าเฉลี่ยร้อยละภาพรวมของส่วนงาน/หน่วยงานนั้น ๆ ให้มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าผลการดำเนินงานจริง

ซึ่งส่วนงาน/หน่วยงาน ที่ยังไม่มีร้อยละค่าเฉลี่ยภาพรวมผลการดำเนินงานค่าครุภัณฑ์ ทั้งสิ้น ๓ ส่วนงาน/หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนงาน/หน่วยงานที่ยังไม่มีร้อยละค่าเฉลี่ยภาพรวมผลการดำเนินงานค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งสิ้น ๕ ส่วนงาน/หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

วิธีการคำนวนค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานต่อ ๑ รายการ (ค่าครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
<u>คำนวณจาก (๑.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง + ๒.ผลการติดตามผลการดำเนินงานตามงวดงานของสัญญา)/๒</u> ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


๑.จัดซื้อจัดจ้าง	**๑๐๐%**	**๒.ติดตามผลการดำเนินงาน ตามงวดงานของสัญญา**	**๑๐๐%**
ระบุวันที่<u>แผน</u>ที่คาดว่าจะดำเนินงาน ของแต่ละขั้นตอน (๖ ขั้นตอน)	๓๓.๓๓%	แตกรายละเอียดงวดงาน โดยการคำนวนค่าเฉลี่ยจากงวดงาน	
ระบุวันที่<u>ดำเนินงานจริง</u>ของแต่ละขั้นตอน (๖ ขั้นตอน)	๓๓.๓๓%	เช่น มี ๒ งวดงาน ถ้าหากมีการส่งงานงวดที่ ๑ จะแสดงผล ๕๐%	๕๐%
แนบเอกสารทุกขั้นตอน (๖ ขั้นตอน)	๓๓.๓๓%	ถ้าหากมีการส่งงานงวดที่ ๒ จะแสดงผลเป็น ๑๐๐%	๕๐%



รูปภาพที่ ๑ แสดงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง



รูปภาพที่ ๒ แสดงกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานตามงวดงานของสัญญา



รูปภาพที่ ๓ แสดงผลการดำเนินงานของทั้ง ๒ กระบวนการ

<u>ประเด็นที่เสนอ</u> :

๑. รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุนที่ค้างดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ รวม ๑๐ รายการ และรายการรายจ่ายลงทุนที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๓๖ รายการ

๒. ให้ผู้รับผิดชอบรายการรายจ่ายลงทุนที่ค้างดำเนินการดังนี้

๒.๑ กรณีรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง และรายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเร่งรัดหาผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ และให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ระบุไว้ให้กับคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ และให้รายงานแผนการนำไปใช้ประโยชน์ที่ดำเนินการได้หลังจากก่อสร้าง/ปรับปรุง แล้วเสร็จ โดยเทียบกับแผนการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ

๒.๒ กรณีรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ และรายจ่ายลงทุนที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว ให้เร่งดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) และให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ซึ่งเป็นระบบย่อยที่เชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการงบประมาณทุกแหล่ง (One Plan) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ ทั้งนี้ สามารถปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เมื่อมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด (อ้างถึงหนังสือบันทึกข้อความกองแผนงาน ที่ อว ๖๙.๒.๒/ว ๕ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙)

๓. ให้นำผลการดำเนินการดังกล่าวประกอบการพิจารณาในการขอรับจัดสรรงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ ต่อไป

มติที่ประชุม_____

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง โทร. 3112
ที่ อว 69.2.2/36 วันที่ 27 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569

เรียน ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล

ตามที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 ได้พิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังนี้

<u>งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</u>

การติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่ฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) ได้พัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ซึ่งเป็นระบบย่อยที่เชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการงบประมาณทุกแหล่ง (One Plan) โดยอยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานระบบดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานจึงขอให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามคู่มือการใช้งานระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (อ้างถึงหนังสือบันทึกข้อความกองแผนงาน ที่ อว 69.2.2/ว 5 วันที่ 6 มกราคม 2569) เพื่อที่กองแผนงานจะได้นำข้อมูลผลการดำเนินงานจากระบบฯ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 กองเทคโนโลยีดิจิทัล ยังไม่มีการรายงานผลการดำเนินงานค่าครุภัณฑ์

มติที่ประชุม รับทราบ และให้กองเทคโนโลยีดิจิทัล ดำเนินการดังนี้

1. รายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2569

2. รายจ่ายลงทุนที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว ให้เร่งดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (30 กันยายน 2569)

3. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ โดยสามารถปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เมื่อมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้กองเทคโนโลยีดิจิทัล เร่งรัดการปรับปรุงผลการดำเนินงาน ผ่านระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อที่กองแผนงาน (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ) จะได้นำข้อมูลดังกล่าวบรรจุวาระรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2569 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
รองอธิการบดี
ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง โทร. 3112
ที่ อว 69.2.2/52 วันที่ 27 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569

เรียน คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 ได้พิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังนี้

<u>งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</u>

การติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่ฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) ได้พัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ซึ่งเป็นระบบย่อยที่เชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการงบประมาณทุกแหล่ง (One Plan) โดยอยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานระบบดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานจึงขอให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามคู่มือการใช้งานระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (อ้างถึงหนังสือบันทึกข้อความกองแผนงาน ที่ อว 69.2.2/ว 5 วันที่ 6 มกราคม 2569) เพื่อที่กองแผนงานจะได้นำข้อมูลผลการดำเนินงานจากระบบฯ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานค่าครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 33.33

มติที่ประชุม รับทราบ และให้คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการดังนี้

1. รายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2569

2. รายจ่ายลงทุนที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว ให้เร่งดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (30 กันยายน 2569)

3. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ โดยสามารถปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เมื่อมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เร่งรัดการปรับปรุงผลการดำเนินงาน ผ่านระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อที่กองแผนงาน (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ) จะได้นำข้อมูลดังกล่าวบรรจุวาระรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2569 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
รองอธิการบดี
ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง โทร. 3112
ที่ อว 69.2.2/37 วันที่ 27 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ตามที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 ได้พิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังนี้

<u>งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</u>

การติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่ฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) ได้พัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ซึ่งเป็นระบบย่อยที่เชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการงบประมาณทุกแหล่ง (One Plan) โดยอยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานระบบดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานจึงขอให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามคู่มือการใช้งานระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (อ้างถึงหนังสือบันทึกข้อความกองแผนงาน ที่ อว 69.2.2/ว 5 วันที่ 6 มกราคม 2569) เพื่อที่กองแผนงานจะได้นำข้อมูลผลการดำเนินงานจากระบบฯ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ยังไม่มีการรายงานผลการดำเนินงานค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

มติที่ประชุม รับทราบ และให้สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ดำเนินการดังนี้

1. รายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2569

2. รายจ่ายลงทุนที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว ให้เร่งดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (30 กันยายน 2569)

3. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ โดยสามารถปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เมื่อมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เร่งรัดการปรับปรุงผลการดำเนินงาน ผ่านระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อที่กองแผนงาน (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ) จะได้นำข้อมูลดังกล่าวบรรจุวาระรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2569 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อติดตามผล การดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
รองอธิการบดี
ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง โทร. 3112
ที่ อว 69.2.2/53 วันที่ 27 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 ได้พิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังนี้

<u>งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</u>

การติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่ฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) ได้พัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ซึ่งเป็นระบบย่อยที่เชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการงบประมาณทุกแหล่ง (One Plan) โดยอยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานระบบดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานจึงขอให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามคู่มือการใช้งานระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (อ้างถึงหนังสือบันทึกข้อความกองแผนงาน ที่ อว 69.2.2/ว 5 วันที่ 6 มกราคม 2569) เพื่อที่กองแผนงานจะได้นำข้อมูลผลการดำเนินงานจากระบบฯ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานค่าครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 63.89

มติที่ประชุม รับทราบ และให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดำเนินการดังนี้

1. รายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2569

2. รายจ่ายลงทุนที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว ให้เร่งดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (30 กันยายน 2569)

3. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ โดยสามารถปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เมื่อมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เร่งรัดการปรับปรุงผลการดำเนินงาน ผ่านระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อที่กองแผนงาน (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ) จะได้นำข้อมูลดังกล่าวบรรจุวาระรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2569 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
รองอธิการบดี
ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง โทร. 3112
ที่ อว 69.2.2/38 วันที่ 27 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ตามที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 ได้พิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้

<u>งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 1 รายการ</u>

การติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุน งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

<u>- รายการสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1 รายการ</u>

1. ปรับปรุงอาคารศรีเกษตร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 35,018,100 บาท

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 รายการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 – 3 คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 1 ได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2569 งวดที่ 2 ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 และงวดที่ 3 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 โดยปัจจุบันได้ดำเนินงานไปแล้วทั้งสิ้น 134 วัน จากกรอบระยะเวลา 240 วัน คงเหลือ 106 วัน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวมีความล่าช้าเนื่องจากจำนวนคนดำเนินงานงานน้อย (7 - 20 คน) และช่วงเวลาทำงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งที่ 12 "ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน"

มติที่ประชุม รับทราบ และให้กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการดังนี้

1. ให้จัดทำกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน (Timeline) ใหม่ และเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาของสัญญา

2. ให้ประสานผู้รับจ้างจัดส่งแผนงานการดำเนินงาน และจำนวนคนดำเนินงานให้ชัดเจนมายังคณะกรรมการตรวจการจ้างปรับปรุงอาคารศรีเกษตร ภายในวันที่ 23 มกราคม 2569

3. ให้รายงานผลการดำเนินงานในข้อที่ 1 – 2 และผลการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มายังฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) ภายใน 31 มกราคม 2569

4. ให้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ให้กองพัฒนานักศึกษา ปรับปรุงข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในรายการสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 1 รายการ ในรูปแบบของไฟล์นำเสนองานแบบสไลด์ (PowerPoint) พร้อมเอกสารประกอบ ให้เป็นปัจจุบัน และส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อที่ฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) จะได้บรรจุวาระการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุนต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2569 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมทั้ง ให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
รองอธิการบดี
ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เอกสารประกอบมติที่ประชุม

<u>งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</u>

<u>ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</u>

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2568 พบว่ากองพัฒนานักศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างทั้งสิ้น 1 รายการ คือ ปรับปรุงอาคารศรีเกษตร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 35,018,100 บาท ยังไม่มีการลงนามสัญญา โดยเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ได้มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่มีผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย และเสนอราคาจำนวน 36,173,572 บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงได้ยกเลิกประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ได้จัดทำ ราคากลางใหม่ และรายงานราคากลางเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ประกาศวิจารณ์ร่าง TOR แล้วเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนกรกฎาคม 2568

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 รายการปรับปรุงอาคารศรีเกษตร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 35,018,100 บาท ทำสัญญาแล้วในวงเงิน 33,770,000 บาท มีวงเงินคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง 1,248,100 บาท ผู้รับจ้างคือ บริษัทเอ็นโอเค เพ้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ระยะเวลา 240 วัน งวดงานจำนวน 6 งวดงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ 1 คาดว่าจะแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาของสัญญา

<u>ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</u>

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 รายการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 – 3 คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 1 ได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2569 งวดที่ 2 ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 และงวดที่ 3 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 โดยปัจจุบันได้ดำเนินงานไปแล้วทั้งสิ้น 134 วัน จากกรอบระยะเวลา 240 วัน คงเหลือ 106 วัน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวมีความล่าช้าเนื่องจากจำนวนคนดำเนินงานงานน้อย (7 - 20 คน) และช่วงเวลาทำงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งที่ 12 "ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน"

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง โทร. 3112
ที่ อว 69.2.2/39 วันที่ 27 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569

เรียน ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ตามที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 ได้พิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2568 (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังนี้

1. งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) 1 รายการ

การติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุน งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- รายการสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1 รายการ

ฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) งบประมาณได้รับจัดสรรวงเงิน 30,000,000 บาท รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 พบว่ารายการดังกล่าวอยู่ระหว่างกองกายภาพตรวจสอบแบบรูปรายการ โดยงานบริหารพัสดุ กองคลัง คาดว่าจะลงประกาศหาผู้รับจ้างภายในวันที่ 16 มกราคม 2569 และคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนมีนาคม 2569

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ประธานตรวจการจ้างฯ และกองกายภาพฯ กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน (Timeline) การจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ และรายงานผลการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มายังฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน)

2. ให้กองกายภาพฯ รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

2. งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2 รายการ

การติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุน งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- รายการสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 2 รายการ

1. ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 70 ปี ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 6,140,200 บาท

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 พบว่ารายการดังกล่าวทำสัญญาแล้วในวงเงิน 5,740,000 บาท มีวงเงินคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง 400,200 บาท ผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ลภัส การโยธา ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17

พฤษภาคม 2569 ระยะเวลา 180 วัน งวดงานจำนวน 3 งวดงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการในงวดที่ 1 งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน งานเตรียมพื้นที่ทาสีหลังคา ทาสีน้ำมันท่อดับเพลง วัดพื้นที่ติดตั้งผ้าม่าน คาดว่าจะส่งมอบงานภายในวันที่ 31 มกราคม 2569 และงวดงานที่ 2 – 3 คาดว่าจะแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาของสัญญา

2. ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 80 ปี ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 7,796,900 บาท

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 พบว่ารายการดังกล่าวอยู่ระหว่างทำหนังสือสอบถามไปยังผู้ว่าจ้างที่ทำสัญญากับผู้เสนอราคา (ครั้งที่ 2) เกี่ยวกับหนังสือรับรองผลงานที่ผู้เสนอราคาแนบส่งมาในเอกสารประกวดราคา ซึ่งไม่ได้กำหนดระยะเวลาชัดเจนในการตอบกลับส่งผลให้กระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องล้าช้า

มติที่ประชุม รับทราบ และให้กองกายภาพฯ ดำเนินการดังนี้

1. รายการปรับปรุงอาคารเรียนรวม 70 ปี ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้

2. รายการปรับปรุงอาคารเรียนรวม 80 ปี ให้กองกายภาพฯ ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างการปรับปรุงอาคารเรียนรวม 80 ปี เร่งรัดดำเนินการติดตามหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. ให้กองกายภาพฯ รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในรายการสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) 1 รายการ และงบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2 รายการ ในรูปแบบของไฟล์นำเสนองานแบบสไลด์ (PowerPoint) พร้อมเอกสารประกอบ ให้เป็นปัจจุบัน และส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อที่ฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) จะได้บรรจุวาระการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2569 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมทั้งให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

<u>3.งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</u>

การติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่ฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) ได้พัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ซึ่งเป็นระบบย่อยที่เชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการงบประมาณทุกแหล่ง (One Plan) โดยอยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานระบบดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานจึงขอให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามคู่มือการใช้งานระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (อ้างถึงหนังสือบันทึกข้อความกองแผนงาน ที่ อว 69.2.2/ว 5 วันที่ 6

มกราคม 2569) เพื่อที่กองแผนงานจะได้นำข้อมูลผลการดำเนินงานจากระบบฯ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ยังไม่มีการรายงานผลการดำเนินงานค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2 รายการ คือ

1. ปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาวะ (Well-being Agriculture Center) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 30,000,000 บาท

2. ปรับปรุงอาคารนันทนาการเพื่อสุขภาวะที่ดี (Intelligent Well-being Agriculture) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 17,898,600 บาท

มติที่ประชุม รับทราบ และให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการดังนี้

1. รายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2569

2. รายจ่ายลงทุนที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว ให้เร่งดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (30 กันยายน 2569)

3. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ โดยสามารถปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เมื่อมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เร่งรัดการปรับปรุงผลการดำเนินงาน ผ่านระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อที่กองแผนงาน (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ) จะได้นำข้อมูลดังกล่าวบรรจุวาระรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2569 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
รองอธิการบดี
ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เอกสารประกอบมติที่ประชุม

1. ความก้าวหน้ารายการรายจ่ายลงทุน งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

1. ฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	แผนการดำเนินงานใหม่	งบประมาณต่องวด (บาท)
ส่งงานงวดที่ 1	9 มีนาคม 2567	ยกเลิกสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องเพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่	1,375,000 (5%)
ส่งงานงวดที่ 2	8 เมษายน 2567		5,500,000 (20%)
ส่งงานงวดที่ 3	8 พฤษภาคม 2567		4,125,000 (15%)
ส่งงานงวดที่ 4	7 มิถุนายน 2567		2,750,000 (10%)
ส่งงานงวดที่ 5	7 กรกฎาคม 2567		4,125,000 (15%)
ส่งงานงวดที่ 6	6 สิงหาคม 2567		5,500,000 (20%)
ส่งงานงวดที่ 7	5 กันยายน 2567		4,125,000 (15%)

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการดังกล่าวได้ทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ไข่แก้วอาร์คิเทค ในวงเงิน 27,500,000 บาท เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 มีกำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 กันยายน 2567 จากงวดงานจำนวน 7 งวดงาน ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ไม่สามารถตรวจรับงานงวดที่ 1 ได้ เนื่องจากก่อนการดำเนินการตอกเสาเข็ม ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขออนุมัติใช้เสาเข็มความยาว 13 เมตร พร้อม SHOE เหล็ก ปรากฏว่าเสาเข็มที่ดำเนินการตอกจำนวน 110 ต้น ไม่ได้ใส่ SHOE เหล็กเป็นเหตุให้ไม่สามารถตอกเสาเข็มที่ความลึกตามที่วิศวกรออกแบบไว้ได้ มติคณะกรรมการตรวจการจ้างจึงถือว่าผู้รับจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้รับจ้างและผู้ออกแบบรูปรายการ และมีมติให้ งานพัสดุ กองคลังส่งหนังสือถึงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะบุคคลที่สาม เพื่อเข้าทดสอบการรับน้ำหนักของการตอกเสาเข็มดังกล่าว ซึ่งหากมีค่าใช้จ่ายผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 ผู้เกี่ยวข้องได้มีการเข้าทดสอบการรับน้ำหนัก ของการตอกเสาเข็มดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างงานก่อสร้างฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) ได้มีมติแจ้งผลการทดสอบดังกล่าวไปยังผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทำค่างานลด งานเพิ่ม และผู้รับจ้างได้มีหนังสือตอบกลับเพื่อขอทบทวนมติดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ จะประชุมเพื่อพิจารณาการขอทบทวนมติของผู้รับจ้าง

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งถึงผู้รับจ้าง เรื่องการคืนส่วนต่างค่าเสาเข็มและเรื่องการขยายเวลา และผู้รับจ้างได้มีหนังสือตอบกลับเพื่อขอลดค่าปรับ 163 วัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้แจ้งว่าจะลดค่าปรับ 34 วัน พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างชำระค่าส่วนต่างเสาเข็มให้ถูกต้อง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 มหาวิทยาลัยได้แจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ยินยอมเสียค่าปรับ แต่ผู้รับจ้างขออุทธรณ์การบอกเลิกสัญญา โดยไม่ระบุถึงการยินยอมเสียค่าปรับ และงานพัสดุ กองคลังได้มีหนังสือตอบกลับไปยังผู้รับจ้างว่าการอุทธรณ์ดังกล่าว ไม่เป็นสาเหตุให้สามารถยกเลิกการบอกเลิกสัญญาได้

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้เสนอชื่อบุคลากรเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความเสียหาย ซึ่งอยู่ระหว่างการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย คาดว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวแล้วเสร็จภายในวัน 30 เมษายน 2568 และจะจัดทำการตรวจสอบและแก้ไขแบบรูปรายการที่จะจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายงานราคากลาง

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่าคณะกรรมการประเมินความเสียหายตรวจสอบหน้างานเพื่อประเมิน และจัดทำราคาค่างานคงค้างและค่าความเสียหายแล้วเสร็จ และมีมติไม่ตรวจรับเรื่องการก่อสร้างรั้วที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการไว้ จึงขอให้ผู้รับจ้างมารื้อถอน โดยได้แจ้งผู้รับจ้างเดิม ให้มารื้อถอนรั้วแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 ครบกำหนดตามแจ้ง 15 วันทำการ (20 มิถุนายน 2568) และคาดว่าจะทราบผลการประเมินความเสียหายภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2568

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 พบว่ารายการดังกล่าว คณะกรรมการประเมินความเสียหาย ได้จัดทำราคาค่างานคงค้าง และค่าความเสียหาย และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบแล้ว และในส่วนของแบบรูปรายการได้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ แต่พบปัญหาขนาดของพื้นที่ก่อสร้างภายในอาคารไม่สามารถรองรับขนาดครุภัณฑ์ (บ่อปลา) และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามจำนวนที่ผู้ใช้งานต้องการได้ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง พร้อมจัดทำและรายงานราคากลางระหว่างหาข้อยุติที่เกิดขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2568

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 พบว่ารายการดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบแบบรูปรายการ และงานบริหารพัสดุ กองคลัง จะลงประกาศหาผู้รับจ้างภายในวันที่ 16 มกราคม 2569 หากกองกายภาพตรวจสอบแบบรูปรายการแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนมีนาคม 2569

<u>2. งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</u>

1. ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 70 ปี ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 6,140,200 บาท

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่าราคากลางหมดอายุ ดังนั้นต้องจัดทำราคากลางใหม่ ซึ่งคาดว่า

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 พบว่ารายการดังกล่าวได้มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว และมีผู้เสนอราคา แต่มีการยกเลิกประกาศดังกล่าว เนื่องจากในการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยแนบเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน จากเหตุดังกล่าวส่งผลให้ต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และต้องทำราคากลางใหม่ ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนพฤศจิกายน 2568 (เพิ่มระยะเวลาอีกประมาณ 2 เดือน)

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 พบว่ารายการดังกล่าวอยู่ระหว่างทำหนังสือสอบถามไปยังผู้ว่าจ้างที่ทำสัญญากับผู้เสนอราคา (ครั้งที่ 2) เกี่ยวกับหนังสือรับรองผลงานที่ผู้เสนอราคาแนบส่งมาในเอกสารประกวดราคา ซึ่งไม่ได้กำหนดระยะเวลาชัดเจนในการตอบกลับส่งผลให้กระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องล้าช้า

2. ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 80 ปี ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 7,796,900 บาท

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่าราคากลางหมดอายุ ดังนั้นต้องจัดทำราคากลางใหม่ ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนสิงหาคม 2568

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 พบว่ารายการดังกล่าวอยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนกันยายน 2568

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 พบว่ารายการดังกล่าวอยู่ระหว่างทำหนังสือสอบถามไปยังผู้ว่าจ้างที่ทำสัญญากับผู้เสนอราคา (ครั้งที่ 2) เกี่ยวกับหนังสือรับรองผลงานที่ผู้เสนอราคาแนบส่งมาในเอกสารประกวดราคา ซึ่งไม่ได้กำหนดระยะเวลาชัดเจนในการตอบกลับส่งผลให้กระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องล้าช้า

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง โทร. 3112
ที่ อว 69.2.2/41 วันที่ 27 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569

เรียน คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 ได้พิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) ดังนี้

<u>1. งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) 1 รายการ</u>

การติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุน งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

<u>- รายการสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1 รายการ</u>

รายการปรับปรุงอาคารธรรมศักดิ์มนตรีพร้อมครุภัณฑ์ วงเงิน 24,184,000 บาท รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 พบว่าอยู่ระหว่างการดำเนินงานพร้อมกันในงวดงานที่ 1 – 3 พร้อมกัน (โดยงวดที่ 1 ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 97 งวดที่ 2 ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 84 งวดที่ 3 ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 36) โดยรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติให้ข้อมูล ณ ที่ประชุมว่าปัจจุบันผู้รับจ้างมีผลการดำเนินงานในงวดงานที่ 1 ร้อยละ 97 แต่ยังไม่มีการส่งงวดงานเนื่องจากผู้รับจ้างยังไม่แสดงการสั่งซื้อครุภัณฑ์ (PO) ให้ครบถ้วนตามสัญญาได้ จึงได้ดำเนินการงวดงานที่ 2 และ 3 ไปพร้อมกัน และจะส่งงานพร้อมกันทั้ง 3 งวด แต่ยังไม่ระบุวันที่ส่งงานที่ชัดเจน และอยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งแผนการดำเนินงาน มายังคณะกรรมการตรวจรับการจ้างงานปรับปรุงอาคารธรรมศักดิ์มนตรีพร้อมครุภัณฑ์ ซึ่งคาดว่าจะมีค่าปรับจากการดำเนินงานล่าช้า (2 เดือน) จากสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจรับการจ้างงานปรับปรุงอาคารธรรมศักดิ์มนตรีพร้อมครุภัณฑ์ จะประชุมหารือในวันที่ 23 มกราคม 2569 เพื่อหาข้อสรุปเพื่อจะดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ว124 พร้อมทั้งจะหาข้อสรุปเรื่องวงเงินค่าก่อสร้าง (เงินงบประมาณ และเงินนอกที่สมทบ ไม่เกินร้อยละ 10) ในการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ พร้อมด้วยวิทยาลัยนานาชาติหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ว124 และข้อหารือเรื่องเงินสมทบการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินนอกงบประมาณที่สมทบ ไม่เกินร้อยละ 10) ภายในวันที่ 25 มกราคม 2569 ทั้งนี้ หากได้รับข้อสรุปผลหารืออย่างไร ให้แจ้งคณะกรรมการวิเคราะห์และบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้รับทราบต่อไป

2. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ร่วมกับกองกายภาพฯ และวิทยาลัยนานาชาติ จัดทำกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน (Timeline) ในแต่ละงวดงานใหม่ โดยให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญา และจัดส่งมายังฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) เพื่อใช้ติดตามผลการดำเนินงานต่อไป

3. ให้วิทยาลัยนานาชาติรายงานผลการดำเนินงานในข้อที่ 1 – 2 และผลการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มายังฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน)

4. ให้วิทยาลัยนานาชาติ รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ให้วิทยาลัยนานาชาติ ปรับปรุงข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในรายการสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) 1 รายการ ในรูปแบบของไฟล์นำเสนองานแบบสไลด์ (PowerPoint) พร้อมเอกสารประกอบ ให้เป็นปัจจุบัน และส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อที่ฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) จะได้บรรจุวาระการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2569 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมทั้งให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
รองอธิการบดี
ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เอกสารประกอบมติที่ประชุม

<u>งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) 1 รายการ</u>

<u>ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</u>

รายการปรับปรุงอาคารธรรมศักดิ์มนตรีพร้อมครุภัณฑ์ วงเงิน 24,184,000 บาท รายการดังกล่าวทำสัญญาภายใต้วงเงิน 22,450,731 บาท มีวงเงินคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 1,733,269 บาท ผู้รับจ้างคือ บริษัท อันนา เทรดดิ้ง จำกัด ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2565

<u>ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</u>

เนื่องจากค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 (1,975,688 บาท) มหาวิทยาลัย (งานพัสดุ กองคลัง) จึงได้แจ้ง การบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 แต่ผู้รับจ้างได้แจ้งหนังสือยินยอมจ่ายค่าปรับที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 พร้อมทั้งขอให้มหาวิทยาลัยสรุปรายละเอียดของระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารแสดงราคากลางในการก่อสร้าง (BOQ) ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติมีหนังสือถึงผู้ออกแบบรายการสิ่งก่อสร้างดังกล่าว เพื่อยืนยันเรื่องระบบไฟฟ้า จำนวน 2 ฉบับ (ครั้งที่ 1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 , ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566) ซึ่งยังไม่มีการตอบกลับจากผู้ออกแบบ และวิทยาลัยนานาชาติได้มีหนังสือถึงผู้รับจ้าง เพื่อแจ้งเตือนการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 และเน้นย้ำหากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะดำเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยไม่มีการงดเว้น ผ่อนผันหรืออนุโลมใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ค่าปรับคิดเป็นร้อยละ 16.70 (3,749,317 บาท) ของมูลค่าการก่อสร้าง และในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยนานาชาติได้มีหนังสือถึงผู้รับจ้าง เพื่อแจ้งให้รายงานผลการดำเนินงาน และดำเนินการแก้ไขงานที่ได้สร้างความเสียหายเพิ่มเติมไว้ (รั้วมหาวิทยาลัย) โดยให้ตอบกลับภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับหนังสือดังกล่าว และหากผู้รับจ้าง ไม่ตอบกลับหนังสือดังกล่าว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะประชุมเพื่อพิจารณายกเลิกสัญญาต่อไป

<u>ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</u>

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยได้แจ้งบอกเลิกสัญญาซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความเสียหายได้ประเมินมูลค่างานคงค้างและความเสียหายที่นอกเหนือจากงานในสัญญาเรียบร้อย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 สรุปยอดรวมวงเงินงบประมาณที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 21,282,404.43 บาท ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคา ในวันที่ 11 ตุลาคม 2567 ซึ่งคาดว่ากระบวนการกำหนดราคากลาง จะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2567 เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2567 โดยคาดว่าดำเนินการปรับปรุงอาคารธรรมศักดิ์มนตรีพร้อมครุภัณฑ์ แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2568 โดยได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการ และขอบเขตของงาน (TOR) เสนออธิการบดีลงนามแล้ว ซึ่งคาดว่าได้ผู้รับจ้างภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 และเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2568 งานบริหารพัสดุ ได้ดำเนินการ ดังนี้

1) ประกาศเชิญชวนประกวดราคา ด้วยฯ วิธี e-bidding เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568

2) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.

3) คณะกรรมการพิจารณาผลฯ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2568 เวลา 13.30 น. โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขการประกาศจัดซื้อจัดจ้างเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาผลแล้ว

มีมติเห็นควรเสนอให้ยกเลิกการประกวดราคา อ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 และเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามในประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding ต่อไป

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางใหม่ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 และจะรายงานผลราคากลางเพื่อเสนออธิการบดีลงนามภายในเดือนมีนาคม 2568

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 และเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 มีผลการพิจารณามีผู้ชนะการประกวดราคา จำนวน 1 ราย คือ บริษัท ไทยประเสริฐกรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 22,888,888 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างอุทธรณ์ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 รายการดังกล่าวทำสัญญาใหม่ภายใต้วงเงิน 22,888,888 บาท ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ไทยประเสริฐ-กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 ธันวาคม 2568 งวดงานทั้งสิ้น 7 งวดงาน (ใช้แบบรูปรายการเดิม เนื่องจากหากแก้ไขแบบรูปรายการ ผู้รับจ้างรายเดิมอาจจะฟ้องร้องในกรณีการแก้ไขแบบรูปรายการเพื่อเอื้อต่อการดำเนินงานของผู้รับจ้างรายใหม่) ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ 1 แต่เนื่องจากความไม่สอดคล้องของ BOQ และแบบรูปรายการ ส่งผลให้ต้องต้องปรับแก้ และดำเนินการก่อสร้างไปพร้อมกันด้วย โดยคาดว่าจะส่งงานงวดที่ 1 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 ซึ่งล่าช้ากว่าระยะเวลาของการส่งงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2568

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 พบว่ารายการดังกล่าวมีระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งหมด 210 วัน เริ่มต้นวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 แล้วเสร็จวันที่ 11 ธันวาคม 2568ดำเนินงานมาแล้ว 98 วัน คงเหลือ 112 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2568) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติให้ข้อมูล ณ ที่ประชุมว่าปัจจุบันผู้รับจ้างไม่ได้เข้าดำเนินงานใด ๆ ต่อ แต่จะขอแก้ไขสัญญา เพื่อสลับงานภายใต้งวดงานที่ 1 (ข้อ 1.13 ขออนุมัติและสั่งใบสั่งซื้อครุภัณฑ์ห้องพักและห้องเรียน) กับงานภายใต้งวดงานที่ 2 (ข้อ 2.1 งานผนังก่อใหม่ 2.2 งานก่อผนังอิฐโชว์ 2.5 งานฉาบผนังภายใน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้สามารถส่งงานงวดที่ 1 ได้ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้ขอสงวนค่าปรับที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานล่าช้า โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ มีมติให้แก้ไขงวดงานได้ แต่ค่าปรับต้องชำระตามที่เกิดขึ้นจริง และในส่วนของข้อหารือ เรื่องเงินสมทบการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากวงเงินที่ลงนามสัญญามีการสบทบงบประมาณเงินรายได้เกินร้อยละ 10 จากการสอบถามความก้าวหน้าประเด็นดังกล่าว วิทยาลัยนานาชาติยังไม่มีข้อสรุปในประเด็นดังกล่าว

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 พบว่าอยู่ระหว่างการดำเนินงานพร้อมกันในงวดงานที่ 1 – 3 พร้อมกัน (โดยงวดที่ 1 ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 97 งวดที่ 2 ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 84 งวดที่ 3 ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 36) โดยรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติให้ข้อมูล ณ ที่ประชุมว่าปัจจุบันผู้รับจ้างมีผลการดำเนินงานในงวดงานที่ 1 ร้อยละ 97 แต่ยังไม่มีการส่งงวดงานเนื่องจากผู้รับจ้างยังไม่แสดงการสั่งซื้อครุภัณฑ์ (PO) ให้ครบถ้วนตามสัญญาได้ จึงได้ดำเนินการงวดงานที่ 2 และ 3 ไปพร้อมกัน และจะส่งงานพร้อมกันทั้ง 3 งวด แต่ยังไม่ระบุวันที่ส่งงานที่ชัดเจน เนื่องจากอยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งแผนการดำเนินงาน มายังคณะกรรมการตรวจรับการจ้างงานปรับปรุงอาคารธรรมศักดิ์มนตรีพร้อมครุภัณฑ์ ซึ่งคาดว่าจะมีค่าปรับจากการดำเนินงานล่าช้า

(2 เดือน) จากสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจรับการจ้างงานปรับปรุงอาคารธรรมศักดิ์มนตรีพร้อมครุภัณฑ์ จะประชุมหารือในวันที่ 23 มกราคม 2569 เพื่อหาข้อสรุปเพื่อจะดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ว124 พร้อมทั้งจะหาข้อสรุปเรื่องวงเงินค่าก่อสร้าง (เงินงบประมาณ และเงินนอกที่สมทบ ไม่เกินร้อยละ 10) ในการประชุมดังกล่าว

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง โทร. 3112
ที่ อว 69.2.2/40 วันที่ 27 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569

เรียน คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 ได้พิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

<u>1. งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) 1 รายการ</u>

การติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุน งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

<u>- รายการสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1 รายการ</u>

1.1 ก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงิน 4,800,000 บาท รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 จากการตรวจสอบความเสียหายส่งผลให้รายการดังกล่าวมีราคากลางการก่อสร้างอาคารรวมรื้อถอน งบประมาณรวม 4,699,334.68 บาท (ค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 1,990,000 บาท และต้องหารงบประมาณเพิ่มเติม 2,709,334.68 บาท) และการดำเนินงานมีการปรับเปลี่ยนแผนงาน (Timeline) ให้ล่าช้ากว่ากำหนดการเดิม คือช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568 จะต้องปรับปรุงแบบและราคากลางให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยเน้นให้ก่อสร้างตามแบบรูปรายการเดิมที่ได้รับอนุมัติ และเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569: คณะกรรมการฯ ได้ส่งหนังสือ (อว 69.14.1.1/39) ถึงกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจสอบแบบและราคากลางเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการรอผลการตรวจสอบจากกองกายภาพฯ เพื่อจะเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ต่อไป ซึ่งคณะกรรมการเร่งรัดฯ ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับค่ารื้อถอนที่สูงผิดปกติ จำนวน 1,182,703.88 บาท

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ดำเนินการดังนี้

1. ให้ตรวจสอบรายละเอียดแบบรูปรายการที่จะดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการเดิมที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ และหาข้อสรุปเกี่ยวกับค่ารื้อถอนที่สูงผิดปกติ

2. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ พิจารณาทบทวนราคาค่าก่อสร้างที่เกิดขึ้น เนื่องจากราคากลางงานก่อสร้างรวมงานรื้อถอนของรายการก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะฯ ดังกล่าวมีค่างานสูงถึง 4,699,334.68 บาท ซึ่งจากค่างานเดิมคงเหลือมีเพียง 1,990,000 บาท ส่งผลให้ต้องเพิ่งเงินค่าก่อสร้างสมทบ 2,709,334.68 บาท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่แรก ดังนั้นหาก ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ยืนยันจะดำเนินการภายใต้กรอบวงเงินดังกล่าวจะต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

2.1 หากปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงทำให้ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาเดิม หน่วยงานสามารถเจรจาและตกลงกับสำนักงานงบประมาณได้ โดย ไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

2.2 หากต้องจ่ายเงินเพิ่มเกินกว่าร้อยละ 10 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาเดิม จะต้องเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนทุกครั้ง ก่อนดำเนินการจ่ายเงินหรือแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เป็นการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยไม่ชอบตามระเบียบหลักการบริหารงบประมาณของรัฐ

ทั้งนี้ ค่าปรับที่เกิดจากการส่งงานล่าช้า ไม่ถือเป็นรายได้เพื่อนำไปสบทบเป็นค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างได้

3. ให้กำหนดกรอบระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน (Timeline) ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ

4. ให้รายงานผลการดำเนินงานในข้อที่ 1 – 2 และผลการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มายังฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) ภายใน 31 มกราคม 2569

5. ให้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

6. ให้นำเรื่องดังกล่าวเข้าบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ทุกครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนดังกล่าว

<u>2. งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) 2 รายการ</u>

การติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุน งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

<u>- รายการสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 2 รายการ</u>

2.1 **โรงเรือนสุกรขุนอัจฉริยะ** งบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน 14,000,000 บาท รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 พบว่ารายการดังกล่าวมีความก้าวหน้าในภาพรวมแล้วร้อยละ 91.44 โดยส่งงานไปแล้วทั้งสิ้น 2 งวดงาน โดยส่งงานงวดที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 และส่งงานงวดที่ 2 แล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินงานในงวดงานที่ 3 - 5 ซึ่งจะส่งงานงวดที่ 3 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 และงวดที่ 4 - 5 (รายการครุภัณฑ์ระบบ) มีกำหนดส่งมอบพร้อมกันในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ดำเนินการดังนี้

1. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายัง ฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

2. ให้นำเรื่องดังกล่าวเข้าบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ทุกครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนดังกล่าว

2.2 **ปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร** งบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน 1,900,000 บาท รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 พบว่างานบริหารพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ได้ดำเนินการจัดทำใบสั่งจ้างงานจ้างเหมางานจ้างออกแบบงานปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร และจัดส่งใบสั่งจ้างไปยังบริษัท บริษัท เจ ทริปเปิ้ลจี เทคโนโลยี จำกัด และมีกำหนดระยะเวลาตอบกลับภายใน 7 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ดำเนินการดังนี้

1. ให้งานบริหารพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ ติดตามผลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
2. ให้กำหนดกรอบระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน (Timeline) ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
3. ให้รายงานผลการดำเนินงานในข้อที่ 1 – 2 และผลการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มายังฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน)
4. ให้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
5. ให้นำเรื่องดังกล่าวเข้าบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ทุกครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ปรับปรุงข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในรายการสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) 1 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) 2 รายการ ในรูปแบบของไฟล์นำเสนองานแบบสไลด์ (PowerPoint) พร้อมเอกสารประกอบ ให้เป็นปัจจุบัน และส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อที่ฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) จะได้บรรจุวาระการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2569 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมทั้ง ให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

3. <u>งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</u>

การติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่ฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) ได้พัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ซึ่งเป็นระบบย่อยที่เชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการงบประมาณทุกแหล่ง (One Plan) โดยอยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานระบบดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานจึงขอให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามคู่มือการใช้งานระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (อ้างถึงหนังสือบันทึกข้อความกองแผนงาน ที่ อว 69.2.2/ว 5 วันที่ 6 มกราคม 2569) เพื่อที่กองแผนงานจะได้นำข้อมูลผลการดำเนินงานจากระบบฯ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ยังไม่มีการรายงานผลการดำเนินงานค่าครุภัณฑ์

มติที่ประชุม รับทราบ และให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการดังนี้

1. รายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2569

2. รายจ่ายลงทุนที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว ให้เร่งดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (30 กันยายน 2569)

3. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ โดยสามารถปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เมื่อมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เร่งรัดการปรับปรุงผลการดำเนินงานผ่านระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อที่กองแผนงาน (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ) จะได้นำข้อมูลดังกล่าวบรรจุวาระรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2569 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
รองอธิการบดี
ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เอกสารประกอบมติที่ประชุม

1. งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

1. ก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
ส่งงานงวดที่ 1	19 มีนาคม 2565	ส่งงานงวดที่ 1 แล้ว (เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565)	995,000
ส่งงานงวดที่ 2	18 พฤษภาคม 2565	ส่งงานงวดที่ 2 แล้ว (เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565)	995,000
ส่งงานงวดที่ 3	17 กรกฎาคม 2565		995,000
ส่งงานงวดที่ 4	15 กันยายน 2565		995,000

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการดังกล่าวทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันกับบริษัท บิวดิ้งอาร์ต จำกัด ภายในวงเงิน 3,980,000 บาท เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 กันยายน 2565 และเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 งานพัสดุมหาวิทยาลัย แม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาแก้ไขสัญญาเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) และในวันที่ 8 กันยายน 2566 ผู้รับจ้างเข้ามาลงนามแก้ไขสัญญา แต่ยังไม่ได้มีหนังสือยินยอมเสียค่าปรับอย่างเป็นทางการ และยังไม่เข้าดำเนินงานต่อ เนื่องจากแบบรูปรายการยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ และผู้รับจ้างยังไม่ได้มีหนังสือยินยอมค่าปรับใด ๆ เข้ามายังมหาวิทยาลัย

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ได้ส่งแบบกลับไปยังผู้เขียนแบบเพื่อแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกองกายภาพฯ และเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ได้ขอความอนุเคราะห์กองกายภาพฯ ตรวจสอบและลงนาม และกองกายภาพฯ ส่งกลับให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ ราคาวัสดุ และค่า factor F ใหม่ และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยได้ให้ข้อมูลว่ายังไม่มีการแก้ไขแบบรูปรายการใด ๆ เพิ่มเติม (ล่าช้าเป็นระยะเวลารวม 362 วัน) งานพัสดุ กองคลังจึงให้ความคิดเห็นว่าในกรณีดังกล่าวสามารถบอกเลิกสัญญาได้ โดยไม่ต้องรอให้ค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ ประชุมหารือร่วมกันมีมติขอให้คณบดี ใช้ดุลยพินิจในการสั่งการ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ และเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 งานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งเร่งรัดให้บริษัทเข้ามาทำงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างตอบกลับภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ได้ทำหนังสือให้บริษัทเข้ามาดำเนินงานต่อให้แล้วเสร็จ และเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือตอบกลับมาเพื่อขอเข้าดำเนินงานต่อ และเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ ได้มีมติที่ประชุมเพื่อเสนอให้คณบดีใช้ดุลยพินิจว่าจะให้ ผู้รับจ้างดำเนินการต่อ หรือยกเลิกสัญญา และเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ได้มีหนังสือถึงหัวหน้าฝ่ายกฎหมายเพื่อหารือในประเด็นดังกล่าว ซึ่งฝ่ายกฎหมายตอบกลับโดยให้มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ – แพร่ฯ ทำหนังสือหารือไปยังหัวหน้างานบริหารพัสดุ กองคลัง และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ได้มีหนังสือขอหารือไปยังงานบริหารพัสดุ กองคลัง และเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 ผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการใด ๆ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2567 งานพัสดุ กองคลังได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในประเด็นดังกล่าวว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ จะต้องให้ข้อเท็จจริง และสรุปแนวทางเพื่อให้คณบดีใช้ดุลยพินิจประกอบการตัดสินใจเห็นชอบ ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ มิได้ระบุข้อคิดเห็นในกรณีดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจต่อคณบดี ต่อมา

<u>ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</u>

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567 คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ มีมติให้ยกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงานต่อให้แล้วเสร็จ โดยเบื้องต้นก่อนยกเลิกสัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ จะประสานผู้รับจ้างอีกครั้งเพื่อเจรจาให้เข้าดำเนินงานต่อ โดยมีกำหนดสิ้นสุดการเจรจาภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2567 โดยจะนำผลการเจรจาดังกล่าว ประกอบการพิจารณาการยกเลิกสัญญาต่อไป ปัจจุบันพบว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ทำหนังสือถึงบริษัท บิวดิ้งอาร์ต จำกัด ตามหนังสือเลขที่ อว 69.14/2830 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2567 เพื่อแจ้งการบอกเลิกสัญญาจ้าง และงานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์แล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการพิจารณาความเสียหายของงานที่ได้ส่งมอบแล้ว โดยยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายเงินของงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ ได้ประชุมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพิจารณาความเสียหายของงาน ซึ่งอยู่ระหว่างนำเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาความเสียหาย และวิเคราะห์ค่างานดังกล่าว

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 พบว่า คณะกรรมการประเมินความเสียหายงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ ได้ประเมินความเสียหายแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ดำเนินการเสนอรายงานของคณะกรรมการประเมินความเสียหายงานก่อสร้างให้ผู้มีอำนาจ (หัวหน้าส่วนงาน) โดยจากรายงานพบข้อสังเกตคือ งบประมาณคงเหลือ 1,990,000 บาท แต่มูลค่างานที่คณะกรรมการฯ คำนวณได้ จำนวนเงิน 3,424,179.44 บาท ซึ่งสูงกว่ามูลค่าเงินงบประมาณค่าก่อสร้างที่คงเหลือจำนวน 1,434,179.44 บาท จึงเห็นควรหารือต่อทางมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับวงเงินก่อสร้างตามมูลค่าความเสียหายที่คณะกรรมการฯ ได้คำนวณไว้ ทั้งนี้ หากผู้มีอำนาจได้มีการเกษียณสั่งการทางเจ้าหน้าที่พัสดุฯ จะเตรียมดำเนินงานเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และร่างขอบเขตงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ต่อไป

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2568 ได้พิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงิน 4,800,000 บาท จากการติดตามผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน (20 มิถุนายน 2568) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2568 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้รับหนังสือจากกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือที่ กค 0405.7/20884 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 ได้ส่งเรื่องผู้ทิ้งงานคืนมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กรณีการแจ้งชื่อ บริษัท บิวดิ้งอาร์ต จำกัด และ นายกิตติพล กันทะใจ เป็นผู้ทิ้งงาน ในโครงการก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์ เพื่อให้การดำเนินการครบถ้วน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำหนังสือแจ้งเปิดโอกาสให้ชี้แจงเหตุผลภายหลังบอกเลิกสัญญาให้กับบริษัท บิวดิ้งอาร์ต จำกัด ภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากที่ทางบริษัทได้รับหนังสือจากทางมหาวิทยาลัยต่อมาครบกำหนดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 งานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ได้จัดทำหนังสือเสนออธิการบดีเพื่อขอพิจารณาลงนามให้ บริษัท บิวดิ้งอาร์ต จำกัด เป็นผู้ทิ้งงาน

ทั้งนี้ในส่วนของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการดังนี้

1) คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เพื่อพิจารณาแบบรูปรายการงานก่อสร้างโดยใช้หลักเกณฑ์ตาม ว 159 และกำหนดราคากลางโดยหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ฉบับที่ 1-5 ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

2) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานผลการพิจารณางานที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ส่งมอบ ทั้งในส่วนเบิกจ่ายเงินแล้วและยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินว่าสมควรรับไว้และใช้ประโยชน์ในทางราชการได้ตามสัญญาหรือไม่และรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินค่าเสียหายงานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตเห็ดอินทรีย์เสนอต่ออธิการบดี เพื่อรับทราบ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 รายการดังกล่าวได้มอบหมายให้นายอดิสรณ์ สมบัติโต วิศวกรโยธา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและจัดทำราคากลาง ส่วนที่เหลือจากการประเมินความเสียหาย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 และคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ยังไม่ได้รับรายงานผลการดำเนินงานใด จากประธานกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน) จึงได้จัดทำหนังสือ ที่ อว 69.14.1.2/2738 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2568 เรื่อง ติดตามการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและจัดทำราคากลาง โดยคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ให้ข้อมูล ณ ที่ประชุม ว่าปัจจุบันนายอดิสรณ์ สมบัติโต ยังแก้ไขแบบรูปรายการไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่ได้มีการรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งนายไพศาล สงวน หัวหน้างานจัดการก่อสร้างกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ข้อแนะนำ ณ ที่ประชุมว่าจากข้อมูลผลการดำเนินการก่อสร้างที่ผ่านมา มีรายละเอียดบางรายการที่ดำเนินการไม่ตรงกับรูปแบบรายการตามสัญญาก่อนการแก้ไขสัญญาจึงมีข้อเสนอแนะว่าควรดำเนินการตามแบบรูปรายการเดิมที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 จากการตรวจสอบความเสียหายส่งผลให้รายการดังกล่าวมีราคากลางการก่อสร้างอาคารรวมรื้อถอน งบประมาณรวม 4,699,334.68 บาท (ค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 1,990,000 บาท และต้องหารงบประมาณเพิ่มเติม 2,709,334.68 บาท) และการดำเนินงานมีการปรับเปลี่ยนแผนงาน (Timeline) ให้ล่าช้ากว่ากำหนดการเดิม คือช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568 จะต้องปรับปรุงแบบและราคากลางให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยเน้นให้ก่อสร้างตามแบบรูปรายการเดิมที่ได้รับอนุมัติ และเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569: คณะกรรมการฯ ได้ส่งหนังสือ (อว 69.14.1.1/39) ถึงกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจสอบแบบและราคากลางเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการรอผลการตรวจสอบจากกองกายภาพฯ เพื่อจะเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ต่อไป ซึ่งคณะกรรมการเร่งรัดฯ ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับค่ารื้อถอนที่สูงผิดปกติ จำนวน 1,182,703.88 บาท

<u>2. งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</u>
<u>(เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)</u>

กรอบระยะเวลาดำเนินการ (Timeline) โรงเรือนสุกรขุนอัจฉริยะ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
ส่งงานงวดที่ 1	1 กรกฎาคม 2567	ส่งงานงวดที่ 1 แล้ว (เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568)	2,022,439
ส่งงานงวดที่ 2	31 กรกฎาคม 2567	ขอส่งงานงวดที่ 2 แล้ว	2,292,097

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กำหนดวันที่ดำเนินงาน/ส่งมอบ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
		(23 กรกฎาคม 2568) แต่มีแก้ไข	
ส่งงานงวดที่ 3	30 สิงหาคม 2567	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	1,752,780
ส่งงานงวดที่ 4	29 กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	3,370,731
ส่งงานงวดที่ 5	29 ตุลาคม 2567		4,044,878

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการดังกล่าวได้ทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันครั้งที่ 2 กับบริษัท สีมา รีโนเวชั่น จำกัด ในวงเงิน 13,482,927 บาท เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 มีกำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 ตุลาคม 2567 และได้มีการขยายระยะเวลาการดำเนินงานของสัญญาถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2567 มีงวดงานทั้งสิ้น 5 งวดงาน ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดการส่งมอบงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 และไม่ได้ส่งงานงวดที่ 2 ตามกำหนดส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เนื่องจากมีความขัดแย้งของแบบรูปรายการจึงต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้อง และมีส่วนประกอบของงานที่จะต้องขุดบ่อน้ำ ซึ่งต้องขออนุญาตไปยังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) เพิ่มเติม ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567 ผู้อำนวยการกองคลังได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในประเด็นดังกล่าวว่าการขออนุญาตขุดบ่อน้ำไปยังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) ไม่ควรนำมาเป็นเหตุในการขอขยายระยะเวลาดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ แจ้งว่ามีการดำเนินการในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 25.95 (ล่าช้า) ซึ่งผู้รับจ้างมีการดำเนินงานไปพร้อม ๆ กัน ตั้งแต่งวดงานที่ 1 - 4 จากงวดงานรวมจำนวน 5 งวดงาน โดยยังไม่ได้มีการส่งงานแม้แต่งวดงานเดียว อ้างเหตุมาจากแบบรูปรายการ และการขุดบ่อน้ำบาดาล ซึ่งหากมีการสลับงวดงานการขุดบ่อน้ำบาดาลไปไว้ในงวดงานอื่น ๆ จะทำให้สามารถดำเนินการตรวจรับงานในงวดงานที่ 1 ได้ และยังไม่ได้มีการแก้ไขสัญญาใด ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ แจ้งว่าจะแก้ไขสัญญาในภาพรวมในครั้งเดียว ทั้งนี้ ฝ่ายกฎหมายจึงได้ให้ข้อเสนอแนะว่าการแก้ไขสัญญาสามารถดำเนินการได้หลายครั้ง เพื่อให้สามารถดำเนินการในแต่ละงวดงานที่กำหนดขึ้นใหม่ และส่งงานตามงวดงานได้

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีการส่งงาน งวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 แต่ประสบปัญหาเพิ่มเติม คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขอลาออกจากการเป็นกรรมการ 3 ท่าน แต่ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุมีหนังสือถึงอธิการบดี เพื่อขอชะลอการลาออกของกรรมการดังกล่าว เบื้องต้นรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) ได้แจ้งในที่ประชุมว่าอธิการบดียังไม่อนุมัติการลาออกของคณะกรรมการดังกล่าว อีกทั้งยังให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม ในการนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะว่าหากอธิการบดียังไม่อนุมัติการลาออก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และไม่ควรเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ได้บอกเลิกสัญญา เนื่องจากค่าปรับเกินร้อยละ 10 ของค่าจ้าง (ค่าปรับ ณ วันที่ 20 เมษายน 2568 คิดเป็น 1,752,780.90 บาท (ร้อยละ 13)) ต่อมาผู้รับจ้างขอผ่อนปรนการยกเลิกสัญญา และยอมรับจ่ายค่าปรับ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ได้รายงานผลต่อ

อธิการบดีแล้ว โดยอธิการบดีเห็นชอบให้ดำเนินงานต่อให้แล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะส่งงานให้แล้วเสร็จภายใน เดือนมิถุนายน 2568 (งวดที่ 2 - 5 ภายในครั้งเดียว)

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่าจากงวดงานทั้งสิ้น 5 งวด ได้ส่งงานงวดที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 และอยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ 2 – 4 พร้อมกัน ซึ่งคาดว่าจะส่งงานงวดที่ 2 – 5 พร้อมกัน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 จากการตรวจสอบความก้าวหน้าร้อยละการทำงานที่แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 80.51 และมีค่าปรับ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2568 จำนวน 2,507,825 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.60

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 พบว่ารายการดังกล่าว สรุปร้อยละการทำงานที่ดำเนินไปพร้อมกันในงวดที่ 2 - 4 คิดเป็นร้อยละ 72.48 โดยอยู่ระหว่างการแก้ไขงาน ในงวดที่ 2 หลังจากมีการขอส่งงวดงานแล้วเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์บางส่วนไม่เป็นไปตามการขออนุมัติใช้วัสดุ และมีค่าปรับเกิดขึ้น ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2568 คิดเป็นจำนวนเงิน 3,451,630 บาท (25.6%) จากแผนเดิมกำหนดส่งงวดงานทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคม 2568 แต่ ณ ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีหนังสือยืนยันกลับมาว่าจะส่งงานได้ทุกงวดงานเมื่อใด

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 พบว่ารายการดังกล่าวมีความก้าวหน้าในภาพรวมแล้วร้อยละ 91.44 โดยส่งงานไปแล้วทั้งสิ้น 2 งวดงาน โดยส่งงานงวดที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 และส่งงานงวดที่ 2 แล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินงานในงวดงานที่ 3 - 5 ซึ่งจะส่งงานงวดที่ 3 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 และงวดที่ 4 - 5 (รายการครุภัณฑ์ระบบ) มีกำหนดส่งมอบพร้อมกันในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

2. กรอบระยะเวลาดำเนินการ (Timeline) ปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร

<u>ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</u>

รายการดังกล่าวได้ดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ซึ่งมีการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 แต่มีผู้ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ในกรณีของคุณสมบัติที่ไม่ระบุไว้ในประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ จึงได้ส่งหนังสือหารือไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566

<u>ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</u>

ได้รับการตอบกลับเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้และดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจ้างเหมาจัดทำแบบรูปรายการใหม่

<u>ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</u>

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ แจ้งว่าอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขแบบรูปรายการให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน (User)

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ได้ดำเนินการขออนุมัติจ้างเหมาปรับปรุงแบบรูปรายการงานปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแล้วตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2568 โดยทำเป็นใบสั่งจ้างไปยังผู้รับจ้าง ซึ่งยังไม่มีหนังสือตอบรับ จึงยังไม่ได้นำเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้งผู้รับจ้างดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ออกแบบ แบบรูปรายการดังกล่าวตั้งแต่แรก คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ พิจารณาดำเนินการ คือ 1) ดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ 2) ป้องกันเหตุอันอาจเป็นปัญหาการได้มาของแบบรูปรายการ ซึ่งแบบ

รูปรายการต้องมีข้อมูลประกอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมต่อการจัดทำคำของบประมาณในอนาคต โดยเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ได้แก้ไขแบบปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (31 พฤษภาคม 2568) ซึ่งออกแบบโดยผู้ออกแบบรายใหม่

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 รายการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบ ซึ่งพบว่าบริษัทผู้รับจ้างออกแบบ ได้ส่งเอกสารแบบรูปรายการคืนมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติทางไปรษณีย์แล้ว โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2568 และจะส่งต่อไปยังกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 พบว่าจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาออกแบบฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการจ้างเหมาออกแบบรูปรายการเดิม ซึ่งเดิมกำหนดงบประมาณ 35,000 บาท เนื่องจากเกิดความผิดพลาดไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และให้จ้างเหมาออกแบบใหม่ โดยปรับงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 50,000 บาท เพื่อจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยงานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ได้จัดทำหนังสือติดตามงาน ที่ อว 69.14.1.2/2810 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2568 เรื่อง ติดตามการจ้างเหมาออกแบบงานปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และผู้รับจ้างออกแบบตอบกลับมาว่าแบบรูปรายการฉบับพร้อมลงนาม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2568

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 พบว่ารายการดังกล่าวมีความก้าวหน้าในภาพรวมแล้วร้อยละ 91.44 โดยส่งงานไปแล้วทั้งสิ้น 2 งวดงาน โดยส่งงานงวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 และส่งงานงวดที่ 2 แล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินงานในงวดงานที่ 3 - 5 ซึ่งจะส่งงานงวดที่ 3 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 และงวดที่ 4 - 5 (รายการครุภัณฑ์ระบบ) มีกำหนดส่งมอบพร้อมกันในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง โทร. 3112
ที่ อว 69.2.2/42 วันที่ 27 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569

เรียน คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

ตามที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 ได้พิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังนี้

<u>งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</u>

การติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่ฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) ได้พัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ซึ่งเป็นระบบย่อยที่เชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการงบประมาณทุกแหล่ง (One Plan) โดยอยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานระบบดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานจึงขอให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามคู่มือการใช้งานระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (อ้างถึงหนังสือบันทึกข้อความกองแผนงาน ที่ อว 69.2.2/ว 5 วันที่ 6 มกราคม 2569) เพื่อที่กองแผนงานจะได้นำข้อมูลผลการดำเนินงานจากระบบฯ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ยังไม่มีการรายงานผลการดำเนินงานค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2 รายการ คือ

1. โรงเรือนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ได้รับจัดสรรงบประมาณ 8,311,300 บาท

2. ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3,667,600 บาท

มติที่ประชุม รับทราบ และให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ดำเนินการดังนี้

1. รายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2569

2. รายจ่ายลงทุนที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว ให้เร่งดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (30 กันยายน 2569)

3. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ โดยสามารถปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เมื่อมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เร่งรัดการปรับปรุงผลการดำเนินงาน ผ่านระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อที่กองแผนงาน (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ จะได้นำข้อมูลดังกล่าวบรรจุวาระรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2569 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
รองอธิการบดี
ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง โทร. 3112
ที่ อว 69.2.2/43 วันที่ 27 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569

เรียน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 ได้พิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังนี้

<u>งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</u>

การติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่ฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) ได้พัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ซึ่งเป็นระบบย่อยที่เชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการงบประมาณทุกแหล่ง (One Plan) โดยอยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานระบบดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานจึงขอให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามคู่มือการใช้งานระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (อ้างถึงหนังสือบันทึกข้อความกองแผนงาน ที่ อว 69.2.2/ว 5 วันที่ 6 มกราคม 2569) เพื่อที่กองแผนงานจะได้นำข้อมูลผลการดำเนินงานจากระบบฯ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 คณะบริหารธุรกิจ มีค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1 รายการ คือ ปรับปรุงอาคารเรียน 25 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 793,700 บาท ซึ่งมีค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 66.67

มติที่ประชุม รับทราบ และให้คณะบริหารธุรกิจ ดำเนินการดังนี้

1. ให้เร่งดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (30 กันยายน 2569)

2. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ โดยสามารถปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เมื่อมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้คณะบริหารธุรกิจ เร่งรัดการปรับปรุงผลการดำเนินงาน ผ่านระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อที่กองแผนงาน (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ) จะได้นำข้อมูลดังกล่าวบรรจุวาระรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2569 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
รองอธิการบดี
ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง โทร. 3112
ที่ อว 69.2.2/44 วันที่ 27 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569

เรียน คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

ตามที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 ได้พิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังนี้

<u>งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 1 รายการ</u>

การติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุน งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

<u>- รายการสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1 รายการ</u>

1. ก่อสร้างอาคารเมืองแมลงคณะผลิตกรรมการเกษตร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 4,885,400 บาท

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568 พบว่าได้ก่อหนี้ผูกพันภายใต้วงเงิน 3,480,000 บาท กับห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ลภัสการโยธา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 และสิ้นสุดสัญญา วันที่ 9 เมษายน 2569 ระยะเวลารวม 150 วัน จำนวน 5 งวดงาน ซึ่งยังไม่มีการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินงาน เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างทับซ้อนพื้นของศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ภายใต้การรับผิดชอบของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร แต่ปัจจุบันสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ยินยอมให้คณะผลิตกรรมการเกษตรเข้าพื้นที่ดำเนินการได้ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างผู้บริหารลงนามหนังสือการอนุญาติขอใช้พื้นที่ดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ร่วมกับคณะผลิตกรรมการเกษตร เร่งรัดการดำเนินงาน และจัดทำกรอบระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ให้คณะผลิตกรรมการเกษตร ปรับปรุงข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในรายการสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 1 รายการ ในรูปแบบของไฟล์นำเสนองานแบบสไลด์ (PowerPoint) พร้อมเอกสารประกอบให้เป็นปัจจุบัน และส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อที่ฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) จะได้บรรจุวาระการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุนต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2569 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมทั้ง ให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

<u>งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</u>

การติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่ฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) ได้พัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ซึ่งเป็นระบบย่อยที่เชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการงบประมาณทุกแหล่ง (One Plan) โดยอยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานระบบดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานจึงขอให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามคู่มือการใช้งานระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (อ้างถึงหนังสือบันทึกข้อความกองแผนงาน ที่ อว 69.2.2/ว 5 วันที่ 6 มกราคม 2569) เพื่อที่กองแผนงานจะได้นำข้อมูลผลการดำเนินงานจากระบบฯ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 คณะผลิตกรรมการเกษตรยังไม่มีค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานทั้งค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3 รายการ คือ

1. ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,004,900 บาท

2. ปรับปรุงอาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3,515,500 บาท

3. ปรับปรุงอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5,511,500 บาท

มติที่ประชุม รับทราบ และให้คณะผลิตกรรมการเกษตร ดำเนินการดังนี้

1. รายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2569

2. รายจ่ายลงทุนที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว ให้เร่งดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (30 กันยายน 2569)

3. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ โดยสามารถปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เมื่อมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้คณะผลิตกรรมการเกษตร เร่งรัดการปรับปรุงผลการดำเนินงาน ผ่านระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อที่กองแผนงาน (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ) จะได้นำข้อมูลดังกล่าวบรรจุวาระรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2569 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
รองอธิการบดี
ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เอกสารประกอบมติที่ประชุม

งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ก่อสร้างอาคารเมืองแมลงคณะผลิตกรรมการเกษตร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 4,885,400 บาท

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 การตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างฯ พบว่าอาจทับซ้อนกับพื้นที่ก่อสร้างอาคาร อพ.สธ. และทับซ้อนกับพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้และวัฒนธรรมเกษตรล้านนา ซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 3 หลัง หากต้องดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าว จะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม ซึ่งคณะผลิตกรรมการเกษตรไม่มีงบประมาณสำหรับดำเนินการรื้อถอนและสร้างใหม่ จากการติดตามผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่าจากปัญหาพื้นที่ทับซ้อน กับพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้และวัฒนธรรมเกษตรล้านนา จึงได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมีข้อสรุปคือ ให้ลงพื้นที่ร่วมกันทั้ง 3 ส่วนงานเพื่อตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว และภายหลังการลงพื้นที่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ให้ข้อมูลว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่เดิมได้ แต่ขอให้ดำเนินการก่อสร้างให้ใกล้บริเวณพื้นที่ของสระน้ำมากที่สุด

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 จากการประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะผลิตกรรมการเกษตรและสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ได้แจ้งข้อสรุปการหารือเกี่ยวกับการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมจำนวน 3 หลัง ได้ข้อสรุปคือ ให้รื้อถอนอาคารทั้ง 3 หลัง และนำไปเก็บไว้ในพื้นที่ของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร เพื่อให้การก่อสร้างสามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568 พบว่าได้ก่อหนี้ผูกพันภายใต้วงเงิน 3,480,000 บาท กับห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ลภัสการโยธา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 และสิ้นสุดสัญญา วันที่ 9 เมษายน 2569 ระยะเวลารวม 150 วัน จำนวน 5 งวดงาน ซึ่งยังไม่มีการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินงาน เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างทับซ้อนพื้นของศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ภายใต้การรับผิดชอบของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร แต่ปัจจุบันสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ยินยอมให้คณะผลิตกรรมการเกษตรเข้าพื้นที่ดำเนินการได้ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างผู้บริหารลงนามหนังสือการอนุญาติขอใช้พื้นที่ดังกล่าว

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง โทร. 3112
ที่ อว 69.2.2/45 วันที่ 27 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569

เรียน คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 ได้พิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังนี้

<u>งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</u>

การติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่ฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) ได้พัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ซึ่งเป็นระบบย่อยที่เชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการงบประมาณทุกแหล่ง (One Plan) โดยอยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานระบบดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานจึงขอให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามคู่มือการใช้งานระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (อ้างถึงหนังสือบันทึกข้อความกองแผนงาน ที่ อว 69.2.2/ว 5 วันที่ 6 มกราคม 2569) เพื่อที่กองแผนงานจะได้นำข้อมูลผลการดำเนินงานจากระบบฯ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 วิทยาลัยพลังงานทดแทน มีค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานค่าครุภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 61.11

มติที่ประชุม รับทราบ และให้วิทยาลัยพลังงานทดแทน ดำเนินการดังนี้

1. รายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2569

2. รายจ่ายลงทุนที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว ให้เร่งดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (30 กันยายน 2569)

3. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ โดยสามารถปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เมื่อมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้วิทยาลัยพลังงานทดแทน เร่งรัดการปรับปรุงผลการดำเนินงาน ผ่านระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อที่กองแผนงาน (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ) จะได้นำข้อมูลดังกล่าวบรรจุวาระรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2569 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
รองอธิการบดี
ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง โทร. 3112
ที่ อว 69.2.2/46 วันที่ 27 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ตามที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 ได้พิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังนี้

<u>งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</u>

การติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่ฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) ได้พัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ซึ่งเป็นระบบย่อยที่เชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการงบประมาณทุกแหล่ง (One Plan) โดยอยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานระบบดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานจึงขอให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามคู่มือการใช้งานระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (อ้างถึงหนังสือบันทึกข้อความกองแผนงาน ที่ อว 69.2.2/ว 5 วันที่ 6 มกราคม 2569) เพื่อที่กองแผนงานจะได้นำข้อมูลผลการดำเนินงานจากระบบฯ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 คณะวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานค่าครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 77.14

มติที่ประชุม รับทราบ และให้คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการดังนี้

1. รายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2569

2. รายจ่ายลงทุนที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว ให้เร่งดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (30 กันยายน 2569)

3. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ โดยสามารถปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เมื่อมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้คณะวิทยาศาสตร์ เร่งรัดการปรับปรุงผลการดำเนินงาน ผ่านระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อที่กองแผนงาน (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ) จะได้นำข้อมูลดังกล่าวบรรจุวาระรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2569 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
รองอธิการบดี
ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง โทร. 3112
ที่ อว 69.2.2/48 วันที่ 27 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569

เรียน คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ตามที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 ได้พิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังนี้

<u>งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</u>

การติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่ฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) ได้พัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ซึ่งเป็นระบบย่อยที่เชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการงบประมาณทุกแหล่ง (One Plan) โดยอยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานระบบดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานจึงขอให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามคู่มือการใช้งานระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (อ้างถึงหนังสือบันทึกข้อความกองแผนงาน ที่ อว 69.2.2/ว 5 วันที่ 6 มกราคม 2569) เพื่อที่กองแผนงานจะได้นำข้อมูลผลการดำเนินงานจากระบบฯ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 คณะศิลปศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานค่าครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 61.11

มติที่ประชุม รับทราบ และให้คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการดังนี้

1. รายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2569

2. รายจ่ายลงทุนที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว ให้เร่งดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (30 กันยายน 2569)

3. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ โดยสามารถปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เมื่อมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้คณะศิลปศาสตร์ เร่งรัดการปรับปรุงผลการดำเนินงาน ผ่านระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อที่กองแผนงาน (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ) จะได้นำข้อมูลดังกล่าวบรรจุวาระรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2569 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
รองอธิการบดี
ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง โทร. 3112
ที่ อว 69.2.2/47 วันที่ 27 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ตามที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 ได้พิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังนี้

<u>งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</u>

การติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่ฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) ได้พัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ซึ่งเป็นระบบย่อยที่เชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการงบประมาณทุกแหล่ง (One Plan) โดยอยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานระบบดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานจึงขอให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามคู่มือการใช้งานระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (อ้างถึงหนังสือบันทึกข้อความกองแผนงาน ที่ อว 69.2.2/ว 5 วันที่ 6 มกราคม 2569) เพื่อที่กองแผนงานจะได้นำข้อมูลผลการดำเนินงานจากระบบฯ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ยังไม่มีการรายงานผลการดำเนินงานค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1 รายการ คือ ปรับปรุงและซ่อมแซมกลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 8,284,800 บาท

มติที่ประชุม รับทราบ และให้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินการดังนี้

1. รายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2569

2. รายจ่ายลงทุนที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว ให้เร่งดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (30 กันยายน 2569)

3. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ โดยสามารถปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เมื่อมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เร่งรัดการปรับปรุงผลการดำเนินงาน ผ่านระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อที่กองแผนงาน (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ) จะได้นำข้อมูลดังกล่าวบรรจุวาระรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2569 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
รองอธิการบดี
ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง โทร. 3112
ที่ อว 69.2.2/49 วันที่ 27 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569

เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร/งานบริหารพัสดุ กองคลัง

ตามที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 ได้พิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) ดังนี้

<u>งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) 1 รายการ</u>

การติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุน งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

<u>- รายการสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1 รายการ</u>

อาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตรพร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน 29,376,000 บาท รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 พบว่ารายการดังกล่าวประกาศประกวดราคาแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ในกรณีให้แต้มต่อด้านราคาแก่ผู้ประกอบการ SMEs หากกรมบัญชีกลางเห็นด้วยกับผลการตัดสินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งคาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2569 และคาดว่าจะดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มีนาคม 2571 แต่ถ้ากรมบัญชีกลางมีคำวินิจฉัยให้เริ่มกระบวนการใหม่หมดใช้เวลา 75 วัน คาดว่าทำสัญญาได้ภายใน 19 มิถุนายน 2569

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้สำนักวิจัยฯ ติดตามผลการอุทธรณ์ร่วมกับกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และงานบริหารพัสดุ กองคลัง และหากทราบผลการอุทธรณ์ ให้เร่งรัดการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ พร้อมทั้ง ขอให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ให้สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ปรับปรุงข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในรายการสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) 1 รายการ ในรูปแบบของไฟล์นำเสนองานแบบสไลด์ (PowerPoint) พร้อมเอกสารประกอบ ให้เป็นปัจจุบัน และส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อที่ฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) จะได้บรรจุวาระการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2569 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมทั้ง ให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
รองอธิการบดี
ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เอกสารประกอบมติที่ประชุม

<u>งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)</u>

1. อาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตรพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 29,376,000 บาท

ลำดับ	ขั้นตอนการทำงาน	ระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ (วันทำการ)		หมายเหตุ
		จำนวนวัน	วัน/เดือน/ปี	
1	จัดทำราคากลาง	30	6 พค 68	
2	จัดทำร่างขอบเขตของงาน	30	6 พค 68	
3	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	7 พค 68	
4	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1	8 พค 68	
5	จัดเตรียมเอกสารส่งให้ผู้รับจ้าง	1	13 พค 68	
6	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จัดทำหนังสือเชิญชวนไปยังผู้รับจ้าง	2	15 พค 68	
8	ระยะเวลาผู้รับจ้างจัดเตรียมเอกสารยื่นเสนองาน	7	27 พค 68	
10	คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณา เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน	2	30 พค 68	
12	เสนอเอกสารทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ	14	20 มิย 68	
13	ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯ	1	23 มิย 68	
14	รอให้พ้นระยะเวลาอุทรธรณ์	7	3 กค 68	
15	ลงนามในสัญญา		4 กค 68	

<u>ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</u>

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 จากการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567 มีผู้เสนอราคาทั้งสิ้น 2 ราย แต่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเพียงรายเดียว โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างได้มีมติให้ยกเลิก และประกาศใหม่

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568ได้จัดทำราคากลางใหม่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 ซึ่งคาดว่าจะลงนามสัญญาได้ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2568

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พบว่ามหาวิทยาลัย โดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ประสานกับเทศบาลเมืองแม่โจ้ กรณีการแจ้งก่อสร้างอาคารของทางราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แล้ว ซึ่งเทศบาลเมืองแม่โจ้แจ้งให้มหาวิทยาลัยประสานงานเพิ่มเติมไปยังโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เชียงใหม่ เพื่อหารือในประเด็นการก่อสร้างอาคารสูงเกิน 13 เมตร (โซนพื้นที่สีมะกอก) ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการได้ มีความจำเป็นต้องปรับแก้ไขแบบรูปรายการใหม่ ซึ่งคาดว่าหากมีการแก้ไขแบบรูปรายการจะส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้าออกไป

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 พบว่ารายการดังกล่าวผู้ออกแบบได้ปรับปรุงแก้ไขแบบรูปรายการเรียบร้อย และจัดทำราคากลางแล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่างงานบริหารพัสดุ กองคลังดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนธันวาคม 2568

	ผังกระบวนการเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
1.	กำหนดระยะเวลาคำนวณราคากลาง		10 กันยายน 2568
2	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	3 วันทำการ	15 กันยายน 2568
3	รายงานขอซื้อขอจ้าง	3 วันทำการ	18 กันยายน 2568
4.	ประชาพิจารณ์	ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ	23 กันยายน 2568
4	ประกาศเผยแพร่	20 วันทำการ	22 ตุลาคม 2568
5	พิจารณาผลการประกวดราคา	5 วันทำการ	30 ตุลาคม 2568
6	ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ	14 วันทำการ	19 พฤศจิกายน 2568
7	ประกาศผู้ชนะการเสนอ	7 วันทำการ	1 ธันวาคม 2568
8	แจ้งให้ไปทำสัญญา	7 วันทำการ	12 ธันวาคม 2568
9	ลงนามในสัญญา		15 ธันวาคม 2568

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 พบว่ารายการดังกล่าวประกาศประกวดราคาแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ในกรณีให้แต้มต่อด้านราคาแก่ผู้ประกอบการ SMEs หากกรมบัญชีกลางเห็นด้วยกับผลการตัดสินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งคาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2569 และคาดว่าจะดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มีนาคม 2571 แต่ถ้ากรมบัญชีกลางมีคำวินิจฉัยให้เริ่มกระบวนการใหม่หมดใช้เวลา 75 วัน คาดว่าทำสัญญาได้ภายใน 19 มิถุนายน 2569

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง โทร. 3112
ที่ อว 69.2.2/50 วันที่ 27 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569

เรียน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

ตามที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 ได้พิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังนี้

<u>งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</u>

การติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่ฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) ได้พัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ซึ่งเป็นระบบย่อยที่เชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการงบประมาณทุกแหล่ง (One Plan) โดยอยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานระบบดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานจึงขอให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามคู่มือการใช้งานระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (อ้างถึงหนังสือบันทึกข้อความกองแผนงาน ที่ อว 69.2.2/ว 5 วันที่ 6 มกราคม 2569) เพื่อที่กองแผนงานจะได้นำข้อมูลผลการดำเนินงานจากระบบฯ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานค่าครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 33.33

มติที่ประชุม รับทราบ และให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ดำเนินการดังนี้

1. รายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2569

2. รายจ่ายลงทุนที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว ให้เร่งดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (30 กันยายน 2569)

3. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ โดยสามารถปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เมื่อมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เร่งรัดการปรับปรุงผลการดำเนินงาน ผ่านระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อที่กองแผนงาน (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ) จะได้นำข้อมูลดังกล่าวบรรจุวาระรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2569 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
รองอธิการบดี
ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง โทร. 3112
ที่ อว 69.2.2/51 วันที่ 27 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569

เรียน คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 ได้พิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังนี้

<u>งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</u>

การติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่ฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) ได้พัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ซึ่งเป็นระบบย่อยที่เชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการงบประมาณทุกแหล่ง (One Plan) โดยอยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานระบบดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานจึงขอให้ส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามคู่มือการใช้งานระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (อ้างถึงหนังสือบันทึกข้อความกองแผนงาน ที่ อว 69.2.2/ว 5 วันที่ 6 มกราคม 2569) เพื่อที่กองแผนงานจะได้นำข้อมูลผลการดำเนินงานจากระบบฯ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

จากการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ยังไม่มีการรายงานผลการดำเนินงานค่าครุภัณฑ์

มติที่ประชุม รับทราบ และให้คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการดังนี้

1. รายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2569

2. รายจ่ายลงทุนที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว ให้เร่งดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (30 กันยายน 2569)

3. ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค มายังฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ โดยสามารถปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เมื่อมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เร่งรัดการปรับปรุงผลการดำเนินงาน ผ่านระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อที่กองแผนงาน (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ) จะได้นำข้อมูลดังกล่าวบรรจุวาระรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2569 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
รองอธิการบดี
ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้